

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Štefanem Podolanem, na
základě plné moci ze dne 28.6.2021
Zapsána OR: u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 1561

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924 (plátce DPH)
společník 1 (správce)

a

dále jen **objednatel**

HYDROSPOR spol. s r.o.
Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava
zastoupena: Jiřím Horákem,
jednatelem
zapsána v OR: u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 10081
IČO: 47666374
DIČ: CZ47666374
společník 2

Společnosti EUROVIA CS, a.s. a
HYDROSPOR spol. s r.o. se na základě
smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne
15.8.2018 uzavřené podle § 2716 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
sdružili ve:
„Společnost Radvanice Bartovice 2018“
se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod
oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská
658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky

zhotovitel

dále jen

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 11. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 6 smlouvy (Evidenční list stavby č. 3), která se stává součástí dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Matušinského, Tomicova, Třanovského“, zpracované společností KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758, v lednu 2013, číslo zakázky: 2204/DSP-2011, a dle přílohy č. 7 smlouvy (Evidenční list stavby č. 4) která se stává součástí projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice“, z listopadu 2017, zpracované Ing. Renatou Fukovou, Bajgarova 637, 725 26 Ostrava – Krásné Pole, a dle přílohy č. 8 smlouvy (Evidenční list stavby č. 5), která se stává součástí dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice – komunikace“, zpracované společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 48391531, v dubnu 2017, číslo zakázky: 46 148.“

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 6.409.808,36 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rekonstrukce kanalizace ul. Matušinského, Tomicova, Třanovského	10 792 625,91 Kč	2 266 451,44 Kč	13 059 077,35 Kč
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice	40 566 128,01 Kč	8 518 886,88 Kč	49 085 014,89 Kč
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice - komunikace	62 238 367,88 Kč	13 070 057,25 Kč	75 308 425,13 Kč
CENA CELKEM	113 597 121,80 Kč	23 855 395,58 Kč	137 452 517,38 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV.

V čl. V. Termíny plnění, se bod č. 2 nahrazuje tímto zněním:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 985 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.“

Čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 6 (Evidenční list změny stavby č. 3), přílohu č. 7 (Evidenční list změny stavby č. 4) a přílohu č. 8 (Evidenční list změny stavby č. 5), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku. Příloha č. 1 (kalkulace nákladů) se nahrazuje novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku.

Čl. VI.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 25 za řádek ve znění „č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 2 tento text:

„č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 3

č. 7 – Evidenční list změny stavby č. 4

č. 8 – Evidenční list změny stavby č. 5“

čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08085/RM1822/125 ze dne 23.11.2021.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3598/2018/OI/VZKÚ ze dne 22.11.2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele


Datum: _____

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Za zhotovitele

Datum:



Evidenční list změny stavby č. 3			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice, včetně komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Kanalizace SO 02 Kanalizační přípojky SO 04 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 1-7, 9-17, 19 SO 02 8 SO 03 18	Číslo změny stavby: 1-19
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.11.2018, číslo smlouvy objednatele: 3598 / 2018 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: "Společnost Radvanice Bartovice 2018"			
Gen.projektant (autorský dohled): KONEKO spol. sr.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO:00577758 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MPC:	Celková bilance:
Změna č. 3/1 - SO 01.1 kanalizační stoka Ra1 - změna technologie pokládky	407 992,67	-255 770,37	152 222,30
Tato změna se týká změny technologie výstavby stoky Ra1 v úseku šachet Š3 až RŠ4 (staničení 0,140 - 0,170 km). Dle schválené PD měl být tento úsek proveden otevřeným výkopem. Na základě prohlídky místa stavby bylo konstatováno, že z důvodu ztísněných podmínek, existence jiných sítí (plynovod) a zejména vysokého rizika ohrožení stability okolních nemovitostí bude změněna technologie pokládky na bezvýkopovou - provedení protlaku v inkriminovaném úseku stoky Ra1. Situace viz. příloha č.3 a fotodokumentace příloha č.4.			
Změna č. 3/2 - SO 01.1 kanalizační stoky Ra1 - změna počtu a materiálu šachet	61 184,00	-7 500,00	53 684,00
Tato změna se týká výstavby revizní šachty RŠ4. Dle schválené PD měla být v RŠ 4 provedena jako atypická čtvercová prefabrikovaná betonová šachta. Šachta byla vyrobena dle PD. Na základě provedených sond, byla zjištěna kolize s plynovodem a taktéž ohrožení stability sloupu NN. Byla projednána a schválena drobná změna trasy a záměna betonové revizní šachty DN 1000 (90") za 2x plastová šachta Wavin Tegra DN 600 (45") tak aby nedošlo ke kolizi z plynovodem. Změna projednána, viz. "Zápis z KD č.6" příloha č.3. Fotografie revizních šachet a plynovodu příloha č.4.			
Změna č. 3/3 - SO 01.1 kanalizační stoka Ra1	0,00	-446 545,83	-446 545,83
Změna řeší neprovedené práce - pokládka živice a oprava chodníku. Práce byly naceněné duplicitně. Práce byly řádně provedené v rámci rekonstrukce komunikací a			
Změna č. 3/4 - SO 01.2 kanalizační stoka Ra2	0,00	-312 875,55	-312 875,55
Stejně jako Změna č.3/3			
Změna č. 3/5 SO 01.3 kanalizační stoka Ra2-1 - změna trasy	146 173,28	-121 432,41	24 740,87
Tato změna se týká změny trasy stoky Ra2-1 v úseku Š1 až Š4 na ul. Matušínského. V rámci rekonstrukce vodovodu na této ulici byla provedena změna trasy vodovodu. Tato změna trasy vodovodu umožnila standardní uložení kanalizace do středu komunikace. Viz.			

Změna č. 3/6 SO 01.3 kanalizační stoka Ra2-1	0,00	-79 169,97	-79 169,97
Neprovedené práce v rámci změny trasy stoky Ra2-1. Neprovedené opravy komunikace a chodníku podobné jako Změna č.3/5			
Změna č. 3/7 - SO 01.3.1 přípojky navržené k přepojení v rámci výkopu kanalizace Ra1 - prodloužení	256 013,75	0,00	256 013,75
Tato změna se týká změny trasy stoky Ra2-1 v úseku Š1 až Š4 na ul. Matušinského. V rámci rekonstrukce vodovodu na této ulici byla provedena změna trasy vodovodu. Posunutím kanalizace do středu komunikace došlo k prodloužení všech kanalizačních přípojek a vzniklo víceprací. viz. Situace - příloha č.3			
Změna č. 3/8 - Nové přípojky v úseku PD zpracované fa KONEKO s.r.o.	181 785,30	0,00	181 785,30
Tato změna řeší provedené kanalizační přípojky nad rámec schválené PD, viz. příloha č.3. . Změna řeší			
Změna č. 3/9 - SO 01.1.1 přípojky navržené k přepojení v rámci výkopu kanalizace Ra1	0,00	-11 131,57	-11 131,57
Tato změna řeší neprovedené práce - pokládka živice. Stejně jako Změna č.3/3			
Změna č. 3/10 - SO 01.1.2 nové kanalizační přípojky Ra1	0,00	-3 709,94	-3 709,94
Tato změna řeší neprovedené práce - pokládka živice.			
Změna č. 3/11 - SO 01.1.3 přeložky stávajících kanalizačních přípojek vyvolaných stavbou Ra1	0,00	-34 662,02	-34 662,02
Tato změna řeší neprovedené práce - pokládka živice. Stejně jako Změna č.3/3			
Změna č. 3/12 - SO 01.1.4 přípojky navržené k přepojení Ra1	0,00	-10 013,45	-10 013,45
Tato změna řeší neprovedené práce - pokládka živice. Stejně jako Změna č.3/3			
Změna č. 3/13 - SO 01.2.1 přípojky navržené k přepojení v rámci výkopu kanalizace Ra2	0,00	-2 730,73	-2 730,73
Tato změna řeší neprovedené práce - pokládka živice. Stejně jako Změna č.3/3			
Změna č. 3/14 - SO 01.2.2 nové kanalizační přípojky Ra2	0,00	-3 411,82	-3 411,82
Tato změna řeší neprovedené práce - pokládka živice.			
Změna č. 3/15 - SO 01.2.3 přeložky stávajících kanalizačních přípojek vyvolaných stavbou Ra2	0,00	-31 801,89	-31 801,89
Tato změna řeší neprovedené práce - pokládka živice. Stejně jako Změna č.3/3			
Změna č. 3/16 - SO 01.2.4 přípojky navržené k přepojení Ra2	0,00	-3 232,39	-3 232,39
Tato změna řeší neprovedené práce - pokládka živice. Stejně jako Změna č.3/3			
Změna č. 3/17 - SO 01.3.1 přípojky navržené k přepojení v rámci výkopu kanalizace Ra2-1	0,00	-6 120,61	-6 120,61
Tato změna řeší neprovedené práce - pokládka živice. Stejně jako Změna č.3/3			
Změna č. 3/18 - SO 04 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	-12 500,00	-12 500,00
Nerealizovaný monitoring			
Změna č. 3/19 - Přeložka vodovodu - nad rámec SoD	32 532,61	0,00	32 532,61
Tyto vícepráce vyplývají z prací kolem RŠ4 na stoce Ra1 a z potřeby zajistit dodávku pitné vody do nemovitosti parc. č. 1379 během výstavby kanalizace. Taktéž byla vodovodní přípojka uložena mimo trasu budované kanalizace (revizní šachty 2x Tegra DN 600). Viz. Situace -			
Cena celkem	1 085 681,61	-1 342 608,55	-256 926,94
časový vliv na plnění SoD:	NEMÁ VLIV		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
1 085 681,61	1 342 608,55	2 428 290,16	2,34	-256 926,94	0,25

Přílohy:

- 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn
- 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce
- 3) Zápisy z kontrolních dnů a situace
- 4) Fotodokumentace
- 5) Vyjádření TDS
- 6) Vyjádření AD

Počet paré: Příjemce :

- 1 x Zhotovitel
- 1 x Objednatel
- 1 x TDS
- 1 x Provozovatel
- 1 x Projektant (autorský dozor) -
část 1

Vyjádření - souhlas se z

Zhotovitel:	jméno
Projektant (autorský dohled) - část 1:	jméno
Provozovatel:	jméno
TDS:	jméno
Objednatel:	jméno
Tento Evidenční list změny stavby změny stavby jsou přílohy,	
Změna stavby (ZBV) - krycí list	

Evidenční list změny stavby č. 4			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice, včetně komunikace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 11 ul. Hvězdoslavova - vodovod	SO 11	1	1-13
SO 13 ul. Holešova - vodovod	SO 13	2	
SO 16 ul. Budovcova - kanalizace	SO 16	3	
SO 17 ul. Ščerbovského - kanalizace	SO 17	4	
SO 18 ul. Rokycanova - kanalizace	SO 18	5	
SO 20 ul. Revírní - kanalizace	SO 20	6	
SO 25 ul. Hvězdoslavova - kanalizace	SO 25	7	
Další změny		8-13	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.11.2018, číslo smlouvy objednatele: 3598 / 2018 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele:			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451			
Zhotovitel: "Společnost Radvanice Bartovice 2018"			
Gen.projektant (autorský dohled):	Ing. Renáta Fuková, Bajgarova 637, 725 25 Ostrava - Krásné Pole, IČO: 15497551		
Technický dozor stavebníka (TDS):	OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673		
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MPC:	Celková bilance:
Změna č. 4/1 - SO 11 ul. Hvězdoslavova - vodovod - výměna vodovodního šoupátka	7 547,08	-10 874,00	-3 326,92
Tato změna řeší výměnu vodovodního šoupátka DN80 nad rámec PD. Po obnovení místa napojení budovaného vodovodu na stávající úsek vodovodu bylo zjištěno nefunkční šoupátko, které bylo vyměněno. Dále neosazení vodoměrné šachty na přípojkě P22 (její výměna provedena před stavbou).			
Změna č. 4/2 - SO 13 ul. Holešova - vodovod - výměna vodovodního šoupátka	30 989,69	0,00	30 989,69
Tato změna řeší vícepráce při napojení budovaného vodovodu na ul. Holešova v místě napojení v ul. Dalimilova. Po obnovení místa napojení budovaného vodovodu na stávající úsek vodovodu bylo zjištěno nefunkční šoupátko, které bylo vyměněno včetně tvarovek. Zároveň bylo potřeba ručním výkopem zvětšit montážní jámu nad rozsah předpokládaný ve schválené PD.			
Změna č. 4/3 - SO 16 ul. Budovcova - kanalizace - oprava propadu	17 656,61	0,00	17 656,61
Tato změna řeší lokální opravu propadlé kanalizace na ul. Budovcova před bezvýkopovou sanací kanalizace, viz. situace v příloze č.3.			
Změna č. 4/4 - SO 17 ul. Ščerbovského - kanalizace - bezvýkopová oprava	48 762,00	0,00	48 762,00
Tato změna řeší provedení bezvýkopové opravy kanalizace DN 400 nad rámec PD v úseku RŠ2104140 - 2380662, viz. situace v příloze č.3.			
Změna č. 4/5 - SO 18 ul. Rokycanova - kanalizace - přepojení a prodloužení přípojek	431 808,67	0,00	431 808,67
Tato změna byla vyvolána změnou PD a potřebou zrušení druhé, vedlejší kanalizace v kraji komunikace. Stávající přípojky byly přepojeny do rekonstruované kanalizace a tím došlo k jejich prodloužení oproti PD. Více patrné ze situace v příloze č.3.			
Změna č. 4/6 - SO 20 ul. Revírní - kanalizace - rekonstrukce RŠ a přepojení přípojek	144 395,51	0,00	144 395,51
Tato změna řeší rekonstrukci 4x kanalizačních šachet ve špatném technickém stavu na ul. Revírní před domy čp. 21 - 25 a přepojení kanalizačních přípojek, viz. situace v příloze č.3.			
Změna č. 4/7 - SO 25 ul. Hvězdoslavova - kanalizace - kanalizační přípojky	139 053,47	0,00	139 053,47
Tato změna řeší provedení 2 ks kanalizačních přípojek nad rámec PD pro nemovitost čp. 18/452 - Zdravotní středisko, viz. situace v příloze č.3. Dále rekonstrukci 2 ks kanalizačních přípojek, které byly nalezeny při výkopových pracích a nebyly součástí PD a nebyly v záznamu z kamerových porohlídek. Viz. situace v příloze č.3.			

Změna č. 4/8 - Oprava stávající RŠ nad rámec PD	47 556,69	0,00	47 556,69
Tato změna řeší rekonstrukci kanalizačních šachet nad rámec PD, před rekonstrukcí komunikace.			
Změna č. 4/9 - Nové kanalizační přípojky	138 530,43	0,00	138 530,43
Tato změna řeší provedené kanalizační přípojky nad rámec schválené PD.			
Změna č. 4/10 - Nové vodovodní přípojky	10 366,80	0,00	10 366,80
Tato změna řeší provedené vodovodní přípojky nad rámec schválené PD.			
Změna č. 4/11 - Oprava 3 ks betonových RŠ	22 648,98	0,00	22 648,98
Tato změna řeší opravu osazení kanalizačních poklopů nad rámec PD. Šachty nebyly začleněny v plánované rekonstrukci kanalizace, ale jsou umístěné v místech plánované rekonstrukce komunikace, viz. situace v příloze č.3.			
Změna č. 4/12 VP ul. U Vyhýbky - DN 250 KT - 37 m	210 023,83	0,00	210 023,83
Tato změna byla vyvolána nalezením kanalizačního řádu DN 250 na ul. U Vyhýbky. Při rekonstrukci RŠ 2104127 byla nalezena kanalizace napojená do této RŠ. Po provedení kamerové prohlídky, byl zjištěn její havarijní stav. Vzhledem k plánované opravě komunikace, vznikla potřeba rekonstrukce této kanalizace nad rámec PD, viz. situace v příloze č.3.			
Změna č. 4/13 - Oprava kaverny ul. Dalimilova	166 285,83	0,00	166 285,83
Tato změna řeší potřebu havarijní opravy propadu na nalezené kanalizaci DN 400 na ul. Dalimilova.			
Cena celkem	1 415 625,59	-10 874,00	1 404 751,59
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
1 415 625,59	10 874,00	1 426 499,59	1,38	1 404 751,59	1,36

Přílohy:

- 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn
- 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce
- 3) Zápisy z kontrolních dnů, situace
- 4) Stanovisko TDS
- 5) Stanovisko AD

Počet paré: Příjemce :

- 1 x Zhotovitel
- 1 x Objednatel
- 1 x TDS
- 1 x Provozovatel
- 1 x Projektant (autorský dozor) - část 2

Vyjádření - souhlas se z

Zhotovitel:	jméno
Projektant (autorský dohled) - část 2:	jméno
Provozovatel:	jméno
TDS:	jméno
Objednatel:	jméno
Tento Evidenční list změny stavby jsou přílohy,	
Změna stavby (ZBV) - krycí list	

Evidenční list změny stavby č. 5																																			
<p>Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice, včetně komunikace, část komunikace</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Ul. Karvinská SO 117 Ul. Pražanova SO 118 Ul. Vrchlického SO 114 Ul. Dalimilova - chodník SO 114 Ul. Dalimilova - komunikace</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p> <p>SO 110 / 1 SO 117 / 2 SO 118 / 3 SO 114 / 4 SO 114 / 5</p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">1 - 5</p>																																	
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.11.2018, číslo smlouvy objednatele: 3598 / 2018 / OI / VZKÚ</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</p> <p>Zhotovitel: "Společnost Radvanice Bartovice 2018"</p>																																			
<p>Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010, s.r.o., Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ 703 00</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO:45193673</p>																																			
<p>Popis a zdůvodnění změn:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Změna č. 5/1 - SO 110 ul. Karvinská</th> <th style="width: 15%;">Celkově VCP:</th> <th style="width: 15%;">Celkově MPC:</th> <th style="width: 20%;">Celková bilance:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Oprava povrchu komunikace Karvinská v úseku od ul. Pražanova po ul. U Výhybny nebyla součástí PD. Na základě aktuálního špatného stavu povrchu a žádosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že bude provedena oprava povrchu v tomto úseku. Po odfrézování stávajících živichých vrstev bylo zjištěno, že stávající podklad vykazuje poškození v podobě trhlin. Tyto trhliny bylo nutné sanovat, aby v budoucnu nedošlo k prokopírování v nově položeném živichém krytu. Dále bylo nutné provést výškové vyrovnání jednofádku z dlažebních kostek v délce cca 100 m a osazení nového zábradlí pro dům č.p. 892/262.</p> </td> <td style="text-align: right;">2 772 273,87</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2 772 273,87</td> </tr> <tr> <td> <p>Změna č. 5/2 - SO 117 ul. Pražanova</p> <p>Oprava povrchu komunikace na ul. Pražanova nebyla součástí PD. Na základě aktuálního špatného stavu povrchu komunikace a žádosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že dojde k opravě povrchu komunikace v celé délce ul. Pražanova. Po odfrézování stávajících živichých vrstev byly provedeny kontrolní zkoušky na prověření únosnosti odkrytého podloží. Zkouškami bylo zjištěno, že část plochy nesplňuje požadované hodnoty únosnosti podloží, proto bylo nutné provést jeho sanaci. Bylo odkopáno stávající podloží a nahrazeno podkladními vrstevmi dle platných předpisů a norem.</p> </td> <td style="text-align: right;">981 684,09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">981 684,09</td> </tr> <tr> <td> <p>Změna č. 5/3 - SO 118 ul. Vrchlického</p> <p>Oprava povrchu komunikace na ul. Vrchlického nebyla součástí PD. Na základě aktuálního špatného stavu povrchu komunikace a žádosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že dojde k opravě povrchu komunikace v úseku od ul. Těšínské po ul. Šerbovského.</p> </td> <td style="text-align: right;">2 428 591,76</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2 428 591,76</td> </tr> <tr> <td> <p>Změna č. 5/4 - SO 114 ul. Dalimilova - chodník</p> <p>Na základě žádosti městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že se nebude provádět nový obrubník podél oplocení u stávajících nemovitostí a to z důvodu, že by nový obrubník v daném úseku komplikoval provádění zimní údržby zajišťované městským obvodem.</p> </td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-66 271,45</td> <td style="text-align: right;">-66 271,45</td> </tr> <tr> <td> <p>Změna č. 5/5 - SO 114 ul. Dalimilova</p> <p>Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnost pláně na přibližně 82% z provedené plochy komunikace, proto nebylo nutné na této ploše (cca 4778 m2) provádět sanační vrstvu ze štěrku, ale provedla se pouze na ploše cca 1040 m2.</p> </td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">-854 294,56</td> <td style="text-align: right;">-854 294,56</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Cena celkem</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6 182 549,72</td> <td style="text-align: right;">-920 566,01</td> <td style="text-align: right;">5 261 983,71</td> </tr> </tbody> </table> <p>časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 20 kalendářních dnů</p>				Změna č. 5/1 - SO 110 ul. Karvinská	Celkově VCP:	Celkově MPC:	Celková bilance:	<p>Oprava povrchu komunikace Karvinská v úseku od ul. Pražanova po ul. U Výhybny nebyla součástí PD. Na základě aktuálního špatného stavu povrchu a žádosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že bude provedena oprava povrchu v tomto úseku. Po odfrézování stávajících živichých vrstev bylo zjištěno, že stávající podklad vykazuje poškození v podobě trhlin. Tyto trhliny bylo nutné sanovat, aby v budoucnu nedošlo k prokopírování v nově položeném živichém krytu. Dále bylo nutné provést výškové vyrovnání jednofádku z dlažebních kostek v délce cca 100 m a osazení nového zábradlí pro dům č.p. 892/262.</p>	2 772 273,87	0,00	2 772 273,87	<p>Změna č. 5/2 - SO 117 ul. Pražanova</p> <p>Oprava povrchu komunikace na ul. Pražanova nebyla součástí PD. Na základě aktuálního špatného stavu povrchu komunikace a žádosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že dojde k opravě povrchu komunikace v celé délce ul. Pražanova. Po odfrézování stávajících živichých vrstev byly provedeny kontrolní zkoušky na prověření únosnosti odkrytého podloží. Zkouškami bylo zjištěno, že část plochy nesplňuje požadované hodnoty únosnosti podloží, proto bylo nutné provést jeho sanaci. Bylo odkopáno stávající podloží a nahrazeno podkladními vrstevmi dle platných předpisů a norem.</p>	981 684,09	0,00	981 684,09	<p>Změna č. 5/3 - SO 118 ul. Vrchlického</p> <p>Oprava povrchu komunikace na ul. Vrchlického nebyla součástí PD. Na základě aktuálního špatného stavu povrchu komunikace a žádosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že dojde k opravě povrchu komunikace v úseku od ul. Těšínské po ul. Šerbovského.</p>	2 428 591,76	0,00	2 428 591,76	<p>Změna č. 5/4 - SO 114 ul. Dalimilova - chodník</p> <p>Na základě žádosti městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že se nebude provádět nový obrubník podél oplocení u stávajících nemovitostí a to z důvodu, že by nový obrubník v daném úseku komplikoval provádění zimní údržby zajišťované městským obvodem.</p>	0,00	-66 271,45	-66 271,45	<p>Změna č. 5/5 - SO 114 ul. Dalimilova</p> <p>Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnost pláně na přibližně 82% z provedené plochy komunikace, proto nebylo nutné na této ploše (cca 4778 m2) provádět sanační vrstvu ze štěrku, ale provedla se pouze na ploše cca 1040 m2.</p>	0,00	-854 294,56	-854 294,56	Cena celkem					6 182 549,72	-920 566,01	5 261 983,71
Změna č. 5/1 - SO 110 ul. Karvinská	Celkově VCP:	Celkově MPC:	Celková bilance:																																
<p>Oprava povrchu komunikace Karvinská v úseku od ul. Pražanova po ul. U Výhybny nebyla součástí PD. Na základě aktuálního špatného stavu povrchu a žádosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že bude provedena oprava povrchu v tomto úseku. Po odfrézování stávajících živichých vrstev bylo zjištěno, že stávající podklad vykazuje poškození v podobě trhlin. Tyto trhliny bylo nutné sanovat, aby v budoucnu nedošlo k prokopírování v nově položeném živichém krytu. Dále bylo nutné provést výškové vyrovnání jednofádku z dlažebních kostek v délce cca 100 m a osazení nového zábradlí pro dům č.p. 892/262.</p>	2 772 273,87	0,00	2 772 273,87																																
<p>Změna č. 5/2 - SO 117 ul. Pražanova</p> <p>Oprava povrchu komunikace na ul. Pražanova nebyla součástí PD. Na základě aktuálního špatného stavu povrchu komunikace a žádosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že dojde k opravě povrchu komunikace v celé délce ul. Pražanova. Po odfrézování stávajících živichých vrstev byly provedeny kontrolní zkoušky na prověření únosnosti odkrytého podloží. Zkouškami bylo zjištěno, že část plochy nesplňuje požadované hodnoty únosnosti podloží, proto bylo nutné provést jeho sanaci. Bylo odkopáno stávající podloží a nahrazeno podkladními vrstevmi dle platných předpisů a norem.</p>	981 684,09	0,00	981 684,09																																
<p>Změna č. 5/3 - SO 118 ul. Vrchlického</p> <p>Oprava povrchu komunikace na ul. Vrchlického nebyla součástí PD. Na základě aktuálního špatného stavu povrchu komunikace a žádosti Městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že dojde k opravě povrchu komunikace v úseku od ul. Těšínské po ul. Šerbovského.</p>	2 428 591,76	0,00	2 428 591,76																																
<p>Změna č. 5/4 - SO 114 ul. Dalimilova - chodník</p> <p>Na základě žádosti městského obvodu Radvanice a Bartovice bylo rozhodnuto, že se nebude provádět nový obrubník podél oplocení u stávajících nemovitostí a to z důvodu, že by nový obrubník v daném úseku komplikoval provádění zimní údržby zajišťované městským obvodem.</p>	0,00	-66 271,45	-66 271,45																																
<p>Změna č. 5/5 - SO 114 ul. Dalimilova</p> <p>Dle zadávací PD se v případě výskytu neúnosného podloží měla provést jeho sanace. Provedené zkoušky prokázaly vyhovující únosnost pláně na přibližně 82% z provedené plochy komunikace, proto nebylo nutné na této ploše (cca 4778 m2) provádět sanační vrstvu ze štěrku, ale provedla se pouze na ploše cca 1040 m2.</p>	0,00	-854 294,56	-854 294,56																																
Cena celkem																																			
	6 182 549,72	-920 566,01	5 261 983,71																																
Údaje v Kč bez DPH:																																			
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%																														
6 182 549,72	920 566,01	7 103 115,73	6,63	5 261 983,71	4,91																														
<p>Přílohy:</p> <p>1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn</p> <p>2) Změnové rozpočty</p>			<p>Počet paré: Příjemce :</p> <p>1 x Zhotovitel</p> <p>1 x Objednatel</p>																																

3) Stanovisko TDS	1 x	TDS
4) Stanovisko AD	1 x	Projektant (autorský dozor)
	1 x	Provozovatel
Vyjádření - souhlas se změnou stavby		
Zhotovitel:	jméno	
Projektant (autorský dohled):	jméno	
TDS:	jméno	
Objednatel:	jméno	
Provozovatel	jméno	
Tento Evidenční list změny stavby a přílohy, které jsou součástí této změny stavby jsou přílohy, které jsou součástí této změny stavby.		
Změna stavby (ZBV) - krycí list		

Kalkulace nákladů

Celková rekapitulace	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rekonstrukce kanalizace ul. Matušínského, Tomicova, Třanovského	10 792 625,91	2 266 451,44	13 059 077,35
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a Bartovice	40 566 128,01	8 518 886,88	49 085 014,89
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice - komunikace	62 238 367,88	13 070 057,25	75 308 425,13
CENA CELKEM	113 597 121,80	23 855 395,58	137 452 517,38