

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2047/2014/OI/LPO

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

**Společnost „POHL-LXM, Nová Ves - Jih“**

Holasická 1632/57A, 747 05 Opava  
zastoupena: Janem Fleischerem, MBA  
zplnomocněným zástupcem Společnosti

---

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

---

Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4200388634 / 6800  
Jméno a příjmení autorizované osoby v oblasti  
VH staveb: Ing. Marek Valenta  
Č. autorizace: 18005  
Jméno a příjmení stavbyvedoucího: Václav Odboha  
Správce Společnosti:

**POHL cz, a.s.**

Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63  
IČO: 256 06 468 DIČ: CZ25606468

**POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**

Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

Společník 2:

**LXM Group a.s.**

Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČO: 258 49 832 DIČ: CZ25849832

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. doplňuje písm. C), které zní:

„C) Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o stavební práce uvedené ve změnovém listě č. 2 (Příloha č. 7 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace nákladů více a méněprací (Příloha č. 8 této smlouvy), které jsou součástí této smlouvy.“

2. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
<b>CENA CELKEM</b>	<b>38.640.683,44 Kč</b>	8.114.543,52 Kč	46.755.226,96 Kč

3. Součástí tohoto dodatku je rekapitulace nákladů více a méněprací (Příloha č. 8 SoD č. 2047 / 2014 / OI / LPO). Oceněný soupis více a méněprací je součástí změnového listu ZL2.

4. V článku V. Termín plnění se mění bod 2. a nově zní:

„2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli je 27.09.2016.“

5. V článku XVII., Závěrečná ustanovení se doplňuje do odstavce 23 za řádek ve znění „č. 6 - Rekapitulace nákladů více a méněprací“ tento text:

„č. 7 - Změnový list č. 2

č. 8 - Rekapitulace nákladů více a méněprací“

## čl. II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1295 / ZM1418 / 19 ze dne 14.09.2016.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná smlouvou o dílo č. 2047/2014/ OI / LPO a dodatkem č.1, 2047D1/2016/OI, vyjma těch ustanovení smlouvy o dílo č. 2047 / 2014 / OI / LPO a dodatku č.1, 2047D1/2016/OI, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2047/2014/OI/LPO ze dne 01.10.2014 a dodatku č.1, 2047D1/2016/OI ze dne 29.02.2016 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2047/2014/OI/LPO ze dne 01.10.2014.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.

10. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

**Za objednatele**

Datum: 16 -09- 2016

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_




**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora  
na základě plné moci



**Za zhotovitele**

Datum: 14. 9. 2016

Místo: V OSTRAVĚ








**Jan Fleischer, MBA**  
zplnomocněný zástupce Společnosti





<b>ZMĚNOVÝ LIST č.2</b>	
Stavba:	<b>Kanalizační síť Nová Ves-Jih, Inženýrské sítě 2.etapa - Splašková kanalizace 2. a 3. stavba</b>
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel:	Společnost „POHL-LXM, Nová Ves - Jih“, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
Projektant:	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Technický dozor investora:	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava
Změny předkládá:	Společnost „POHL-LXM, Nová Ves - Jih“
<b>Popis a zdůvodnění změn stavby:</b>	
<b>004 - SO 01 Kanal.sít' - stoka 6, DN 250</b>	
Část stoky 6 v profilu DN 250 nebude realizována z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku	
<b>007 - SO 01 Kanal.sít' - přípojky stoka 6 DN 200</b>	
Vzhledem k tomu, že nebude realizována část stoky 6, nebude realizována ani kanal. přípojka DN 200	
<b>014 - SO 01 Kanal.sít' - stoka 63 DN 300</b>	
Navýšení objemu zemních prací (výkopy a záস্যy)	
- rozšíření výkopu v úseku Š65-Š70, vč. nutnosti použití příložného pažení z důvodu souběhu nové kanalizace s inženýrskými sítěmi v kombinaci s nesoudržnou zeminou (zejména nesoudržným záস্যovým materiálem ostatních inženýrských sítí), které si vyžádaly další navýšení zemních prací, včetně použití většího množství obsypového a záস্যového materiálu,	
- prohloubení trasy v úseku šachet Š71 až Š76 z důvodu výškové kolize protlaku DN 500 (úsek Š70 až Š70A) se stávajícím potrubím provozní vody DN 700;	
- překop otevřeným výkopem místo původně projektovaného protlaku mezi šachtami Š66 a Š67 z důvodu prostorové nouze v místě přechodu přes průjezd ve stávajícím železničním náspu a odlišných tras stávajících inž. sítí, které byly zjištěny ověřovacími sondami a které nesouhlasí s podklady, které byly předány projektantovi pro přípravu PD	
Osazení plastových šachet DN 600 TEGRA v úseku mezi šachtami Š67B až Š70 z důvodu požadavku provozovatele užitkové vody DN 700 (ČEZ) o dodržení ochranného pásma mezi revizními šachtami a vlastním potrubím min. 0,5m	
Demolice kolejového lože v prostoru šachet Š71 až Š76	
Oprava komunikací v ul. U Bořika z důvodu porušení silničního krytu při demolici původního kolejového lože, jehož součástí byly obetonované staré dřevěné pražce, zasahující až do konstrukce vozovky	
<b>015 - SO 01 Kanal.sít' - přípojky stoka 63 DN 150</b>	
realizace 2 ks kan. přípojek navíc otevřeným výkopem	
realizace 1 ks kan. přípojky navíc bezvýkopovou technologií	
<b>017 - SO 01 Kanal.sít' - přípojky stoka 63 DN 150</b>	
prodloužení 3 ks kan. přípojek do hranice veřejného prostranství otevřeným výkopem	
<b>025 - SO 01 Kanal.sít' - stoka 64, DN 300</b>	
dopojení povrchů komunikace na stávající vjezdy a přístupové cesty k nemovitostem	
<b>029 - SO 01 Kanal.sít' - stoka 7 DN 300</b>	
dopojení povrchů komunikace na stávající nové vjezdy a přístupové cesty k nemovitostem	
<b>033 - SO 01 Kanal.sít' - přípojky stoka 71 DN 150</b>	
realizace 2 ks kan. přípojek navíc otevřeným výkopem	
<b>040 - Ostatní a vedlejší náklady</b>	
Přeložky vodovodního řadu DN 150, která byla vynucena „prostorovou nouzí“ v prostoru šachty Š67B z důvodu splnění podmínek provozovatele provozní vody DN 700 (ČEZ) a vodovodního řadu na stoce 71 z důvodu kolize se stávajícím vodovodním potrubím vč. nahrazení novým PE potrubím a izolace volného vedení NN z důvodu realizace části stoky 63 na ul. Zaccalova pod volným vedením NN, bylo nutné část tohoto volného vedení izolovat – jedná se o vodiče NN v souběhu s trasou a příčná křížení volných neizolovaných vedení zavěšených níže než je 6 metrů podjezdné výšky pro mechanizace	
<b>041 - Méněpráce čerpání</b>	
při realizaci stok 63, 631, 632, 634 a 71 se nevyskytly podzemní vody	
<b>009 - SO 01 Kanal.sít' - stoka 60 vložkování, Výměna kanalizačního potrubí procházejícího ochrannou hrází</b>	
Odstranění starého a provedení nového kanalizačního potrubí procházejícího ochrannou hrází, vč. odtěžení stávající hráze a provedení nového tělesa hráze, vč. těsnící vrstvy v místě křížení hráze a kanalizace na základě požadavku správce toku (Povodí Odry s.p.) a v souvislosti se současně probíhající investiční stavbou SMO „Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrubků“	
<b>009 - SO 01 Kanal.sít' - stoka 60 vložkování</b>	
Z důvodu odstranění starého a provedení nového kanalizačního potrubí procházejícího ochrannou hrází, nebude provedeno původně navrhované vložkování stávajícího potrubí rukávem	

<b>Dodatek č.2</b>	
Celkem vícepráce :	4 703 215,65 Kč bez DPH
Celkem méněpráce :	- 1 224 756,26 Kč bez DPH
<b>Dodatek č.2 celkem (VP - MP)</b>	<b>3 478 459,39 Kč bez DPH</b>
<b>Celkový objem dodatečných stavebních prací (VP)</b>	
Smluvní cena dle SoD	32 277 000,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1	3 330 189,43 Kč bez DPH
Dodatek č.2	4 703 215,65 Kč bez DPH
<b>Objem dodatečných stavebních prací (VP) CELKEM</b>	<b>8 033 407,08 Kč bez DPH</b>
<b>Poměr dodatečných stavebních prací (VP) celkem k objemu zakázky dle SoD</b>	<b>24,89 %</b>
<b>Přílohy:</b>	
Soupis více a méně prací	
Fotodokumentace (vícepráce 014 - 040)	
Výměna kanalizačního potrubí procházejícího ochrannou hrází - PD	
<b>Odsouhlasení změn:</b>	
Stanovisko investora: Statutární město Ostrava Ing. Petr NOGA	
Stanovisko projektanta : HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., pí. Jana GEMROTOVÁ	
Stanovisko TDI: OVAK a.s. Ing. Markéta NOVÁKOVÁ	
Stanovisko zhotovitele: Společnost „POHL-LXM, Nová Ves - Jih“ Ing. Petr SEDLÁČEK	
Stanovisko provozovatele: OVAK a.s. p. Lukáš MIKULA	



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:	6014135-911	Datum:	12.4.2016
<b>Stavba:</b>	<b>Kanalizační síť Nová Ves - Jih</b>	Projektant:	Hutní projekt Ostrava a.s.
Místo:	Nová Ves	Zpracovatel:	Jitka Glogarová
Objednatel:	Statutární město Ostrava		
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava		

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>3 478 459,39</b>	<b>4 208 935,86</b>
SO01	SO 01 Kanalizační síť vč. kanalizačních přípojek	3 478 459,39	4 208 935,86
004	SO 01 Kanal. síť - stoka 6, DN 250, MP	-631 262,93	-763 828,15
007	SO 01 Kanal. síť - přípojky stoka 6 DN 200, MP	-44 850,31	-54 268,88
009	SO 01 Kanal. síť - stoka 60 vložkování, VP	2 289 849,93	2 770 718,42
	SO 01 Kanal. síť - stoka 60 vložkování, MP	-324 219,38	-392 305,45
014	SO 01 Kanal. síť - stoka 63 DN 300, VP	1 609 045,62	1 946 945,20
	SO 01 Kanal. síť - stoka 63 DN 300, MP	-125 178,00	-151 465,38
015	SO 01 Kanal. síť - přípojky stoka 63 DN 150, VP	318 765,52	385 706,28
017	SO 01 Kanal. síť - přípojky stoka 631 DN 150, VP	52 379,64	63 379,36
025	SO 01 Kanal. síť - stoka 64, DN 300, VP	146 593,00	177 377,53
029	SO 01 Kanal. síť - stoka 7 DN 300, VP	148 695,80	179 921,92
033	SO 01 Kanal. síť - přípojky stoka 71 DN 150, VP	29 105,14	35 217,22
040	Ostatní a vedlejší náklady, VP	108 781,00	131 625,01
041	Méněpráce čerpání, MP	-99 245,64	-120 087,22
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 478 459,39</b>	<b>4 208 935,86</b>

**Vícepráce celkem + 4 703 215,65 Kč**

**Méněpráce celkem - 1 224 756,26 Kč**