



Číslo dodatku objednatele: 3041D1/2017/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3041/2016/OI/VZKÚ ze dne 1.12.2016

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

KARO inženýrské sítě s.r.o.
se sídlem: Železárenská 1267/21, 709 00
zastoupena: Kamilem Malínkem, jednatelem
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl
C,
vložka 25941

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26826470
DIČ: CZ26826470
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Havířov
Číslo účtu: 107-4456630287/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 5. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace ul. Rudolfova“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. se doplňuje takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem, který se stává součástí projektové dokumentace DSP+DPS z října 2014 zpracované společností PROINK, s.r.o.

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 203.303,00 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1.569.996,00 Kč
DPH	329.699,16 Kč
Cena včetně DPH	1.899.695,16 Kč

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a o novou přílohu č. 5 (rekapitulace rozpočtu více a méněprací), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2.

čl. V.

V článku XVII., Závěrečná ustanovení se doplňuje do odstavce 19 za řádek ve znění „Příloha č. 3“ tento text:

Příloha č. 4 – Změnový list č. 1

Příloha č. 5 – Oceněný soupis více a méněprací

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07301/RM1418/103 ze dne 19.9.2017.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3041/2016/OI/VZKÚ ze dne 1.12.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Datum: 21-09-2017

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora


Za zhotovitele

Datum: 10. 9. 2017

Místo: Ostrava

Kamil Malínek **KARO inženýrské sítě s.r.o.**
jednatel

Železárenská 1267/21
709 00 Ostrava - Mariánské Hory



Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizace ul. Rudolfova		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01		Číslo změny stavby: 1 - 4	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Kanalizace					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 1.12.2016, číslo smlouvy objednatele: 3041 / 2016 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/6, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: KARO inženýrské sítě s.r.o., Železárnská 1267/21, 709 00 Ostrava, IČO: 26826470					
Gen projektant (autorský dohled): PROINK s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 25900056 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673					
Popis a zdůvodnění změn:					
Změna č. 1 - změna dimenze rukávce a jeho délky: Po vstupu do šachty na stávající kanalizaci, do které je zaústěn propustek pod komunikaci bylo zjištěno, že v šachtě ID 2626502 je kanalizace DN500 a v následující šachtě ID 2626505 je kanalizace DN600. Bylo zjištěno, že ve vzdálenosti cca 6 m od šachty ID 2626502 je přisazení ve svislém směru a změna dimenze z DN600 na DN500. Z provedených kamerových prohlídek je také patrný špatný technický stav celého úseku (nežší speje, chybějící kusy stěny). Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že bude provedena sanace celého úseku od š ID 2626502 po š ID 2626505 v délce 27 m rukávцем DN500.					
Změna č. 2 - změna materiálu potrubí: Po obnovení stávajícího propustku bylo zjištěno, že vysokonapáťový kabel ČEZ je umístěn nad propustkem (jinak než bylo předpokládáno v PD), kdy od jeho spodní hrany po spodní hranu potrubí, do kterého se propustek bude napojovat je volný prostor 460 mm. Z toho vyplývá, že navržené ŽB trubky 2x DN400, jejichž vnější rozměr je 580 mm se prostorově nevejdou a jsou v blízkosti výše uvedeným kabelem. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto změna materiálu z ŽB 2x DN400 na sklolaminát HOBAS 2x DN400, které mají vnější průměr 427 mm, čímž bude možno uložit kabel s požadovaným krytím.					
Změna č. 3 - Dodatečná kanalizační přípojka Vlastníci nemovitosti č.p. 732/5 na parcele č. 416/3 dne 11.4.2017 požádali o dodatečné připojení na kanalizaci v ul. Rudolfova. V době realizace projektové dokumentace nebyl znám vlastník nemovitosti a nebylo možno projednat napojení nemovitosti. Bylo dohodnuto, že bude provedena kanalizační přípojka po hranici pozemku zakončená revizní šachtou DN400.					
Změna č. 4 - Odstranění havárie na kanalizaci Byl předložen požadavek Úřadu městského obvodu Stará Bělá o odstranění havárie na stávající kanalizaci beton DN300 na ul. Rudolfova u domu č.p. 405/12. Bylo dohodnuto, že bude provedeno zjištění příčiny a provedení následné opravy stávající kanalizace v délce 2 m.					
časový vliv na plnění SO: MÁ VLV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15%, 50%)	%	Celkový cenový nárost (VP-MP < 30%)	%
345 195,00	141 892,00	487 087,00	35,64	203 303,00	14,88
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník = Stavební deník VCP, MP 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet			Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Kamil Malinek	datum	11.8.2017 podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Lenka Štěpánková	datum	16.8.2017 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Kristýna Netasová	datum	16.8.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Pavel Hojgr	datum	21.8.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedělnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

3/4
2.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce kanalizace ul. Rudolfova
Objekt: SO 01 Kanalizace

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: KARO inženýrské sítě s.r.o.
Datum: 12.07.2017

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	HSV - Práce a dodávky HSV	345 195,00	141 892,00	487 087,00
	11 - Přípravné a příslušené práce	232,20	0,00	232,20
	13 - Hloubené vykopávky	6100,60	0,00	6100,60
	18 - Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00
	32 - Různé kompletní konstrukce	0,00	27392,20	27392,20
	56 - Komunikace	0,00	0,00	0,00
	87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	310914,30	114500,00	425414,30
	89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	27948,00	0,00	27948,00
	H27 - Přesun hmot	0,00	0,00	0,00
	M23 - Potrubí z plastických hmot	0,00	0,00	0,00
	Celkem	345 195,00	141 892,00	487 087,00
	Vícepráce	345 195,00		
	Méněpráce		141 892,00	
	Celkem vícepráce - méněpráce	203 303,00		
	DPH 21%	42 693,60		
	Vícepráce - méněpráce vč. DPH	245 996,60		