

Číslo dodatku objednatele: 1797D2/2016/OI

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1797/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno
Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava - Kunčice
zastoupena Bc. Lukášem Janko,
jednatelem společnosti

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 179576543/0600

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1797/2015/OI/ZFUN ze dne 20.7.2015 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 1 - 9 tohoto dodatku.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle příloh č. 5 – 11 této smlouvy, které tvoří přílohy č. 1 – 7 dodatku č. 2.“
3. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 změnový list č. 03
4. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 změnový list č. 04
5. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 změnový list č. 05
6. Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 8 změnový list č. 06
7. Za přílohu č. 8 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 9 změnový list č. 07
8. Za přílohu č. 9 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 10 změnový list č. 08
9. Za přílohu č. 10 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 11 změnový list č. 09

10. Čl. IV. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 8 207 365,00 Kč.

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1138/ZM1418/17 ze dne 25.05.2016.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1797/2015/OI/ZFUN ze dne 20.07.2015 a dodatku č.1 ze dne 19.10.2015 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dohody jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list č. 03
Příloha č. 2 – změnový list č. 04
Příloha č. 3 – změnový list č. 05
Příloha č. 4 – změnový list č. 06
Příloha č. 5 – změnový list č. 07
Příloha č. 6 – změnový list č. 08
Příloha č. 7 – změnový list č. 09
Příloha č. 8 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Za objednatele

Datum: 25. 05. 2016

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 25. 05. 2016

Místo:

Bc. Lukáš Janko
jednatel



Evidenční list změny stavby

Název stavby: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Příprava staveniště - uznatelné položky	Číslo SO/PS / SO 001	Číslo změny stavby: 03
---	--------------------------------	----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.7.2015. Č. smlouvy: 1797/2015/OI/ZFUN
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava

TDS: Združení TDS s.r.o., Švabinského 700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy-přehled dokladů 1) Položkové rozpočty 2) Povolení kácení 3) Fotodokumentace 4) Zápis v SD	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x Projektant (autorský dozor) 1 x TDS 1 x Zhotovitel
---	---

Popis a zdůvodnění změny:






V rámci výstavby cyklostezky v úseku km 1,650 - 1,700 se nacházely 4 ks vzrostlých stromů, které byly ve špatném zdravotním stavu a byly nakloněny nad plánovanou trasu cyklostezky. Vzhledem k nebezpečí pádu stromů na cyklostezku a ohrožení cyklistů, byly tyto 4 ks stromů pokáceny a zlikvidovány. Tyto stromy nebyly v původním rozhodnutí o kácení zahrnuty, neboť v době podání žádosti nebyl zjištěn špatný zdravotní stav. Tato změna byla řešena a odsouhlasena i v rámci biologického dozoru stavby.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	27 660,00	27 660,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Ondřej Bojko	datum	20.4.2016	podpis	
TDS: SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Martin Kaděra	datum	20.4.2016	podpis	
Ekologický dozor: SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM	jméno	Mgr. Cziernik Adrián	datum	20.4.2016	podpis	
Zhotovitel: SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Jiří Tvardek	datum	20.4.2016	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	20.4.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 001-1 - Příprava staveniště- uznatelné položky

Místo: Datum: 20.04.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 660,00
HSV - Práce a dodávky HSV- km 1,650-1,700	27 660,00
1 - Zemní práce	27 660,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 660,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001 Příprava staveniště - neuznatelné položky SO 102 Rekonstrukce účelové komunikace	Číslo SO/PS / SO 001,SO 102	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">04</div>
---	---------------------------------------	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.7.2015. Č smlouvy: 1797/2015/OI/ZFUN
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava

TDS: Združení TDS s.r.o., Švabinského 700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy - přehled dokladů 1) Položkové rozpočty 2) Fotodokumentace 3) Zápis ve SD	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	Projektant (autorský dozor)	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										

Popis a zdůvodnění změny:





V rámci výstavby cyklostezky se v úseku km 0,890 - 1,346 nebude provádět živичný povrch a stím související práce, jako frézování, vodorovná přeprava, poplatky za skládku, odstranění nánosů bláta (SO 001 Příprava staveniště), a dodávka osazení betonového poklopu, nástřík vodorovného dopravního značení, pokládka asfaltových vrstev (SO 102). Tento neprováděný úsek řeší oba stavení objekty. Jedná se o výměru 1370 m². V tomto úseku, se dle informace investora bude pokládat nová kanalizace - v době přípravy stavby nebyla tato informace známa. A z tohoto důvodu se tento úsek neprovádí. Cena méněprací u objektu SO 001 činí -134.872,92 Kč a u objektu SO 102 je -543.803,-Kč.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-678 675,92	0,00	-678 675,92

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Ondřej Bojko	datum	20.4.2016	podpis	
TDS: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Martin Kaděra	datum	20.4.2016	podpis	
Zhotovitel: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Jiří Tvardek	datum	20.4.2016	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Petra Koprivová	datum	20.4.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- MĚNĚPRÁCE

Objekt: SO 001 - Příprava staveniště- neuznatelné položky

Místo: Datum: 20.04.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-134 872,92
HSV - Práce a dodávky HSV- km 0,890-1,346	-134 872,92
1 - Zemní práce	-86 127,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-48 745,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-134 872,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- MĚNĚPRÁCE
Objekt: SO 102 - Rekonstrukce účelové komunikace

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Statutární město Ostrava

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.04.2016

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				-543 803,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-543 803,00
DPH základní	21,00%	ze	-543 803,00	-114 198,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-658 001,63

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

JANKOSTAV s.r.o. 
provozovatel dopravních staveb
Střešnickova 31/714-710 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855581 TEL.: 595237018 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- MĚNĚPRÁCE

Objekt: SO 102 - Rekonstrukce účelové komunikace

Místo: Datum: 20.04.2016
 Objednatel: Statutární město Ostrava Projektant:
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -543 803,00

HSV - Práce a dodávky HSV- km 0,890-1,346 -543 803,00

5 - Komunikace -534 300,00

3	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	-1 370,00000	25,00	-34 250,00
4	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	-1 370,00000	13,00	-17 810,00
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	-1 370,00000	155,00	-212 350,00
6	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 +(ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	-1 370,00000	197,00	-269 890,00

8 - Trubní vedení -3 503,00

7	K	899304111	Osazení poklopů betonových	kus	-1,00000	363,00	-363,00
8	M	592243150	Poklop betonový	kus	-1,00000	3 140,00	-3 140,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -6 000,00

9	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	-400,00000	14,00	-5 600,00
10	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-400,00000	1,00	-400,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Cyklistická stezka - uznatelné položky	Číslo SO/PS / SO 101	Číslo změny stavby: 05
--	------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.7.2015. Č smlouvy: 1797/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava

TDS: Združení TDS s.r.o., Švabinského 700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy - přehled dokladů: 1) Položkové rozpočty - rozpis ocenění změn položek 2) Fotodokumentace	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x Projektant (autorský dozor) 1 x TDS 1 x Zhotovitel
---	---

Popis a zdůvodnění změny:





V rámci výstavby cyklostezky se v úseku km 0,662 - 0,700 není nutno provádět sanace podloží, z důvodu dostatečné únosnosti zemní pláně. V místě vtokového objektu v km 1,650 se neprovede silniční vpust se sifonem, z důvodu výškových kolizí se stávajícím kanalizačním potrubím a tato vpust bude nahrazena vydlážděným vtokovým objektem z lomového kamene. Rovněž nebude provedena úprava 3ks poklopů, jelikož tyto poklpy se nacházejí v zeleni mimo trasu cyklostezky.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-33 030,04	4 843,24	-28 186,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Ondřej Bojko	datum	20.4.2016	podpis	
TDS: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Martin Kaděra	datum	20.4.2016	podpis	
Zhotovitel: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Jiří Tvardek	datum	20.4.2016	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	20.4.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- MĚNĚPRÁCE

Objekt: SO 101-1 - Cyklistická stezka- uznatelné položky

Místo:

Datum:

20.04.2016

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-33 030,04
HSV - Práce a dodávky HSV- km 0,662-0,700	-33 030,04
00 - Sanace podloží	-13 290,69
8 - Trubní vedení- km 1,650	-18 939,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-800,35
99 - Přesun hmot	-800,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-33 030,04


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- VÍCEPRÁCE
Objekt: SO 101-1 - Cyklistická stezka- uznatelné položky

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.04.2016
Objednatel:		IČ:	00845451
Statutární město Ostrava		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	25855581
JANKOSTAV s.r.o.		DIČ:	CZ25855581
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Martin Dvořák		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				4 843,24
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 843,24
DPH základní	21,00%	ze	4 843,24	1 017,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	5 860,32

Projektant




Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Sdružení TDS s.
Švabinského 1700/4
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 286 39 707 DIČ: CZ28639707



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

JANKOSTAV s.r.o.
Právnická osoba s právní formou s.r.o.
Sídlo: Švabinského 2117/4, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237010 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Stezskoostravský hrad- VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 101-1 - Cyklistická stezka- uznatelné položky

Místo: Datum: 20.04.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 843,24

HSV - Práce a dodávky HSV- km 1,650

4 843,24

4 - Vodorovné konstrukce

4 843,24

36	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100	m2	0,85000	93,50	79,48
37	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 vč. KARI síť otevřený výkop	m3	0,06300	2 520,00	158,76
38	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro	m2	5,00000	921,00	4 605,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Cyklistická stezka - neuznatelné položky	Číslo SO/PS / SO 101	Číslo změny stavby: 06
--	------------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.7.2015. Č smlouvy: 1797/2015/OI/ZFUN
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava

TDS: Združení TDS s.r.o., Švabinského 700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava





Přílohy - přehled dokladů : 1) Položkové rozpočty - rozpis ocenění změn položek 2) Fotodokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	Projektant (autorský dozor)	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										

Popis a zdůvodnění změny:
 V rámci výstavby cyklostezky se v úseku km 1,950 - na schodišti k firmě Orges se z důvodu prostorového uspořádání stávajících a navazujících ploch je nutno pilíř zidky upravit, rozšířit a následně opravit plochy stěn, a tím je nutno provést související práce - opravit elektroinstalace k zámčům, zvonkům a ovládání, které je umístěno na upravovaném pilíři. Z důvodu kotidující stavby Terminál Hranečnický, je nutno výškově upravovat patky stožárů VO (ořezáním) z důvodu zajištění bezpečnostních odstupů v rámci jízdního profilu cyklostezky.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	55 191,43	55 191,43

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Ondřej Bojko	datum	20.4.2016	podpis	
TDS: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Martin Kaděra	datum	20.4.2016	podpis	
Zhotovitel: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Jiří Tvardek	datum	20.4.2016	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	20.4.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 101 - Cyklistická stezka- neuznatelné položky

Místo: Datum: 20.04.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	55 191,43
HSV - Práce a dodávky HSV- km 1,950- schodiště Orgez	55 191,43
2 - Zakládání	1 175,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 489,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 873,95
7 - Elektromontáže	45 653,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 191,43

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Prodloužení propustku - neuznatelné položky

Číslo SO/PS /

SO 201

Číslo změny stavby:

07

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.7.2015. Č smlouvy: 1797/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava

TDS: Združení TDS s.r.o., Švabinského 700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy - přehled dokladů:

- 1) Položkové rozpočty - rozpis ocenění a změn položek
- 2) Fotodokumentace
- 3) Zápis ve SD

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	Projektant (autorský dozor)
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:





V rámci výstavby cyklostezky se v úseku km 1,700 je nutno provést prodloužení propustku. Z důvodů výškových kolizí stávajícího stropu propustku s výškou budoucí nivelety cyklostezky je nutno odřezat plošně stávající betonový povrch v tloušťkách 5-12 cm v délce propustku. Tuto kolizi nebylo možno předpokládat.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	32 526,00	32 526,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Ondřej Bojko	datum	20.4.2016	podpis	
TDS: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Martin Kaděra	datum	20.4.2016	podpis	
Zhotovitel: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Jiří Tvardek	datum	20.4.2016	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	20.4.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- VÍCEPRÁCE

Objekt: SO 201 - Prodloužení propustku- neuznatelné položky

Místo: Datum: 20.04.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	32 526,00
HSV - Práce a dodávky HSV- km 1,700	32 526,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 526,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 526,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby:

Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 1- Likvidace černé skládky

Číslo SO/PS /

SO 1

Číslo změny stavby:

08

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.7.2015. Č smlouvy: 1797/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava

TDS: Združení TDS s.r.o., Švabinského 700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy - přehled dokladů:

- 1) Položkové rozpočty - rozpis ocenění změn položek
- 2) Fotodokumentace
- 3) Vážní listky

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	Projektant (autorský dozor)
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:





V rámci výstavby cyklostezky se v úseku km 0,350 - 1,400 se lokálně nacházel v prostoru plánované stezky po stranách množství komunálního odpadu, zejména různých plastů, sutí, cihel apod (černé skládky). Z důvodu umístění černých skládek v prostoru stavby, je nutno tyto odpady vyvezeny a uloženy na skládku.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	56 235,00	56 235,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Ondřej Bojko	datum	20.4.2016	podpis	
TDS: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Martin Kaděra	datum	20.4.2016	podpis	
Zhotovitel: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Jiří Tvardek	datum	20.4.2016	podpis	
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	20.4.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- VÍCEPRÁCE

Objekt: 1 - Likvidace černé skládky

Místo:

Datum:

20.04.2016

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

56 235,00

N00 - Likvidace černé skládky- km 0,350-1,400

56 235,00

N01 - Nepojmenovaný díl

56 235,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

56 235,00

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 3 - Vyrovnání terénu	Číslo SO/PS / SO 3	Číslo změny stavby: 09
--	----------------------------------	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.7.2015, Č smlouvy: 1797/2015/OI/ZFUN
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňkova 31/714, 719 00 Ostrava

TDS: Združení TDS s.r.o., Švabinského 700/4, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Přílohy - Přehled dokladů 1) Položkové rozpočty - rozpis ocenění změn položek 2) Fotodokumentace 3) zázpis ve SD	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x Projektant (autorský dozor) 1 x TDS 1 x Zhotovitel
---	---






Popis a zdůvodnění změny:
 V rámci výstavby cyklostezky je nutno v úseku km 0,300 -0,350 a 0,450-0,650 a 1,750 z důvodu výškových kolízi s okolním terénem-hluboké jámy a výškové převýšení , provést úpravy okolních terénů tak ,aby navazovaly na budovanou cyklostezku. Z těchto důvodů je nutno ve vytýčených místech provést odkopy a přesuny zemin a následné zásypy jam a ploch. Vzhledem k původnímu rozsahu vegetace v místě cyklostezky nebylo možno tyto práce v takovém rozsahu předpokládat. Rozsah a způsob provedení je konzultován a odsouhlasen v rámci biologického dozoru.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	149 752,03	149 752,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Ondřej Bojko	datum	20.4.2016	podpis	
Ekologický dozor: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Mgr. Czerník Adrián	datum	20.4.2016	podpis	
TDS: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Martin Kaděra	datum	20.4.2016	podpis	
Zhotovitel: SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Jiří Tvardek	datum	20.4.2016	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8/ SOUHLASÍM-NESOUHLASÍM	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	20.4.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad- VÍCEPRÁCE

Objekt: 3 - Vyrovnání terénu

Místo: Datum: 20.04.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	149 752,03
HSV - HSV	149 752,03
A - Vyrovnání terénu za žlaby v km 0,300-0,350	24 250,61
B - Násyp u kolejí v km 1,750	63 048,80
C - Vyrovnání terénu v místě km 0,450-0,650	62 452,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	149 752,03

Název SO	Dodatek č. 1				Dodatek č. 2			
	Cena dle SoD v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	dodatku č. 1 v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	dodatku č. 2 v Kč bez DPH	
SO 000 Všeobecné a předběžné položky - uznatelné položky	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	151 000,00	
SO 001 Příprava staveniště - uznatelné položky	369 512,41	0,00	0,00	369 512,41	0,00	-134 872,92	234 639,49	
SO 001 Příprava staveniště - neuznatelné náklady	442 479,19	0,00	0,00	442 479,19	27 660,00	0,00	470 139,19	
SO 101 Cyklistická stezka - uznatelné položky	4 087 494,32	0,00	0,00	4 087 494,32	4 843,24	-33 030,04	4 059 307,52	
SO 101 Cyklistická stezka - neuznatelné položky	145 088,26	254 289,86	0,00	399 378,12	55 191,43	0,00	454 569,55	
SO 101a Prodloužení propustku Těšínská	0,00	69 848,34	0,00	69 848,34	0,00	0,00	69 848,34	
SO 101b Zárubní zeď	2 515 956,72	280 128,09	-2 462 380,12	333 704,69	0,00	0,00	333 704,69	
SO 102 Rekonstrukce účelové komunikace - neuznatelné položky	990 023,43	0,00	0,00	990 023,43	0,00	-543 803,00	446 220,43	
SO 103 Rekonstrukce místní komunikace - neuznatelné položky	44 405,19	0,00	0,00	44 405,19	0,00	0,00	44 405,19	
SO 201 Prodloužení propustku - neuznatelné položky	254 864,50	0,00	0,00	254 864,50	32 526,00	0,00	287 390,50	
SO 201b Odláždění vodního toku - neuznatelné položky	222 360,56	0,00	0,00	222 360,56	0,00	0,00	222 360,56	
SO 401 Nasvětlení křižení cyklostezky a tramvajové dráhy - neuznatelné položky	110 493,62	0,00	0,00	110 493,62	0,00	0,00	110 493,62	
SO 651 přejezdy přes tramvajovou trať - neuznatelné položky	101 500,48	0,00	0,00	101 500,48	0,00	0,00	101 500,48	
SO 801 Vegetační úpravy - neuznatelné položky	1 015 798,41	0,00	0,00	1 015 798,41	0,00	0,00	1 015 798,41	
SO 1 Likvidace černé skládky					56 235,00	0,00	56 235,00	
SO 3 Vyrovnání terénu					149 752,03	0,00	149 752,03	
CENA CELKEM	10 450 977,09	604 266,29	-2 462 380,12	8 592 863,26	326 207,70	-711 705,96	8 207 365,00	

OSTRAVA!!!