

Číslo dodatku objednatele: 2791D1/2019/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2791/2018/OI/VZKÚ ze dne 23.07.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora

Stavos Stavba a.s.

U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena místopředsedou představenstva a.s.
Ing. Janem Hrdinou,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2791/2018/OI/VZKÚ ze dne 23.07.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 81.627,61 Kč bez DPH (tj. 0,45 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 11.708,34 Kč bez DPH (tj. – 0,07 % původní ceny díla). Cenový nárůst činí 69.919,27 Kč bez DPH (tj. 0,38 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – Změnový list č. 01 až 03, včetně položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Předmět plnění | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena vč. DPH v Kč |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Realizace stavby | 18.397.146,40 | 3.863.400,75 | 22.260.547,15 |
| Následná tříletá péče o vysazenou zeleň dle čl. II. odst. 3. bodu 3.44 této smlouvy | 14.659,45 | 3.078,48 | 17.737,93 |
| CENA DÍLA CELKEM | 18.411.805,85 | 3.866.479,23 | 22.278.285,08 |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00530/RM1822/9 ze dne 22.01.2019. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2791/2018/OI/VZKÚ ze dne 23.07.2018, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2791/2018/OI/VZKÚ uzavřené dne 23.07.2018.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 01 – 03 včetně položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 25.1.2019 _____

Datum: 23.1.2019 _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Jan Hrdina
místopředseda představenstva

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Ostrava - Pustkovec, výstavba hasičské zbrojnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 03 Vodovodní přípojka

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 03

/ 1

Číslo změny stavby:

01

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 23.7.2018, číslo smlouvy objednatele: 279/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 1625:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189, IČO: 44739494

Gen.projektant (autorský dohled): KOHL Architekti s.r.o., se sídlem 28. října 178, Ostrava, IČO: 28597931

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, IČO: 48392928

Přílohy:

- 1) Výkres situace
- 2) Stavební deník
- 3) Zápis z kontrolního dne
- 4) Fotodokumentace
- 5) Rekapitulace rozpočtu
- 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Vodododní přípojka měla být dle PD napojena na hlavní řad v zeleném pruhu mimo komunikaci - viz situace.

Odůvodnění změny:

Po provedení výkopu bylo ale zjištěno, že hlavní vodovodní řad, na který se má stavba napojit je nefunkční (viz KD B.2.1). Za přítomnosti projektanta bylo dohodnuto napojení na stávající rozvod v komunikaci, což obnáší vícepráce na výkopech, bourání a obnově asfaltbetonu, potrubí - viz rozpočet.

Zápis z deníku:

Při provedení navrtávky nalezeného potrubí v místě, kde uvádí projekt pro přípojku vody, bylo zjištěno, že potrubí je nefunkční. Po konzultaci s OVAK a.s. o dané situaci, bylo sděleno, že potrubí vody se může nacházet pod příjezdovou komunikací. Tato skutečnost není 100 %, protože k danému potrubí nenašel technik vodáren příslušné podklady a potrubí nelze na místě samém nalézt z důvodu nerealizovaného vodiče trasy. Vyjádření TDI: Zhotovitel obnaží šoupeř v cestě a nalezne vodovod.

Vícepráce:

Řezání asfaltu- 11 m, Vybourání asfaltu- 7.75 m², Vybourání podkladu- 2.325 m², Výkop ruční- 11.625 m², Potrubí navíc- 7 m, Obsyp potrubí- 0.63 m², Zásyp vč. hutnění- 12.575 m³, Podklad pod asfalt- 2.325 m³, Nový asfalt- 7.75 m², Přesun hmot, Vybourání a zpětné položení obruby- 1.5 m, Skládka, Doprava, Zhotovení provizorního přejezdu

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0.00 | 0.00% | 35,766.93 | 0.20% | 35,766.93 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | Jméno | _____ | datum | 12.11.2018 | podpis | _____ |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | Jméno | _____ | datum | 12.11.2018 | podpis | _____ |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | Jméno | _____ | datum | 12.11.2018 | podpis | _____ |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | Jméno | _____ | datum | 12.11.2018 | podpis | _____ |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Ostrava - Pustkovec, výstavba hasičské zbrojnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Hasičská zbrojnice

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 01 / 1

Číslo změny stavby:

02

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 23.7.2018, číslo smlouvy objednatele: 279/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 1625:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189, IČO: 44739494

Gen.projektant (autorský dohled): KOHL Architekti s.r.o., se sídlem 28. října 178, Ostrava, IČO: 28597931

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, IČO: 48392928

Přílohy:

- 1) Výkres základů
- 2) Zápis stavbyvedoucího
- 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce:

| | |
|-----|-----------------------------|
| 3 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny:

Úprava trasy drenážního potrubí, dle dohody s projektantem a dozorem stavby - viz. výkres základů.

Odůvodnění změny:

Před zahájením prací na trase drenážního potrubí bylo dohodnuto, že není nutné provádět plně rozsah prací, dle projektové dokumentace, ale je nutné upravit trasu tak, aby vyhovovala základovým poměrům stavby s ohledem na rovinost a propustnost dotčeného pozemku.

Vícepráce:

Připočet šachtic DN 315 s plastovým poklopem- 3 ks (Výška šachtové trouby DK 1,2- 3 m, Výška šachtové trouby DK 4- 1.25 m)

Méněpráce:

Odpočet drenáže v rozsahu 43 m

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o /~~ NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -11,708.34 | -0.06% | 42,291.40 | 0.23% | 30,583.06 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | [redacted] | datum | 12.11.2018 | podpis | [redacted] |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | [redacted] | datum | 12.11.2018 | podpis | [redacted] |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | [redacted] | datum | 12.11.2018 | podpis | [redacted] |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | [redacted] | datum | 12.11.2018 | podpis | [redacted] |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: Ostrava - Pustkovec, výstavba hasičské zbrojnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Zpevněné plochy, oplocení | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 02 / 1 | Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">03</div> |
|--|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 23.7.2018, číslo smlouvy objednatele: 279/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 1625:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189, IČO: 44739494

Gen.projektant (autorský dohled): KOHL Architekti s.r.o., se sídlem 28. října 178, Ostrava, IČO: 28597931

Technický dozor stavebníka (TDS): CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 1928/9, Moravská Ostrava, IČO: 48392928

| | |
|--|---|
| Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změny:
 Změna výměry položky chráničky půlené DN 110

Odůvodnění změny:
 Skutečnost zjištěná na stavbě, kterou nepředpokládal projekt

Zápis stavbyvedoucího:
 Rozpočet udává celkem 52 m pro půlenou chráničku a 52 m pro připojenou chráničku, PD udává pro vjezd 2x29 m půlené chráničky a 1x29 m připojené; pro parkoviště udává 2x23 m půlené chráničky a 1x23 m připojené chráničky; dle projektanta stavby je nutné se držet PD, půlené chráničky bude tedy celkem 104 m

Vícepráce:
 Půlená chránička v délce 52 m

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0.00 | 0.00% | 3,569.28 | 0.02% | 3,569.28 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|--|-------|------------|--------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | | datum | 12.11.2018 | podpis | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | | datum | 12.11.2018 | podpis | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | | datum | 12.11.2018 | podpis | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | | datum | 12.11.2018 | podpis | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|