



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem
Ing. Tomášem Macurou, MBA

Skanska a.s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
zastoupené na základě pověření ze dne 28.3.2012
Ing. Radkem Vortelem
a Ing. Martinem Rohowským
Kontaktní a doručovací adresa:
Skanska a.s.
Divize Pozemní stavitelství, závod Morava
Nad Tyrkou 101, 739 61 Třinec

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303
Peněžní ústav: Citibank Europe plc., org. složka
Praha 6
Číslo účtu: 2018343203/2600

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI., Závěrečná ujednání, odst. 2. Smlouvy o dílo č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření jejího dodatku č. 5, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této smlouvy.

II.

V článku II. Předmět smlouvy

Odst. 1. nově zní:

„1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Multifunkční budova III, IV Vědeckotechnologického parku Ostrava“, která bude provedena v rozsahu projektové dokumentace zak. č. 695/10 zpracované firmou DaF projekt s.r.o. a v rozsahu Stavebního povolení – Rozhodnutí č. 77/2011/výst., Stavebního povolení – Rozhodnutí č. 75/2011/výst., Stavebního povolení – Rozhodnutí

5/11

č.76/2011/výst., tato všechna vydaná stavebním úřadem Úřadu městského obvodu Pustkovec a Rozhodnutí č. 1126/11/VH o povolení vodního díla vydané MMO odborem ochrany životního prostředí.

Dále je předmět smlouvy specifikován ve:

- a) Změnových formulářích č. 1-7 a č. 10 ze dne 18.10.2013, které jsou součástí nabídky k veřejné zakázce poř. č. 228/2013.
- b) Změnových formulářích č. 8 ze dne 1.10.2013, č. 13 a č. 14 ze dne 14.11.2013, č. 15 - 18 ze dne 28.2.2014. Tyto změnové listy vč. položkového rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č. 1887D3/2014/OI/LPO, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originále objednatel i zhotovitel“
- c) Změnových formulářích č. 19, 20 ze dne 6.6.2014, č. 21 – 24, 28, 32, 34, 37 ze dne 25.9.2014, č. 25, 26 ze dne 3.10.2014, č. 27 ze dne 19.6.2014. Tyto změnové listy vč. rekapitulace nákladů jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č.1887D4/2014/OI/LPO, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Položkový rozpočet a ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originálech objednatel i zhotovitel.“
- d) Změnových formulářích č. 31 ze dne 6.6.2014, č. 33, 35, 36, 38, 39, 40 ze dne 25.9.2014. Tyto změnové listy vč. rekapitulace nákladů jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č.1887D5/2015/OI/ZFUN, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Položkový rozpočet a ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originálech objednatel i zhotovitel.“

III.

V článku V. Doba plnění

Odst. 3. nově zní:

„3. Stavba bude dokončena nejpozději do 69 týdnů od převzetí staveniště.“

IV.

V článku VI. Cena díla

Odst. 1. nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	359.226.125,00 Kč“
--------------	--------------------

Odst. 11. nově zní:

„11. Cena zahrnuje veškeré položky obsažené v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce poř. č. 10/2012. Cena dále zahrnuje položky týkající se víceprací a méněprací uvedených ve:

- a) Změnových formulářích č. 1-7 a č. 10, resp. uvedených v rozpočtech těchto změnových formulářů. Tyto změnové formuláře jsou součástí nabídky k veřejné zakázce poř. č. 228/2013.“
- b) Změnových formulářích č. 8 ze dne 1.10.2013, č. 13 a č. 14 ze dne 14.11.2013, č. 15 - 18 ze dne 28.2.2014, resp. uvedených v rozpočtech těchto změnových formulářů. Tyto změnové listy, vč. krycích listů, rekapitulací a položkových rozpočtů jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č. 1887D3/2014/OI/LPO, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originále objednatel i zhotovitel.“
- c) Změnových formulářích č. 19, 20 ze dne 6.6.2014, č. 21 – 24, 28, 32, 34, 37 ze dne 25.9.2014, č. 25, 26 ze dne 3.10.2014, č. 27 ze dne 19.6.2014. Tyto změnové listy vč. rekapitulace nákladů jsou uvedeny v příloze č.1 Dodatku č.1887D4/2014/OI/LPO, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Položkový rozpočet a ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originálech objednatel i zhotovitel.“

h/n

- d) Změnových formulářích č. 31 ze dne 6.6.2014, č. 33, 35, 36, 38, 39, 40 ze dne 25.9.2014. Tyto změnové listy vč. rekapitulace nákladů jsou uvedeny v příloze č. 1 Dodatku č.1887D5/2015/OI/ZFUN, který je nedílnou součástí smlouvy 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013. Položkový rozpočet a ostatní přílohy Změnových formulářů má k dispozici v originálech objednatel i zhotovitel.“



V.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): Usnesením rady města č. 00446/RM1418/9 ze dne 20.1.2015 bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky označené „MFB III, IV – VTP Ostrava - Dodatek č. 5“, dle § 23 odst. 7. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. O uzavření tohoto dodatku č. 5 rozhodlo zastupitelstvo města č. 0164/ZM1418/3 ze dne 28.1.2015.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1887/2012/OI/LPO ze dne 10.7.2013.
6. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
7. Součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 – Změnové formuláře č. 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, vč. rekapitulace nákladů.
Příloha č. 2 – Časový harmonogram výstavby díla

Za objednatele

Datum: 3.2.2015

Místo: V Ostravě



Ing. Tomáš Macura, MBA₀₄
primátor

Za zhotovitele


Datum: 05-02-2015

Místo: V Ostravě



Ing. Radek Vortel

ředitel závodu Morava
na základě pověření

 Skanska a.s.

divize Pozemní stavitelství východ
závod Pozemní stavitelství Morava
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov


Ing. Martin Rohowský

výrobní náměstek závodu Morava
na základě pověření

Sh'n

Příloha č. 1 k dodatku č. 1887D5/2015/OI/ZFUN

Počet stran: 29

Změnové formuláře
(vč. rekapitulace nákladů)

5/11

Změnový formulář č.31

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	SO 09 Veřejné osvětlení
Část:	Silnoproud - montáže, Silnoproud - specifikace, NOVÉ POLOŽKY

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna SO 09 Veřejné osvětlení
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje tuto projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zákazkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.</p> <p>Na základě předloženého vyjádření Ostravských komunikací a.s. k PD DSP a následného zpřesněného umístění dle geodetického zaměření byla zjištěna skutečnost, že sloup I1 se nachází v pochůzím profilu nově zřízovaného chodníku. Z tohoto důvodu a po opakované konzultaci s OK jej bylo, na základě požadavku OK, nutno přeložit mimo pochůzí profil chodníku (jedná se o všechny nové položky tohoto ZL). Zároveň se tyto změny týkají také délky kabeláže příslušných chrániček k ostatním stožárům veřejného osvětlení pro budovy MFB III a IV (týká se položek 24, 36, 39, 46).</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 20.1.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	47 028,53 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 47 028,53 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omezeny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omezen	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	47 028,53
10% DPH	0,00
21% DPH	9 875,99
Cena celkem vč. DPH	56 904,52

Přílohy k ZL:

- Příloha č.1 - Krycí list
- Příloha č.2 - Rekapitulace
- Příloha č.3 - Položkový rozpočet
- Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
- Příloha č.5 - Vyjádření DaF
- Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o.
- Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.
- Příloha č.8 - výkres napojení Ostravské komunikace a.s.
- Příloha č.9 - SO09 VO kabelova listina
- Příloha č.10 - Vyjádření projektanta DPS


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 3-6-2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 4. 6. 2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 3-6-2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 6. 6. 2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



5/2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	SO 09 Veřejné osvětlení	Místo	
Název části	Sílnoproud - montáže, Sílnoproud - specifikace, NOVÉ POLOŽKY	IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Územní vlivy 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Zhotovitel Milan Vokoun Datum a podpis 3.6.2014	SKANSKA Skanska a.s. divize Pozemní stavitelství východ závod Morava sever Českobratrská 3321/46 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 010466 Razítko	D Celkové náklady 23 Součet 47 028,53 24 10 % DPH 0,00 25 21 % 47 028,53 DPH 9 876,00 26 Cena s DPH 56 904,53
Objednatel - TDI Zbyněk Novák Datum a podpis 4.6.2014	JS PROPERTY JS Property, a.s. Chopinova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742 Razítko	E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
Autorský dohled 3.6.2014 Ing. Vítězslav Dvorský Datum a podpis	DaF-PROJEKT s.r.o. 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Hornopolská 131/12 IČ: 25905813 DIČ: CZ25905813 Razítko	

5/14

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 31

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Objekt: SO 09 Veřejné osvětlení

Část: Silnoproud - montáže, Silnoproud - specifikace, NOVÉ POLOŽKY

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 20.1.2014

Kód	Popis	Cena celkem
	SO 09 Veřejné osvětlení	908 155,84 Kč
1	Zemní práce	411 941,37
2	Silnoproud - montáže	112 862,08
2	Silnoproud - montáže	4 988,33
4	Silnoproud - specifikace	326 113,94
4	Silnoproud - specifikace	20 876,72
5	Nátěry	5 061,95
6	Ostatní	52 376,50
	Nové položky	25 116,50

<u>Celkem za SOD</u>	<u>908 155,84</u>
<u>Vícepráce</u>	<u>47 028,53</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>47 028,53</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>9 875,99</u>
<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>56 904,52</u>

5/12

Změnový formulář č.33

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	PS III - 1 Trafostanice
Část:	Dodávky + montáž, Kabelové propoje - materiál + montáž, Elektroinstalace - materiál + montáž, NOVÉ POLOŽKY

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna PS III - 1 Trafostanice
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.</p> <p>V důsledku požadavků ČEZ k prováděcí dokumentaci stavby DPS došlo k nárůstu délky kabelů, kabelového žlabu a žebříku vyvolaný změnou kabelové trasy změnou dispozice rozvoden dle požadavků ČEZ. Dále byly provedeny změny sestavy rozvaděčů dle požadavků ČEZ, čili záměna pole GBC-A na GBC-B (jiné provedené zapojení přípojnic), doplnění mezipole GBM, doplnění jištění vývodu pro R-DG, vypínače na přívody z R-DG (pro síť DA, DA+UPS) a jištění rozvaděče R-2.2 (pro síť DA), doplnění modulu GO6 pro hlídání 1/4 hodinového maxima a další změny popsané v přílohách č.8 a 10 tohoto ZL. Byť ČEZ schválil dokumentace DSP bylo nutné akceptovat jeho připomínky a požadavky k předložené DPS. Před připojením na distribuční soustavu bude provedena fyzická kontrola instalace vůči schválené DPS pracovníkem ČEZu. V důsledku neakceptování požadavků ČEZ by došlo k nepřipojení k distribuční soustavě a nezkolaudování stavby.</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 20.1.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony		
Původní částka položky		Kč
Upravená částka položky	421 871,65	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM:	421 871,65 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omežděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omežděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	421 871,65
10% DPH	0,00
21% DPH	88 593,05
Cena celkem vč. DPH	510 464,70

5/11

Přílohy k ZL:

- Příloha č.1 - Krycí list
- Příloha č.2 - Rekapitulace
- Příloha č.3 - Položkový rozpočet
- Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
- Příloha č.5 - Vyjádření DaF
- Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o.
- Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.
- Příloha č.8 - stanovisko ČEZ
- Příloha č.9 - kabelová listina
- Příloha č.10 - Vyjádření projektanta DPS


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 25.7.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29.7.2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25.7.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 25.9.2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



5/8

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	PS III - 1 Trafostanice	Místo	
Název části	Dodávky + montáž, Kabelové propoje - materiál + montáž, Elektroinstalace - materiál + montáž, NOVÉ POLOŽKY	IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Územní vlivy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Zhotovitel		SKANSKA Skanska a.s.						D		Celkové náklady	
Milan Vokoun		divize Pozemní stavitelství východ závod Morava sever Českobratrská 3321/48 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava						23		Součet	421 871,65
Datum a podpis 25.7.2014		010496 Razítko						24		10 %	DPH 0,00
Objednatel - TDI		JS PROPERTY JS Property, a.s. ②						25		21 %	421 871,65 DPH 88 593,00
Zbyněk Novák		Chopinova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742						26		Cena s DPH	510 464,65
Datum a podpis 29.7.2014		Razítko						E		Přípočty a odpočty	
Autorský dohled		DaF-PROJEKT s.r.o.						27		Dodávky objednatele	0,00
Ing. Vítězslav Dvorský		Chopinova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742						28		Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis 25.7.2014		Razítko						29		Zvýhodnění + -	0,00

5/n

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 33

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Objekt: PS III - 1 Trafostanice

Část: Dodávky + montáž, Kabelové propoje - materiál + montáž, Elektroinstalace - materiál + montáž, NOVÉ POLOŽKY

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 20.1.2014

Kód	Popis	Cena/celkem
	PS III - 1 Trafostanice	1 929 528,60 Kč
	Dodávky + montáž	1 748 254,20
	Kabelové propoje - materiál + montáž	110 020,10
	Kabelové propoje - materiál + montáž	110 020,10
	Elektroinstalace - materiál + montáž	39 618,40
	Elektroinstalace - materiál + montáž	39 618,40
	Uzemnění - materiál + montáž	16 381,40
	Ostatní	11 934,70
	Zemní práce	3 319,80
	NOVÉ POLOŽKY	378 529,65

<u>Celkem za SOD</u>	<u>1 929 528,60</u>
<u>Vícepráce</u>	<u>421 871,65</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>421 871,65</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>88 593,05</u>
<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>510 464,70</u>

33/2

Změnový formulář č.35

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	SO III - Silnoproud
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	SO III - Silnoproud
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny níže a k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“.</p> <p>Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 13.3.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony		
Původní částka položky		Kč
Upravená částka položky	1 862 936,62	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM:	1 862 936,62 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omezeny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omezen	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	1 862 936,62
10% DPH	0,00
21% DPH	391 216,69
Cena celkem vč. DPH	2 254 153,30

Přílohy k ZL:	<ul style="list-style-type: none"> Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vyjádření DaF Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o. Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o. Příloha č.8 - Výpočet osvětlení dle DPS
---------------	---

5/17


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 25.7.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29.7.2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25.7.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 25.9.2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



6/17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	SO III - Silnoproud	Místo	
Název části		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Územní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Mimostav. doprava
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	NUS z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
			0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Zhotovitel		D	Celkové náklady
Milan Vokoun		23	Součet
Datum a podpis	Razítko		1 862 936,62
Objednatel - TDI		24	10 % DPH
Zbyněk Novák			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 1 862 936,62 DPH
Autorský dohled			391 216,70
Ing. Vítězslav Dvorský		26	Cena s DPH
Datum a podpis	Razítko		2 254 153,32
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

5/8

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 35

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Objekt: SO III - Silnoproud

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 13.3.2014

Kód	Popis	Cena celkem
	SO III - Silnoproud	8 885 066,40 Kč
1	Sestavení rozvaděče viz. jednopólova schémata	466 683,80 Kč
2	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti	3 446,40 Kč
2	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti	0,00 Kč
3	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC + montáž	1 117 808,00 Kč
3	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC + montáž	54 538,50 Kč
3	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC + montáž	0,00 Kč
4	KABELOVÉ TRASY A UCHYCOVACÍ MATERIÁL + montáž	373 159,40 Kč
4	KABELOVÉ TRASY A UCHYCOVACÍ MATERIÁL + montáž	140 734,50 Kč
5	PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ + montáž	1 291 858,70 Kč
5	PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ + montáž	6 407,80 Kč
5	PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ + montáž	0,00 Kč
6	Svítilna, viz legenda výkresů + montáž	5 155 146,60 Kč
6	Svítilna, viz legenda výkresů + montáž	37 257,10 Kč
6	Svítilna, viz legenda výkresů + montáž	0,00 Kč
7	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH	28 257,20 Kč
8	OSTATNÍ	53 089,50 Kč
8	OSTATNÍ	0,00 Kč
9	Bleskosvod a uzemnění	136 379,60 Kč
9	Bleskosvod a uzemnění	12 450,70 Kč
10	HLOUBENÍ, ZÁHOZY / ZKOUŠKY A PROHLÍDKY	66 480,00 Kč
11	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	54 330,60 Kč
12	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK / KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	138 426,60 Kč
12	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK / KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	0,00 Kč
	NOVÉ POLOŽKY	1 550 548,02 Kč
	<u>Celkem za SOD</u>	<u>8 885 066,40</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>1 862 936,62</u>
	<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>1 862 936,62</u>
	<u>DPH 21 %</u>	<u>391 216,69</u>
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>2 254 153,30</u>

h/2

Změnový formulář č.36

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	PS IV - 1 Trafostanice
Část:	Dodávky + montáž, Kabelové propoje - materiál + montáž, Elektroinstalace - materiál + montáž, NOVÉ POLOŽKY

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna PS IV - 1 Trafostanice
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	<p>Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentací zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zpracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.</p> <p>V důsledku požadavků ČEZ k prováděcí dokumentaci stavby DPS došlo k změně délky kabelů, kabelového žlabu a žebříku vyvolané změnou kabelové trasy změnou dispozice rozvodu dle požadavků ČEZ. Dále byly provedeny změny sestavy rozvaděčů dle požadavků ČEZ, čili záměna pole GBC-A na GBC-B (jiné provedené zapojení přípojnic), doplnění mezipole GBM, doplnění jističů vývodu pro R-DG, vypínače na přívozy z R-DG (pro síť DA, DA+UPS) a jistič rozvaděče R-2.2 (pro síť DA), doplnění modulu GO6 pro hlídání 1/4 hodinového maxima a další změny popsané v přílohách č.8 a 10 tohoto ZL. Byť ČEZ schválil dokumentace DSP bylo nutné akceptovat jeho připomínky a požadavky k předložené DPS. Před připojením na distribuční soustavu bude provedena fyzická kontrola instalace vůči schválené DPS pracovníkem ČEZu. V důsledku neakceptování požadavků ČEZ by došlo k nepřipojení k distribuční soustavě a nezkolaudování stavby.</p>
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 20.1.2014
--------------------------	-------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony		
Původní částka položky		Kč
Upravená částka položky		369 819,71 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM:	369 819,71 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omezeny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omezen	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	369 819,71
10% DPH	0,00
21% DPH	77 662,14
Cena celkem vč. DPH	447 481,85

5/14

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet
	Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
	Příloha č.5 - Vyjádření DaF
	Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o.
	Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.
	Příloha č.8 - stanovisko ČEZ
	Příloha č.9 - kabelová listina
	Příloha č.10 - Vyjádření projektanta DPS

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: 25.7.2014

za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29.7.2014

za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25.7.2014

za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 25.9.2014

za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová

5/14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby			
Název objektu	PS IV - 1 Trafostanice	EČO	
Název části	Dodávky + montáž, Kabelové propoje - materiál + montáž, Elektroinstalace - materiál + montáž, NOVÉ POLOŽKY	Místo	
Objednatel	Statutární město Ostrava	IČO	DIČ
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Zhotovitel				SKANSKA Skanska a.s. divize Pozemní stavitelství východ závod Morava sever Českobratrská 3321/46 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 010496 Razítko				D Celkové náklady 23 Součet 369 819,71 24 10 % DPH 0,00 25 21 % 369 819,71 DPH 77 662,10 26 Cena s DPH 447 481,81			
Objednatel - TDI				JS PROPERTY JS Property, a.s. ② Chopinova 576/1 702 00 Ostrava DIČ: CZ 27814742 Razítko				E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00			
Datum a podpis <i>Milan Vokoun</i> <i>21.7.2014</i>				Datum a podpis <i>Zbyněk Novák</i> <i>29.7.2014</i>				Datum a podpis <i>Ing. Vítězslav Dvorský</i> <i>25.7.2014</i>			

5/n

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 36

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Objekt: PS IV - 1 Trafostanice

Část: Dodávky + montáž, Kabelové propoje - materiál + montáž, Elektroinstalace - materiál + montáž, NOVÉ POLOŽKY

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 20.1.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	PS IV - 1 Trafostanice	1 948 119,10 Kč
	Dodávky + montáž	1 750 904,40
	Kabelové propoje - materiál + montáž	125 459,60
	Kabelové propoje - materiál + montáž	8 030,20
	Kabelové propoje - materiál + montáž	5 270,60
	Elektroinstalace - materiál + montáž	39 618,40
	Elektroinstalace - materiál + montáž	469,20
	Uzemnění - materiál + montáž	16 381,40
	Ostatní	12 435,50
	Zemní práce	3 319,80
	Nové položky	348 400,90

<u>Celkem za SOD</u>	<u>1 948 119,10</u>
<u>Vícepráce</u>	<u>375 090,31</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>5 270,60</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>369 819,71</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>77 662,14</u>
<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>447 481,85</u>

5/14

Změnový formulář č.38

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	SO IV - Silnoproud
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	SO IV - Silnoproud
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zapracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny níže a k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 2.4.2014
--------------------------	------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony		
Původní částka položky		Kč
Upravená částka položky	2 065 053,56	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM:	2 065 053,56 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omežděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omežděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	2 065 053,56
10% DPH	0,00
21% DPH	433 661,25
Cena celkem vč. DPH	2 498 714,81

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vyjádření DaF Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o. Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o. Příloha č.8 - Výpočet osvětlení dle DPS
---------------	---

5/14



Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuje svým podpisem.

Datum: 25.7.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29.7.2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25.7.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 29.7.2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



{

{

h/n

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	SO IV - Silnoprud	Místo	
Název části		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Zhotovitel		D	Celkové náklady	
Milan Vokoun		23	Součet	2 065 053,56
Datum a podpis	Razítko	24	10 %	DPH 0,00
Objednatel - TDI		25	21 %	2 065 053,56 DPH 433 661,20
Zbyněk Novák		26	Cena s DPH	2 498 714,76
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Autorský dohled		27	Dodávky objednatele	0,00
Ing. Vítězslav Dvorský		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + -	0,00

1/11

REKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 38

Stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Objekt: SO IV - Silnoproud

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 2.4.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	SO IV - Silnoproud	7 994 807,00 Kč
	1 Sestavení rozvaděče viz. jednopólova schémata	466 269,30 Kč
	2 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti	3 446,40 Kč
	3 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC + montáž	1 044 450,00 Kč
	3 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC + montáž	117 535,20 Kč
	3 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC + montáž	0,00 Kč
	4 KABELOVÉ TRASY A UCHYCOVACÍ MATERIÁL + montáž	350 742,10 Kč
	4 KABELOVÉ TRASY A UCHYCOVACÍ MATERIÁL + montáž	128 879,30 Kč
	5 PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ + montáž	1 126 602,20 Kč
	5 PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ + montáž	46 098,10 Kč
	5 PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ + montáž	0,00 Kč
	6 Svítidla, viz legenda výkresů + montáž	4 526 006,50 Kč
	6 Svítidla, viz legenda výkresů + montáž	126 030,00 Kč
	6 Svítidla, viz legenda výkresů + montáž	0,00 Kč
	7 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH	28 257,20 Kč
	8 OSTATNÍ	53 089,50 Kč
	8 OSTATNÍ	35 213,00 Kč
	9 Bleskosvod a uzemnění	136 379,60 Kč
	9 Bleskosvod a uzemnění	11 595,90 Kč
	9 Bleskosvod a uzemnění	0,00 Kč
	10 HLOUBENÍ, ZÁHOZY / ZKOUSKY A PROHLÍDKY	66 480,00 Kč
	11 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	54 330,60 Kč
	12 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK / KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	138 753,60 Kč
	12 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK / KOORDINACE POSTUPU PRACÍ	47 256,00 Kč
	NOVÉ POLOŽKY	1 555 436,06 Kč
	Celkem za SOD	7 994 807,00
	<u>Vícepráce</u>	<u>2 065 053,56</u>
	<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>2 065 053,56</u>
	<u>DPH 21 %</u>	<u>433 661,25</u>
	<u>Vícepráce vč. DPH</u>	<u>2 498 714,81</u>

5-1-1

Změnový formulář č.39

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	013_SO III.-Slaboproud
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna SO III.-Slaboproud
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zapracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing.Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny do přílohy č.4 "Zdůvodnění změny" k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 8.4.2014
--------------------------	------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	Kč
Upravená částka položky	1 193 841,37 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 1 193 841,37 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	1 193 841,37
10% DPH	0,00
21% DPH	250 706,69
Cena celkem vč. DPH	1 444 548,06

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet
	Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
	Příloha č.5 - Vyjádření DaF
	Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o.
	Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.

m/n

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 25.7.2014

za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 29.7.2014


za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 25.7.2014

za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 29.7.2014

za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



h/n

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	013_SO III.-Slaboproud	Místo	
Název části		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Zhotovitel				D Celkové náklady		
Milan Vokoun		Razítko		23	Součet	1 193 841,37
Datum a podpis		Razítko		24	10 % DPH	0,00
Objednatel - TDI				25	21 % 1 193 841,37 DPH	250 706,70
Zbyněk Novák		Razítko		26	Cena s DPH	1 444 548,07
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty		
Autorský dohled				27	Dodávky objednatele	0,00
Ing. Vítězslav Dvorský		Razítko		28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění +-	0,00

3/8

SEKAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 39

stavba: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
 Objekt: 013_SO III.-Slaboproud
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Datum: 8.4.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
013 SO III.-Slaboproud		13 348 497,20 Kč
EPS		
		421 289,20
1	Prvky systému	95 079,80
1	Prvky systému	-62 409,30
1	Prvky systému	34 039,00
2	Kabeláž	117 956,00
2	Kabeláž	180 490,20
3	Instalace	116 985,70
3	Instalace	348 359,10
Nové položky		
SK		
		2 563 738,80
1	Prvky systému	37 150,80
1	Prvky systému	-136 262,40
1	Prvky systému	746 635,40
2	Kabeláž, zásávky, trasy	88 254,90
2	Kabeláž, zásávky, trasy	-84 743,10
2	Kabeláž, zásávky, trasy	1 529 570,10
3	Instalace	319 646,20
3	Instalace	-47 794,50
3	Instalace	221 039,71
Nové položky		
CCTV		
		240 058,10
1	Prvky systému	-15 993,10
1	Prvky systému	44 960,00
2	Kabeláž	111 356,00
3	Instalace	
EZS a ACS		
		1 649 598,60
1	Prvky systému	0,00
1	Prvky systému	-51 982,80
1	Prvky systému	435 700,00
2	Kabeláž	0,00
2	Kabeláž	-8 700,00
2	Kabeláž	921 560,60
3	Instalace	0,00
3	Instalace	-472,60
3	Instalace	94 474,56
Nové položky		
Rozhlas		
		233 821,10
1	Prvky systému	14 530,00
2	Kabeláž	76 253,10
3	Instalace	
STA		
		218 914,10
1	Prvky systému	17 040,00
2	Kabeláž	61 608,00
3	Instalace	-368,80
3	Instalace	
Nouzový systém		
		13 462,20
1	Prvky systému	4 970,00
2	Kabeláž	23 882,20
3	Instalace	
C4 integrační SW		
		327 469,80
1	C4 integrační SW	27 753,60
1	C4 integrační SW	35 153,20
2	Klientské pracoviště	151 506,00
3	Nový server pro C4	
IP Tablo		
		113 265,40
1	Prvky systému	11 916,40
2	Instalace	
SHZ		
		551 219,80
1	Hasící ústředna	78 318,40
1	Hasící ústředna	84 619,50
2	Kabeláž	

3-17

2 Kabeláž	12 603,20
3 Instalace	82 480,30
Nové položky	45 846,00

PBX

1 Telefonní ústředna	1 331 026,90
2 Kabeláž	764 741,00
3 Instalace	351 624,20

Celkem za SOD **13 348 497,20**

Vícepráce **1 602 567,97**

Méněpráce **408 726,60**

Celkem vícepráce - méněpráce **1 193 841,37**

DPH 21 % **250 706,69**

Vícepráce vč. DPH **1 444 548,06**

5-7

Změnový formulář č.40

Název stavby:	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“
Objekt:	026_SO IV.-Slaboproud
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: Skanska a.s.
Smlouva o dílo č. 1887/2012/OI/LPO	

Změna:	Změna SO IV.-Slaboproud
Iniciátor změny:	Skanska a.s.
Důvod změny:	Firma TECHNICO Opava s.r.o., zodp. projektant Ing. Matěj Kudlík, zpracovávající realizační projektovou dokumentaci zak. č. TO-440-DPS, provedla dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení do fáze projektu – projekt pro realizaci stavby. Tento stupeň projektové dokumentace navazuje a zpřesňuje a doplňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení, zapracovává změny a požadavky, které vznikly na základě technického řešení již vybraného realizátora stavby. Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby zpracovala firma DAF-PROJEKT s.r.o., se zakázkovým číslem 695/10, zodpovědný projektant Ing. Dvorský Vítězslav. Úpravy a změny projektové dokumentace a jejich zdůvodnění jsou doplněny do přílohy č.4 "Zdůvodnění změny" k jednotlivým změnovým položkám přílohy č.3 ZL „Položkový rozpočet“. Výkazy výměr pro realizaci byly provedeny na základě výkresové dokumentace, která je součástí projektu.
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady:	nabídkový rozpočet ze dne 8.4.2014
--------------------------	------------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony		
Původní částka položky		Kč
Upravená částka položky	1 285 025,07	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM:	1 285 025,07 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	1 285 025,07
10% DPH	0,00
21% DPH	269 855,26
Cena celkem vč. DPH	1 554 880,33

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Vyjádření DaF Příloha č.6 - DSP DAF-PROJEKT s.r.o. Příloha č.7 - DPS TECHNICO Opava s.r.o.
---------------	--

h


Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: 8.9.2014 za zhotovitele: Milan Vokoun

Datum: 10.9.2014 za TDI: Zbyněk Novák

Datum: 10.9.2014 za autorský dohled: Ing. Vítězslav Dvorský

Datum: 10.9.2014 za objednatele: Mgr. Kateřina Zahrajová



Four handwritten signatures are present on the right side of the document, each corresponding to a signature line. The signatures are: 1. Milan Vokoun (top), 2. Zbyněk Novák, 3. Ing. Vítězslav Dvorský, and 4. Mgr. Kateřina Zahrajová (bottom).

52/17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Název objektu	026_SO IV.-Slaboproud	Místo	
Název části		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava		
Projektant	DaF-Projekt s.r.o., Ing. Vítězslav Dvorský		
Zhotovitel	Skanska a.s.		
Technický dozor	JS Property, Zbyněk Novák		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Územní vlivy 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Zhotovitel Milan Vokoun Datum a podpis Objednatel - TDI Zbyněk Novák Datum a podpis Autorský dohled Ing. Vítězslav Dvorský Datum a podpis	Razítko Razítko Razítko	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Součet 1 285 025,07</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10 % DPH 0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 % 1 285 025,07 DPH 269 855,30</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH 1 554 880,37</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">E Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatele 0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka 0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + - 0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady		23	Součet 1 285 025,07	24	10 % DPH 0,00	25	21 % 1 285 025,07 DPH 269 855,30	26	Cena s DPH 1 554 880,37	E Přípočty a odpočty		27	Dodávky objednatele 0,00	28	Klouzavá doložka 0,00	29	Zvýhodnění + - 0,00
D Celkové náklady																				
23	Součet 1 285 025,07																			
24	10 % DPH 0,00																			
25	21 % 1 285 025,07 DPH 269 855,30																			
26	Cena s DPH 1 554 880,37																			
E Přípočty a odpočty																				
27	Dodávky objednatele 0,00																			
28	Klouzavá doložka 0,00																			
29	Zvýhodnění + - 0,00																			

h'v

KAPITULACE ROZPOČTU ZMĚNOVÝ LIST č. 40

Objednatel: „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“

Projekt: 026_SO IV.-Slaboproud

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Skanska a.s.

Datum: 8.4.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
026 SO IV.-Slaboproud		7 861 541,60 Kč
EPS		
1	Prvky systému	188 166,80
1	Prvky systému	46 015,40
1	Prvky systému	-6 298,80
2	Kabeláž	24 158,00
2	Kabeláž	44 902,50
3	Instalace	77 194,30
3	Instalace	43 679,30
	Nové položky	210 568,69
SK		
1	Prvky systému	2 458 871,70
1	Prvky systému	30 408,90
1	Prvky systému	-134 943,70
2	Kabeláž, zasávky, trasy	730 775,60
2	Kabeláž, zasávky, trasy	76 704,40
2	Kabeláž, zasávky, trasy	-13 475,40
3	Instalace	1 526 113,90
3	Instalace	276 421,30
	Nové položky	176 641,94
CCTV		
1	Prvky systému	168 805,70
1	Prvky systému	-15 993,10
2	Kabeláž	35 530,00
3	Instalace	87 435,20
EZS a ACS		
1	Prvky systému	319 204,80
1	Prvky systému	62 516,70
1	Prvky systému	-12 364,20
2	Kabeláž	190 355,00
2	Kabeláž	9 240,00
2	Kabeláž	-5 800,00
3	Instalace	337 068,30
3	Instalace	145 467,60
3	Instalace	-945,20
	Nové položky	248 991,54
Rozhlas		
1	Prvky systému	230 456,80
2	Kabeláž	11 360,00
3	Instalace	70 230,90
Nouzový systém		
1	Prvky systému	13 462,20
2	Kabeláž	5 680,00
3	Instalace	25 577,20
C4 integrační SW		
1	C4 integrační SW	165 065,30
1	C4 integrační SW	13 876,80
2	Klientské pracoviště	35 153,20
IP Tablo		
1	Prvky systému	135 875,00
1	Prvky systému	-45 219,20
2	Instalace	12 985,40
2	Instalace	-2 138,00
SHZ		
1	Hasičí ústředna	775 033,80
1	Hasičí ústředna	78 318,40
2	Kabeláž	79 105,70
1	Hasičí ústředna	12 603,20
3	Instalace	157 875,80
	Nové položky	45 846,00

Celkem za SOD

7 861 541,60

Vícepráce

1 522 202,67

Méněpráce

237 177,60

Celkem vícepráce - méněpráce

1 285 025,07

DPH 21 %

269 855,26

Vícepráce vč. DPH

1 554 880,33

5/8

Časový harmonogram výstavby díla

6/14

ID	Název materiálu	Podrobný popis materiálu	Množství	Jednotka	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Merk
100	100									
101	101									
102	102									
103	103									
104	104									
105	105									
106	106									
107	107									
108	108									
109	109									
110	110									
111	111									
112	112									
113	113									
114	114									
115	115									
116	116									
117	117									
118	118									
119	119									
120	120									
121	121									
122	122									
123	123									
124	124									
125	125									
126	126									
127	127									
128	128									
129	129									
130	130									
131	131									
132	132									
133	133									
134	134									
135	135									
136	136									
137	137									
138	138									
139	139									
140	140									
141	141									
142	142									
143	143									
144	144									
145	145									
146	146									
147	147									
148	148									
149	149									
150	150									
151	151									
152	152									
153	153									
154	154									
155	155									
156	156									
157	157									
158	158									
159	159									
160	160									
161	161									
162	162									
163	163									
164	164									
165	165									
166	166									
167	167									
168	168									
169	169									
170	170									
171	171									
172	172									
173	173									
174	174									
175	175									
176	176									
177	177									
178	178									
179	179									
180	180									
181	181									
182	182									
183	183									
184	184									
185	185									
186	186									
187	187									
188	188									
189	189									
190	190									
191	191									
192	192									
193	193									
194	194									
195	195									

3/14

