

Číslo dodatku objednatele: 0565D3/2018/OI  
IVZ=P18V00000012

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Zastoupené náměstkem primátora

[REDACTED]

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

**Lesostavby Frýdek – Místek a.s.**  
Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek  
zastoupena předsedou představenstva

[REDACTED]

IČO: 451 931 18  
DIČ: CZ45193118  
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

### Čl. I

#### Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 z důvodu vzniklých méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, a kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat. Dodatkem č. 3 ke smlouvě se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

### Čl. II

Čl. II Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 Smlouvy.

Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – změnový list č. 2, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3.

### Čl. III

Cena díla se upravuje o méněpráce ve výši **51 985,11 bez DPH**, a proto se původní znění odstavce 1 v čl. VI. Cena díla nahrazuje tímto novým zněním:

„1.Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>2 645 822,92</b>	<b>555 622,81</b>	<b>3 201 445,73</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

#### Čl. IV

##### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada města usnesením č. 09877/RM1418/133 ze dne 21.8.2018.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 , dodatku č. 1 ze dne 25.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 25.7.2018 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018, dodatku č. 1 ze dne 25.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 25.7.2018.
6. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – změnový list č. 2

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 23.8.2018 \_\_\_\_\_

Datum: 28.8.2018

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

zmocněnec \_\_\_\_\_  
náměstek primátora  
na základě plné moci

\_\_\_\_\_  
předseda představenstva

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová, ORG 3230 Název stavěbního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Komunikace, IO 03 Děščická komunikace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 01, IO 03 / 02	Číslo změny stavby: 02
--	--	---------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 6. 3. 2018 číslo smlouvy objednatele: 0566/2018/OIV/2KÚ

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1500/3, 729 30 Ostrava IČO: 00545461

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a. s., Slazská 2766, Frýdek - Místek, 738 22, IČO: 46193118

Autorský dozor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6236/28A, 700 00 Opatowitz - Opava, IČO: 27787443

Přílohy: Rozpis ocenění změn položek č. 02. Technická zpráva IO 03 Děščická kanalizace - REVIZE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet parát:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet parát:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet parát:	Příjemce:								
3 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Projektant (autorský dozor)								

Popis a zdůvodnění změny:  
 Popis: Zkrácení drenáže, oprava chyb z předchozího změnového listu č. 01

Odvození zprávy:  
 byla zkrácena na délku 114,85 m. Ke zkrácení došlo o 0,10 m u kábelů a u vedení NIT. Oprava chyb z předchozího změnového listu č. 01.

Drenáž

časový vliv na plnění SO: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-51 958,11	-2,48%			-51 958,11

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Technický dozor:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
Ing. Peter Dří - spoluinvestor	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	
budoucí majetkový správce	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zajišťují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo parát: