

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1470/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

AWT Rekulivace a.s.

Dělnická 41/884,
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zastoupena:
předseda představenstva,

místopředseda představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1470/2015/OI/ZFUN ze dne 09.06.2015 na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských“ v k.ú. Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5. Smlouvy, která tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

2. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.5- Změnové listy č.1 až 14, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.

3. Článek IV. Cena díla odstavec 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 7.912.740,39 Kč

DPH 21%: 1.661.675,49 Kč

Cena celkem včetně DPH:..... 9.574.415,88 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

4. Článek XIV. Práva z vadného plnění a záruka za jakost, odstavec 2 nově zní takto:

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

– záruční lhůta na dílo 96 měsíců v úseku kanalizačního potrubí od šachty Š1po Š3, a od šachty Š3 po přechod na betonové potrubí v délce cca 7m,

– záruční lhůta na dílo 60 měsíců, s výjimkou úseku kanalizačního potrubí od šachty Š1po Š3, a od šachty Š3 po přechod na betonové potrubí v délce cca 7m,

– záruční lhůta na povrchy 36 měsíců.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.05434/RM1418/78 ze dne 13.12.2016.

2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření.

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č.1470/2015/OI/ZFUN ze dne 09.06.2015.

6. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č.1 - Příloha č.5 smlouvy – Změnové listy č.1 až 14.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 05.01.2017

Datum: 01.02.2017

Místo: Ostrava

Místo: Havířov-Prostřední Suchá

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci


předseda představenstva

místopředseda představenstva

SOUHRN ZMĚN V EVIDENČNÍCH LISTECH 1 - 14

Stavba:	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských				
Číslo smlouvy:	objednatel:	1470/2015/OI/ZFUN	zhotovitel:	40ŘP0407-15	
Změnu předl:	AWT Refektivace a.s., Dělnická 984/41, 735 64 Havířov				
Název změn:	Více a méně práce				

Změnový list	Objekt	Stručný popis	VCP	MP	VCP+MP (bez DPH)
ZL č. 1	SO 01	Rekonstrukce kanalizace - oprávením zrubové stisky u křiž. ulic 28.října - Tvorkovských	16 349,61	0,00 Kč	16 349,61 Kč
ZL č. 2	SO 01	Rekonstrukce kanalizace - přípojka z č.p. 2015/15	32 757,40	0,00 Kč	32 757,40 Kč
ZL č. 3	SO 04	Rekonstrukce chodníků - dešťová kanalizace DN 150 od hranice č.p.243/186 a 384/3	34 050,93	0,00 Kč	34 050,93 Kč
ZL č. 4	SO 04	Rekonstrukce chodníků - bourací práce horkovodního kolektoru fy VEOLIA	26 354,23	0,00 Kč	26 354,23 Kč
ZL č. 5	SO 01	Rekonstrukce kanalizace - dvou kusů spojů DN 500 BETON	45 904,00	0,00 Kč	45 904,00 Kč
ZL č. 6	SO 04	Rekonstrukce chodníků - revizní šachta zasahující do obrubníku	3 074,53	0,00 Kč	3 074,53 Kč
ZL č. 7	SO 04	Rekonstrukce chodníků - výměnná vrstva	0,00	-372 862,48 Kč	-372 862,48 Kč
ZL č. 8	SO 03	Rekonstrukce komunikace - výměnná vrstva	0,00	-734 339,67 Kč	-734 339,67 Kč
ZL č. 9		0 - Ostatní a vedlejší náklady	0,00	-31 000,00 Kč	-31 000,00 Kč
ZL č. 10	SO 04	Rekonstrukce chodníků - obrubníky, mříže	0,00	-61 137,63 Kč	-61 137,63 Kč
ZL č. 11	SO 04	Rekonstrukce chodníků - zátěžové zkoušky	7 920,00	-12 000,00 Kč	-4 080,00 Kč
ZL č. 12	SO 04	Rekonstrukce chodníků - napojení svodu	10 611,90	0,00 Kč	10 611,90 Kč
ZL č. 13	SO 03	Rekonstrukce komunikace - ul. vpust' - poklop	3 263,15	0,00 Kč	3 263,15 Kč
ZL č. 14	SO 03	Rekonstrukce komunikace - Povrchy (Tvorkovských-E.Fily)	86 300,03	0,00 Kč	86 300,03 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH			266 584,78 Kč	-1 211 339,79 Kč	-944 755,01 Kč



AWT REFEKTIVACE A.S.
 IČ: 252 547 145, IČ DPH: CZ05252547145

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY			
Stavba:	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Tvorkovských		
Místo:	Ostrava	Datum:	
Objednavatel:	Statutární město Ostrava	Projektant:	
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a. s.	Zpracovatel:	
Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Změnové listy celkem		-944 755,01	-1 143 154,91
ZL1	SO 01 Rekonstrukce kanalizace - odtěžení zbudřelé strusky u kříž. ulic 28.října -	16 348,61	19 781,82
ZL2	SO 01 Rekonstrukce kanalizace - přípojka z č.p. 2015/15	32 757,40	39 636,45
ZL3	SO 04 Rekonstrukce chodníků - dešťová kanalizace DN 150 od hranice č.p.243/186 a 384/3	34 050,93	41 201,62
ZL4	SO 04 Rekonstrukce chodníků - bourací práce horkovodního	26 354,23	31 888,62
ZL5	SO 01 Rekonstrukce kanalizace - dvou kusů spojů DN 500 BETON	45 904,00	55 543,84
ZL6	SO 04 Rekonstrukce chodníků - revizní šachta zasahující do	3 074,53	3 720,18
ZL7	SO 04 Rekonstrukce chodníků - výměnná vrstva	-372 862,48	-451 163,60
ZL8	SO 03 Rekonstrukce komunikace - výměnné vrstvy	-734 339,67	-888 551,00
ZL9	0 - Ostatní a vedlejší náklady	-31 000,00	-37 510,00
ZL10	SO 04 Rekonstrukce chodníků - obrubníky, mříže	61 137,63	73 976,53
ZL11	SO 04 Rekonstrukce chodníků - zátěžové zkoušky	-4 080,00	-4 936,80
ZL12	SO 04 Rekonstrukce chodníků - napojení svodu	10 611,90	12 840,40
ZL13	SO 03 Rekonstrukce komunikace - ul. vpust' -poklop	3 263,15	3 948,41
ZL14	SO 03 Rekonstrukce komunikace - Fovrchy (Tvorkovských-E.Fily)	86 300,03	104 423,04
Celkové náklady za stavbu		-944 755,01	-1 143 154,91

Evidenční list změny stavby

Jméno a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně odlehčovacího nádrže křižovatky křižovatky, Chodčická ul. - Tvorkovských		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: 1		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dno 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN, číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175 Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava					
Přílohy: 1) Výkres situace 2) 7měnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotvitel 1 x Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změny: 1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace -odtěžení závadné strusky u křiž. ulic 28.října - Tvorkovských Popis: Během provádění prací na odtěžení bobtnavé strusky v místě křižovatky Tvorkovských a 28. října bylo zjištěno, že vrstva nevhodné strusky sahá až do hloubky 4,3 m a musí se odtěžit po vrstvách (2*4,8*1+1*4,8*1,9+1*1,6*1,3) až na konečných 20,8 m3 oproti projektové dokumentaci uvedených 6 m3, tj. o 14,8 m3 navíc. Odůvodnění změny: v minulosti byl použit nevhodný materiál - struska, která zvětšuje objem a je nutné provést její odtěžení v plném rozsahu, provést nahradu lomovým kamenem frakce 32 - 63, aby nedocházelo k zvlnění komunikace. Jedná se o vícepráce zjištěné v průběhu realizace stavby, které nebylo možné předem předpokládat.					
časový vliv na plnění SoD: -MÁ VLIV/ NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	16 348,61	0,16%	16 348,61	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno OVAK a.s.	datum 21.11.2016	podpis	
Technický dozor (TDS):	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno OVAK a.s.	datum 21.11.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno AWT Rekulivace a.s.,	datum 10.11.2016	podpis	
Provozovatel:	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno OVAK a.s.	datum 22.11.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / ..nesouhlasím..	jméno SMO,	datum 24.11.2016	podpis	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled tokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				Změna stavby (ZBV) - krycí list	
				Číslo paré:	



Evidenční list změny stavby				
Vázev a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Džbáruva místní část Prokešovo náměstí, územní plán 173/01/01/01		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01		Číslo změny stavby: 1
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RPO407/15				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prošřední Suchá IČO: 47676175				
Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava				
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava				
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace - prověřená - funkční přípojka z č.p. 2015/15				
<p>Popis: V průběhu realizace stavby provedeno prověření funkčnosti přípojky z domu č.p. 2015/15 a zjištěno, že tato přípojka je funkční. Tato přípojka není uvedena v projektu a rozpočtu stavby. Přípojku je nutné napojit na rekonstruovanou kanalizaci DN 600.</p> <p>Odůvodnění změny: Během rekonstrukce kanalizace byla zjištěna stávající funkční kanalizační přípojka k domu č. p. 2015/15, která z dodaných podkladů nebyla patrná, že se v daném místě nachází. Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat. Pro další pokračování výstavby je nezbytné tyto práce provést z důvodu funkčnosti kanalizační přípojky.</p>				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	32 757,40	0,37%	32 757,40
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno OVAK a.s.	datum 27.11.2016	podpis
Technický dozor (TDS):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno OVAK a.s.	datum 27.11.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno AWT Rekulivace a.s.,	datum 20.11.2016	podpis
Provozovatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno OVAK a.s.	datum 24.11.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno SMO,	datum 24.11.2016	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a kanalizace včetně odřezkové rekultivace komunikace, střešní a m. výstavby		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 04	Číslo změny stavby: 7	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175				
Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - dešťová kanalizace DN 150 od hranice č.p.243/186 a 384/3				
Popis: Při provádění odtěžení podkladních vrstev chodníku u domu č.p.243/186 byla zjištěna pod chodníkem stará dešťová kanalizace, kterou je nutné přeložit do komunikace a napojit na nově budovanou kanalizaci v místě šachty Š 1. Odůvodnění změny: Aby bylo dodrženo projektovaných parametrů podkladních vrstev nově budovaného chodníku, je nutné starou dešťovou kanalizaci přeložit. Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat, protože při zpracování projektu nebyly k dispozici dostatečné podklady ke stávajícím inženýrským sítím od jednotlivých správců. Pro další pokračování výstavby je nezbytné tyto práce provést z důvodu vybudování chodníkového tělesa.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZI.	Procentuální podíl Měněpráci ZI. k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZI.	Procentuální podíl Víceprací ZI. k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Víceprací řešeného ZI
0,00	0,00%	34 050,93	0,38%	34 050,93
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
Technický dozor (TDS):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	AWT Rekulivace a.s.,	datum 10.11.2016 podpis
Provozovatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 22.11.2016 podpis
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	SMO	datum 24.11.2016 podpis
ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled lokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				Číslo paré:
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

Evidenční list změny stavby

Jméno a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce podzemní a povrchové úpravy chodníků v ulici Na Karmelitském, č.p. 17 a 19, Havířov (s. p. Havířovský)	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 04	Číslo změny stavby: 4			
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele: 1470/2015/OI/ZFUN, číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: AWY - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175					
Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava					
Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava					
Přílohy: 1) Výtisk situace 2) Stavební deník 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)				
Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - bourací práce horkovodního kolektoru fy Veolia Energie ČR, a. s. Popis: Při provádění odtěžení podkladních vrstev chodníku u domů č.p. 17 a 19 byl zjištěn pod chodníkem betonový kolektor, který brání vybudování podkladních vrstev chodníku v předepsaných rozměrech dle projektové dokumentace. Kolektor je nutné vybourat. Odůvodnění změny: Dodržení projektovaných rozměrů podkladních vrstev nově budovaného chodníku. Kolektor horkovodu neumožňuje dodržení projektovaných podkladních vrstev chodníku. Jedná se o vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat, protože při zpracování projektu nebyly k dispozici dostatečné podklady ke stávajícím inženýrským sítím ve správě Veolia Energie ČR, a. s. Pro další pokračování výstavby je nezbytné tyto práce provést.					
časový vliv na plnění SoD: MA-VLW / NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL	
0,00	0,00%	26 354,23	0,30%	26 354,23	
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum	21.11.2016 podpis
Technický dozor (TDS):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum	21.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	AWY Rekultivace a.s.	datum	10.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum	13.11.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	SMO	datum	24.11.2016 podpis

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně odškvěrné nádrže a betonizace kolektorů, číselného n. št. 1470/2015/OI/ZFUN		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 511/01	Číslo změny stavby: 01	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RIP0407/15				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175				
Gen.projektant (autorský dohled):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Technický dozor stavebníka (TDS):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré:	Příjemce:	
		1 x	Objednatel	
		1 x	TDS	
		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: 1 - SO 01 - Rekonstrukce kanalizace - oprava dvou spojů DN 500 BETON				
Popis: Během realizace stavby bylo zjištěno, že stávající kanalizační potrubí DN 500 - BETON v úseku Š4 až Š6 je ve dvou spojích netěsné. Jedná se o vadu nespůsobenou zhotovitelem, ale zjištěnou při prověřování stavu nefunkčního, souběžně ležícího betonového potrubí s kanalizací funkční.				
Odůvodnění změny: Oba spoje se musí utěsnit bozvykopovou metodou - vytvořkování epoxidovým pryskyřicovým rukávem délky 2x1m. Tímto se zajistí těsnost potrubí a jeho řádná funkčnost.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ-VLIV/ NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	45 904,00	0,52%	45 904,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	OVAK a.s.	datum 27.11.2016 podpis
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	OVAK a.s.	datum 27.11.2016 podpis
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	AWT Rekulivace a.s.,	datum 18.11.2016 podpis
Provozovatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	OVAK a.s.	datum 23.11.2016 podpis
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	SMO,	datum 24.11.2016 podpis
ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je: "Přehled okladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				Číslo paré:
Změna stavby (ZBV) - krycí list				

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků a kanalizace včetně parkové rekultivace kroměřížské, obceřížské a třetihavské		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 81064		Číslo změny stavby: 15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4 SO 04 - Rekonstrukce chodníků				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RIP0407/15				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175				
Gen. projektant (autorský dohled):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Technický dozor stavebníka (TDS):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - revizní šachta zasahující do obrubníku				
Popis: Při vytýčení chodníkových obrub bylo zjištěno, že stávající revizní šachta kanalizační přípojky domu č. p. 7 by zasahovala do nově kladených žulových obrub. Proto se musí poslední díl šachty vyměnit za díl, který nezasahuje do obruby.				
Odůvodnění změny: Šachta je funkční musí být zachována.				
časový vliv na plnění SOd: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	3 074,53	0,03%	3 074,53
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 27.11.2016 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 27.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum 26.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 23.11.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	SMO,	datum 24.11.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nodlinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled otladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků a st. železničských		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 3104 / 3	Číslo změny stavby: 3	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40ŘP0407/15				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prošední Suchá IČO: 47676175				
Gen. projektant (autorský dohled):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Technický dozor stavebníka (TDS):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněpráce - rozpočet		Počet parů: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - nerealizovaná část výměnné vrstvy				
Popis: Výsledky kontrolních zatěžkávacích zkoušek neprokázaly nutnost provádět výměnu podkladních vrstev chodníků v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu v projektové dokumentaci, jedná se tudíž o méně práce.				
časový vliv na plnění SoD: NĀ-VLIV/ NEMĀ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
- 372 862,48	4,21%	0,00	0,00%	- 372 862,48
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	AWT Rekulivace a.s.,	datum 20.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	SMO,	datum 24.11.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled loklādů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis uccenní změny položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo parů:

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Název stavby: 3 - SO 03 - Rekonstrukce komunikací		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03 / 1	Číslo změny stavby: 1	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015. číslo smlouvy objednatele: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havlířov, se sídlem: Dělnická 41, Havlířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175				
Gen.projektant (autorský dohled):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Technický dozor stavebníka (TDS):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 3 - SO 03 - Rekonstrukce komunikací - výměnné vrstvy				
Popis: Výsledky kontrolních zatěžkávacích zkoušek prokázaly, že na ploše o výměře 2720,36 m ² je nutné provést výměnu podkladních vrstev komunikace. Po výměně vrstev zatěžkové zkoušky vyhověly. Práce byly provedeny v menším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace, jedná se tudíž o méněpráce.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
~ 734 339,67	8,29%	0,00	0,00%	~ 734 339,67
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum <i>27.11.2016</i> podpis
TDS:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum <i>27.11.2016</i> podpis
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum <i>10.11.2016</i> podpis
Provozovatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum <i>22.11.2016</i> podpis
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	SMO,	datum <i>24.11.2016</i> podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce kotelny, příslušenství na ul. Tvorčanská Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 0 - Ostatní a vedlejší náklady		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 0 / 1	Číslo změny stavby: 0	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: AWT - Rekultivace z.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175				
Gen.projektant (autorský dohled): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		Technický dozor stavebníka (TDS): Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněpráce- rozpočet		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x IDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 0 - Ostatní a vedlejší náklady Popis: Během realizace stavby zjištěny skutečnosti na nerealizovatelnost položek uvedených v příloženém rozpočtu na provedení - zhotovení geometrických plánů věcných břemen a technické infrastruktury, zaměřování osazených šachet geodetem průběžně, není potřeba.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV/ NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL.	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL.
- 31 000,00	0,35%	0,00	0,00%	- 31 000,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum 10.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 2.5.11.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	SMO,	datum 24.11.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nodílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce plochy vyhledávání a kanalizace včetně celkové instalace (koncept), chodníků se st. Třapkovéstých		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 04 04 / 1		Číslo změny stavby: 100
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175				
Gen.projektant (autorský dohled):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Technický dozor stavebníka (TDS):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Protokoly s vlastníky 3) Změnový rozpočet pro posouzení méněpráci - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků				
Popis: Při realizaci bylo navrženo jednodušší technické řešení, osazení levnějšího chodníkového obrubníku u osmi kusů sklepních oken domů, místo osazení kovovými mřížemi.				
časový vliv na plnění SoD: nemá vliv				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
- 61 137,63	0,69%	0,00	0,00%	- 61 137,63
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
TDS:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum 10.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 23.11.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	SMO,	datum 24.11.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nejdílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce chodníků v ulici Na Štěrbohaně v rámci výstavby kanalizace, ul. Na Štěrbohaně, město Ostrava		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 04 / 1		Číslo změny stavby: 1
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatel: 1470/2015/OI/ZFUN, číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: AWT - Rekultivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Proštrřední Suchá IČO: 47676175				
Gen.projektant (autorský dohled):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Technický dozor stavebníka (TDS):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 3 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků- záložné zkoušky				
<u>Popis:</u> Na KD bylo projektantem upřesněno provádění zkoušek uhlnění a to: Zkouška únosnosti zemní plně statickou deskou místo šesti kusů použit zkoušky zatěžovací dynamické 24 kusů.				
<u>Odůvodnění změny:</u> V místě chodníků je nutné provést z důvodu inženýrských sítí uložených těsně pod ložnou vrstvou dlažby. Provedení statické zkoušky navržené v projektové dokumentaci by tyto sítě poškodily. Jedná se o méněpráce.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ-VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-12 000,00	-0,14%	7 920,00	0,09%	-4 080,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	OVAK a.s.	datum 2.11.2016 podpis
TDS:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	OVAK a.s.	datum 2.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	AWT Rekultivace a.s.,	datum 10.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	OVAK a.s.	datum 2.11.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / --nesouhlasím--	jméno	SMO,	datum 14.11.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (Zl) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vzhledu a kování vnější stěnové rekonstrukce kominace, číselná l. 11, Havířovský Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 365 00 / 3	Číslo změny stavby: 12	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele:1470/2015/OI/ZFJUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175				
Gen.projektant (autorský dohled):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Technický dozor stavebníka (TDS):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní 28/3114 Ostrava		
Přílohy: 1) Výkres situace 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet par: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 4 - SO 04 - Rekonstrukce chodníků - uložení a napojení svodu pod terén				
Popis: Při realizaci rekonstrukce chodníků bylo zjištěno, že v místě domu č.p. 19 je svedena dešťová kanalizace na terén. Zástupce ÚMOB Ostrava Mar. Hory a Hulváky vznesl požadavek o napojení svodu pod úroveň chodníku a jeho napojení na stávající kanalizaci. Napojení je možné na kanalizační potrubí od domu č. p. 17 v délce 15m ve směru. Odůvodnění změny: Jedná se o změnu která vzešla z požadavku zástupce ÚMOB Ostrava Mar. Hory a Hulváky. Tato změna zajistí řádný odvod dešťových vod mimo chodník.				
časový vliv na plnění SoD: NĀ VLIV / NEMĀ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	10 611,90	0,12%	10 611,90
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 27.11.2016 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 27.11.2016 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	AWT Rekulivace a.s.,	datum 10.11.2016 podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	OVAK a.s.	datum 2.3.14.2016 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	SMO,	datum 24.11.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nodílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled loklādů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek". Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové ochrany kanalizace, obecní ul. Tvorkovských		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03 / 3	Číslo změny stavby: 13	
Název stavobního objektu/provozního souboru (SO/PS): 3 - SO 03 - Rekonstrukce komunikací				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatel: 1470/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175				
Gen.projektant (autorský dohled): 28/3114 Ostrava		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní		
Technický dozor stavebníka (TDS): 28/3114 Ostrava		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.), se sídlem Nádražní		
Přílohy: 1) Stavební deník 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: 1 - SO 03 - Rekonstrukce komunikace				
Popis: Je nutné provést výškovou úpravu uliční vpusti na ulici Emila Fily a to z důvodů nutnosti odvedení dešťových vod a to ve vazbě na napojení komunikace ul. Emila Fily na komunikaci ulice Tvorkovských.				
Zdůvodnění: Jelikož předmětné práce nebyly součástí projektové dokumentace a zhotovitel nemohl předvídat tuto skutečnost, jedná se o vícepráce.				
časový vliv na plnění SoD: MA VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	3 263,15	0,04%	3 263,15
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	OVAK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	AWT Rekulivace a.s.,	datum 10.11.2016 podpis
Provozovatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	OVAK a.s.	datum 23.11.2016 podpis
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	Jméno	SMO	datum 24.11.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: 3 - SO 03 - Rekonstrukce komunikací		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03 / 3		Číslo změny stavby: 46
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.6.2015, číslo smlouvy objednatele: 1470/2015/OI/ZFJUN; číslo smlouvy zhotovitele: 40RP0407/15 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: AWT - Rekulivace a.s., Havířov, se sídlem: Dělnická 41, Havířov - Prostřední Suchá IČO: 47676175				
Gen. projektant (autorský dohled): Nádražní 28/3114 Ostrava		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OAVK a.s.), se sídlem		
Technický dozor stavebníka (TDS): Nádražní 28/3114 Ostrava		Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OAVK a.s.), se sídlem		
Přílohy: 1) Stavební deník 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet		Počet p: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel Projektant 1 x (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změn: 3 - SO 03 Rekonstrukce komunikace Popis: Na ulici Emila Fily je nutné provést položení povrchů asfaltů ve větším rozsahu a to z důvodů zajištění odvodnění tohoto místa. Odůvodnění změny: V rámci rekonstrukce komunikací nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty tyto práce v takovém rozsahu, aby bylo provedeno plynulé napojení ulice E. Fily. Jedná se o vícepráce.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	86 300,03	0,97%	86 300,03
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	OAVK a.s.	datum 21.11.2016 podpis
TDS:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	OAVK a.s.	datum 27.11.2016 podpis
Zhotovitel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	AWT Rekulivace a.s.,	datum 16.11.2016 podpis
Provozovatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	OAVK a.s.	datum 23.11.2016 podpis
Objednatel:	<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím / <input type="checkbox"/> nesouhlasím	jméno	SMO,	datum 24.11.2016 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu,				
Změna stavby (ZRBV) - krycí list				Číslo paré: