

Číslo dodatku objednatele: 3240D1/2018/OI
IVZ=P16V00000149

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.1.2017

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené náměstkem primátora

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena ředitelem závodu Ostrava dle plné
moci ze dne 10.10.2016

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Čl. I
Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 6, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.1.2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle příloh č. 1- 15 tohoto dodatku, a kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležitě péče objektivně předvídat, a kterých výskyt ovlivnil i časový průběh realizace, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 - 19 Smlouvy, které tvoří přílohy č. 1- 15 dodatku č. 1

Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 – změnový list č. 1
Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 – změnový list č. 2
Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 – změnový list č. 3
Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 8 – změnový list č. 4
Za přílohu č. 8 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 9 – změnový list č. 5
Za přílohu č. 9 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 10 – změnový list č. 6

Za přílohu č. 10 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 11 – změnový list č. 7
Za přílohu č. 11 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 12 – změnový list č. 8
Za přílohu č. 12 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 13 – změnový list č. 9
Za přílohu č. 13 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 14 – změnový list č. 10
Za přílohu č. 14 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 15 – změnový list č. 11
Za přílohu č. 15 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 16 – změnový list č. 12
Za přílohu č. 16 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 17 – změnový list č. 13
Za přílohu č. 17 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 18 – změnový list č. 14
Za přílohu č. 18 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 19 – celková rekapitulace změnových listů stavby

Čl. III

Cena díla se upravuje o vícepráce ve výši **2 177 051,30 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **731 945,95 Kč bez DPH**, a proto se původní znění odstavce 1 v čl. VI nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena celkem	21 243 779,52	4 461 193,70	25 704 973,22

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 08138/RM1418/113 ze dne 9.1.2018. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.1.2017 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3240/2016/OI/VZKÚ ze dne 10.1.2017.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – změnový list č. 4
 - Příloha č. 5 – změnový list č. 5

- Příloha č. 6 – změnový list č. 6
- Příloha č. 7 – změnový list č. 7
- Příloha č. 8 – změnový list č. 8
- Příloha č. 9 – změnový list č. 9
- Příloha č. 10 – změnový list č. 10
- Příloha č. 11 – změnový list č. 11
- Příloha č. 12 – změnový list č. 12
- Příloha č. 13 – změnový list č. 13
- Příloha č. 14 – změnový list č. 14
- Příloha č. 15 – Celková rekapitulace změnových listů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 10.1.2018 _____

Datum: 15.1.2018

Místo: Ostrava _____

Místo: _____

zmocněnec
náměstek primátora
na základě plné moci

ředitel závodu Ostrava
na základě plné moci

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace, vsaky - 1. etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 301.1 / 1</p>	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">01</p>										
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016 Objednavatel: Státulární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924												
Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637												
Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Zápis autorského dozoru ve stavebním deníku 3) Vzorový řez šachtou 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 5) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :											
2 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> 1) Upřesnění skladebných rozměrů jednotlivých bloků vsakovacích galerií z původně projektovaných půdorysných rozměrů 0,6 x 0,6 m za galerie s bloky o půdorysných rozměrech 0,8 x 0,8 m. 2) Osazení kanalizačních redukcí před a za každou šachticí z důvodu provedení změny průměru kanalizačního potrubí. 3) Zřízení sorbční vpusť. <u>Odůvodnění změny:</u> ad 1) V PD je uvažováno se zřízením 3 ks vsakovacích galerií s jednotlivých bloků o půdorysných rozměrech 0,6 x 0,6 m. Zhotovitel navrhuje použít bloky stejných vlastností pouze jiných půdorysných rozměrů a to 0,8 x 0,8 m. Celková projektovaná kubatura vsaků bude navýšena a bude zvětšena celková vsakovací plocha. Touto změnou nedochází k navýšení ceny díla. ad 2) Při realizaci kanalizace bylo zjištěno, že kanalizační trubky žebrované konstrukce (plné žebro v řezu stěny) z PP, SN 16, DN 400 nelze přímo napojit do revizní a čisticí šachty z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné, neboť napojení má jiný průměr. Pro napojení do revizní a čisticí šachty z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné jsou tyto redukce nezbytné. ad 3) Dle zadávací dokumentace se má na vsakovací galerii napojit sorbční vpusť. Jelikož sorbční vpusť není součástí zadávacího soupisu prací, dochází k jejímu doplnění.												
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL								
-323 815,80	-1,64%	434 087,29	2,19%	110 271,49								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis								
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis								
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis								
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis								
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny přsemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".												
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:								

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Počance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.2 Odvodnění komunikace, vsaky 2.etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 301.2 / 1	Číslo změny stavby: 02
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Zápis autorského dozoru ve stavebním deníku 3) Vzorový řez šachtou 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 5) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 1) Osazení kanalizačních redukcí před a za každou šachticí z důvodu provedení změny průměru kanalizačního potrubí.
 2) Provedení betonové opěrné zídky v místě horské vpusti HV5 u chodníku včetně výztuže a zábradlí.

Odůvodnění změny:

ad 1) Při realizaci kanalizace bylo zjištěno, že kanalizační trubky žebrované konstrukce (plné žebro v řezu stěny) z PP, SN 16, DN 400 nelze přímo napojit do revizní a čisticí šachty z PP typ DN 600/400 šachtové dno průložné, neboť napojení má jiný průměr. Pro napojení do revizní a čisticí šachty z PP typ DN 600/400 šachtové dno průložné jsou tyto redukce nezbytné.

ad 2) Oproti předpokladu zadávací dokumentace nelze provést svah v místě usazení horské vpusti HV5 v blízkosti chodníku z důvodu velkého výškového rozdílu. Aby se předešlo možnému pádu osob z chodníku, je nezbytné provést betonovou zídku a osazení ocelového zábradlí.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	178 492,59	0,90%	178 492,59

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace, vsaky - 3. etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 301.3 / 1	Číslo změny stavby: 03
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OIV/ZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Slatutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Zápis autorského dozoru ve stavebním deníku 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 1) Upřesnění skladebných rozměrů jednotlivých bloků vsakovacích galerií z původně projektovaných půdorysných rozměrů 0,6 x 0,6 m za galerie s bloky o půdorysných rozměrech 0,8 x 0,8 m.

Odůvodnění změny:
 ad 1) V PD je uvažováno se zřízením 3 ks vsakovacích galerií s jednotlivých bloků o půdorysných rozměrech 0,6 x 0,6 m. Zhotovitel navrhuje použít bloky stejných vlastností pouze jiných půdorysných rozměrů a to 0,8 x 0,8 m. Celková projektovaná kubatura vsaků bude navýšena a bude zvětšena celková vsakovací plocha. Touto změnou nedochází k navýšení ceny díla.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-96 884,59	-0,49%	96 884,59	0,49%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace, vsaky - 5. etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 301.5 / 1</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 24pt;">04</p>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Zápis autorského dozoru ve stavebním deníku 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 4) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 1) Uprášení skladebných rozměrů jednotlivých bloků vsakovacích galerií z původně projektovaných půdorysných rozměrů 0,6 x 0,6 m za galerie s bloky o půdorysných rozměrech 0,8 x 0,8 m.

Odůvodnění změny:
 ad 1) V PD je uvažováno se zřízením 3 ks vsakovacích galerií s jednotlivých bloků o půdorysných rozměrech 0,6 x 0,6 m. Zhotovitel navrhuje použít bloky stejných vlastností pouze jiných půdorysných rozměrů a to 0,8 x 0,8 m. Celková projektovaná kubatura vsaků bude navýšena a bude zvětšena celková vsakovací plocha. Touto změnou nedochází k navýšení ceny díla.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-96 884,59	-0,49%	96 884,59	0,49%	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace (Větev C)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo změny stavby: 05
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statulární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Stanovisko autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 1) Doplnění kalových košů ul.vpusťí, míříží horských vpusťí a sedlových odboček na kanalizaci.

Odůvodnění změny:
 ad 1) Dle zadávací dokumentace jsou součástí odvodnění uliční vpusťí a horské vpusťí. Jelikož nejsou součástí zadávacího soupisu prací kalové koše, míříže HV a sedlové odbočky, dochází k jejich doplnění.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	128 076,40	0,65%	128 076,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301.2 Odvodnění komunikace, vsaky 2.etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 301.2 / 2	Číslo změny stavby: 06
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OIA/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 1) Neprovádění protlaku DN 500 pod stávající komunikací, ale provedení překopu.

Odůvodnění změny:
 ad 1) Podle zadávací dokumentace se v křižovatce ulic Osvobození a Ostravská měl provádět pod komunikací protlak DN 500. Při ověřování polohy stávajících inženýrských sítí bylo nepředvídatelně zjištěno, že v trase plánovaného protlaku se vyskytují inženýrské sítě, jejichž ověření by se muselo provést kopanou sondou ve stávající vozovce. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto protlak neprovádět a přechod přes vozovku provést standardním překopem. Ve výsledku dochází k úspoře finančních nákladů.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-214 360,97	-1,08%	84 953,25	0,43%	-129 407,72

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník podél ul. Ostravská	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 104.6 / 1	Číslo změny stavby: 07
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Stalutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391631

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek 4) Situace + řez	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

<p><u>Popis:</u> 1) Provedení nového propustku DN 400 pod ul. Ostravská u RD č.p. 1385/27a.</p> <p><u>Odůvodnění změny:</u> ad 1) Podle zadávací dokumentace se k odvedení dešťových vod měl využít stávající silniční propustek u RD č.p. 1385/27. Při realizaci bylo zjištěno, že technický stav stávajícího propustku je nevyhovující pro provedení jeho úpravy dle PD, proto bude propustek dle požadavku SSMSK zrušen - vyplněn cementopopílkem. Jako náhrada za zrušený propustek bude proveden nový propustek, který bude na vstupu opatřen horskou vpusť a na výstupu napojen do nové revizní šachty DN1000, která bude součástí dešťové kanalizace.</p>
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	59 890,05	0,30%	59 890,05

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Napojení na ul. Ostravská	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">102 / 1</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 1.2em;">08</p>
--	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/IVZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

- 1) Provedení rozšíření vsakovací drenáže u napojení na ul. Maková.

Odůvodnění změny:

ad 1) Z důvodu setrvávání povrchové vody na zemní pláni v místě napojení sjezdu z ul. Ostravské na ul. Makovou není možné napojit nově vybudovanou vsakovací drenáž do kanalizace. Pro zachování plynulosti výstavby je nezbytné v nejnižším místě ul. Makové provést prohloubení a rozšíření vsakovací drenáže.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLVIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	6 010,45	0,03%	6 010,45

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 2	Číslo změny stavby: 09
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace (Větev C)		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OU/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 1) Doplnění vsakovací drenáže na propojení ul. Osvobození a ul. K lipě.

Odvodnění změny:
 ad 1) Při realizaci související stavby - výstavby VO - byl počít realizované komunikace propojující ulice Osvobizení a K lipě položen napájecí kabel s chráničkou, proto nebylo možno realizovat navržený odvodňovací rigol dle PD do potřebné hloubky - z důvodu zachování potřebného krytí kabelu VO. Proto byla pod rigolem navržena vsakovací drenáž o rozměrech 0,5 x 0,3 x 40 m. Drenáž bude od rostlého terénu oddělena separačním geotextilií a vyplněna drceným kamenivem.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	6 511,43	0,03%	6 511,43

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace (Větev C)	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 101 / 3</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 2em;">10</p>
--	---	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Doplnění uliční vpusti v křižovatce ul. Osvobození a ul. Severní.

Odůvodnění změny:
 S ohledem na skutečné uložení stávajících inženýrských sítí v křižovatce ulic Osvobození a Severní je nezbytné posunout vpust' UV3 mimo původně navržený odvodňovací žlab do komunikace. Posunem mimo žlab dojde ke snížení kapacity vpusti, k jejímu posílení proto bude doplněna další u

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	7 510,80	0,04%	7 510,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 104.1 / 1	Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Cyklostezka podél ul. Ostravská		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Úprava chodníku pro připojení komunikace p.č. 2665/23.

Odůvodnění změny:
 Ve schválené dokumentaci byl v místě parcely 2665/23 navržen sjezd pro připojení sousedního domu. V rámci sousední stavby "Technická infrastruktura sídelního útvaru Polanka nad Odrou, osada Janová", jejímž investorem je , je na parcele 2665/23 umístěna místní komunikace, která je na ul. Ostravskou připojena stykovou křížovatkou s nárožními zaoblenými oblouky o poloměru 7 m. Pro sousední stavbu bylo vydáno stavební povolení až po vydání stavebního povolení pro stavbu MMO.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že termín realizace sousední stavby nebyl znám ani v době zahájení stavby MMO, byl chodník proveden dle dokumentace ověřené stavebním úřadem, tedy se samostatným sjezdem. Úpravu stezky v místě připojení nové místní komunikace je nutno provést v rámci změny stavby před dokončením, neboť sousední stavba již byla zahájena.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	22 709,24	0,11%	22 709,24

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 104.5 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">12</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodník podél ul. Ostravská		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Vyjádření autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td style="text-align: left;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Doplnění pallsády se zábradlím.

Odůvodnění změny:
Při vytyčení horských vpustí HV 4, HV 7 a HV 3 byl mezi navrženým chodníkem a stávajícím terénem zjištěn větší výškový rozdíl než předpokládala zadávací dokumentace. Proto je zapotřebí kolem horských vpustí vybudovat opěrnou zídku z betonových pallsád, která bude opalčena trubkovým zábradlím k zamezení pádu chodců.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	76 590,44	0,39%	76 590,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace - bourací a přípravné práce	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 302 / 1	Číslo změny stavby: 13										
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OIV/ZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924												
Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531 Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637												
Přílohy: 1) Stanovisko autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek 4) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :											
2 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Bourání betonových konstrukcí při výkopech kanalizace. <u>Odvodnění změny:</u> Při výkopových pracích pro nové odvodnění komunikace byly na úsecích kanalizace SO 301.2, 301.5 a 301.6 nepředvídatelně zastiženy betonové konstrukce, které zadávací dokumentace nepředpokládala, jelikož z provedených průzkumů se přítomnost těchto betonových konstrukcí neprokázala a byla zjištěna až při vlastním provádění stavby. Odstranění betonových konstrukcí je nezbytné z důvodu výstavby nové kanalizace a navazujících chodníků.												
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL								
0,00	0,00%	624 460,68	3,15%	624 460,68								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis								
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis								
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis								
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis								
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".												
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:								

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava ulice Ostravská	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 106 / 1	Číslo změny stavby: 14
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 10.1.2017, číslo smlouvy objednatele: 3240/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 030224M0016

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Eurovla CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., se sídlem Ruská 43, 703 00 Ostrava- Vítkovice, IČO: 48391531

Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Moravská Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Stanovisko autorského dozoru 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - méněprací vč. rekapitulace 3) Stanovení jednotkových cen nových položek 4) Fotodokumentace	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Provedení sanace neúnosného podloží komunikace ul. Ostravská.

Odůvodnění změny:
 Dle zadávací dokumentace se měla stávající komunikace (ul. Ostravská) rozšířit v délce 102,98 m. Při odkopání stávající vozovky bylo na pláni nepředvídatelně zastiženo neúnosné podloží, které potvrdily i provedené zatěžovací zkoušky. Bylo nezbytné navrhnout opravné řešení a to provedení sanace podloží na hloubku 50 cm - odkopání nevhodné zeminy a nahrazení drceným kamenivem fr. 0-150 mm. Po provedení sanace byly opět provedeny zkoušky zemní pláně, které stále nevykazovaly požadované hodnoty únosnosti. Bylo navrženo odkopat již provedenou sanaci hl. 50 cm a provést úpravu zeminy vápněním do hloubky 30 cm, následně opět provést 50 cm vrstvu kameniva fr. 0-150 mm. Po provedení těchto úprav zatěžovací zkoušky prokázaly požadované parametry únosnosti pláně.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	353 989,51	1,79%	353 989,51

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Celková rekapitulace změnových listů stavby
Výstavba technické infrastruktury sídelního útvaru osady Janová v Polance nad Odrou

ZL	SO	název objektu	stručný popis změny	vícepráce	méněpráce	celkem změna
01	301.1	Odvodňňň komunikace, vsaky - 1. etapa	1) upřesňňňí typu vsaku 2) osazení kanalizačňňích redukci 3) doplnění sorbčňňí vpusti	434 087,29	-323 815,80	110 271,49
02	301.2	Odvodňňň komunikace, vsaky - 2. etapa	1) osazení kanalizačňňích redukci 2) provedení betonové opěrné zidky	178 492,59	0,00	178 492,59
03	301.3	Odvodňňň komunikace, vsaky - 3. etapa	upřesňňňí typu vsaku	96 884,59	-96 884,59	0,00
04	301.5	Odvodňňň komunikace, vsaky - 5. etapa	upřesňňňí typu vsaku	96 884,59	-96 884,59	0,00
05	101	Komunikace, větev C	doplnění kal.košů, mířiči pro HV a odboček	128 076,40	0,00	128 076,40
06	301.2	Odvodňňň komunikace, vsaky - 2. etapa	provedení překopu vozovky namísto protlaku	84 953,25	-214 360,97	-129 407,72
07	104.6	Chodník, podél ul. Ostravská	provedení nového propustku pod komunikaci	59 890,05	0,00	59 890,05
08	102	Napojení na ul. Ostravská	rozšíření vsakovací drenáže	6 010,45	0,00	6 010,45
09	101	Komunikace, větev C	Doplnění vsakovací drenáže na propojení ul. Osvobození a ul. K lipě	6 511,43	0,00	6 511,43
10	101	Komunikace, větev C	Doplnění uličňňí vpusti v křižovatce ul. Osvobození a ul. Severňňí.	7 510,80	0,00	7 510,80
11	104.1	Cyklostezka podél ul. Ostravská	Úprava chodníku pro připojení komunikace p.č. 2665/23	22 709,24	0,00	22 709,24
12	104.5	Chodník, podél ul. Ostravská	provedení zidky z betonových palisád se zábradlím	76 590,44	0,00	76 590,44
13	302	Odvodňňň komunikace - bourací práce	Bourání betonových konstrukci při výkopech kanalizace	624 460,68	0,00	624 460,68
14	106	Úprava ulice Ostravská	Sanace neúnosného podloží	353 989,51	0,00	353 989,51

		dle SoD	vícepráce	méněpráce	změna celkem	celkem po všech změnách
celkem za stavbu	bez DPH	19 798 674,17	2 177 051,30	- 731 945,95	1 445 105,35	21 243 779,52
	DPH	4 157 721,58	457 180,77	- 153 708,65	303 472,12	4 461 193,70
	vč. DPH	23 956 395,75	2 634 232,07	- 885 654,60	1 748 577,48	25 704 973,22

Vyjádření - souhlas se změnou:

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím-	EUROVIA CS	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	INKOS Ostrava	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Projekt 2010	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Statutární město Ostrava	datum	podpis