



Číslo dodatku objednatele: 2151 D1/2013/OI  
Číslo smlouvy zhotovitele: 40 ŘP 530/13

**DODATEK č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2151/2013/OI/LPO ze dne 29.7.2013**

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

---

**1. Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora Ing. Jiřím Hrabínou  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

---

dále jen *objednatel*

**2. AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem: Dělnická 41/884, Havířov – Prostřední Suchá, PSČ 735 64  
IČ: 47676175  
DIČ: CZ47676175  
Zastoupená: Ing. Andrzejeme Santariusem, předsedou představenstva  
Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 5  
číslo účtu: 1000507105/3500  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B,  
č. vložky 777

---

dále jen *zhotovitel*



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**OSTRAVA!!!**

## Obsah dodatku č. 1

---

### Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2013 smlouvu o dílo ev.č. objednatele : 2151/2013/OI/LPO a ev.č. zhotovitele: 40 ŘP 530/13 (SAP 1400000055) na realizaci stavby „**Prodloužená Ruská - demolice**“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy tímto dodatkem č. 1 a to takto:

#### I.

#### Předmět díla

1. V průběhu realizace díla bude nutné provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, jejichž provedení z tohoto důvodu nebylo součástí předmětu díla podle smlouvy; provedení těchto prací a dodávek je nutné pro řádné dokončení díla. Jde o následující práce (dále označované jako „Změna č. ...“) a současně nutnost přerušení prací vzhledem k zdlouhavému vyklizení jednotlivých objektů vlastníky těchto objektů a řadou změn oproti projektové dokumentaci:

#### - Změna č. 01: SO 001 – Svařovací škola – zázemí dílen

V rámci předání staveniště – objektu svářecí školy – zázemí dílen bylo zjištěno, že objekt není odpojen od plynu a elektrické energie. Projektová dokumentace neřešila tyto přípojky. Bude nutné provést přeložku kabelového podzemního vedení v napěťové hladině 0,4 kV označeného WL 9, WL 8.9, ve správě a vlastnictví Dalkia Industry, a.s. a zrušení rozvaděče RIS – RS9. Dále bylo zjištěno, že do objektu je vedena přípojka plynu, u které nebyl zjištěn vlastník. Před vlastním odstraněním stavby bude provedeno zaslepení plynovodní přípojky před objektem uzávěru plynu, který je umístěn na venkovní stěně objektu svářecí školy.

#### - Změna č. 02: SO 003 - Opravna veronik

V projektové dokumentaci nebyla stanovena hloubka odstranění základů zbourané části haly opravny Veronik. Projekt předpokládal, že se jedná o nepodsklepenou jednopodlažní halu. Stanovení výšek pro odtěžení základů je nutné z důvodu, že stavba koliduje se stavbou „Prodloužená ul. Ruská“ stavebními objekty kanalizace a novou silnicí. V místě provádění částečného odstranění stavby Opravny veronik byly nalezeny zbytky betonových konstrukcí leteckého krytu z II. světové války. Po vyklizení objektu a při předání staveniště, bylo zjištěno, že osa nové štítové stěny je v těsném kontaktu s energokanálem (který nebyl řešen PD), jenž je třeba neprodleně zalít betonem před



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**OSTRAVA!!!**

zahájením výstavby nové štítové stěny (OK).

**- Změna č. 03: SO 010 – Sociální budova Gearworks, SO 011 – Trafostanice,  
SO 012 – Kanceláře Geraworks**

Jedná se o komplex navzájem propojených objektů, které byly přistavěny k objektu Gearworks – ozubárny.

Změny spočívají:

- a) v přeložce kompenzátoru plynu, který je situovaný na střeše trojhalí. Nově navržena přeložka kompenzátoru. Méně práce spočívají v nevybudování podpěry.
- b) v odstranění atikové stěny, která byla vybudována mezi střešní konstrukci objektů SO 010 – Sociální budova a SO 011 – trafostanice a střešou navazujícího objektu č. 540 – ozubárny.
- c) v průběhu provádění sond a ověřování skladby střešního pláště, bylo zjištěno, že počet vrstev povlakových krytin a nátěru činí 17 ks. Obvyklá a započtená skladba zpravidla obsahuje vrstvy ve skladbě, podklad, krytina + lx oprava, celkem max. 3 vrstvy, pokud v projektu není uveden skutečný počet. Z výše uvedeného vyplývá, že počet vrstev k ocenění jako vícepráce je  $17-3 = 14$  ks vrstev povlakových krytin s nátěry. Bude nutné souvrství řezat do dílů a tyto pak nakládat a převážet po střešním plášti k místu svislého přesunu.
- d) ve změně technologického postupu odstraňování základů objektů a to vzhledem ke stavu a zajištění objektů č. 540 – ozubárny. Základy budou odbourávány po ucelených celcích, část bude zachována, aby nedošlo k narušení objektů ozubárny a současně bude po ucelených částech probíhat zásyp a úprava terénu po odstraněné stavbě.
- e) Méně práce budou spočívat v ponechání části betonových základů patek ocelové konstrukce odstraňované haly.

**- Změna č. 04: SO 014 Sklad HTB**

Před zahájením odstranění stavby objektu HTB bylo zjištěno, že má se sousedním objektem skladu propojenou část střešní konstrukce. Tuto skutečnost projektová dokumentace neřešila.

Tuto část střešní konstrukce na objektu skladu bude nutno nahradit novou částí střešní konstrukce (prodloužit stávající konstrukci střechy).

Při odkrytí základových konstrukcí byly zjištěny neznámé betonové základové patky a energokanál ve větším objemu, než předpokládala projektová dokumentace, toto je doloženo vážnými lístky ze skládky odpadů.

V průběhu realizace odstranění stavby projektant stanovil, že část opěrné zdi bude zachována z důvodu zajištění statiky nově budované komunikace prodloužená ul. Ruská. Tento nerealizovaný objem bude zhotovitel vykazovat jako méně práce.



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**OSTRAVA!!!**

- Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v evidenčních listech změny stavby č. 1 – 4, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

## II.

### Cena díla

- Smluvní strany se dohodly, že vícepráce uvedené v čl. I tohoto dodatku č. 1 se stávají nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a objednatel se zavazuje zhotoviteli za jejich provedení zaplatit. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného smlouvou vypouští.
- Cena sjednaných víceprací činí **842.126,08 Kč** bez DPH, cena neprovedených méněprací činí **37.060,97 Kč** bez DPH. Navýšení ceny po odpočtu méněprací činí **805.065,11Kč**
- Cena díla, sjednaná v čl. VI Cena díla. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a po této úpravě činí:

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Prodloužená ul. Ruská - demolice	4.498.417,50	21	944.667,67	5.443085,17
Prodloužená ul. Ruská – demolice Nová cena díla	5.303.482,61	21	1.113.731,35	6.417.213,95

## IV.

### Ostatní ujednání

- Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 29.7.2013.
- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 8404/RM1014/110 ze dne 22.10.2013.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**OSTRAVA!!!**

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací


Příloha č. 2 – Evidenční listy změny stavby č. 1 - 4

Za Město

Statutární město Ostrava

Datum: 31-10-2013

Místo: Ostrava




Ing. Jiří Hrabina  
náměstek primátora




Za zhotovitele 22-10-2013

Datum:

Místo: Havířov – Prostřední Suchá



Ing. Andrzej Santarius  
předseda představenstva  
AWT Rekultivace a.s.



Ing. Bohumil Bonczek  
místopředseda představenstv  
AWT Rekultivace a.s.




Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FUNDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**OSTRAVA!!!**



Příloha č. 1

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba: Prodloužená Ruská - demolice  
Objekt: Rekapitulace objektů VCP+MNP

Objednatel: Statutární město Ostrava  
Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.  
Datum:

VP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	Vícepráce		Méněpráce	
			množství	cena	množství	cena

		<b>REKAPITULACE OBJEKTŮ</b> – Prodloužená Ruská- demolice				
ZL1		SO 001 – Svařovací škola – zázemí dílen		30.200,00		0,00
ZL2		SO 003 - Opravna veronik		34.211		0,00
ZL3		SO 010 – Sociální budova Gerworks, SO 011 – Trafostanice, SO 012 – Kanceláře Gerworks		730.415,34		34.943,73
ZL4		SO 014 Sklad HTB		47.299,74		2.117,24
<b>Celkem</b>				<b>842.126,08</b>		<b>37.060,97</b>

<b>Vícepráce</b>	842.126,08
<b>Méněpráce</b>	37.060,97
<b>Celkem vícepráce - méněpráce</b>	805.065,11
<b>DPH 21 %</b>	169.063,67
<b>Vícepráce vč. DPH</b>	974.128,78



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



**OSTRAVA!!!**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Prodloužená Ruská - demolice"</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 001 - Svařovací škola - zázemí dílen</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>1 / 1</b>	Číslo změny stavby:  <b>01</b>
--	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.07.2013. Č smlouvy: Město 2151/2013/OI/LPO, VZ 4/2013

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, PSČ 729 30

**Zhotovitel:** AWT Rekulтивace a.s.. č. smlouvy: 40 ŘP 530/13

**TDS:** DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran	2	1	Projektant: Projekt 2010 s.r.o.
Soupis prací dle ZDS - počet stran	1	2, 3	TDS; DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.
Vyjádření AD, TDI	2	4, 5	Zhotovitel: AWT Rekulтивace a.s.
Fotodokumentace	2	6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava
Vyjádření správců inž. Sítí	12		

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci předání staveniště – objektu svářecí školy – zázemí dílen bylo zjištěno, že objekt není odpojen od plynu a elektrické energie. Projektová dokumentace neřešila tyto přípojky. Zhotovitel díla si vyžádal vyjádření správců inženýrských sítí a bylo zjištěno, že na objektu se nachází rozvaděč RIS – RS9 do kterého vede kabelového podzemního vedení v napěťové hladině 0,4 kV označeného WL 9, WL 8.9, ve správě a vlastnictví Dalkia Industry, a.s.. Byla vyřízena potřebná povolení pro provedení odstranění rozvaděče (rozvodnice) RIS – SR9. Rozvodnice RIS – SR 9 bude nahrazena kabelovými spojkami, tak aby baly zachována okružní napěťová síť nízkého napětí lokality bývalého Dolu Hlubina. Dále bylo zjištěno, že do objektu je vedena přípojka plynu, u které nebyl zjištěn vlastník. Bylo zjištěno, že původní správce objektu, tj. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, provedl zrušení odběrného místa u RWE Distribučních služeb, s.r.o.. Před vlastním odstraněním stavby bude provedeno zaslepení plynovodní přípojky před objektem uzávěru plynu, který je umístěn na venkovní stěně objektu svářecí školy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0,67%</b>	<b>30.200,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, Ostrava - Vítkovice	jméno	Ing. Vlastimil Šmiřák	datum	4. 10. 2013	podpis	
TDS: DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	4. 10. 2013	podpis	
Zhotovitel: AWT Rekulтивace a.s.	jméno	Ing. Roman Hrabec	datum	4. 10. 2013	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	4. 10. 2013	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Prodloužená Ruská - demolice"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 003 - Opravna Veronik	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 3 / 1	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">02</p>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.07.2013. Č smlouvy: Město 2151/2013/OI/LPO, VZ 4/2013

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, PSČ 729 30

**Zhotovitel:** AWT Rekulivace a.s., č. smlouvy: 40 ŘP 530/13

**TDS:** DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran	4	1	Projektant: Projekt 2010 s.r.o.
Soupis prací dle ZDS - počet stran	3	2, 3	TDS; DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.
Vyjádření AD, TDI	2	4, 5	Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.
Fotodokumentace	2	6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava
Výkresová část	1		

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci nebyla stanovena hloubka odstranění základů zbourané části haly opravy Veronik. Projekt předpokládal, že se jedná o nepodsklepenou jednopodlažní halu. Stanovení výšek pro odtěžení základů je nutné z důvodu, že stavba koliduje se stavbou „Prodloužená ul. Ruská“ stavebními objekty kanalizace a novou silnicí. V místě provádění částečného odstranění stavby Opravy veronik byly nalezeny zbytky betonových konstrukcí předpokládaného krytu CO. Dále bylo nutné upřesnit detaily spojení stávajících základových konstrukcí obou stěn a nové opěrné zdi. Po vyklizení objektu a při předání staveniště, bylo zjištěno, že osa nové štítové stěny je v těsném kontaktu s energokanálem (který nebyl řešen PD), jenž je třeba neprodleně zalít betonem před zahájením výstavby nové štítové stěny (OK). Úprava energokanálu je nutná z důvodu statického zajištění nové štítové stěny a opěrné zdi. Rovněž je nutné dolít místa původního kolejiště a kanálu a vytvořit jednotlou plochu pro možnost vytvoření funkční hydroizolační vrstvy.. Tyto betonáže nejsou obsahem předmětu díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	34.211,--	0,76%	34.211,--

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, Ostrava - Vítkovice	jméno	Ing. Vlastimil Šmiřák	datum	4. 10. 2013	podpis	
TDS: DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	4. 10. 2013	podpis	
Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.	jméno	Ing. Roman Hrabec	datum	4. 10. 2013	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	4. 10. 2013	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Prodloužená Ruská - demolice"</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>10,11,12 / 1</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold; color: blue;">03</div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 010 – Sociální budova Gearworks, SO 011 – Trafostanice,                  SO 012 – Kanceláře Geraworks</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.07.2013. Č smlouvy: Město 2151/2013/OI/LPO, VZ 4/2013

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, PSČ 729 30

**Zhotovitel:** AWT Rekulivace a s. č. smlouvy: 40 ŘP 530/13

**TDS:** DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava





Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran	3	1	Projektant: Projekt 2010 s.r.o.
Soupis prací dle ZDS - počet stran	2	2, 3	TDS; DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.
Vyjádření AD, TDI	2	4, 5	Zhotovitel: AWT Rekulivace a s.
Fotodokumentace	4	6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava
Vyjádření statika Ing. Robina Kulhánka	5		

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o komplex navzájem propojených objektů, které byly přistavěny k objektu Gearworks – ozubárny. Změny spočívají: v přeložce kompenzátoru plynu, který je situovaný na střeše trojhalí. V PD bylo řešeno podpěrou, která by kolidovala se stavbou Prodloužená ul. Ruská. Projektant nově navrhl přeložku kompenzátoru. Méně práce spočívají v nevybudování podpěry. v odstranění atikové stěny, která byla vybudována mezi střešní konstrukcí objektů SO 010 – Sociální budova a SO 011 – trafostanice a střechou navazujícího objektu č. 540 – ozubárny. v průběhu provádění sond a ověřování skladby střešního pláště, bylo zjištěno, že počet vrstev povlakových krytin a nátěru činí 17 ks. Obvyklá a započtená skladba zpravidla obsahuje vrstvy ve skladbě, podklad, krytina + lx oprava, celkem max. 3 vrstvy, pokud v projektu není uveden skutečný počet, který byl ověřen v předprojektovém průzkum. V rámci PD je konstatováno, a to v části „Zásady organizace práce“, že zjištění stávajícího stavu objektu bylo prováděno prohlídkou a případným vlastním doměřením, vzhledem k tomu že objekt byl plně funkční nemohl být proveden zásah do krytiny. S ohledem na charakter stavby, nebyl detailní stavební průzkum prováděn. Jako podklad sloužila i částečná projektová dokumentace stávajícího stavu. Z výše uvedeného vyplývá, že počet vrstev k ocenění jako vícepráce je 17-3 = 14 ks vrstev povlakových krytin s nátěry. Bude nutné souvrství řezat do dílů a tyto pak nakládat a převážet po střešním plášti k místu svislého přesunu. ve změně technologického postupu odstraňování základů objektů a to vzhledem ke stavu a zajištění objektů č. 540 – ozubárny. Základy budou odbourávány po ucelených celcích, část bude zachována, aby nedošlo k narušení objektů ozubárny a současně bude po ucelených částech probíhat zásyp a úprava terénu po odstraněné stavbě. Při realizaci prací bylo zjištěno, že podíl konstrukcí je vyšší cca o 5 % čímž došlo k navýšení objemu odstraňovaných ocelových konstrukcí tj. o 149 t a z obetavěného prostoru - příčky z ceihelného a betonového zdíva, tj. o 865, 36 t. Méně práce budou spočívat v ponechání části betonových základů patek ocelové konstrukce odstraňované haly.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby

<b>34.943,73</b>	<b>0,78%</b>	<b>730 415,34</b>	<b>16,24%</b>	<b>695 471,61</b>
<b>Vyřádění - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dozor): Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, Ostrava - Vítkovice	jméno	<b>Ing. Vlastimil Šmířák</b>	datum	4.10.2013 podpis 
TDS: DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.	jméno	<b>Ing. Zdeněk Zajíc</b>	datum	4.10.2013 podpis 
Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.	jméno	<b>Ing. Roman Hrabec</b>	datum	4.10.2013 podpis 
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	<b>Ing. Ludvík Novotný</b>	datum	4.10.2013 podpis 
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"Prodloužená Ruská - demolice"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 014 - Sklad HTB</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>14 / 1</b></p>	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-size: 24px;"><b>04</b></p>
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.07.2013. Č smlouvy: Město 2151/2013/OI/LPO, VZ 4/2013

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, PSČ 729 30

**Zhotovitel:** AWT Rekulivace a.s., č. smlouvy: 40 ŘP 530/13

**TDS:** DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava

Obsah:		Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran	2	1	Projektant: Projekt 2010 s.r.o.
Soupis prací dle ZDS - počet stran	1	2, 3	TDS; DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.
Vyjádření AD, TDI	2	4, 5	Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.
Fotodokumentace	3	6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava
Výkresová část	1		

Popis a zdůvodnění změny:

Před zahájením odstranění stavby objektu HTB bylo zjištěno, že má se sousedním objektem skladu propojenou část střešní konstrukce. Tuto skutečnost projektová dokumentace neřešila. Tuto část střešní konstrukce na objektu skladu je nutné nahradit novou částí střešní konstrukce (prodloužit stávající konstrukci střechy). Je navrženo osadit nové dřevěné trámký o stejném rozměru jako stávající trámký. Na trámký budou uloženy OSB Desky (dle tl. stávajícího bednění) a vrstvu lepenky, která bude napojena na stávající živičnou krytinu (podrobný popis viz příložený výkres řezu návrhu nové části střešní konstrukce. Při odkrytí základových konstrukcí byly zjištěny neznámé betonové základové patky a energokanal ve větším objemu, než předpokládala projektová dokumentace, toto je doloženo vážnými lístky ze skládky odpadů. V průběhu realizace odstranění stavby projektant stanovil, že část opěrné zdi bude zachována z důvodu zajištění statiky nově budované komunikace prodloužená ul. Ruská. Tento nerealizovaný objem bude zhotovitel vykazovat jako méně práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>2.117,24</b>	<b>0,05%</b>	<b>47.299,74</b>	<b>1,05%</b>	<b>45 182,50</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): Projekt 2010 s.r.o., Ruská 43, Ostrava - Vítkovice	jméno	Ing. Vlastimil Šmířák	datum	4.10.2013	podpis	
TDS: DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o.	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	4.10.2013	podpis	
Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.	jméno	Ing. Roman Hrabec	datum	4.10.2013	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	4.10.2013	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: