



Statutární město Ostrava



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek

Číslo dodatku objednatele: 1837D3/2013/OI/LPO

Veřejná zakázka č.: 267/2013

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1837/2012/OI/LPO ze dne 27.07.2012

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Jiřím Hrabinou

náměstkem primátora

STRABAG a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

odštěpný závod Ostrava Oblast Východ

Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov

jednající: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ

o.z. Ostrava - na základě plné moci

Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti

Východ o.z. Ostrava – na základě plné moci ze dne

14.12.2011

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městský
soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., Závěrečná ustanovení, odstavec 2, smlouvy o dílo č. 1837/2012/OI/LPO ze dne 27.07.2012 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této smlouvy.

„Obvodová Františkov 1. část – Dodatek č. 3“

OSTRAVA!!!

II.

Čl. II. Předmět smlouvy

Odst. 1. tohoto článku se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci stavby „Obvodová Františkov 1. část“ v k.ú. Slezská Ostrava dle projektové dokumentace provádění stavby (ZDS), kterou zpracovala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. v lednu 2012, zak. č. 110282. Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů, institucí a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání a povolování stavby. Stavba bude spolufinancována ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko.

Dále je předmět smlouvy rozšířen o vícepráce a méněpráce, které jsou vyčísleny v Cenové rekapitulaci víceprací a méněprací v příloze č. 1 tohoto dodatku. Podrobný rozsah víceprací a méněprací vyplývá ze Změnových formulářů č. 1 – 7 ze dne 6.11.2013, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

III.

Čl. V. Termín plnění

Odst. 3. tohoto článku se mění a nově zní:

3. Termín ukončení a předání díla objednateli bude nejpozději do 31.12.2013.

IV.

Čl. VI. Cena díla

Odst. 1. tohoto článku se mění a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 20%	DPH 21%	Cena vč. DPH v Kč
Realizační dokumentace stavby	598.200,-	0	125.622,-	723.822,-
Realizace stavby	3.297.592,34	659.518,47	0	3.957.110,81
	39.426.238,23	0	8.279.510,03	47.705.748,26
Zajištění publicity projektu dle čl. II	80.000,-	0	16.800,-	96.800,-
Dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. II	122.640,-	0	25.754,40	148.394,40
CENA CELKEM	43.524.670,57	659 518,47	8.447.686,43	52.631.875,47

V.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada města usnesením č. 8961/RM1014/116 ze dne 10.12.2013, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky označené „Obvodová Františkov 1. část – Dodatek č. 3“, poř. č. 267/2013, dle § 23 odst. 7. písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva

Statutární město Ostrava
magistrát

5. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1837/2012/OI/LPO ze dne 27.07.2012.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová rekapitulace víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Změnové formuláře č. 1 – 7

Za objednatele

Datum: 13. 12. 2013

Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 20. 12. 2013

Místo: Ostrava

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Východ

Ing. Miroslav Kauer
vedoucí OTÚ oblasti
Východ o.z. Ostrava



STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 08 OSTRAVA - SVINOV
(14)

Cenová rekapitulace víceprací a méněprací

Rekapitulace víceprací a méněprací dle změnových formulářů č. 1-7:

Změnový list č.	Stavební objekt/Změna	Cena v Kč bez DPH
1	SO 01 - Stavební úpravy Provedení několikavrstvé sanační omítky, odstranění koroze ocel. rámu oken a mříží na oknech, nátěry	Vícepráce: 235 799,76 méněpráce: 0 Cena: 235 799,76
2	SO 302 - Přeložka vodovodu OVaK Vybourání podzemních betonových konstrukcí	Vícepráce: 82 577,52 méněpráce: 3 117,60 Cena: 79 459,92
3	SO 416 - Napájecí kabely Vybourání podzemních betonových konstrukcí, nutnost vedení kabelů v jiné trase, položení chrániček včetně obetonování	Vícepráce: 342 447,78 méněpráce: 48 044,39 Cena: 294 403,39
4	C 101 - Příprava území a demolice Odfrézování vyšší vrstvy živíc, vybourání betonové konstrukce	Vícepráce: 4 727 989,97 méněpráce: 0 Cena: 4 727 989,97
5	SO 414 - Přípojka pro jízdenkové automaty Provozovatel písemně sdělil, že jízdenkové automaty nebude provozovat	Vícepráce: 0 méněpráce: 70 359,97 Cena: -70 359,97
6	C 102 - Přeložka komunikace Zvýšení únosnosti podloží	Vícepráce: 390 319,60 méněpráce: 155 931,56 Cena: 234 388,04
7	C 803 - Sadové úpravy Na základě rozhodnutí č. 74/12/OP je nutné vysázet větší množství stromů, keřů atd., než předpokládala projektová dokumentace	Vícepráce: 619 740,36 méněpráce: 18 006,90 Cena: 601 733,46
Cena celkem vícepráce:		6 398 874,99
Cena celkem méněpráce:		295 460,42
Cena celkem za vícepráce a méněpráce:		6 103 414,57

Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele: 1837D3/2013/OI/LPO
Počet listů: 15

Změnové formuláře č. 1 – 7



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
ROZVOJNÝ A PRŮMYŠLOVÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!

STRABAG

Změnový formulář č.1

Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov - II. etapa, 1.část
Objekt:	SO 01 - Stavební úpravy
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
Smlouva o dílo č. 841/PDIH/073/2012/N2139, 101/2012	

Změna:	Stavební úpravy
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	Změny vyvolané stávajícím stavem objektu
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady: nabídkový rozpočet ze dne

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony		
Původní částka položky		596 071,05 Kč
Upravená částka položky		235 799,76 Kč
Odsouhlasené s	CELKEM:	831 870,80 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	831 870,80
10% DPH	0,00
21% DPH	174 692,87
Cena celkem vč. DPH	1 006 563,67

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list Příloha č.2 - Rekapitulace Příloha č.3 - Položkový rozpočet Příloha č.4 - Zdůvodnění změny Příloha č.5 - Fotodokumentace Příloha č.6 - Zápisy ve stavebním deníku VCP+MNP
---------------	---

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: za zhotovitele: Ing. Budinský David

Datum: za TDI: Ing. Ondřejková Radomíra

Datum: za autorský dohled: Ing. Dvořák Antonín

Datum: 6.11.2013 za objednatele: Ing. Javorek Stanislav

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	1.
Datum zadání:	14.5.2013
Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov – II. Etapa, 1. Část.
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s.r.o.
Autorský dohled:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol.s.r.o.
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Stavební úpravy měnírnny

2. Důvod změny

Na základě posouzení stavu vnitřních omítek projektant navrhnul sanační omítku. Po oklepání omítek se ve zdivu vyskytly prohlubně větší jak 20 mm a tyto je nutné vyspravit dozděním do roviny. Následně je možno provést sanační omítku. Rovněž posouzením stavu fasády bylo nutno před finálním nátěrem provést očištění uvolněné omítky a následně omítkové souvrství, na které je možné nátěr provést.

Po demontáži ocelových rámu oken byla zjištěna silná vrstva koroze, kterou je nutno před provedením nového zasklení odstranit a provést ochranné nátěry.

Dále po demontáži ocelových mříží oken byla zjištěna silná koroze, kterou na základě požadavku budoucího správce bylo nutno odstranit a mříže natřít ochranným povrchovým souvrstvím.

3. Způsob jakým bude změna provedena

Očištěné zdivo bude dle požadavku projektanta dozděno a vyrovnáno tak aby mohla být nanášena sanační omítky. Na tuto vrstvu bude nanášena sanační omítky dle schváleného TP.

Uvolněná omítky vnější fasády bude oklepána a následně provedeno omítkové souvrství na které pak bude proveden finální sjednocující nátěr.

Ocelové rámy oken budou po vysklené očištěny od rzi a opatřeny souvrstvím ochranného nátěru. Po zaschnutí barvy bude okno zaskleno a zatmeleno.

Ocelové mříže budou očištěny od rzi a opatřeny souvrstvím ochranného nátěru.

4. Finanční náklady

Navrhovanou změnou dojde k navýšení nákladů o 235.799,76- Kč bez DPH, DPH 49.317,66 - Kč, 285.317,66- Kč vč. DPH

5. Podpisy

za zhotovitele Ing. David Budířský datum

razítko a podpis
6.11.2013 *Javorek*

za objednatele Ing. Stanislav Javorek datum

razítko a podpis

za TDI Ing. Radomíra Ondřejková datum

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r. o.
razítko a podpis
709 00 Ostrava - Mar. Hory
DIČ: CZ48392928 ④

za autorský dohled Ing. Antonín Dvořák datum

razítko a podpis

Dvořák
DOPRAVOPROJEKT Ostrava
spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5



Hvězdička do vaší budoucnosti
Evropská unie
KONKURNČNÍ A MNOHOSTRANNÝ
PROSTŘEDÍ



OSTRAVA!!!

STRABAG

Změnový formulář č.2

Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov-II.etapa
Objekt:	SO 302 - Přeložka vodovodu OVAk
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
--------------------------------------	--------------------------

Změna:	C 302 - Přeložka vodovodu OVAk
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	Betonová deska v trase výkopu
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady: nabídkový rozpočet ze dne

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	79 459,92 Kč
Upravená částka položky	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 79 459,92 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení; resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	79 459,92
10% DPH	0,00
21% DPH	16 686,58
Cena celkem vč. DPH	96 146,50

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet
	Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
	Příloha č.5 - Fotodokumentace
	Příloha č.6 - Zápisy ve stavebním deníku VCP+MNP
	Příloha č.7 - Situace - vyznačení VCP

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: za zhotovitele: Ing. Budířský David
 Datum: za TDI: Ing. Ondřejková Radomíra
 Datum: za autorský dohled: Ing. Dvořák Antonín
 Datum: 6.11.2013 za objednatele: Ing. Javorek Stanislav

4
5
A

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	2
Datum zadání:	28.6.2013
Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov – II. Etapa, 1. Část.
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
Autorský dohled:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol.s.r.o.
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Betonová deska ve výkopu

2. Důvod změny

Při realizaci vodovodu byla v trase výkopu v hloubce cca 60 cm pod úrovní nivelety stávajícího terénu nalezena betonová deska v tloušťce 45 cm, kterou bylo nutno vybourat, aby bylo možno pokračovat v dalších pracích na tomto stavebním objektu.

3. Způsob jakým bude změna provedena

Vrstva betonu byla vybourána bouracím kladivem, naložena a odvezena na skládku.

4. Finanční náklady

Navrhovanou změnou dojde k navýšení nákladů o 79.459,92 - Kč bez DPH,
DPH 16.686,60- Kč, 96. 146,52- Kč vč. DPH

5. Podpisy

za zhotovitele Ing. David Budirský

datum

razítko a podpis

6.11.2013

za objednatele Ing. Stanislav Javorek

datum

razítko a podpis

za TDI Ing. Radomíra Ondřejková

datum

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
Tvorkovských 2010/17
709 00 Ostrava - Mar. Hory
razítko a podpis

za autorský dohled Ing. Antonín Dvořák

datum

razítko a podpis

DOPRAVOPROJEKT Ostrava
spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
ROZVOJ OBLASTI
PRO REGIONY MĚŘENÉ



OSTRAVA!!!



Projektové opatření
Evropská unie
pro rozvoj a modernizaci
infrastruktury



OSTRAVA!!!

STRABAG

Změnový formulář č.3

Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov-II.etapa
Objekt:	SO 416 - Napájecí kabely
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
--------------------------------------	--------------------------

Změna:	SO 416 - Napájecí kabely
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	Betonová deska v trase výkopu, kolize s ing sítěmi
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklády:	nabídkový rozpočet ze dne
--------------------------	---------------------------------

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	294 403,39 Kč
Upravená částka položky	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 294 403,39 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermínový:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	294 403,39
10% DPH	0,00
21% DPH	61 824,71
Cena celkem vč. DPH	356 228,11

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet
	Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
	Příloha č.5 - Fotodokumentace
	Příloha č.6 - Zápisy ve stavebním deníku VCP+MNP
	Příloha č.7 - Situace

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: za zhotovitele: Ing. Budinský David
 Datum: za TDI: Ing. Ondřejková Radomíra
 Datum: za autorský dohled: Ing. Dvořák Antonín
 Datum: 6.11.2013 za objednatele: Ing. Javorek Stanislav

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	3.
Datum zadání:	28.6.2013
Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov – II. Etapa, 1. Část.
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s.r.o.
Autorský dohled:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol.s.r.o.
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Betonová deska ve výkopu, prostorová kolize s dalšími inženýrskými sítěmi

2. Důvod změny

2.1. Při realizaci objektu napájecích kabelů byla v trase výkopu v hloubce cca 60 cm pod úroveň nivelety stávajícího terénu nalezena betonová deska v tloušťce 0,3 m, kterou bylo nutno vybourat, aby bylo možno pokračovat v dalších pracích na tomto stavebním objektu.

2.2. Dále byla při výkopu rýhy pro uložení kabelů zjištěna kolize s dalšími inženýrskými sítěmi a bylo nutno zvolit náhradní trasu. Rovněž na základě prostorového uspořádání správci sítí vyžadují uložení kabelů do chrániček a tyto obetonovat.

3. Způsob jakým bude změna provedena

3.1. Betonová deska bude vybourána a vybourané kry odvezeny na skládku.

3.2. Nově vykopaná rýha bude zasypána, zahutněna a v nové trase vykopána rýha náhradní. V místě prostorové kolize jednotlivých sítí budou kabely dopravního podniku umístěny do chrániček a tyto pak budou obetonovány.

4. Finanční náklady

Navrhovanou změnou dojde k navýšení nákladů o 294 403,39- Kč bez DPH,
DPH 61 824,70- Kč, 356 228,09- Kč vč. DPH

5. Podpisy

za zhotovitele Ing. David Budirský

datum

razítko a podpis

6.11.2013

za objednatele Ing. Stanislav Javorek

datum

razítko a podpis

za TDI

Ing. Radomíra Ondřejková

datum

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

Tvorkovských 2116/17

702 00 Ostrava - Mar. Hory

DIČ: CZ48392928

za autorský dohled Ing. Antonín Dvořák

datum

razítko a podpis
DOPRAVOPROJEKT Ostrava

1 s.r.o.

702 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5



investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
ROPOŘADNÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



OSTRAVA!!!



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
podporuje rozvoj a zlepšování kvality
pro státní správu



OSTRAVA!!!

STRABAG

Změnový formulář č.4

Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov-II.etapa
Objekt:	C 101 - Příprava území a demolice
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
Smlouva o dílo č. 841/PDIH/073/2012/N2139, 101/2012	

Změna:	C 101 - Příprava území a demolice
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	Větší tloušťka frézované živичné vrstvy, bourání betonu
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady: nabídkový rozpočet ze dne

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	4 727 989,97 Kč
Upravená částka položky	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 4 727 989,97 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omežděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omežděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	4 727 989,97
10% DPH	0,00
21% DPH	992 877,89
Cena celkem vč. DPH	5 720 867,86

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krocí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet
	Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
	Příloha č.5 - Fotodokumentace
	Příloha č.6 - Zápisy ve stavebním deníku VCP+MNP
	Příloha č.7 - Situace bourání betonů a frézování

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzuji svým podpisem.

Datum: za zhotovitele: Ing. Budířský David

Datum: za TDI: Ing. Ondřejková Radomíra

Datum: za autorský dohled: Ing. Dvořák Antonín

Datum: 6.11.2013 za objednatele: Ing. Javorek Stanislav

Zdůvodnění změny

Císlo změnového listu:	4
Datum zadání:	30.7.2013
Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov – II. Etapa, 1. Část.
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s.r.o.
Autorský dohled:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol.s.r.o.
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Frézování živichých vrstev a bourání betonu.

2. Důvod změny

Při frézování živichých vrstev vozovky bylo zjištěno, že vrstva živice je větší než uvádí soupis prací a to cca 32 cm v ploše 2630 m². Aby bylo možno provést zemní práce a následně nové konstrukční vrstvy, musela být odfrézována vrstva živice celá.

Dále byla pod odfrézovanou živici nalezena vrstva betonu v tloušťce 34 cm v ploše 1890 m², dále pak místy byla naměřena tloušťka betonu až 70 cm v ploše 555m². Tato vrstva musela být rovněž vybourána a odstraněna, aby bylo možno pokračovat v zemních pracích a následně v realizaci nových konstrukčních vrstev.

3. Způsob jakým bude změna provedena

Odfrézování živice v celé tloušťce. Vybourání betonové vrstvy v celém rozsahu a odvezení na skládku.

4. Finanční náklady

Navrhovanou změnou dojde k navýšení nákladů o 4 727 989,97,- Kč bez DPH,
DPH 992 877,89,- Kč, 5 720 867,86,- Kč vč. DPH

5. Podpisy

za zhotovitele Ing. David Budinský

datum

razítko a podpis

za objednatele Ing. Stanislav Javorek

datum 6.11.2013

razítko a podpis

za TDI Ing. Radomíra Ondřejková

datum

razítko a podpis

za autorský dohled Ing. Antonín Dvořák

datum

razítko a podpis

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r. o.
Tvorkovských 6016/7
709 00 Ostrava - Mgr. Hory
IČO: 248392928

DOPRAVOPROJEKT Ostrava
1 spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA-Mpavská Ostrava
Masarykova nám. 5/5



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
podporovaná z Evropského fondu
pro regionální rozvoj



OSTRAVA!!!



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
Národní operační program
pro rozvoje obcí



OSTRAVA!!!

STRABAG

Změnový formulář č.5

Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov-II.etapa
Objekt:	SO 414 - Přípojka pro jízdenkové automaty
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
--------------------------------------	--------------------------

Změna:	SO 414 - Přípojka pro jízdenkové automaty
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	Požadavek budoucího správce objektu
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady: nabídkový rozpočet ze dne

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	-70 359,97 Kč
Upravená částka položky	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: -70 359,97 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	-70 359,97
10% DPH	0,00
21% DPH	-14 775,59
Cena celkem vč. DPH	-85 135,56

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet
	Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
	Příloha č.5
	Příloha č.6
	Příloha č.7 -

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: za zhotovitele: Ing. Budířský David

Datum: za TDI: Ing. Ondřejková Radomíra

Datum: za autorský dohled: Ing. Dvořák Antonín

Datum: 6. 11. 2013 za objednatele: Ing. Javorek Stanislav

Zdůvodnění změny



Magistrát města Ostravy


11 -10- 2012

Vaše značka:

Naše značka: 14050 ITDC/12/Kr

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa
Tel.: 59 740 2900
Fax: 59 740 1095
E-mail: vkrupa@dpo.cz

Datum: 5.10.2012



PODATELNA!!!

Magistrát města Ostravy
odbor Investiční – Ing. Novotný

Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY	Č. dop.
11. 10. 2012	7162
C. j. 590/534/259/12	NOVOTNÝ
Přílohy:	okř.znak

Vyjádření DP Ostrava a.s. – akce: „Obvodová komunikace Františkov – II. etapa“
C 414 Přípojka NN pro jízdenkové automaty

Po zvážení nové situace stavby „Obvodová komunikace Františkov – II. etapa“ nepožadujeme realizaci objektu C 414 Přípojka NN pro jízdenkové automaty.

S přátelským pozdravem

Ing. Martin Chovanec
vedoucí odboru Dopravní cesta

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
701 71 Ostrava-Moravská Ostrava
3301



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
Podporující z dopravního fondu
pro regionální rozvoj



OSTRAVA!!!

STRABAG

Změnový formulář č.6

Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov-II.etapa
Objekt:	C 102 - Přeložka komunikace
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
--------------------------------------	--------------------------

Změna:	C 102 - Přeložka komunikace
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	Sanace neúnosných míst
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady: nabídkový rozpočet ze dne

Hodnocení / finanční dopad nové práce	
Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	234 388,04 Kč
Upravená částka položky	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 234 388,04 Kč

Dopad na termíny:			
Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude opožděn	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do	
Nabídková cena bez DPH	234 388,04
10% DPH	0,00
21% DPH	49 221,49
Cena celkem vč. DPH	283 609,53

Přílohy k ZL:	Příloha č.1 - Krycí list
	Příloha č.2 - Rekapitulace
	Příloha č.3 - Položkový rozpočet
	Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
	Příloha č.5 - Fotodokumentace
	Příloha č.6 - Zápisy ve stavebním deníku VCP+MNP
	Příloha č.7 - Situace - zakreslení výměny podloží
	Příloha č.8 - Protokol o provedených zkouškách

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: za zhotovitele: Ing. Budířský David

Datum: za TDI: Ing. Ondřejková Radomíra

Datum: za autorský dohled: Ing. Dvořák Antonín

Datum: 6.11.2013 za objednatele: Ing. Javorek Stanislav

4

Zdůvodnění změny

Císlo změnového listu:	6.
Datum zadání:	30.9.2013
Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov – II. Etapa, 1. Část.
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	CITY INVEST Ostrava, spol. s.r.o.
Autorský dohled:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol.s.r.o.
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Zvýšený objem sanaci – neúnosná pláň.

2. Důvod změny

Při provádění zkoušek na paraplání statickou zatěžovací zkouškou bylo zjištěno, že podloží je neúnosné. Ve vyměňovaných místech byla nalezena vrstva neúnosných jílu a navážek s příměsí úlomků cihel.

3. Způsob jakým bude změna provedena

Výměna podloží v tloušťce 0,5 m – doplnění hrubozrnným kamenivem frakce 63/125.

4. Finanční náklady

Navrhovanou změnou dojde k navýšení nákladů o **234.388,04,- Kč bez DPH,**
DPH 49.221,49,- Kč, 283.609,53,- Kč vč. DPH

5. Podpisy

za zhotovitele Ing. David Budirský

datum

razítko a podpis

za objednatele Ing. Stanislav Javorek

datum 6.11.2013

razítko a podpis

za TDI Ing. Radomíra Ondřejková

datum

razítko a podpis

za autorský dohled Ing. Antonín Dvořák

datum

razítko a podpis

DOPRAVOPROJEKT Ostrava
1 spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
podporující rozvoj venkovské oblasti



OSTRAVA!!!



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
Podporujeme z Evropského fondu pro regionální rozvoj



OSTRAVA!!!

STRABAG

Změnový formulář č.7

Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov-II.etapa
Objekt:	C 803 - Sadové úpravy
Část:	

Objednatel: Statutární město Ostrava	Zhotovitel: STRABAG a.s.
--------------------------------------	--------------------------

Změna:	C 803 Sadové úpravy
Iniciátor změny:	STRABAG a.s.
Důvod změny:	Naplnění znění rozhodnutí o náhradní výsadbě
Nový požadavek dle:	

Popis výkonů / Podklady: nabídkový rozpočet ze dne

Hodnocení / finanční dopad nové práce

Ocenění nákladů / nabídka obsahuje všechny vedlejší výkony	
Původní částka položky	601 733,46 Kč
Upravená částka položky	Kč
Odsouhlasené s	CELKEM: 601 733,46 Kč

Dopad na termíny:

Mezitermíny:	<u>zůstávají nezměněny</u>	budou omezeny	budou splněny dříve
Konečný termín:	<u>zůstává nezměněn</u>	bude omezen	bude splněn dříve
Dopady ve dnech:	vyčíslení, resp. bez dopadů		

Požadované rozhodnutí do

Nabídková cena bez DPH	601 733,46
10% DPH	0,00
21% DPH	128 364,03
Cena celkem vč. DPH	728 097,49

Přílohy k ZL:

- Příloha č.1 - Krycí list
- Příloha č.2 - Rekapitulace
- Příloha č.3 - Položkový rozpočet
- Příloha č.4 - Zdůvodnění změny
- Příloha č. 5 - Rozhodnutí o náhradní výsadbě č.74/12/OP
- Příloha č.6 - Situace osazení

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.

Datum: za zhotovitele: Ing. Budinský David
 Datum: za TDI: Ing. Ondřejková Radomíra
 Datum: za autorský dohled: Ing. Dvořák Antonín
 Datum: 6.11.2013 za objednatele: Ing. Javorek Stanislav

Zdůvodnění změny

Číslo změnového listu:	7.
Datum zadání:	18.10.2013
Název stavby:	Obvodová komunikace Františkov – II. Etapa, 1. Část.
Objednatel stavby:	Statutární město Ostrava
Zhotovitel stavby:	STRABAG a.s.
Technický dozor stavebníka:	CITY INVEST Ostrava, spol. s r.o.
Autorský dohled:	DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol.s.r.o.
Iniciátor změny:	

1. Předmět změny

Náhradní výsadba.

2. Důvod změny

Na základě platného rozhodnutí č. 74/12/OP o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby je nutné provést náhradní výsadbu v rozsahu daném tímto rozhodnutím.

3. Způsob jakým bude změna provedena

Výsadba stromů, keřů atd. bude provedena dle platného rozhodnutí o náhradní výsadbě..

4. Finanční náklady

Navrhovanou změnou dojde k navýšení nákladů o 601.733,46 - Kč bez DPH,
DPH 126.364,03- Kč, 728.097,48- Kč vč. DPH

5. Podpisy

za zhotovitele Ing. David Budířský datum

razítko a podpis

za objednatele Ing. Stanislav Javorek datum 6. 11. 2013

razítko a podpis

za TDI Ing. Radomíra Ondřejková datum

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
Tvořičská 2013/17
709 00 Ostrava - Moravská Hory
razítko a podpis
DI: 0214392928

za autorský dohled Ing. Antonín Dvořák datum

razítko a podpis

DOPRAVOPROJEKT Ostrava
1 / spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava
Másovářovo nám. 5/5



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
podporující rozvoj lidských zdrojů
a zaměstnanost



OSTRAVA!!!