

Číslo smlouvy objednatele: 1810D1/2015/OI/ZFUN

IVZ: P15V00000038

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/PCIR/037/2015/N15040941

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1810/2015/OI/ZFUN****Smluvní strany**

---

1.

**Statutární město Ostrava**Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Kamilem Bednářem

---

IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu:	20028-1649297309/0800

---

dále jen **Město**

a

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
zastoupená ředitelem  
Ing. Tomášem Böhmem

---

IČO:	00095711
DIČ:	CZ00095711 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s.,
Číslo účtu:	43-16732791/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS  
v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

---

dále jen **SSMSK****Město a SSMSK** dále též společně označovány jako „objednatel“

2.

**STRABAG a.s.**se sídlem: Na Bělidle 198/1, 150 00 Praha 5  
odštěpný závod Ostrava  
Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov  
zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava  
Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava  
oba na základě plné moci

---

IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	994404-640900015/0800

---

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen **zhotovitel**

## Obsah Dodatku

---

### čl. I.

#### Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu o činnosti zhotovitele v rámci předmětu díla v rozsahu více prací a méně prací tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### čl. II.

#### Předmět dodatku

1. V čl. VI. **Cena díla** odst.1 zní:

„ 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Realizace stavby dle čl. II – objekty Města dle přílohy č. 5 této smlouvy	14.065.939,24	2.953.847,24	17.019.786,48
Realizace stavby dle čl. II – objekty SSMSK dle přílohy č. 6 této smlouvy	7.692.641,52	1.615.454,72	9.308.096,24
<b>CENA CELKEM</b>	<b>21.758.580,76</b>	<b>4.569.301,96</b>	<b>26.327.882,72</b>

2. Text přílohy č.1 Kalkulace nákladů se nahrazuje textem, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1 smlouvy.

### čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodla rada města usnesením č. 02620/RM1418/38 ze dne 10.11.2015.
- Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
- Dodatek č.1 je vyhotoven ve šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá podepsaná strana obdrží dvě vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:  
Příloha č.1: Kalkulace více/méně nákladů

Za Město

Datum: 23 -11- 2015  
Místo: Ostrava

  
zmocněnec Ing. Kamil Bednář  
náměstek primátora



Za zhotovitele


Datum: 10 -11- 2015  
Místo: OSTRAVA


  
Ing. Jiří Malík  
ředitel oblasti Východ o.z. Ostrava

Za SSMSK

Datum: 18. 11. 2015  
Místo: Ostrava

  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel

  
Ing. Miroslav Kauer  
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

  
SPRÁVA SILNIC  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštepny závod Ostrava  
Polanecká 827  
721 08 Ostrava-Svlnov  
(24)


Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 u objednatele č: 1810D1/2015/OI/ZFUN  
Počet listů přílohy: 4

Kalkulace více/méně nákladů – objednatel SMO

**Vícepráce a méněpráce Statutární město Ostrava**

**STRABAG**

**změnový list č. 1**

Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkoviclá okružní křižovatka s ul. Hladnovskou a Keltičkovou  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Statutární město Ostrava Datum: 22.10.2015

ČP	TYP	KDV	Popis	MJ	Množství	Výnos/MJ	Výnos
1	2	3	4	5	6	7	8
			VCP/MP SO 102 - Vozovka místních komunikací - změnový list č. 1				-51 869,39
			Práce a dodávky HSV				-51 869,39
			Zemní práce				-164 741,38
1	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 550 mm - (Méněpráce)	m2	-1 682,450	63,60	-140 652,82
7	K	122202202P	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 (méněpráce)	m3	-757,000	3,30	-2 498,10
9	K	122202209P	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - (Méněpráce)	m3	-757,000	6,30	-4 769,10
17	K	162601102P	Vodoronné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 3 až 4 - (Méněpráce)	m3	-757,000	2,10	-1 589,70
19	K	171101111P	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s výškostí (kd) 0,9 v aktivní zóně - (Méněpráce)	m3	-757,000	2,60	-1 968,20
20	K	583440030P	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 - (Méněpráce)	t	-1 286,900	3,50	-4 504,15
23	K	171201211P	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - (Méněpráce)	t	-1 652,700	5,30	-8 759,31
			Zakládání				-45 722,80
37	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 až do 3 m - (Méněpráce)	m2	-1 514,000	12,70	-19 227,80
38	M	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 25 110 g/m2 - (Méněpráce)	m2	-1 514,000	17,50	-26 495,00
			Přesun sutě				-57 246,00
90	K	997221551	Vodoronná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km - (Méněpráce)	t	-1 363,000	8,40	-11 449,20
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodoronné dopravy sutě ze sypkých materiálů - (Méněpráce)	t	-5 452,000	8,40	-45 796,80
			Zemní práce				152 244,39
2	K	113154334	Friezování živičného krytí tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase - (Vícepráce)	m2	1 623,000	50,10	81 312,30
		113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm - (Vícepráce)	m2	1 682,450	42,16	70 932,09
			Přesun sutě				63 596,40
90	K	997221551	Vodoronná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km - (Vícepráce)	t	1 514,200	8,40	12 719,28
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodoronné dopravy sutě ze sypkých materiálů - (Vícepráce)	t	6 056,800	8,40	50 877,12

**Vícepráce a méněpráce Statutární město Ostrava**

**STRABAG**

**změnový list č. 2**

Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkoviclá okružní křižovatka s ul. Hladnovskou a Keltičkovou  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Statutární město Ostrava Datum: 22.10.2015

ČP	TYP	KDV	Popis	MJ	Množství	Výnos/MJ	Výnos
1	2	3	4	5	6	7	8
			VCP/MP - SO 102 - Vozovka místních komunikací - Trvalé dopravní značení - změnový list č. 2				-17 309,40
			Práce a dodávky HSV				-17 309,40
			Ostatní konstrukce a práce-bourání				-17 309,40
		PDZ	Přechodné dopravní značení IP 22 po dobu 2 měsíců - (Vícepráce)	den	60,000	243,50	14 610,00
7	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - (Méněpráce)	kus	-4,000	698,30	-2 793,20
8	M	40445225R	sloupek dopravních značek příhradový Zn - (Méněpráce)	kus	-4,000	11 055,70	-44 222,80
7	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou - (Vícepráce)	kus	2,000	698,30	1 396,60
		trvalé DZ	sloupek Zn - VYZTUŽENÝ - (Vícepráce)	kus	2,000	6 850,00	13 700,00

**Vícepráce a méněpráce Statutární město Ostrava**

**STRABAG**

**změnový list č. 3**

Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkoviclá okružní křižovatka s ul. Hladnovskou a Keltičkovou  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Statutární město Ostrava Datum: 22.10.2015

ČP	TYP	KDV	Popis	MJ	Množství	Výnos/MJ	Výnos
1	2	3	4	5	6	7	8
			VCP/MP SO 401 - Veřejné osvětlení - změnový list č. 3				43 407,76
			Práce a dodávky M				43 407,76
			Zemní práce při extr.mont.pracích				43 407,76
50	K	460050023	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 13 m na rovině ručně v hornině tř 3 - (Vícepráce)	kus	2,000	921,70	1 843,40
54	K	460201553	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3 - (Vícepráce)	m3	1,200	284,00	340,80
55	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm - (Vícepráce)	m	5,000	58,70	293,50
56	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm - (Vícepráce)	m	5,000	61,60	308,00
59	M	345713530	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075 - (Vícepráce)	m	5,000	22,80	114,00
62	K	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z hominy třídy 3 - (Vícepráce)	m3	3,800	163,90	622,82
64	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m - (Vícepráce)	m3	3,800	19,10	72,58
65	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - (Vícepráce)	t	7,980	325,90	2 600,68
		460307053	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3 - (Vícepráce)	m3	27,000	345,00	9 315,00
		460310108	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hominy třídy 3a24 - (Vícepráce)	m3	27,000	136,32	3 680,64
		460310106	Rízení zemní protlak strojně v hornině tř 1a24 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm - (Vícepráce)	m	18,000	1 625,90	29 266,20
		460510096	Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 20 cm - (Vícepráce)	m	18,000	64,26	1 156,68
		460201553	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3 - (Méněpráce)	m3	-10,800	284,00	-3 067,20
		460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm - (Méněpráce)	m	-9,450	58,70	-549,22
		460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm - (Méněpráce)	m	-36,000	14,50	-522,00
		345713530	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09075 - (Méněpráce)	m	-36,000	22,80	-820,80
		460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z hominy třídy 3 - (Méněpráce)	m3	-10,800	163,90	-1 770,12

Vícepráce a méněpráce Statutární město Ostrava



změnový list č. 4

Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkoviccká okružní křižovatka s ul. Hladnovskou a Keltičkovou  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Statutární město Ostrava Datum: 22.10.2015

ČP	TYP	KDV	Popis	MJ	Množství	Výnos/MJ	Výnos
1	2	3	4	5	6	7	8
			VCP/MP SO 402 - TROLEJOVÉ VEDENI Tbs - změnový list č. 4				218 092,80
			XXX				218 092,80
			Trakční vedení jiné práce:				197 233,98
			Demontáž stávajícího stožáru - (Vícepráce)	ks	10,000	2 240,00	22 400,00
			Demontáž stávajícího základu - (Vícepráce)	m3	22,500	3 208,80	72 198,00
65	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) - (Vícepráce)	t	47,250	325,90	15 398,78
		460120082	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin třídy 3až4 - (Vícepráce)	m3	22,500	136,32	3 067,20
			Demontáž Svařecské práce - (Vícepráce)	h	10,000	600,00	6 000,00
			Demontáž Doprava demontovaných materiálů - (Vícepráce)	km	385,000	42,00	16 170,00
			Demontáž Doprava mechanizace pro provedení dodatečné piloty - (Vícepráce)	kpl	1,000	62 000,00	62 000,00
			ZEMNÍ PRÁCE				20 858,82
44	K	131201201	Sonda - (Vícepráce)	m3	2,000	446,90	893,80
45	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 - (Vícepráce)	m3	20,000	321,20	6 424,00
46	K	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km - (Vícepráce)	t	32,000	210,60	6 739,20
50	M	938941115	Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari - (Vícepráce)	t	0,107	27 933,00	2 988,83
51	K	589329350,1	Základové konstrukce ze žb tř. C 25/30 - (Vícepráce)	m3	18,400	2 141,90	39 410,96
53	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí - (Vícepráce)	m2	37,056	300,60	11 139,03
54	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí - (Vícepráce)	m2	37,056	64,20	2 379,00
55	K	272354111	Bednění kotvěných otvorů v základových klenbách - (Vícepráce)	ks	2,000	1 117,30	2 234,60
57	K	226213213	Provedení vtu - (Méněpráce)	m	-7,000	2 234,60	-15 642,20
58	M	143332440	Trubka ocelová DN600/8 - (Méněpráce)	m	-8,000	3 352,00	-26 816,00
59	K	231112113	Zřízení piloty - (Méněpráce)	m	8,000	1 452,50	-11 620,00
60	K	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně - (Vícepráce)	m	4,000	67,00	268,00
61	M	345713520	Chránička DN100 - (Vícepráce)	m	4,000	55,90	223,60
64	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - (Vícepráce)	m3	20,000	55,90	1 118,00
65	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - (Vícepráce)	m3	20,000	55,90	1 118,00

Vícepráce a méněpráce Statutární město Ostrava



změnový list č. 5

Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkoviccká okružní křižovatka s ul. Hladnovskou a Keltičkovou  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Statutární město Ostrava Datum: 22.10.2015

ČP	TYP	KDV	Popis	MJ	Množství	Výnos/MJ	Výnos
1	2	3	4	5	6	7	8
			VCP/MP 403 - Přeložka kabelu DPO - změnový list č. 5				1 937,85
			Práce a dodávky M				1 937,85
			Elektromontáže				530,96
9	K	210810007	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených volně - (Vícepráce)	m	12,000	18,70	224,40
10	M	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2 - (Vícepráce)	m	9,550	32,10	306,56
			Zemní práce při extr.mont.pracích				1 406,89
19	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm - (Vícepráce)	m	2,000	26,80	53,60
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) - (Vícepráce)	t	4,303	314,50	1 353,29

Vícepráce a méněpráce Statutární město Ostrava



změnový list č. 6

Silnice III/4721 Ostrava, ul. Michálkoviccká okružní křižovatka s ul. Hladnovskou a Keltičkovou  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Statutární město Ostrava Datum: 22.10.2015

ČP	TYP	KDV	Popis	MJ	Množství	Výnos/MJ	Výnos
1	2	3	4	5	6	7	8
			VCP/MP SO 103 - Komunikace pro pěší - změnový list č. 6				54 154,26
			Práce a dodávky HSV				22 154,26
			Zemní práce				1 926,00
6	K	113107242	Odstranění krytu pl přes 200 m2 zmíných tl 100 mm - (Vícepráce)	m2	30,000	64,20	1 926,00
			Komunikace				19 894,56
22	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 - (Vícepráce)	m2	57,700	205,10	11 834,27
23	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní - (Vícepráce)	m2	57,700	139,70	8 060,69
			Přesun sítě				333,30
53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - (Vícepráce)	t	6,600	10,10	66,66
53	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - (Vícepráce)	t	26,400	10,10	266,64
			Ostatní				32 000,00
			oplocení	VE	1,000	32 000,00	32 000,00
			Úprava stávajícího oplocení - (Vícepráce)				53,60



Table with columns: CP, TYP, KDV, Popis, MJ, Množ.rozdíl, Množ.nabídka, Množ.skuteč., VýnosMJ, Výnos. Contains detailed construction items like VCPIMP - SO 391 - Přelozka vedoucího DIAMO.

Table with columns: CP, TYP, KDV, Popis, MJ, M, STRABAG, Množ.skuteč., VýnosMJ, Výnos. Contains detailed construction items like VCPIMP - SO 101 - Vozovky ulic - Trvalé dopravní značení.

Table with columns: CP, TYP, KDV, Popis, MJ, Množ.rozdíl, Množ.nabídka, Množ.skuteč., VýnosMJ, Výnos. Contains summary items like VCPIMP - SO 000 - Všeobecné konstrukce a práce.

Poznámky: položka nová, není v ÚRS a v nabídkovém rozpočtu; položka nová převzatá z ÚRS minus 0,71 (dle SOD); položka převzatá z nabídkového rozpočtu