

Číslo smlouvy objednatele: 1238 D1/2018/OI
Číslo investiční akce: 6211

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1238D1/2018/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené [redacted]
náměstkem primátora

Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Kúty 3967, 762 92 Zlín
Zastoupena předsedou představenstva a.s.

[redacted]

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 46900918
DIČ: CZ46900918(plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 854

dále jen **objednatel**
Obsah dodatku

dále jen **zhotovitel**

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1238/2018/OI/VZKÚ ze dne 28.03.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Stavební úpravy pavilonu H1, H2“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 3.225.665,07 Kč bez DPH (tj. 22,29 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 1.914.910,56 Kč bez DPH (tj. 13,23 % původní ceny díla). Cenový nárůst činí 1.310.754,51 Kč bez DPH (tj. 9,06 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – Změnový list č. 1 – 9, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:	
Cena bez DPH	15.781.998,51 Kč
DPH	3.314.219,69 Kč
Cena celkem včetně DPH	19.096.218,20 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 10325./RM1418/138 ze dne 02.10.2018. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1238/2018/OI/VZKÚ ze dne 28.03.2018, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1238/2018/OI/VZKÚ uzavřené dne 28.03.2018.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 – 9, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava _____

náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele Pozemní stavitelství Zlín a.s..

Datum: _____

Místo: Zlín _____

předseda představenstva

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Stavební úpravy v pavilónu H2 – Zřízení Metabolické JIP

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Pavilón H2_Metabol_JIP - kompletní výměna skladby podlahy JIP

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 1238 / 2018 / OI / VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 930-018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 469 00 918

Gen.projektant (autorský dohled): DaF-PROJEKT s.r.o., se sídlem Hornopolská 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČO: 25905813

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s., se sídlem Havličkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy:

- 1) Rekapitulace rozpočtu
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/ méněprací - rozpočet
- 3) Fotodokumentace

Počet paré: Příjemce:

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Při zahájení provádění stavební činnosti byly zjištěny nerovnosti a nevhodný materiál stávajícího podlahového souvrství, který bylo nutno nahradit a srovnat. Toto bylo provedeno vybouráním stávající skladby a navržením nového podlahového souvrství.

Zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace se mělo provést pouze odstranění všech nášlapných vrstev v dotčeném prostoru a na stávající penetrovaný podklad provést nové nášlapné vrstvy. Na základě zjištěných skutečností po vybourání všech příček a demontáži podlahoviny byla zjištěna nesoudržnost bet. mazaniny a horizontální až 50mm nerovnost. Dále po zahájení demontáže stávající podlahové krytiny byla zjištěna jiná skladba podlahového souvrství s nedostatečnou soudržností a pevností pro budoucí podlahy JIP. Proto bylo navrženo vybourání stávající podlahy na úroveň stropních panelů a provedení nové skladby podlahy včetně vyrovnání nerovností.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o - - - - -~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	115 252,27	0,80%	115 252,27

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.8.2018	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy v pavilónu H2 – Zřízení Metabolické JIP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pavilón H2_Metabol_JIP - Nové omítky JIP a Únikové cety	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 02
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 1238 / 2018 / OI / VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 930-018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika ,IČO: 469 00 918

Gen.projektant (autorský dohled): DaF-PROJEKT s.r.o. , se sídlem Homopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 ,IČO: 25905813

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s. , se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/ méněprací - rozpočet 3) Fotodokumentace	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Při odstraňování stávajících maleb a dřevěných obkládů stěn bylo zjištěno, že stav současných omítek stěn je v celém rozsahu nesoudržný, zvětřalý, složený z neidentifikovatelných materiálů a značně nerovný nevhodný pro provádění finálních povrchů.

Odůvodnění změny:
 Vzhledem k tomu, že stávající omítky jsou nespůsobilé pro provádění finálního povrchu bylo za účasti všech zainteresovaných pracovníků konstatováno, že je nutné provedení odstranění nescoudržných podkladů a provedení komplexních nových omítek .

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV--prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-14 576,35	-0,10%	201 460,99	1,39%	186 884,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.8.2018	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy v pavilónu H2 – Zřízení Metabolické JIP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pavilón H2_Metabol_JIP - změna MaR	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 03
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 1238 / 2018 / OI / VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 930-018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúly 3967, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 469 00 918

Gen.projektant (autorský dohled): DaF-PROJEKT s.r.o., se sídlem Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČO: 25905813

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/ méněprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Úprava rozsahu a typu centrální vizualizace MaR dle požadavků uživatele a již fungujícího systému, který je používán v rámci celého areálu MNO.

Zdůvodnění změny:
 Zadáním projektové dokumentace MaR bylo v rámci této realizace vybudovat jednotnou novou vizualizační centrálu s kapacitou pro celý areál MNO včetně nových serverů a pracovních stanic. V době po vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, provedla MNO úpravy systému MaR a v rámci celého areálu byla vybudována nová vizualizační centrála, die které bylo nutno upravit původní návrh řešení projektu MaR.
 V rámci realizace z důvodu sjednocení a kompatibility systému je navrženo rozšířit rozsah o vizualizační centrálu metabolické JIP, s využitím již dostupného hardware (server, rack) s tím, že bylo nutno respektovat již vybudovanou centrální vizualizaci (systém Honeywell).

časový vliv na plnění SoD: **MA-VLIV--prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-461 593,00	-3,19%	579 405,00	4,00%	117 812,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.8.2018	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy v pavilónu H2 – Zřízení Metabolické JIP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pavilón H2_Metabol_JIP - KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ-AL. VÝPLNĚ	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 04
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 1238 / 2018 / O1 / VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 930-018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 469 00 918

Gen.projektant (autorský dohled): DaF-PROJEKT s.r.o., se sídlem Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČO: 25905813

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/ méněprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Před zahájením provádění díla byly vzneseny ze strany uživatele připomínky k navrženým hliníkovým konstrukcím v rámci prostorů JIP a chráněné unikové cesty. Tyto připomínky a požadavky byly zapracovány do změnového listu

Zdůvodnění změny:
 Dle požadavku uživatele došlo k úpravě hliníkových sestav a dveří na JIP. Navržený boxový systém včetně dveří do jednotlivých boxů již ne zcela zohledňuje současné trendy na budování prostor pro poskytování intenzivní zdravotní péče. Vzhledem k nutnosti zajistit intimitu hospitalizovaných pacientů, bylo projektovou dokumentací navrženo provést instalaci okenních žaluzií veškerých prosklených prvků v nově vybudovaných prostorech JIP. Ovšem, aby došlo k dodržení všech hygienických požadavků je nezbytně nutné tyto prosklené prvky vybavit žaluziemi mezískelními.
 Do jednotlivých boxů JIP musí být rovněž trvale zajištěn rychlý a nekomplikovaný vstup, proto není žádoucí, aby byly dveře vybaveny zámkem nebo elektrickým vrátným, tak jak to bylo původně v rámci projektové dokumentace navrženo, ale je nezbytně nutné v místech, kde to dispoziční řešení umožňuje, umístit posuvné dveře a v místech, kde to možné není, vybavit jednokřídlové dveře elektrickými pohony.

časový vliv na plnění SoD: **MA-VLIV--prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-535 596,39	-3,70%	1 170 235,69	8,09%	634 639,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.8.2018	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.8.2018	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy v pavilónu H2 – Zřízení Metabolické JIP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pavilón H2_Metabol_JIP - ÚpravaSLP rozvodů a umístění UPS	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">05</h1>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 1238 / 2018 / OI / VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 930-018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 469 00 918

Gen.projektant (autorský dohled): DaF-PROJEKT s.r.o., se sídlem Hornopolská 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČO: 25905813

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/ méněprací - rozpočet	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Z důvodu nutnosti zřízení dekontaminační místnosti pro provoz JIP došlo k přesunu UPS do jiné místnosti. Dále došlo k úpravě komunikačního systému z důvodu sjednocení se systémem používaným v rámci celého areálu MNO

Zdůvodnění změny:
 S rostoucími nároky na důkladnější zajištění hygienicko-epidemiologického režimu, především v prostorách intenzivní péče je nezbytné nutné oddělit dekontaminační místnost, kde zdravotnický personál provádí dekontaminaci nástrojů a pomůcek a rovněž je zde ukládá před dalším použitím a odděluje od úklidové místnosti s výlevkou a myčkou podložních mís. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na úpravu místnosti 2.19, která byla původně určena pro umístění UPS. V souvislosti s tímto došlo k přesunutí UPS z místnosti 2.19 do prostor stávajícího skladu, s čím souviselo tuto místnost skladu přehradit přičkou s dveřmi, vybavit vzduchotechnikou a potřebnou elektroinstalací.
 Rovněž došlo ke sjednocení komunikačního systému sestra pacient se systémem, který je používán v rámci zbývajících částí areálu MNO z důvodu funkčnosti a provázanosti se zbývajících částí MNO. Tuto skutečnost projektová dokumentace nerespektovala

časový vliv na plnění SoD: nemá vliv na konečný termín díla

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-348 891,00	-2,41%	426 749,74	2,95%	77 858,74

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.9.2018	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.9.2018	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.9.2018	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.9.2018	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy v pavilónu H2 -- Zřízení Metabolické JIP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pavilon H2 - Zřízení metabolické JIP- Záměna soklu podlah povlakových	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">6</div>
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 1238 / 2018 / OI / VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 930-018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 469 00 916

Gen.projektant (autorský dohled): DaF-PROJEKT s.r.o., se sídlem Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČO: 25905813

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/ méněprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Uživatel zadal požadavek na změnu soklu povlakových krytin. Jedná se o sokl fabionového typu, s tzv. náběhem. Na základě požadavku uživatele došlo k zvětšení rozsahu použitých soklů i o stěny opatřené keramickým obkladem.

Odůvodnění změny:
 Z hygienických důvodů a zefektivnění provádění úklidových prací je potřebná změna ve změně tvaru soklu povlakových krytin, na sokl fabionového typu s tzv. náběhem.

časový vliv na plnění SoD: nemá vliv na konečný termín díla

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-19 891,20	-0,14%	63 715,10	0,44%	43 823,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím~	jméno		datum	7.9.2018	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím~	jméno		datum	7.9.2018	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím~	jméno		datum	6.9.2018	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím~	jméno		datum	7.9.2018	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy v pavilónu H2 -- Zřízení Metabolické JIP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pavilón H2 - Zřízení metabolické JIP- Doplnění rozvodů mediálních plynů	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 07
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 1238 / 2018 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 930-018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1503/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 469 00 918

Gen.projektant (autorský dohled): DaF-PROJEKT s.r.o. , se sídlem Hornopolská 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČO: 25905813

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s. , se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637

Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/ méněprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Při provádění projektovaných rozvodů mediálních plynů, objednatel vznesl požadavek na jejich rozšíření i do stávajících prostor koupelny a i o rezervu rozvodů O2

Odůvodnění změny:
 Vzhledem k vysokému počtu ventilovaných pacientů je nezbytné nutný přívod medicínálního vzduchu a kyslíku do bezbariérové lázně, kde se provádí hygiena mj. i pacientů, které nelze odpojit od ventilátoru, je tedy nezbytné provést rozšíření rozvodu těchto plynů i do prostor koupelny.

časový vliv na plnění SoD: nemá vliv na konečný termín díla

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	41 651,60	0,29%	41 651,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.9.2018	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.9.2018	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	6.9.2018	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	7.9.2018	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy v pavilónu H2 – Zřízení Metabolické JIP		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 08		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pavilón H2 - Zřízení metabolické JIP- Doplnění a úprava rozvodů VZT					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 1238 / 2018 / O1 / VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 930-018					
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 469 00 918					
Gen.projektant (autorský dohled): DaF-PROJEKT s.r.o. , se sídlem Hornopolská 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 ,IČO: 25905813					
Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s. , se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 48394637					
Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/ méněprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Po demontáži podhledů bylo zjištěno ,že není možné stávající potrubí VZT protipožárně zaizolovat z důvodu zamezení přístupu ze dvou stran k tomuto potrubí a proto bylo nutné hledat jiný způsob řešení. <u>Odůvodnění změny:</u> Provedenou demontáží stávajících podhledů bylo zjištěno, že stávající potrubí VZT nelze protipožárně zaizolovat, proto bylo potřeba protipožární zabezpečení zajistit jiným způsobem, a to doplněním o protipožární klapky do stávajícího potrubí VZT.					
časový vliv na plnění SoD:		nemá vliv na konečný termín díla			
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL	
-62 928,41	-0,43%	126 367,67	0,87%	63 439,26	
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.9.2018	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.9.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.9.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.9.2018	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Stavební úpravy v pavilónu H2 – Zřízení Metabolické JIP Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Pavilón H2 - Zřízení metabolické JIP- Drobné stavební úpravy a neprováděné práce	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 09
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 28.3.2018, číslo smlouvy objednatele: 1238 / 2018 / OI / VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 930-018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00645451

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 469 00 918

Gen.projektant (autorský dohled): DaF-PROJEKT s.r.o. , se sídlem Hornopolská 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200, IČO: 25905813

Technický dozor stavebníka (TDS): Inkos-Ostrava a.s. , se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22. 701 52 Ostrava, IČO: 46394637

Přílohy: 1) Rekapitulace rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/ méněprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Změnový list řeší stavební úpravy zjištěné po odkrytí stávajících konstrukcí a návaznosti na nově vzniklé požadavky ze strany uživatele. Proti tomu byly definovány méněpráce, zejména již v předchozím období provedená místnost pro zeměřelé a neprováděné dekorativní stěny stěn.

Odůvodnění změny:
 Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné z důvodů nesourodé skladby zeminy . kdy bylo původně navrženo provést základovou rýhu o šířce 25 mm a hloubce 800 mm provedení rozšíření těchto základových pasů únikové rampy.
 Dále řeší ochrany stěn z rohů chodeb proti poškození vlastním provozem nemocnice, stavební úpravy zjištěné po odkrytí stávajících konstrukcí, zejména navýšení opravované výměry cihelných pásků, navýšení výměry stěrek stěn o místnost UPS a skladu, vyrovnání chodby JIP stěrkou včetně sanace trhlin tzv. sešitím. Rovněž v době mezi vypracováním PD a samotnou realizací došlo k několika stavebním úpravám na objektu pavilónu H1 a H2 – provedení nového střešního souvrství a místností pro zeměřelé. S ohledem na tyto skutečnosti došlo v rámci méně prací k úpravám stavebních a technologických postupů pro realizaci tak, aby nedošlo k poškození těchto provedených konstrukcí. Zejména již v předchozím období provedená místnost pro zeměřelé a z důvodu náročné údržby neprovádění dekorativních cemento - polymerových stěrek stěn, které byly nahrazeny sádrovými omítkami a keramickými obklady.

časový vliv na plnění SoD:	nemá vliv na konečný termín díla
----------------------------	----------------------------------

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-471 433,91	-3,26%	500 828,01	3,46%	29 394,10

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.9.2018	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.9.2018	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	6.9.2018	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	7.9.2018	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------