

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  
č. 2515/2016/OI/VZKÚ ze dne 12. 10. 2016


Smluvní strany


---

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou


STROJÍRMY MILENOV spol. s r.o.  
sídlo: č. p. 135, 753 61 Milenov  
zastoupena jednatelem společnosti:  
Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 11040


---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: 

IČO: 48392570  
DIČ: CZ48392570  
Peněžní ústav: 

---

Číslo účtu:   
dále jen objednatel

Číslo účtu:   
dále jen zhotovitel

---

Obsah dodatku

---

**čl.I.**

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2515/2016/OI/VZKÚ ze dne 12. 10. 2016 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Rekonstrukce UČOV – Dosazovací nádrže č. 1 - 10“ z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby v rozsahu dle změnových listů v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku (včetně popisu důvodnosti těchto změn), kdy z důvodu těchto nepředvídatelných okolností je nutno změnit předmět smlouvy.

Jedná se o změnu závazku dle §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy se jedná o nepředvídatelné vícepráce (práce dané přílohou 1 a 2 tohoto dodatku).

**čl.II.**

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy odstavce 11 se nahrazuje tímto novým zněním:

*11. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v odst. 1 tohoto článku smlouvy vícepráce dle požadavku objednatele, které vplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 4 až 9 této smlouvy, kdy v rámci těchto příloh jsou jednotlivé změny odůvodněny.*

2. Za dosavadní přílohu č. 7 se vkládají tyto přílohy:

*Příloha č. 8 – změnový list č. 05, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3*

*Příloha č. 9 – změnový list č. 06, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 3.*

3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

*Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Původní cena díla dle smlouvy</i>	<i>78 989 902,00</i>
<i>Vícepráce / méněpráce dle dodatku č. 1 smlouvy (ZL 01 a ZL 02)</i>	<i>136 108,43</i>
<i>Vícepráce / méněpráce dle dodatku č. 2 smlouvy (ZL 03 a ZL 04)</i>	<i>957 824,47</i>
<i>Vícepráce / méněpráce dle dodatku č. 3 smlouvy (ZL 05 a ZL 06)</i>	<i>768 473,00</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>80 852 307,90</i>

*DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.*

4. *Příloha č. 3 tohoto dodatku č. 3 Aktualizace harmonogramu realizace díla pro nádrž 5 a 6 mění e přílohu č. 2 Smlouvy o dílo v části týkající se dosazovací nádrže č. 5 a 6..*

### Čl.III.

#### Základní ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07877/RM1822/122 ze dne 2.11.2021. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2515/2016/OI/VZKÚ ze dne 12. 10. 2016 ve znění a Dodatku č. 1 z 18. 9. 2018 a Dodatku č. 2 z 3. 12. 2020 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Příloha č. 8 smlouvy - Změnový list č. 05 vč. rozpočtu  
Příloha č. 2 – Příloha č. 9 smlouvy - Změnový list č. 06 vč. rozpočtu

Příloha č. 3 Aktualizovaný harmonogram realizace díla pro nádrž 5 a 6

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

Mgr. Zuzana Bajgarová  
náměstkyně primátora

Digitálně podepsal  
**Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.**  
Datum: 2021.11.05  
19:31:33 +01'00'

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.  
jednatel společnosti

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 106 Stavební úpravy DN č. 6</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 106</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">5</div>
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:  
**Smlouva o dílo číslo objednatele: 2515/2016/OI/VZKÚ ze dne 12. 10. 2016**  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451  
 Zhotovitel: Strojírny a opravny Milenov spol. s.r.o., 753 61 Hranice IV - Drahotuše, Milenov 135, IČOV 48392570

Gen. projektant (autorský dohled): Koneko, spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758  
 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, IČO: 45193673

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací s výkazem výměr	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>3x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3x	Objednatel	1x	TDS	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3x	Objednatel										
1x	TDS										
1x	Zhotovitel										
1x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

**Změna č. 1:**  
 Po provedení tryskání betonové konstrukce dna DN č. 6 byla odhalena špatná kvalita původní betonové konstrukce. Beton je degradovaný. Pro předúpravu betonové konstrukce vhodnou pro sanaci je nutné provést odstranění narušeného zdegradovaného betonu do větší hloubky.

**Změna č. 2:**  
 Vrtání otvorů a doplnění výztuže u pojezdové dráhy DN č. 6 - po přepočtu vrtaných otvorů pro kotvení nadbetonávky pojezdové dráhy byl zjištěn nesoulad skutečnosti s množstvím uvedeným poleozkovém rozpočtu.

**Změna č. 3:**  
 Při čištění dna nádrže bylo zjištěno, že dilatace dna byly vyplněny gumo-asfaltovými pásy. Likvidace těchto gumo-asfaltových pásů byla řešena jako nebezpečný odpad.

**Změna č. 4:**  
 Gravitační injektáž trhlin dna DN č. 6 - po otryskání dna nádrže byly zjištěny praskliny v betonové konstrukci v celkové délce 40 bm. Zjištěné praskliny je nutné ošetřit: prořezání a zalití pryskežicí PCI Apogel F a následný zásyp křemičitým pískem.

SOD	Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, část DN č. 1-10	80 083 834,90	Kč bez DPH
	Z toho Dosazovací nádrž č. 6	8 775 044,35	Kč bez DPH
VP č. 1	Odstranění narušeného zdegradovaného betonu DN č. 6	378 300,00	Kč bez DPH
VP č. 2	Vrtání otvorů a doplnění výztuže u pojezdové dráhy DN č. 6	59 170,00	Kč bez DPH
VP č. 3	Odstranění gumo-asfaltového pásu z dilatačních spár Dn č. 6	100 320,00	Kč bez DPH
VP č. 3	Gravitační injektáž trhlin dna DN č. 6	17 400,00	Kč bez DPH

<b>Celková cena změny díla DN č. 6 (VP - MP)</b>	<b>555 190,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
--	-------------------	-------------------

Časový vliv na plnění SoD: **Změny nemají vliv na termín plnění.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	555 190,00	0,69%	555 190,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno	datum	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - VÍCEPRÁCE DN 6

Stavba: Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - č. 10

Místo: Ostrava  
 Generální zhotovitel: SOM, spol. s r. o.  
 Zhotovitel strojní části: Kunst, spol. s r. o.  
 Zhotovitel stavební části: Freyssinet CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>378 300,00</b>
5 - SANACE DNA DOSAZOVACÍ NÁDRŽE							378 300,00
25	K	985111211-S5	Odstranění narušeného zdegradovaného betonu lehkými sbíjecími klavivý až na zdravý povrch	m2	975,0000	388,0000	378 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>49 470,00</b>
3 - ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – NADBETONÁVKA POJEZDOVÉ DRÁHY							49 470,00
11	K	9771411-R	Vrtání otvorů u pojezdové dráhy DN 6 pr. 14 mm, hloubka 150 mm, výztuž lepená tmelem HIL TI-HY 148	kus	250,0000	197,8800	49 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>9 700,00</b>
2 - ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – NADBETONÁVKA POJEZDOVÉ DRÁHY							9 700,00
9	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí COV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,4000	24 250,0000	9 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>17 400,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							17 400,00
1006	R	985422221-R	Gravitační injektáž trhlin dna DN 6 zalití trhlin PCI Apogel F materiál PCI Apogel F 0,4l/bm personální obsazení 1d x 2os x 10hod	bm	40,0000	435,0000	17 400,00
				l	16,0000	650,0000	10 400,00
				Nh	20,0000	350,0000	7 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>100 320,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							100 320,00
	R	R	Odstranění gumo - asfaltového pásu v dilatačních spárách	bm	209,0000	480,0000	100 320,00
			Odstranění pásu				
			Likvidace nebezpečného odpadu	t	2,4000	11 000,0000	26 400,00
			pers onální obsazení 4d x4os x 10h	Nh	160,0000	350,0000	56 000,00
			stroje - fréza	den	4,0000	4 480,0000	17 920,00

**CELKEM ZA DN6**

**Cena za položky [CZK]  
555 190,00**

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 105 Stavební úpravy DN č. 5</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:  <b>SO 105</b>	Číslo změny stavby:  <b>6</b>
--	--	-------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:  
**Smlouva o dílo číslo objednatele: 2515/2016/OI/IVZKÚ ze dne 12. 10. 2016**  
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451  
 Zhotovitel: Strojírny a opravny Milenov spol. s.r.o., 753 61 Hranice IV - Drahotuše, Milenov 135, IČOV 48392570

Gen. projektant (autorský dohled): Koneko, spol. s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758  
 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 72971, IČO: 45193673

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací s výkazem výměr	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td>3x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3x	Objednatel	1x	TDS	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3x	Objednatel										
1x	TDS										
1x	Zhotovitel										
1x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

**Změna č. 1:**

Vrtání otvorů a doplnění výztuže u pojezdové dráhy DN č. 5 - po přepočtu vrtaných otvorů pro kotvení nadbetonávky pojezdové dráhy byl zjištěn nesoulad skutečnosti s množstvím uvedeném poleozkovém rozpočtu.

**Změna č. 2:**

Při čištění dna nádrže bylo zjištěno, že dilatace dna byly vyplněny gumo-asfaltovými pásy. Likvidace těchto gumo-asfaltových pásů byla řešena jako nebezpečný odpad.

**Změna č. 3:**

Při odbourávání původní pojezdové dráhy byla zjištěna nerovnost původní betonové konstrukce. Pro dosažení vodorovné pojezdové dráhy bylo nutné odbourání nesoudržných vrstev a doplnění betonáže.

**Změna č. 4:**

Doplnění řídicího systému dosazovacích nádrží na základě výsledků provozu již rekonstruovaných nádrží.

SOD	Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, část DN č. 1-10	80 083 834,90	Kč bez DPH
	Z toho Dosazovací nádrž č. 5	8 768 637,93	Kč bez DPH
VP č. 1	Vrtání otvorů a doplnění výztuže u pojezdové dráhy DN č. 5	59 170,00	Kč bez DPH
VP č. 2	Odstranění gumo-asfaltového pásu z dilatačních spár DN č. 5	100 320,00	Kč bez DPH
VP č. 3	Vyrovnání pojezdové dráhy DN č. 5	13 968,00	Kč bez DPH
VP č. 4	Doplnění řídicího systému	39 825,00	Kč bez DPH

<b>Celková cena změny díla DN č. 5 (VP - MP)</b>	<b>213 283,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
--	-------------------	-------------------

Časový vliv na plnění SoD:                      Změny nemají vliv na termín plnění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	213 283,00	0,27%	213 283,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	
TDS:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	
Zhotovitel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	
Objednatel:	souhlasím / <del>nesouhlasím</del>	jméno		datum	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí smlouvy jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, v

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - VÍCEPRÁCE DN 5

Stavba: Rekonstrukce ÚČOV - Dosazování nádrže č. 1 - č. 10

Místo: Ostrava  
 Generální zhotovitel: SOM, spol. s r. o.  
 Zhotovitel strojní části: Kunst, spol. s r. o.  
 Zhotovitel stavební části: Freyssinet CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>49 470,00</b>
3 - ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – NADBETONÁVKA POJEZDOVÉ DRÁHY							49 470,00
11	K	9771411-R	Vrtání otvorů u pojezdové dráhy DN 5 pr. 14 mm, hloubka 150 mm, výztuž lepená tmelem HIL TI-HY 148	kus	250,0000	197,8800	49 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>8 148,00</b>
2-ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE-NADBETONÁVKA POJEZDOVÉ DRÁHY							8 148,00
6	K	3803262-R1	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB tř. C 30/37-XC4 před betonáží budou ulženy topné kabely a vlhkostní senzory 2 ks	m3	3,5000	2 328,0000	8 148,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>5 820,00</b>
1-DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE-POJEZDOVÁ DRÁHA							5 820,00
1	K	985111211-S1	Odstranění narušeného zdegradovaného betonu lehkými sbíjecími kladivý až na zdravý povrch	m2	15,0000	388,0000	5 820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>9 700,00</b>
2 - ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – NADBETONÁVKA POJEZDOVÉ DRÁHY							9 700,00
9	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,4000	24 250,0000	9 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 1ks DN</b>							<b>100 320,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							100 320,00
	R	R	Odstranění gumo - asfaltového pásu v dilatačních spárách Odstranění pásu	bm	209,0000	480,0000	100 320,00
			Likvidace nebezpečného odpadu	t	2,4000	11 000,0000	26 400,00
			pers onální obsazení 4d x4os x 10h	Nh	160,0000	350,0000	56 000,00
			stroje - fréza	den	4,0000	4 480,0000	17 920,00

<b>CELKEM ZA DN5</b>							<b>Cena za položky [CZK]</b>
							<b>173 458,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - VÍCEPRÁCE DN 1 - 10

Stavba: Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - č. 10

Místo: Ostrava  
 Generální zhotovitel: SOM, spol. s r. o.  
 Zhotovitel strojní části: Kunst, spol. s r. o.  
 Zhotovitel stavební části: Freyssinet CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	celkem	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu - pro 9 ks DN</b>							<b>39 825,00</b>
PS 20X - SRTP							39 825,00
1	R		vyvedení signálu údajové* z kružkového sběrače na rezervní vstupy RS vč. doplnění SW PLC a doplnění vizualizace	kus	9,0000	2 600,0000	23 400,00
2	R		oprava v rozvaděči mostu	kus	9,0000	1 825,0000	16 425,00



