

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1013/2017/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené
náměstkem primátora

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 254, 716 00 Ostrava-Radvanice
zastoupena
jednatelem

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČO: 41035704

DIČ: CZ41035704 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1013/2017/OI/VZKÚ ze dne 24.03.2017 na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská třída, část 1.- ul. Českobratrská“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1 a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5. a 6. Smlouvy, která tvoří Přílohu č.1 a č.2 tohoto Dodatku č.1.

2. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.5- Kalkulace nákladů, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.
3. Za přílohu č. 5 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.6- Změnový list č.01 až 12, tato příloha tvoří přílohu č.2 dodatku č.1.

4. Článek IV. Cena díla odstavec 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 39 932 824,32 Kč

DPH 21%: 8 385 893,10 Kč

Cena celkem včetně DPH:.....48 318 717,42 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07454/RM1418/105 ze dne 10.10.2018.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1013/2017/OI/VZKÚ ze dne 24.03.2017.
6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava. Informace o datu uveřejnění v registru smluv, závazná pro zhotovitele, mu bude zaslána e-mailem.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.5 smlouvy – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č.1 smlouvy o dílo
Příloha č.2 - Příloha č.6 smlouvy – Změnový list č.01 až 12.

Za objednatele

Statutární město Ostrava

Datum: 16.10.2017

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

STASPO, spol. s r.o.

Datum: 16.10.2017

Místo: Ostrava

náměstek primátora
na základě plné moci

jednatel

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ev. č. objednávatele 1013DI/2017/OI

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE

stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská

objednatel: Statutární město Ostrava, Prolešovo náměstí 1803/6, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
 zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Račvanice, 716 00 Ostrava
 gen. projektant (autorský dohled): Bářské projekty Ostrava, Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 technický dozor stavebníka (TDS): INKOS -OSTRAVA a.s., 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22

Název objektu	Cena původní	VCP	MIP	Cena celkem	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
Kanalizace						
00 Vedlejší a ostatní náklady kanalizační stoky	141 000,00			141 000,00	29 610,00	170 610,00
01 Kanalizace Českobratrská - stoky	7 985 215,42	1 334 536,03	1 230 400,00	8 039 351,45	1 698 763,80	9 788 115,25
01.2 Kanalizace Českobratrská - přípojky	2 004 083,52			2 004 083,52	420 857,54	2 424 941,06
01.3 Odstranění stavby - stoky	583 778,04			583 778,04	122 593,39	706 371,43
Vodovod						
000 Vedlejší a ostatní náklady - vodovodní řady	120 000,00			120 000,00	25 200,00	145 200,00
02.1 Vodovod ul. Českobratrská	1 374 412,65			1 374 412,65	288 626,66	1 663 039,31
02.2 Vodovodní přípojky ul. Českobratrská	228 319,99			228 319,99	47 947,20	276 267,19
02.3 Odstranění stavby - vodovodní řady	95 726,37	149 983,52		246 709,89	51 809,08	298 518,97
Komunikace						
0000 Vedlejší a ostatní náklady komunikace	524 906,00			524 906,00	110 230,26	635 136,26
PS001 Světelné signalizační zařízení	1 993 595,72	354 193,96	52 342,39	2 295 447,29	482 043,93	2 777 491,22
PS002 Koordinační kabel	347 533,19	69 418,32		416 951,51	87 559,82	504 511,33
SO 001 Demolice zábradlí	25 454,52			25 454,52	5 345,45	30 799,97
SO 002 Demolice dopravního zařízení typ Honor	2 737,12			2 737,12	574,80	3 311,92
SO 003 Demolice zastávky	105 651,24	16 091,43		121 742,67	25 565,96	147 308,63
SO 004 Demolice SSZ	277 850,08			277 850,08	58 348,52	336 198,60
SO 101 Vozovka ul. Českobratrská	4 928 276,72	12 001 227,10	1 078 847,88	15 850 658,94	3 328 638,38	19 179 297,32
SO 101.1 Trvalé dopravní značení	274 768,31			274 768,31	57 701,34	332 469,65
SO 102 Střední dělicí pás	473 106,01			473 106,01	99 352,26	572 458,27
SO 103 Ochranné ostrůvky	158 188,46			158 188,46	33 219,58	191 408,04
SO 104 Chodníky ul. Českobratrská vč. cyklistické stezky	2 425 016,94	604 071,22	160 387,86	2 868 699,90	602 426,98	3 471 126,88
SO 105 Autobusové zastávky vč. přístřešku	986 275,64	54 170,71		1 040 446,35	218 493,73	1 258 940,08
SO 106 Zábradlí	329 428,78			329 428,78	69 180,04	398 608,82
SO 401 Přelozka veřejného osvětlení	309 753,17	141 883,35		451 636,52	94 843,67	546 480,19
SO 402 Přelozka trakčního sloupu	634 796,57			634 796,57	133 307,28	768 103,85
SO 403 Úprava vedení trakčního kabelu	211 054,16			211 054,16	44 321,37	255 375,53
SO 404 Úprava vedení SEK	23 345,10			23 345,10	4 902,47	28 247,57
SO 405 Přelozka vedení OVANET a.s.			80 052,59			80 052,59
SO 406 Jízdenkový automat vč. přípojky NN	80 052,59			80 052,59	16 611,34	96 663,93
SO 901 Odvodnění komunikace	1 027 389,49	136 561,00		1 163 950,49	244 429,60	1 408 380,09
CELKEM	27 672 718,40	14 862 136,64	2 602 030,72	39 932 824,32	8 385 893,10	48 318 717,42

SOUPIS (REKAPITULACE) ZMĚNOVÝCH LISTŮ

stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokołská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 7314

objednatel: Statutární město Ostrava, Prolešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
 zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava
 gen. projektant (autorský dohled): Báňské projekty Ostrava, Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
 technický dozor stavebníka (TDS): INKOS -OSTRAVA a.s., 701 52 Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22

Změny dle par. 222, odst. 6			
	CELKEM	VCP	MP
Změnový list č. 1	7 683 699,37 Kč	8 735 548,25 Kč	1 051 848,88 Kč
Změnový list č. 2	443 683,36 Kč	604 071,22 Kč	160 387,86 Kč
Změnový list č.3	104 136,03 Kč	1 334 536,03 Kč	1 230 400,00 Kč
Změnový list č.4	149 983,52 Kč	149 983,52 Kč	- Kč
Změnový list č. 5	- 80 052,59 Kč	- Kč	80 052,59 Kč
Změny dle par. 222, odst. 6	CELKEM	8 301 449,69 Kč	10 824 139,02 Kč
2 522 689,33 Kč			
Změny dle par. 222, odst. 4			
	CELKEM	VCP	MP
Změnový list č. 6	3 238 679,85 Kč	3 265 678,85 Kč	26 999,00 Kč
Změnový list č. 7	16 091,43 Kč	16 091,43 Kč	- Kč
Změnový list č. 8	141 883,35 Kč	141 883,35 Kč	- Kč
Změnový list č. 9	301 851,57 Kč	354 193,96 Kč	52 342,39 Kč
Změnový list č. 10	54 170,71 Kč	54 170,71 Kč	- Kč
Změnový list č. 11	136 561,00 Kč	136 561,00 Kč	- Kč
Změnový list č. 12	69 418,32 Kč	69 418,32 Kč	- Kč
Změny dle par. 222, odst. 4	CELKEM	3 958 656,23 Kč	4 037 997,62 Kč
79 341,39 Kč			
SOUČET			
	12 260 105,92 Kč	14 862 136,64 Kč	2 602 030,72 Kč

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222	Číslo změny stavby: 01
Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Vozovka ulice Českobratrská	

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 01 - 1/1.1,1/14, 1/15,1/1.2,1/1.3,1/16 2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č. 1/1.1,1/14, 1/15,1/1.2,1/1.3,1/16 3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č. 1/1.1,1/14, 1/15,1/1.2,1/1.3,1/16 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 1/1.1,1/14, 1/15,1/1.2,1/1.3,1/16 5. Fotodokumentace k jedn. ZL č. 1/1.1,1/14, 1/15,1/1.2,1/1.3,1/16 6. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č 1/11 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTÍ KOMUNIKACE V ÚSEKU KM 0,140 00 - KM 0,310 00

Důvodem této změny je skutečnost, že při odstraňování stávajícího krytu komunikace v místech nově budovaných inženýrských sítí byla zjištěna jiná skladba konstrukce vozovky oproti původnímu předpokladu. Proto dojde v úseku km 0,140 00 až km 0,310 00 k odstranění asfaltového krytu II. 150 mm v ploše 1.886 m² a podkladu z betonu prostého II. 150 mm v ploše 2.060 m². Jedná se o vícepráce.

Původně navržené odstranění konstrukčních vrstev komunikace nebude realizováno a rovněž nebude v celém rozsahu prováděno řezání stávajícího živého krytu hl. do 50 mm. Jedná se o méněpráce.

Změna č 1/14 - SANACE v úseku km 0,140 00 - km 0,310 00

Důvodem této změny je skutečnost, že při provádění zemních prací byly na úrovni zemní pláně ověřeny převážně jemnozrné zeminy s lokálním výskytem heterogenní navážky. V případě výskytu jemnozrných zemín nelze dosáhnout požadované hodnoty modulu přetvárnosti min. 45 MPa, resp. 60 MPa - viz. geotechnický posudek ze dne 22. 5. 2017. Na základě provedených kontrolních zatěžovacích zkoušek na výměnných vrstvách o mocnostech 500, 800 a 1.000 mm bylo určeno, že výměnná vrstva v daném úseku bude pro všechny související stavební objekty provedena v tloušťce 800 mm. Jedná se o vícepráce.

Změna č 1/15 - ZMĚNA KONSTRUKČNÍ VRSTVY KSC II II 130 mm ZA MZK II 130 mm

Důvodem této změny je skutečnost, že došlo k návrhu změny technologie při realizaci podkladní konstrukční vrstvy a tím k časové úspoře u následných pokládek asfaltových vrstev. Navržená podkladní konstrukční vrstva z KSC II II. 130 mm musí být po dobu 7 dnů řádně ošetřována, aby bylo dosaženo požadovaných pevností. U podkladní konstrukční vrstvy z MZK II. 130 mm lze dosáhnout požadovaných únosností za vhodných klimatických podmínek do 2 dnů. Jedná se o vícepráce.

Důvodem zmenšení ploch podkladních vrstev ze ŠD II 220 mm a MZK II. 130 mm je celková změna technologie výstavby komunikace. Jedná se o méněpráce.

Změna č 1/12 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTÍ KOMUNIKACE - PODKLADNÍ BETON II 150 mm V ÚSECÍCH KM 0,000 00 - KM 0,140 00 A KM 0,310 00 - 0,510 00

Důvodem této změny je skutečnost, že při odstraňování stávajícího krytu komunikace v místech nově budovaných inženýrských sítí byla zjištěna jiná skladba konstrukce vozovky oproti původnímu předpokladu. Proto dojde v úseku km 0,000 00 až km 0,140 00 a v úseku km 0,310 00 až 0,510 00 k odstranění podkladu z betonu prostého II. 150 mm v ploše 1.906,64 m². Jedná se o vícepráce.

Změna č 1/13 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTÍ KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ KRYT II 150 mm A PODKLADNÍ BETON II DO 50 mm V ÚSECÍCH KM 0,000 00 - KM 0,140 00 A KM 0,310 00 - 0,510 00

Důvodem této změny je skutečnost, že při odstraňování stávajícího krytu komunikace v místech nově budovaných inženýrských sítí byla zjištěna jiná skladba konstrukce vozovky oproti původnímu předpokladu. Proto dojde v úseku km 0,000 00 až km 0,140 00 a v úseku km 0,310 00 až 0,510 00 k odstranění asfaltového krytu II. 150 mm v ploše 4,768 m² a následně bude podklad z betonu prostého reprofilován frézováním II. do 50 mm. Jedná se o vícepráce.

Původně navržené odstranění konstrukčních vrstev komunikace nebude realizováno. Jedná se o méněpráce.

Změna č 1/16 - OPRAVA PODKLADU Z BETONU PROSTÉHO V ÚSECÍCH KM 0,000 00 - KM 0,140 00 A KM 0,310 00 - 0,510 00

Důvodem této změny je skutečnost, že v daných úsecích komunikace je stávající podklad z betonu prostého II. 150 mm, který bude v co největším rozsahu zachován. V plochách nově budovaných inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, plynovod) byl tento podklad odstraněn a následně bude nově doplněn. V místech rýh bude proveden odkop o mocnosti 800 mm, provedou se 2 podkladní konstrukční vrstvy ŠCN II. 200 mm, osadí se kluzná trny Ø 25 mm do vyvrtných otvorů Ø 28 mm ve stávajícím podkladu z betonu prostého II. 150 mm a následně bude provedena betonáž podkladu II. 200 mm betonem C35/45 XF4 S3, který bude vyztužen KARI sílí 3000x2000 mm s oky 8/100/100 mm. Jedná se o vícepráce.

Původně navržené doplnění konstrukčních vrstev komunikace u stavebních objektů kanalizační stoky a přípočky a při realizaci uličních vpustí nebude realizováno, včetně spojovacího a infiltračního postřiku a zalití spár včetně ošetření a přípravy. Jedná se o méněpráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
1.051.848,88	3,80%	8.735.548,25	31,57%	7.683.699,37

Souhlas se změnou:

Projektant (AD):	souhlasím / nesouhlasím---	datum:		podpis:	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím---	datum:		podpis:	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím---	datum:		podpis:	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím---	datum:		podpis:	

Tento evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny přísemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 1

Změna č.:	1/1.1		
Název změny:	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KOMUNIKACE V ÚSEKU KM 0,140 00 - KM 0,310 00		
Vícepráce	817.761,62 Kč		
Méněpráce		298.332,42 Kč	
Celkem			519.429,20 Kč
Změna č.:	1/1.4		
Název změny:	SANACE v úseku km 0,140 00 - km 0,310 00		
Vícepráce	2.625.452,37 Kč		
Méněpráce		- Kč	
Celkem			2.625.452,37 Kč
Změna č.:	1/1.6		
Název změny:	ZMĚNA KONSTRUKČNÍ VRSTVY KSC (H. 130 mm) ZA HZK II. 130 mm		
Vícepráce	254.667,00 Kč		
Méněpráce		204.179,00 Kč	
Celkem			29.512,00 Kč
Změna č.:	1/1.2		
Název změny:	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU KOMUNIKACE - PODKLADNÍ BETON II. 150 mm V ÚSECÍCH KM 0,000 00 - KM 0,140 00 A KM 0,310 00 - 0,610 00		
Vícepráce	723.121,01 Kč		
Méněpráce		- Kč	
Celkem			723.121,01 Kč
Změna č.:	1/1.3		
Název změny:	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ KRYT II. 160 mm A PODKLADNÍ BETON II. 60 mm V ÚSECÍCH KM 0,000 00 - KM 0,140 00 A KM 0,310 00 - 0,610 00		
Vícepráce	865.167,94 Kč		
Méněpráce		166.880,00 Kč	
Celkem			698.287,94 Kč
Změna č.:	1/1.6		
Název změny:	OPRAVA PODKLADU Z BETONU PROSTĚHO V ÚSECÍCH KM 0,000 00 - KM 0,140 00 A KM 0,310 00 - 0,610 00		
Vícepráce	3.449.377,64 Kč		
Méněpráce		302.457,46 Kč	
Celkem			3.146.920,18 Kč
Vícepráce celkem	8.735.540,25 Kč		
Méněpráce celkem		1.051.040,98 Kč	
Celkem			7.683.699,27 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další archivuje

1x objednatel
1x zhotovitel
1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -

Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-1

V Ostravě dne: 03. 10. 2017

Vyřizuje: -

Telefon: -

e-mail: -

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 1 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 1

Změna č. 1/1.1

Zjištění bylo projednáno na KD č. 1 dne 18.05.2017 za přítomnosti všech zúčastněných stran. Technické řešení sanace stávající skladby bylo zhotovitelem předáno 29. 06. 2017 podloženo statickým posudkem (vypracoval pro zhotovitele). Projektant nepředpokládal přítomnost atypické skladby komunikace a ani její správce (Správa silnic MS Kraje) neupozornil projektanta na atypickou skladbu komunikace a její nesoudržné podloží. Ve svém vyjádření ze dne 14. 11. 2014 č. j.: SSMSK/2012/20704/Ja odsouhlasil provedení navrhovaných konstrukčních vrstev projektantem pro zpětné zásypy v komunikaci, vč. konstrukčních vrstev vozovky. S navrhovaným technickým řešením, které předložil zhotovitel, autorský dozor (dále jen „AD“) souhlasí. Vyjádření AD neposuzuje správnost výměr, ale jen technické řešení.

Změna č. 1/14

Na základě zjištění přítomnosti nesoudržného podloží, komunikace v úseku km 0,140 00 – km 0,310 00 a nepředpokládané skladby podloží komunikace (zemní pláň), bylo zhotovitelem stavby předloženo řešení podloženo geotechnickým posudkem a návrhem na sanaci ze dne 22.05.2017. To zahrnuje provedení výměnné vrstvy v tloušťce 0,8m. S navrhovaným technickým řešením, které předložil zhotovitel, AD souhlasí. Vyjádření AD neposuzuje správnost výměr, ale jen technické řešení.

Změna č. 1/15

Z důvodu tlaku na dodržení termínu dokončení stavby a zprůjezdnění komunikace pro MHD zhotovitel navrhnul změnu technologie provedení konstrukční vrstvy vozovky. Za předpokladu že budou dodrženy stejné technické parametry, které splňuje původní návrh projektanta a za předpokladu že změna nebude finančně navyšovat cenu stavby, AD s navrhovaným řešením souhlasí. Vyjádření AD neposuzuje správnost výměr, ale jen technické řešení.

Změna č. 1/1.2

Zjištění bylo projednáno na KD č. 1 dne 18. 05. 2017 za přítomnosti všech zúčastněných stran. Technické řešení sanace stávající skladby bylo zhotovitelem předáno 29. 06. 2017 podloženo statickým posudkem (vypracoval pro zhotovitele). Projektant nepředpokládal přítomnost atypické skladby komunikace a ani její správce (Správa silnic MS Kraje) neupozornil projektanta na atypickou skladbu komunikace a její nesoudržné podloží. Ve svém vyjádření ze dne 14. 11. 2014 č. j.: SSMSK/2012/20704/Ja odsouhlasil provedení navrhovaných konstrukčních vrstev projektantem pro zpětné zásypy v komunikaci, vč. konstrukčních vrstev vozovky. S navrhovaným technickým řešením, které předložil zhotovitel, autorský dozor souhlasí. Vyjádření AD neposuzuje správnost výměr, ale jen technické řešení.

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vltkovicská 3108/11, 702 00 Ostrava

Změna č.1/1.3

Zjištění bylo projednáno na KD č. 1 dne 18. 05. 2017 za přítomnosti všech zúčastněných stran. Technické řešení sanace stávající skladby bylo zhotovitelem předáno 29. 06. 2017 podloženo statickým posudkem (vypracoval pro zhotovitele _____). Projektant nepředpokládal přítomnost atypické skladby komunikace a ani její správce (Správa silnic MS Kraje) neupozornil projektanta na atypickou skladbu komunikace a její nesoudržné podloží. Ve svém vyjádření ze dne 14. 11. 2014 č. j.: SSMSK/2012/20704/Ja odsouhlasil provedení navrhovaných konstrukčních vrstev projektantem pro zpětné zásypy v komunikaci, vč. konstrukčních vrstev vozovky. S navrhovaným technickým řešením, které předložil zhotovitel, autorský dozor souhlasí. Vyjádření AD neposuzuje správnost výměr, ale jen technické řešení.

Změna č.1/16

Zjištění bylo projednáno na KD č. 1 dne 18. 05. 2017 za přítomnosti všech zúčastněných stran. Technické řešení sanace stávající skladby bylo zhotovitelem předáno 29. 06. 2017 podloženo statickým posudkem (vypracoval pro zhotovitele _____). Projektant nepředpokládal přítomnost atypické skladby komunikace a ani její správce (Správa silnic MS Kraje) neupozornil projektanta na atypickou skladbu komunikace a její nesoudržné podloží. Ve svém vyjádření ze dne 14. 11. 2014 č. j.: SSMSK/2012/20704/Ja odsouhlasil provedení navrhovaných konstrukčních vrstev projektantem pro zpětné zásypy v komunikaci, vč. konstrukčních vrstev vozovky. S navrhovaným technickým řešením, které předložil zhotovitel, autorský dozor souhlasí. Vyjádření AD neposuzuje správnost výměr, ale jen technické řešení.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Šadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 Chodníky ulice Českobratrská včetně cyklostezky	Číslo změny stavby: 02
---	---

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 02 - 2/5 2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č. 2/5 3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č. 2/5 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 2/5 5. Fotodokumentace k jedn. ZL č. 2/5 6. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1x Projektant
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Změna č 2/5 - NOVÁ ZÁMKOVÁ DLŽBA tl 60 mm V PLOCHÁCH NAVRŽENÝCH CHODNÍKŮ

Důvodem této změny jsou skutečnosti zjištěné při demontáži stávající zámkové dlažby HOLLAND III tl. 60 mm, jejíž technický stav byl pro opětovné použití nevyhovující. Dlažba je poškozená. Čištění způsobí další poškození povrchu zámkové dlažby. Z tohoto důvodu je dodáno 3.949,10 m² nové zámkové dlažby Hořand III tl. 60 mm. Jedná se o vícepráce.
 Očištění stávající, demontované zámkové dlažby nebude provedeno. Rovněž byl upřesněn rozsah přípravných prací. Jedná se o méněpráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
160.387,86	0,58%	604.071,22	2,18%	443.683,36

Souhlas se změnou:

Projektant (AD) :	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 2

Změna č.:	2/5		
Název změny:	NOVA ZÁMKOVÁ DLŽBA š. 60 mm V PLOCHÁCH NAVRŽENÝCH CHODNÍKŮ.		
Vícepráce	604.071,22 Kč	160.387,86 Kč	443.683,36 Kč
Méněpráce			
Celkem			

Vícepráce celkem	604.071,22 Kč
Méněpráce celkem	160.387,86 Kč
Celkem:	443.683,36 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další

- archivuje
- 1x objednatel
- 1x zhotovitel
- 1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vitkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/ICH/17/10-2
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnóvému listu č. 2 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Āeskobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Āeskobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Āeskobratrská.

Zmėnový list. č. 2

Změna č.2/25

Z důvodu velkéóho časovéóho odstuóu realizace stavby od zpracování PD, došlo k většómu opotřebení předmětné zámkové dlažby, než bylo při zpracování PD předpokládáno. S navrhovaným technickým řešením, které předložil zhotovitel, autorský dozor souhlasí. Vyjádření AD neposuzuje správnost výměr, ale jen technické řešení.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, á.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Československá a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Československá v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Československá, org 7314 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO -01 Kanalizace	Číslo změny stavby: 03
---	--

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00846461
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava, a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS -OSTRAVA a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152

Přílohy:	Rozdělovník
1. Rekapitulace změn změnového listu č.03-3/6,3/9,3/10,3/11,3/12,3/22,3/23	1 x Objednatel
2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č.3/8,3/9,3/10,3/11,3/12,3/22,3/23	1 x TDS
3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č.3/8,3/9,3/10,3/11,3/12,3/22,3/23	1 x Zhotovitel
4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č.3/8,3/9,3/10,3/11,3/12,3/22,3/23	1 x Projektant
5. Fotodokumentace k jedn. ZL č.3/8,3/9,3/10,3/11,3/12,3/22,3/23	

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.3/6 - Stoka B -podzemní nádrž
 Důvodem této změny je nalezení betonových komor s ocelovou nádobou při výkopových pracích v trase kanalizace, v km 0,020- 0,026 stoka B. Železobetonová komora včetně 2x ocelové nádoby 1x1x3m demontována a odvezena na skládku. Vzniklé duté prostory betonových komor 10 m3 zaplněny cementopopilkovou směsí. Jedná se o změnu vynucenou nepředpokládanou podzemní překážkou. Jedná se o vícepráce.

Změna č. 3/9 - Stoka AII 1 - výměna revizních šachtic v sanované části
 Dle projektové dokumentace měly být v části sanované stoky AII 1 šachty 4ks pouze opraveny a ponechány stávající. Při prohlídce před zahájením prací s provozovatelem stoky zjištěno, že stávající šachty na stoce AII 1 jsou průměru DN 600 v počtu 4 ks. Provozovatel kanalizace OVAK požaduje vstupní šachty průměr 1 m. Jedná se o šachty ID 2137682, ID 2137672, ID 2301245 a ID 2137655. Nutně provést odstranění stávajících betonových stvolů šachet 3x1,8 m průměru DN 600, sbíjení 4x olvora 1x1x0,2 m a provedení výkopu pro šachtu ID 2137655 v ul. Přívozká 2x2x1,8 m. v novém místě u Š4. Stávající šachta ID 2137655 posunuta na úroveň Š4 ul. Přívozká cca o 3 m po toku. Dále nutně provedení betonáže roznašecích betonových desek 4x2x1,6x0,2 na stávajícím sběrači C16/20 včetně armovací Kari síť. Provedení montáže 4x přechodová deska betonová a montáž šachet průměr 1m, výšky 1,5m včetně poklopů D400 s odvětráním. Jedná se o vícepráce. Prostupy ve stoce vzniklé výstavbou nových šachet byly využity pro zatažení sanační vložky a nemusely být realizovány montážní jámy, které jsou v rozpočtu změn odečteny-méněpráce. Současně byly v rozpočtu odečteny sanace šachet, které se neprováděly. Jedná se o vynucenou změnu vzniklá kontrolou skutečného stavu před zahájením prací.

Změna č. 3/10 - Stoka B - kolize s Mlýnským náhonem
 Důvodem této změny je výšková kolize dna Mlýnského náhonu s nově budovanou kanalizací stoka B KT DN 500. Autorský dozor, projektant navrhl Mlýnský náhon vybourat v trase kanalizace a návrh způsob zazdění stěn náhonu ztraceným bedněním kolovým do stěn náhonu. Do stěn instalováno potrubí PP DN 200 SN10 na případný průtok balastních vod. Sanace Mlýnského náhonu dle návrhu projektanta. Jedná se o změnu vzniklou výškovou kolizí nově budované stoky se stávajícím Mlýnským náhonem, jehož uložení nebylo před zahájením prací možno ověřit. Jedná se o vícepráce.

Změna č.3/11 - Kolize při výstavbě šachty ŠB3 se stávající kanalizací
 Při montáži nové šachty ŠB 3 byla zjištěna prostorová kolize se stávající stokou, která bude v dalším průběhu likvidována. Důvodem této změny je nutnost zajištění fungování stávající kanalizace do doby vybudování a propojení nové kanalizace v ŠB6 a přepojení přípojek. Po odsouhlasení s autorským dozorem navrženo stávající vejčítou beton.kanalizací 750/550 v délce 7m částečně ubourat, provizorně propojit potrubím KG DN 300 11m, včetně odbočky KG 300/200 a propoj funkční přípojky (DP7) potrubím KG DN 200 4 m okolo nově vybudované šachty ŠB3 a zatěsnit. Vynucená změna je zvolána nálezem kolizí projektované stoky se starou likvidovanou stokou jejíž trasu nešlo před zahájením prací ověřit. Jedná se o vícepráce.

Změna č. 3/12 - Stoka AII 1 výstavba nové RŠ
 Důvodem této změny je výměna stávající revizní šachtice RŠ průměr DN 1000, která je v havarijním stavu. RŠ je umístěna v zastávkovém zářivu u Husova sadu. Autorským dozorem rozhodnuto šachtu vybourat, tzn.demontáž betonových skruží po dno RŠ 2,5 m, demontáž stávající KT DN 200 2 m (napojena do konusu) a vyčištění dna RŠ. Dále provést výstavbu nové šachty tzn. montáž nových skruží průměr DN 1000 včetně konusu a poklopu D400 s odvětráním 2,3 m, a provést nové napojení potrubí KT DN 200 2 m do stvolu RŠ včetně tvarovek KT DN 200 K30° 2x. Vynucená změna je zvolána nálezem šachtice v havarijním stavu. Jedná se o vícepráce.

Změna č. 3/22- Stoka AII 1 - částečné sanace stoky zednickým způsobem
 Dle projektové dokumentace měla být stávající vejčítá stoka AII 1 v celém úseku cca 145 m sanovaná vložkou inverzním rukávem tl.20 mm s následným zapravením přípojek. Důvodem této změny je narušení inverzního rukávce v tl. 20 mm sanaci zednickým způsobem v úsecích ID 2137692 - ID 2137682 z důvodu existence prudké změny směru trasy potrubí úseku před jeho koncem (téměř 90° 20 m vlevo) skoro kolmá zatáčka, kterou dle stanoviska zhotovitele z důvodu vzniku ostrých vrápů nelze sanovat vložkou a současněho rozvětvení potrubí v úseku ID 2301245 - ID 2137655 - na úseku se nachází dvě místa s výraznou redukcí průtočného profilu -ve stropě prostupy jiných kanalizací a jejich likvidace by představovala zastavení MHD na delší dobu a tím narušení časového harmonogramu prací. Navíc tento úsek na své délce cca 25 m opisuje oblouk 90°. Provozovatelem a autorským dozorem odsouhlaseno sanovat vložkou rukávem pouze přímý úsek a obě zatáčky sanovat zednickým způsobem. Změna vynucená překážkami v trase stávající stoky. Pro sanaci zednickým způsobem použít materiály - obklad kytely, čedičové žlaby CN pro vejčíté stoky lepené speciální maltou EUFIXS. Hrubá oprava PCI Nanocret R4 SM. Jemná oprava PCI Nanocret R4. Změna sanace stoky 2 úseků zatáček za zednický způsob je plnohodnotnou náhradou ve smyslu jakosti a kvality díla stanovené projektovou dokumentací. Celkem se jedná o méněpráce.

Změna č. 3/23 - Stoka A prozatímní propoj B24
 Důvodem této změny při realizaci stoky A je provedení prozatímního propojení stávající kanalizace do Šst potrubím DN200 v délce 12 m a zazdění stávající kanalizace betonovou cihlou vejčítá 850/1200. A to z toho důvodu, že stávající kanalizace je funkční až do přepojení přípojek na novou kanalizaci. Vynucená změna vzniklá zjištěním skutečného stavu při napojení na stávající kanalizaci. Jedná se o vícepráce.

Časový vliv na plnění SoD: -MÁ VLIV- NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
1 230 400,00	4,45%	1 334 536,03	4,82%	104 136,03

Souhlas se změnou:

Projektant (AD) :	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
OVAK a.s.:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č.3

Změna č.	3/8	Stoka B podzemní nádrž	
Název změny			
Vícepráce		32 374,50	
Méněpráce			
Celkem			32 374,50

Změna č.	3/9	Stoka AII 1 - výměna revizních šachtic v sanované části	
Název změny			
Vícepráce		70 640,71	
Méněpráce			16 000,00
Celkem			54 640,71

Změna č.	3/10	Stoka B - kolize s Mlýnským náhonem	
Název změny			
Vícepráce		33 984,49	
Méněpráce			
Celkem			33 984,49

Změna č.	3/11	Kolize při výstavbě šachty SB3 se stávajícím kanálem	
Název změny			
Vícepráce		8 574,29	
Méněpráce			
Celkem			8 574,29

Změna č.	3/12	Stoka AII 1 výstavba nové RS	
Název změny			
Vícepráce		30 972,97	
Méněpráce			
Celkem			30 972,97

Změna č.	3/22	Stoka AII 1 - částečná sanace stoky zednickým způsobem	
Název změny			
Vícepráce		1 151 562,88	
Méněpráce			1 214 400,00
Celkem			-62 837,12

Změna č.	3/23	Stoka A prozatímní propoj	
Název změny			
Vícepráce		6 426,19	
Méněpráce			
Celkem			6 426,19

Vícepráce celkem	1 334 536,03		
Méněpráce celkem		1 230 400,00	
Celkem			104 136,03

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další archivuje

- 1x objednatel
- 1x zhotovitel
- 1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vřtkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-3
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnóvému listu č. 3 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Āeskobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Āeskobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Āeskobratrská.

Zmėnový list. č. 3

Změna č. 3/8

Jedná se o neočekávaný nález, který nebylo možné v PD zohlednit. Způsob sanace byl na místním šetření projednán mezi Zhotovitelem a AD. AD s navrženým způsobem sanace souhlasí.

Změna č. 3/9

Z podkladů provozovatele kanalizace OVAK a.s. šachty jsou evidovány jak DN1000, na stavbě bylo zjištěno, že šachty jsou DN600. Na základě místního šetření bylo s provozovatelem, zhotovitelem a AD projednáno technické řešení, s kterým AD souhlasí. AD vypracoval PD provedení šachet, které předal zhotoviteli. Zároveň navržená sanace stávajících 4 ks šachet nebude provedena.

Změna č. 3/10

Vzhledem k absenci jakékoliv dokumentace stávajícího mlýnského náhonu, nemožnosti provedení průzkumu a neexistenci jeho správce, nebylo možné zjistit aktuální stav v místě křížení s navrhovanou kanalizační stokou. Po odhalení bylo na základě místního šetření a zaměření projektantem navrženo řešení provedení křížení s náhonem. Toto bylo zhotovitelem odsouhlaseno. S provedením AD souhlasí.

Změna č. 3/11

S navrhovaným řešením AD souhlasí

Změna č. 3/12

Z důvodu že se do kanalizační přípojky v rámci rekonstrukce kanalizace nezasahovalo a mělo dojít jen k výškově úpravě poklopu, nebyl zjišťován aktuální technický stav šachty. V průběhu stavby byl zjištěn havarijný stav šachty, který bylo nutno opravit. S navrhovaným řešením AD souhlasí.

Změna č. 3/22

Na základě zjištěných skutečností stávajícího stavu sanované stoky a projednání s provozovatelem kanalizační stoky AD souhlasí s navrhovaným řešením zhotovitele.

Změna č. 3/23

S navrhovaným technickým řešením AD souhlasí

V Ostravě dne 03. 10. 2017

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 7314 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO -02.3 Vodovod -Odstranění stavby	Číslo změny stavby: 04
---	--

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO. 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava, a.s., Vítkovická 3103/11 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152

Přílohy: 1. Položkový rozpočet VCP k ZL č. 4/21 2. Stavební deník VCP,MP k ZL č. 4/21 3. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 4/21 4. Fotodokumentace	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant
--	---

Popis a zdůvodnění změny:
 Změna č 4/21 - Odpojení a zaslepení stávajících vodovodních řádů
 Dle projektové dokumentace se po dokončení nových vodovodní řádů má odpojit stávající litinové potrubí LT DN 500, které je propojeno do jednotlivých ulic funkčních vodovodních řádů. Jedná se o tyto místa odpojení křížovatka Českobratrská - Přívozská, Českobratrská - Sokolská, Českobratrská - Miličova, Českobratrská - Herodova. V těchto bodech bude provedeno odkopání stávajícího vodovodního potrubí, proveden výřez na tomto potrubí a zaslepení části, která zůstane v provozu. Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace ani nabídkového rozpočtu a po odsouhlasení provozovatelem OVAK a.s. je nutné tyto práce provést. Jedná se o vícepráce.
 Jedná se provedení: Ul. Miličova: sbíjení komunikace 1,5x1x0,3 m, ruční výkop vodovodu 1,5x1x1,6 m, výřez potrubí LT DN100 0,5m, montáž příruby DN100, zásyp výkopu. Ul. Herodova:
 sbíjení komunikace 3x3x0,3 m, ruční výkop vodovodu 3x3x1,8 m, demontáž stávajícího potrubí LT DN100 dl.1,2m a LT DN 200 dl.3m, montáž propoje vodovodu dl.3,4m, 3x trouba přírubová FF- kus DN 100 dl.1m, N-kus DN 100, šoupátko vodárenské DN 100 přírubové, zemní souprava šoupátková teleskop. DN 100, 1x spojka Waga DN 100 přírubová, 2x spojka Waga s přírubou DN 200, 1xpříruba DN 200, šrouby 56ks, 6 ks těsnění DN 100, 2x těsnění DN 200. obsyp potrubí pískem dl.3,5m, výstražná folie, zásyp výkopu. Ul. Přívozská: spojka Waga
 3000 DN 200 přímá jistěna proti taž. Ul. Sokolská: sbíjení
 komunikace 2,5x2,5x0,3 m, strojní výkop vodovodu LT DN 500 2,5x2,5x2 m, demontáž potrubí LT DN200 dl.0,3 m, dodávka a montáž příruby DN200 vč. těsnění DN 200 a šroubu 8xM20.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	149 983,52	0,54%	149 983,52

Souhlas se změnou:

Projektant (AD):	souhlasím / nesouhlasím		datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím		datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím		datum	podpis
OVAK a.s.:	souhlasím / nesouhlasím		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vltkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-4
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 4 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 4

Změna č.4/21

Z důvodu absence informace provozovatele vodovodu o materiálech a stavu armatur v místech odpojení od stávajícího vodovodního řadu DN500, nebylo možné stanovit v rámci PD přesný způsob ukončení stávajících vodovodních řadu. Po odkopání jednotlivých konců a po projednání s provozovatele bylo navrženo technické řešení, s kterým AD souhlasí.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokołská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 406 Jízdenkový automat včetně přípojek NN	Číslo změny stavby: 05
---	--

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/1f, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 05 - 5/24 2. Položkový rozpočet VCP,MP k Jedn. ZL č. 5/24 3. Stavební deník VCP,MP k Jedn. ZL č. 2/5 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 5/24 5. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1x Projektant
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Změna č. 5/24 - JÍZDENKOVÝ AUTOMAT VČETNĚ PŘÍPOJKY NN

Důvodem uvedené změny je skutečnost, že Dopravní podnik Ostrava a.s. ukončí v průběhu 1 až 2 let prodej papírových jízdenek a nepožaduje umístění jízdenkového automatu do této lokality, a proto objednatel vznesl požadavek, aby uvedený stavební objekt nebyl realizován. Jedná se o méněpráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
80.052,59	0,29%	0,00	0,00%	-80.052,59

Souhlas se změnou:

Projektant (AD) :	souhlasím / nesouhlasím		datum		podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím		datum		podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím		datum		podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		datum		podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 5

Změna č.:	5/24				
Název změny:	JÍZDENKOVÝ AUTOMAT VČETNĚ PŘÍPOJKY NN				
Vícepráce		-	Kč		
Méněpráce				80.052,59 Kč	
Celkem				-	80.052,59 Kč

Vícepráce celkem:					
Méněpráce celkem:				80.052,59 Kč	
Celkem				-	80.052,59 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další archívuje

- 1x objednatel
- 1x zhotovitel
- 1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vltkovicská 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-5
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 5 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 5

Změna č.5/24

S požadavkem Dopravního podniku Ostrava a.s. na neprovedení jízdenkového automatu, který je součástí "SO 406 Jízdenkový automat včetně přípojky NN" souhlasí AD bez připomínek.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, á.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Vozovka ulice Českobratrská	Číslo změny stavby: 06
---	--------------------------------------

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovy nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 06 - 6/4, 6/17 2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č. 2/5 3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č. 6/4, 6/17 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 6/4, 6/17 5. Fotodokumentace k jedn. ZL č. 6/4, 6/17 6. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 6/4 - NOVÉ KAMENNÉ OBRUBY OP3 250x200 mm

Důvodem této změny je požadavek a dohoda mezi zástupci objednatele a zhotovitele (zápis z jednání ze dne 10. 5. 2017). Původní návrh spočíval v tom, že stávající kamenné obruby OP1 300x250 mm se vybourají, očistí se a zpětně se osadí. Vzhledem k technickému stavu stávajících kamenných obrub a případnému dalšímu možnému poškození během demontáže, budou stávající kamenné obruby OP1 kompletně nahrazeny dodávkou nových kamenných obrub OP3 250x200 mm. Jedná se o vícepráce.

Původně navrhované očištění stávajících kamenných obrub nebude provedeno. Jedná se o méněpráce.

Změna č. 6/17 - NOVÉ KONSTRUKČNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY KOMUNIKACE V ÚSECÍCH KM 0,000 00 - KM 0,140 00 A KM 0,310 00 - 0 510 00

Důvodem této změny je skutečnost, že v daných úsecích komunikace je stávající podklad z betonu prostého tl. 150 mm, který bude v co největším rozsahu zachován. Aby byly řádně opraveny všechny poškozené místa betonového podkladu, musí se v uvedených úsecích odstranit z celé plochy stávající asfaltové souvrství tl. 150 mm. Po opravě podkladu z betonu prostého bude v obou úsecích provedeno vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem do 40 mm a následně budou provedené nové konstrukční asfaltové vrstvy ACP tl. 50 mm a ACt tl. 60 mm, včetně spojovacích posítků. Jedná se o vícepráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ-VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
26.999,00	0,10%	3.265.678,85	11,80%	3.238.679,85

Souhlas se změnou:

Projektant (AD):	souhlasím / nesouhlasím	datum:	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum:	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum:	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum:	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 6

Změna č.:	S/4		
Název změny:	NOVÉ KAMENNÉ OBRUBY OP3 250x200 mm	500,715,89 Kč	
Vícepráce			
Méněpráce			
Celkem		26.999,00 Kč	473.716,89 Kč

Změna č.:	S/7		
Název změny:	NOVÉ KONSTRUKČNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY KOMUNIKACE V ÚSECÍCH KIM 0,900 00 - KIM 0,140 00 A KIM 0,340 00 - 0,510 00	2.764,962,96 Kč	
Vícepráce			
Méněpráce			
Celkem		- Kč	2.764.962,96 Kč

Vícepráce celkem:	3.255.675,85 Kč		
Méněpráce celkem:	26.999,00 Kč		
Celkem:			3.228.676,85 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další archivuje

1x objednatel
 1x zhotovitel
 1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vřtkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava

Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-6
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 6 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 6

Změna č.6/4

Z důvodu velkého časového odstavu realizace stavby od zpracování PD, došlo k většímu opotřebením předmětných obrub, než bylo při zpracování PD předpokládáno. Dále rekonstrukci ul. Nádražní v roce 2015-2016 byl požadavek na sjednocení uličních obrub. S navrhovaným technickým řešením autorský dozor souhlasí. Vyjádření AD neposuzuje správnost výměř, ale jen technické řešení.

Změna č.6/17

S navrhovaným technickým řešením AD souhlasí. Na navrhovanou skladbu bude provedena finální obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ v rozsahu dle PD.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 003 Demolice zastávky	Číslo změny stavby: 07
---	--

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 07 - 7/2 2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č. 7/2 3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č.7/25 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 7/2 5. Fotodokumentace k jedn. ZL č. 7/2 6. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1x Projektant
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Změna č. 7/2 - DEMOLICE ZASTÁVKY

Oúvodem této změny je zjištěná skutečnost, že při odstraňování podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl. 300 mm v ploše 144 m2 dle původního předpokladu byl ve skutečnosti odstraňován podklad z betonu vyztuženého sítěmi tl. 400 mm v ploše 144 m2. Jedná se o méněpráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ-VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	16.091,43	0,06%	16.091,43

Souhlas se změnou:

Projektant (AD) :	souhlasím / nesouhlasím	datum:	podpis:
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum:	podpis:
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum:	podpis:
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum:	podpis:

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 7

Změna č.:	7/2	DEMOLICE ZASTAVKY	
Název změny:			
Vícepráce	16.091,43 Kč		
Méněpráce		-	Kč
Celkem			16.091,43 Kč
Vícepráce celkem	16.091,43 Kč		
Méněpráce celkem		-	Kč
Celkem			16.091,43 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další

- 1x objednatel
- 1x zhotovitel
- 1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vltkovicská 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-7
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 7 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 7

Změna č.7/2

Jedná se o nestandardní tloušťku, kterou projektant nepředpokládal. S rozsahem a způsobem provedení víceprací AD souhlasí.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 Příloška veřejného osvětlení	Číslo změny stavby: 08
--	---

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/6, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 08 - 8/7 2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č. 8/7 3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č. 8/7 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 8/7 5. Fotodokumentace k jedn. ZL č. 8/7 6. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant
---	---

Popis a zdůvodnění změny:
 Změna č. 8/7 - ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Důvodem této změny jsou vznesené požadavky správce veřejného osvětlení Ostravské komunikace a.s. Správce veřejného osvětlení požaduje, aby všechny osvětlovací stožáry v rámci stavebního objektu byly zesílené oproti původně navrženým osvětlovacím stožárům bez zesílení, protože na těchto osvětlovacích stožárech bude následně umístěno stávající vedení společnosti Ovanet a zařízení SSZ. Jedná se o osvětlovací stožáry č. 111; č. 113; č. 115; č. 117 a č. 102. Dále správce veřejného osvětlení požaduje provést rozvody veřejného osvětlení z kabelů CYKY místo původně navržených kabelů AYKY. Dále při realizaci kanalizační stoky B došlo ke kolizi s osvětlovacím stožárem č. 119. Tímto dojde ke zvětšení rozsahu stavebního objektu o demontáž stávajícího osvětlovacího stožáru č. 119, dodávku a montáž nového, zesíleného osvětlovacího stožáru, včetně výložníků a svítidel a nových kabelových rozvodů. Jedná se o vícepráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	141.883,35	0,51%	141.883,35

Souhlas se změnou:

Projektant (AD) :	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 8

Změna č.:	8/7		
Název změny:	OPRAVA VĚREJNEHO OSVĚTLENÍ		
Vícepráce	141.883,35 Kč		
Méněpráce		-	Kč
Celkem			141.883,35 Kč

Vícepráce celkem
Méněpráce celkem
Celkem

141.883,35 Kč

-

141.883,35 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů
vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další
archivuje

- 1x objednatel
- 1x zhotovitel
- 1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vitkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-8
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 8 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokoiská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 8

Změna č.8/7

Z důvodu velkého časového odstupu realizace stavby od zpracování PD a odlišných aktuálních požadavků správce VO, byly se správcem VO (Ostravské komunikace a.s.) projednány změny v projektové dokumentaci, které byly zapracovány do aktualizace projektové dokumentace. Z důvodu neakceptace umístění sloupu VO č. 119 do ochranného pásma kanalizace bylo dohodnuto provedení přeložky tohoto sloupu. Přeložka byla se správcem VO a majitelem pozemku projednána a odsouhlasena. S technickým řešením AD souhlasí.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokoiská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 001 Světelné signalizační zařízení	Číslo změny stavby: 09
--	--

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/B, 729 30 Ostrava, IČO: 00846451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 08 - 8/7 2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č. 8/7 3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č. 8/7 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 8/7 5. Fotodokumentace k jedn. ZL č. 8/7 6. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1x Projektant
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Změna č. 9/18 - ÚPRAVA SSZ KŘÍŽOVATKY Č. 1020 A DOPLNĚNÍ INDUKČNÍCH SMYČEK V PROSTORECH KŘÍŽOVATEK Č. 1019 A 1021
 Důvodem této změny je požadavek Dopravního podniku, a.s. a Ostravských komunikací a.s. prostřednictvím odboru dopravy MMO o doplnění nezbytně nutných prvků světelného signalizačního zařízení v prostoru křižovatky č.1020 ulic Českobratrská x Přívozská. Jedná se o doplnění radiomodemu, videodetekce a přerušovaného, žlutého, výstražného světla a úpravu indukčních smyček. Rovněž budou provedeny indukční smyčky v prostorech křižovatek č. 1019 ulic Českobratrská x Nádražní a č. 1021 ulic Českobratrská x Sokoiská třída. Jedná se o vícepráce.
 Doplněním a úpravou SSZ nebudou v celém rozsahu realizovány zemní práce, montáže izolovaných měděných a sdělovacích kabelů, spojky kabelů a vodičů indukčních smyček, kabelové štítky s upevňovacím páskem, smrtšovací trubky a tlačítka pro chodce. Jedná se o méněpráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ-VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
52 342,39	0,19%	354 193,96	1,28%	301 851,57

Souhlas se změnou:

Projektant (AD) :	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 9

Změna č.:	2/18	
Název změny:	ÚPRAVA SSZ KŘÍŽOVATKY Č. 1020 A DOPLNĚNÍ INDUKČNÍCH SMYČEK V PROSTORECH KŘÍŽOVATEK Č. 1019 A 1021	
Vícepráce	354.193,96 Kč	
Méněpráce		52.342,39 Kč
Celkem		301.851,57 Kč

Vícepráce celkem
Méněpráce celkem
Celkem

354.193,96 Kč

52.342,39 Kč

301.851,57 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů
vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další
archivuje

1x objednatel
1x zhotovitel
1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vitkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-9
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 9 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 9

Změna č. 9/18

Z důvodu velkého časového odstupu realizace stavby od zpracování PD, odlišných stávajících technologických požadavku provozovatele SSZ OKAS a.s. a Dopravního podniku Ostrava a.s. a návaznost na realizaci rekonstrukce ul. Nádražní a křižovatky Nádražní x Českobratrská byly navrženy změny které byly projednány s provozovatelem SSZ a Dopravního podniku Ostrava a.s. S navrhovaným technickým řešením AD souhlasí.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 105 Autobusové zastávky včetně přístřešku	Číslo změny stavby: 10
---	--------------------------------------

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 10 - 10/13, 10/25 2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č.10/13, 10/25 3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č. 10/13, 10/25 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č.10/13, 10/25 5. Fotodokumentace k jedn. ZL č. 10/13, 10/25 6. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1x Projektant
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Změna č. 10/13 - STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI DALKIA VČ VSTUPNÍ ŠACHTY
 Důvodem této změny je skutečnost, že byla zjištěna kolize se stávajícím zařízením společnosti Veolia Energie ČR, a.s. a výškovým řešením autobusové zastávky u Husova sadu. Z tohoto důvodu bude vysekáno stávající obetonování parovodu, provedou se nové ocelové chráničky parovodu, bude provedena oprava vstupní šachty a budou obetonovány chráničky parovodu. Jedná se o vícepráce.

Změna č. 10/25 - OPRAVA BETONOVÝCH OBRUB AZ VPRAVO
 Důvodem této změny je požadavek Dopravního podniku Ostrava na zachování nástupních hran autobusových zastávek v přímě. Z tohoto důvodu je potřeba upravit již položené betonové obruby na autobusové zastávce vpravo u Husova sadu, které byly položeny dle schválené projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	54.170,71	0,20%	54.170,71

Souhlas se změnou:

Projektant (AD) :	souhlasím / nesouhlasím		datum		podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím		datum		podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím		datum		podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím		datum		podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 10

Změna č.:	10/13		
Název změny:	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI DALMIA VČ. VSTUPNÍ SÁCHTY		
Vícepráce	40.969,77 Kč		
Méněpráce	-	Kč	
Celkem			40.969,77 Kč

Změna č.:	10/25		
Název změny:	OPRAVA BETONOVÝCH OBRUB AZ VPRAVO		
Vícepráce	13.200,94 Kč		
Méněpráce	-	Kč	
Celkem			13.200,94 Kč

Vícepráce celkem:	54.170,71 Kč		
Méněpráce celkem:	-	Kč	
Celkem:			54.170,71 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů
 vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další
 archivuje

- 1x objednatel
- 1x zhotovitel
- 1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-10
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 10 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 10

Změna č. 10/13

Křížení parovodu s ul. Českobratrská je provedeno v rozporu s prostorovým uspořádáním a jeho provozovatel o této skutečnosti projektanta v průběhu projekčních prací neinformoval. Dále aktuální stav teplovodu po odkrytí vyžadoval opravu, protože některé části (zejména ocelové chráničky a tepelná izolace) byly v havarijním stavu. Z důvodu možnosti provedení rekonstrukce komunikace a zálivů pro MHD dle PD zhotovitel ve spolupráci s AD navrhnul technické řešení. AD s tímto řešením souhlasí.

Změna č. 10/25

Jedná se o odlišný požadavek DPO a.s. oproti PD které s DPO a.s. bylo projednáno a bez připomínek odsouhlaseno v rámci DSP. S navrhovaným řešením AD souhlasí s připomínkou, že se nejedná o nástupní hrany, ale zarovnání nájezdové a výjezdové hrany zálivu).

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 901 Odvodnění komunikace	Číslo změny stavby: 11
--	--

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Báňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovy nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 11 - 11/20 2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č. 11/20 3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č.11/20 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 11/20 5. Fotodokumentace k jedn. ZL č.11/20 6. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1x Projektant
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Změna č. 11/20 - ULIČNÍ VPUSTI - UV4 UV6, UV45, VP2, VP3, VP4

Důvodem uvedených změn jsou zjištěné skutečnosti během rekonstrukce a opravy uličních vpustí. Uliční vpust' UV4 byla celkově rekonstruována , včetně kanalizační přípojky z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi byly uliční vpusti UV6 a UV 45 provedené jako obrubníkové. Vzhledem k chystané rekonstrukci SSZ křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída, byly podle příslušné projektové dokumentace zřízeny 3 nové uliční vpusti VP2, VP3 a VP4. Jedná se o vícepráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	136.561,00	0,49%	136.561,00

Souhlas se změnou:

Projektant (AD) :	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 11

Změna č.:	11/20				
Název změny:	ULIČNÍ VPUSTI - UV4, UV6, UV45, VP2, VP3, VP4				
Vícepráce			136.561,00 Kč		
Méněpráce				-	Kč
Celkem					136.561,00 Kč

Vícepráce celkem	136.561,00 Kč
Méněpráce celkem	-
Celkem	136.561,00 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další archivuje

- 1x objednatel
- 1x zhotovitel
- 1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vitkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-11
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 11 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 11

Změna č. 11/22

Z důvodu velkého časového odstavu realizace stavby od zpracování PD byl technický stav zmiňovaných UV nedostatečný. Dále výměna vpustí v kolízi s IS nebylo možné v projekční fázi podchytit. Dále koordinace s projektem Rekonstrukce křižovatky Českobratrská x Sokolská byla zahájena v průběhu realizace stavby. S navrhovanými technickými řešeními a rozsahem oprav UV AD souhlasí.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, a.s.

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní-Sokolská třída, část 1 - ul. Českobratrská, org 3222 Název a číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): PS 002 Koordinační kabel SSZ	Číslo změny stavby: 12
---	--

Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel:	STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 Ostrava, IČO: 41035704
Gen.projektant (autorský dohled):	Baňské projekty Ostrava a.s., Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60792841
Technický dozor stavebníka (TDS):	INKOS-OSTRAVA, a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 70152, IČO: 48394637

Přílohy: 1. Rekapitulace změn změnového listu č. 12 - 12/26 2. Položkový rozpočet VCP,MP k jedn. ZL č. 12 - 12/26 3. Stavební deník VCP,MP k jedn. ZL č. 12 - 12/26 4. Stanovisko autorského dozoru k ZL č. 12 - 12/26 5. Fotodokumentace k jedn. ZL č. 12 - 12/26 6. (situace, výkresy, schémata,)	Rozdělovník 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1x Projektant
---	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Změna č. 12/26 - KABELOVÉ CHRÁNIČKY HDPE
 Důvodem této změny je požadavek autorského dozoru a objednatele na doplnění kabelových chrániček HDPE v prostoru ulice Sokolská třída x Dr. Šmerala v rámci koordinace s plánovanou akcí "Rekonstrukce křižovatky č. 1021 Českobratrská x Sokolská třída" tak, aby se po provedené rekonstrukci chodníků následně nemuselo do těchto ploch již zasahovat. Jedná se o vícepráce.

Časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	69.418,32	0,25%	69.418,32

Souhlas se změnou:

Projektant (AD):	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Rekapitulace změnového listu č. 12

Změna č.:	12/26		
Název změny:	ÚPRAVA SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍHO ZARÍZENÍ		
Vícepráce	69.418,32 Kč	-	Kč
Méněpráce			
Celkem			69.418,32 Kč

Vícepráce celkem	69.418,32 Kč
Méněpráce celkem	-
Celkem	69.418,32 Kč

Ostatní podklady změnového listu - položkový rozpočet, zápisy ze stavebního deníku, zápisy z kontrolních dnů vyjádření AD, vyjádření technického dozoru, dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace a další

- 1x objednatel
- 1x zhotovitel
- 1x technický dozor

Báňské projekty Ostrava, a.s.

Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy, Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace investic
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Vaše značka: -
Ze dne: -

Naše značka: BPO/JCH/17/10-12
V Ostravě dne: 03. 10. 2017
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:

Věc: Vyjádření autorskému dozoru ke změnovému listu č. 12 k akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokoiská třída“-část 1. – ul. Českobratrská.

Změnový list. č. 12

Změna č. 12/26

S navrhovaným technickým řešením, které předložil zhotovitel, AD souhlasí. Vyjádření AD neposuzuje správnost výměr, ale jen technické řešení.

V Ostravě dne 03. 10. 2017

.....
Báňské projekty Ostrava, á.s.