



Číslo dodatku objednatele: 0565D2/2018/OI
IVZ=P18V00000012
č.zhot. sOD 2018/011/N045/S 32478

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené náměstkem primátora

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Lesostavby Frýdek – Místek a.s.
Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek
zastoupena předsedou představenstva

IČO: 451 931 18
DIČ: CZ45193118
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby. Důvodem prodloužení je vznik příčin na stavbě, které nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče objektivně předvídat. Dodatkem č. 2 ke smlouvě se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. V Termín plnění, odst. 2 se nahrazuje novým zněním:

„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **12 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímající řízení podle čl. XIII. odst. 3 této smlouvy.“

Čl. III

Závěrečná ustanovení


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 09703/RM1418/132 ze dne 17.7.2018.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Ostatní ustanovení smlouvy 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 a dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018.
6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Za objednatele

Datum: 20 -07- 2018

Místo: Ostrava




náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: 25 -07- 2018

Místo: Frýdek-Místek



předseda představenstva

LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 738 01
DIČ: CZ45193118 100



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Komunikace a inženýrské sítě Pořánka, Janová, ORG 3230	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: IO 01 / 01	Číslo změny stavby: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Komunikace		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6. 3. 2018 číslo smlouvy objednatele: 0565/2018/OI/VZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/9, 729 30 Ostrava, IČO: 00846451

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, Frýdek - Místek, 738 22, IČO: 45193118

Autorský dozor: PROJEKTSTUDIO EUOZ, s.r.o., Opavská 6230/29A, 700 00 Ostrava - Poruba, IČO: 27787443

Přílohy: Rozpis ocenění změn položek č. 01. Výsledky Statistických zatěžovacích zkoušek č. 0438/18, 0489/18, 0535/18 a 0541/18. Výkres A 01-b-1 Situace stavby koordináční r1 Výkres B 01.2.3a Vzorové příčné řazy komunikace r2.1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left;">Příjemce:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:								
3 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Projektant (autorský dozor)								

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Sanace zemního podloží, doplnění chrániček stávajícího kabelového vedení a odstavné parkoviště

Odůvodnění změny:

Zemní plán nevyhovuje na projektovanou požadovanou únosnost 45 MPa. Během zkoušek na zemní pláň, vycházely hodnoty únosnosti zemní pláně v rozmezí 12 - 16 MPa (viz výsledky zkoušek). Pro zvýšení únosnosti zemní pláně byla navržena sanace zemního podloží v tloušťce 300 mm betonovým recyklováním vč. záměny navrženého typu geotextilie za geotextilii s vyšší gramáží. Recyklat bude položen ve dvou 150 mm hutných vrstvách. Na takto sanovaném podloží bude provedena kontrolní Statická zatěžovací zkouška, která potvrdí že únosnost sanované zemní pláně odpovídá požadavkům v projektové dokumentaci. V místě odstavného parkoviště a budoucí příjezdové komunikace budou uloženy chráničky pro stávající kabelové vedení (stávající NN, navržené VO a CETIN). Budou provedeny ruční vykopové práce pro označení stávajícího kabelového vedení. Tyto chráničky nebyly uvedeny v projektové dokumentaci ani rozpočtu. Dále bude dle odsouhlasené projektové dokumentace realizováno odstavné parkoviště, které je navrženo v projektové dokumentaci, ale již není uvedeno v rozpočtu. V místě odstavného parkoviště bude muset být provedena sanace podloží, neboť stávající zemní plán nevyhovuje na požadovanou únosnost 30 MPa. Sanace bude provedena obdobně jako u navazné komunikace, po provedení bude taktéž provedena kontrolní statická zatěžovací zkouška. Budou zde použity nájezdové obrubníky. Povrch parkoviště bude z betonových zatravnovacích tvárnic. V místě napojení na stávající pozemní komunikaci (ul. Ostravská) je stávající kontrolní šachta. Poklop šachty je v úrovni stávajícího chodníku. Poklop je potřeba snížit na úroveň navrženého napojení na stávající komunikaci (ul. Ostravská). Není zapracováno v projektové dokumentaci ani v rozpočtu.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 3 týdny**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-28 679,93	-1,37%	628 180,96	29,94%	599 501,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum		podpis
Technický dozor:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum		podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum		podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum		podpis
Ing. Peter Dřil - spoluinvestor	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum		podpis
budoucí majetkový správce	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled kládů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 2