



Číslo dodatku objednatele: 1631D1/2018/OI

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1631/2016/OI/VZKÚ ze dne 08.07.2016

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

STASPO, spol. s r.o.
Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupená jednatelem společnosti
Svatoplukem Madrym

IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373743093/0300

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem, který se stává součástí projektové dokumentace zak. č. 04/14 zpracované Ing. Pavlem Tymou – PROJEKCE.

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 883.732,25 bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	8.526.404,49 Kč
DPH	1.790.544,94 Kč
Cena včetně DPH	10.316.949,43 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08139/RM1418/113 ze dne 09.01.2018

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce dle § 222 odst. 4 činí 230 331,66 Kč bez DPH, tj. 3% z celkového objemu zakázky.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 686 837,75 Kč bez DPH, tj. 9% z celkového objemu zakázky.

Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 33 437,16 Kč bez DPH, tj. 0,44% z celkového objemu zakázky.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1631/2016/OI/VZKÚ ze dne 08.07.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Datum: 12-01-2018

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 18.1.2018

Místo: Ostrava

Svatopluk Madry
jednatel společnosti

STASPO
spol. s r.o.
716 00 Ostrava-Radvanice, Těšínská 254
18 tel.: 069/623 2235

Příloha č. 1 dodatku
Příloha č. 5 smlouvy

Evidenční list změny stavby č. 01

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, ORG 7334	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 8.7.2016, číslo smlouvy objednatele: 1631 / 2016 / OI / VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 16-54			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451			
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o., Těšinská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice, IČO: 410 35 704			
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Pavel Tyma - PROJEKCE, Slavíkova 4404/39, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 729 70 898			
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkově VCP:	Celkově MP:	Celková Bilance:
Podzměna 1/1: Změna přechodného dopravního značení Původní projekt přechodného dopravního značení byl vypracován v březnu 2015. V rámci přípravy stavby bylo požádáno o aktualizaci souhlasu DZ dopravní komisi města Ostravy, kde bylo upozorněno na nový kruhový objezd v místě křižovatky Mírovlčská a Junácká. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na přepracování projektové dokumentace DZ. Na základě nových schválení a požadavků dotčených účastníků bylo nutné rozšířit projekt o semaforů nad rámec původní dokumentace.	332 300,00	0,00	332 300,00
Podzměna 1/2: Odstranění a obnova dělicích ostrůvků Kruhový objezd na křižovatce Mírovlčská a Junácká, a síce jeho demontáž a zpětná montáž, nebyl součástí projektové dokumentace. Kruhový objezd byl vybudován po dokončení a předání projektové dokumentace objednateli. Plánovaný výhled výstavby kruhového objezdu byl v dokumentaci zmíněn, ale nebyly podklady pro zapracování a nacenění demontáže a zpětné montáže do projektové dokumentace.	103 387,19	0,00	103 387,19
Podzměna 1/3: Obnova vodorovného dopravního značení V rámci vybudování nového kruhového objezdu bylo provedeno nové vodorovné dopravní značení. Z tohoto důvodu projekt nepočítal s jeho obnovou, proto vznikl požadavek na jeho doplnění.	57 087,50	0,00	57 087,50
Podzměna 1/4: Změna zásypového materiálu v úseku šachet Š13 až Š16 V úseku mezi šachtami Š13 až Š16 je plánovaný zpětný zásyp výkopkem. Dle požadavku Městského obvodu Stará Bělá bude zásyp výkopkem nahrazen zásypem z kameniva. Důvodem je plánovaná výstavba parkoviště a cyklostezky.	230 331,66	0,00	230 331,66
Podzměna 1/5: Přípojka nad rámec PD – naproti zastávce Při budování kanalizace vznikl požadavek na vybudování nové přípojky nad rámec SoD a projektové dokumentace.	17 442,74	0,00	17 442,74
Podzměna 1/6: Přípojka nad rámec PD - p. Hruboň Při budování kanalizace vznikl požadavek na vybudování nové přípojky nad rámec SoD a projektové dokumentace.	59 065,70	0,00	59 065,70
Podzměna 1/7: Přípojka nad rámec PD - č.p. 1259 Při budování kanalizace vznikl požadavek na vybudování nové přípojky nad rámec SoD a projektové dokumentace.	36 274,69	0,00	36 274,69
Podzměna 1/8: Neprovedení povrchů od Š11 po P48 Z důvodu intenzivního provozu v křižovatce ul. Junácká a ul. Blanická nebudou provedeny v úseku od Š11 po P48 se souhlasem správce komunikace nové povrchy v celé šíři komunikace. Tyto povrchy si správce komunikace provede v rámci plánované rekonstrukce ul. Junácké.	0,00	-24 437,16	-24 437,16
Podzměna 1/9: Nečerpání podzemních vod Vzhledem k tomu, že se ve výkopu nevyskytovaly podzemní vody, nebylo prováděno jejich čerpání.	0,00	-9 000,00	-9 000,00
Podzměna 1/10: Oprava krajinic komunikace Při pojezdu vozidel podél otevřeného výkopu při omezení dopravy jezdila vozidla po zpevněné a částečně nezpevněné krajinici vozovky. Vzhledem k tomu, že krajinice není stavěná na trvalý pojezd vozidel, došlo k rozpraskání úseků komunikací, které bude třeba po dokončení stavby opravit.	81 279,93	0,00	81 279,93
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV			

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká, ORG 7334			Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01	Číslo změny stavby: 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce kanalizace v ul. Junácká					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
917 169,41	33 437,16	950 606,57	12,44	883 732,25	11,56
Přílohy: 1) Oceněný soupis víceprací a méněprací 2) Stanovisko AD 3) Stanovisko TDS			Počet paré: Příjemce : 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel: 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	Jméno	Ing. Tomáš Madry	datum	1.12.2017 podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	Jméno	Ing. Pavel Tyma	datum	1.12.2017 podpis
Provozovatel:	souhlasím	Jméno	Ing. Marcel Ulrich	datum	1.12.2017 podpis
TDS:	souhlasím	Jméno	Ing. Kristýna Nečasová	datum	1.12.2017 podpis
Objednatel:	souhlasím	Jméno	Ing. Michaela Svrčinová	datum	1.12.2017 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	