



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2268/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora

MŽT Stavitelství a.s.
Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8
PSC 709 00
zastoupena
předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 27762157
DIČ: CZ27762157 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se, v souladu s čl. XVII odst. 7. smlouvy o dílo č. 2268/2018/OI/VZKÚ ze dne 20.06.2018 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Dopravní hřiště Orebitská“ z důvodu víceprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.“

- Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 - změnový list č. 01
- Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
14.578.416,82	3.061.467,53	17.639.884,35

- Čl. IV. Cena díla, odst 7. se z důvodu novely Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty mění a nově zní:

„Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.“

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města svým usnesením č. 1414/M1822/23 ze dne 21.05.2019.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222, odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2268/2018/OI/VZKÚ ze dne 20.06.2018 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je přílohou tohoto dodatku.
Příloha č. 2 – změnový list č. 01

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 29.5.2019

Datum: 23.5.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

██
namestkyňe primátora
na základě plné moci

██
předseda představenstva a.s.

Rekapitulace nákladů

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	20171312001		
Stavba:	Dopravní hřiště Orebitská Ostrava		
ISO:	823 39	CC-CZ:	241
Místo:	Ostrava - Přívoz	Datum:	28.03.2018
Zadavatel:	Statutární město Ostrava	IČ:	
Uchazeč:	MŽT Stavitelství a.s.	DIČ:	
Projektant:	ATRIS s.r.o.	IČ:	27762157
Poznámka:		DIČ:	C227762157
Cena bez DPH			14 578 416,82
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 14 578 416,82 0,00	Výše daně 3 061 467,53 0,00
Cena s DPH			17 639 884,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	20171312001			
Stavba:	Dopravní hřiště Orebitská Ostrava			
Místo:	Ostrava - Přívoz	Datum:	28.03.2018	
Zadavatel:	Statutární město Ostrava	Projektant:	ATRIS s.r.o.	
Uchazeč:	MŽT Stavitelství a.s.			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 578 416,82	17 639 885,20	
001	SO 01 - PROVOZNÍ BUDOVA	5 390 395,44	6 522 378,54	STA
001.1	přípravné a bourací práce	2 751 982,17	3 329 898,47	STA
002	SO 02 - Připojka kanalizace vč. vsaku dešťových vod	233 330,05	282 329,45	STA
003	SO 03 - Venkovní rozvod vodovodního potrubí	32 654,69	39 512,19	STA
004	SO 04 - Připojka plynu	117 488,64	142 161,34	STA
005	Připojka elektro	47 307,19	57 241,79	STA
006	SO 06 - Altán	502 214,32	607 679,42	STA
007	SO 07 - Oplocení	817 388,11	989 039,71	STA
008	SO 08 - Komunikace	2 708 779,50	3 277 623,20	STA
009	SO 09 - Hrací prvk, mobiliář, hřiště	463 838,72	561 244,92	STA
010	Ostatní vedlejší náklady	90 000,00	108 900,00	STA
011	Zdravotechnika	543 294,93	657 386,93	STA
012	Vytápění	293 025,59	354 560,99	STA
013	Elektroinstalace	326 195,48	394 696,58	STA
014	EZS	106 261,12	128 576,02	STA
015	SO 08 - Dodávka dopravního značení a úprava světelné signalizace	154 260,87	186 655,65	STA

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Dopravní hřiště Orebítská" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO06 - Dodávka dopravního značení a úprava světelné signalizace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 08 / 1	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-size: 24pt;">01</p>
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.6.2018, číslo smlouvy objednatele: 2268/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 18009:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MŽT Stavitelství, a.s., se sídlem Suderova 2024/8, 709 00, Ostrava, IČO: 27762157

Gen.projektant (autorský dohled): Atrls, s.r.o., Občanská 1116/18 Stezská Ostrava, 710 00, IČO:28608909

Technický dozor stavebníka (TDS):

Přílohy: Výkaz výměr - dodávka dopravního značení a úprava světelné signalizace Fotodokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Dodávka dopravního značení a úprava světelné signalizace

Popis:

Byla provedena výroba nového dopravního značení dle stávajícího umístění a úprava světelné signalizace, repase sloupků a zařízení včetně výměny stávajících řídicích jednotek za modernější.

Odůvodnění změny:

Zadávací dokumentace z roku 2013 předepisovala použití stávajícího dopravního značení. Realizace probíhá od roku 2018 do současnosti. Po provedené demontáži stávajícího dopravního značení bylo dohodnuto, že z důvodu špatného technického stavu vlivem postupné koroze, bude dodáno značení nové. Úprava sloupků semaforů a výměna řídicích jednotek byla provedena z důvodu zastaralého řešení, které by do dalšího období nespĺňovalo požadavky na dlouhodobou funkčnost zařízení.


Údlost nevznikla vadou zadávací dokumentace, událost se nedala předvídat. Navrhované řešení je technicky, jakostně, časově a ekonomicky optimální.

časový vliv na plnění SoD: ~~MA-VLIV~~ -prodloužení doby plnění o ..X / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	154 260,87	1,07%	154 260,87

Vyjádření - souhlas se změnou: Dodávka dopravního značení a úprava světelné signalizace					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	[redacted]	datum	11.4.2019
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	[redacted]	datum	11.4.2019
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	[redacted]	datum	11.4.2019
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	[redacted]	datum	11.4.2019
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo



OZPOČET

stavba:
 Objekt: Dopravní hřiště Crebitská
 SO 05 Budova MPO Ostrava
 Část: Stavební část - Vyrovnání vnitřního nadpraží oken
 JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, prokešova nám. 3, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: MŽT Stavitelství, a.s.
 Datum: 6.9.2017

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena (CZK)	Cena celkem	VP		MP		Sob./URS/ Nostandard	cena jednotková	Celková množství po změně	
								množství	cena	množství	cena				
1	2	3	4	5	6	7	8								
Náklady soupisu celkem															
			Dopravní značení												
		HSV 40444000	značka dopravní svítlá výstražná FeZn A1-430 P1-P4	ks		807,00		15,00				URS			
		HSV 40444052	značka dopravní svítlá STOP FeZn NK P8 700mm	ks		911,00		1,00				URS			
		HSV 40444101	značka dopravní svítlá zákazová B FeZn JAC 500mm	ks		643,00		4,00				URS			
		HSV 40444230	značka dopravní svítlá FeZn (C1)	ks		707,00		4,00				URS			
		HSV 40444246	značka dopravní svítlá FeZn NK 800x300mm (P)	ks		823,00		4,00				URS			
		HSV 40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	ks		502,00		24,00				URS			
		HSV 40445240	patka pro sloupek A1 D 60mm	ks		463,00		24,00				URS			
		HSV 40445253	vlečky plastové na sloupek D 60mm	ks		16,80		24,00				URS			
		HSV 40445258	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	ks		69,70		56,00				URS			
		HSV 952007214	Repase sloupků pro semaforů - zhotovení	ks		6 500,00		4,00				Nostandard			
		HSV 952007215	Rizeni semaforů - odborní, náěr	ks		1 500,00		8,00				Nostandard			
		M21-1	Kabeláž k semaforům - samostatný rozpočet	lpl		34 810,12		1,00				Nostandard			
		M21-2	Kabeláž k semaforům - samostatný rozpočet	lpl		32 276,35		1,00				Nostandard			
Celkem								154 260,87							
Rekapitulace															
Vícepráce															154 260,87
Méněpráce															
Celkem vícepráce-méněpráce															154 260,87
DPH 21%															32 394,78
Vícepráce-méněpráce vč.DPH															186 655,65

