



## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 1836/2012/OI/LPO ze dne 20. 7. 2012

#### I. Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno: Ing. Jiřím Hrabínou, náměstkem primátora

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

---

dále jen **objednatel**

**COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupena: Ing. Liborem Navrátilem,  
ředitelem oblasti Východ na základě plné moci ze dne 24. 5. 2012

IČ: 26177005

DIČ: CZ 26177005

Peněžní ústav: Crédit Agricole CIB S. A. Prague, Org. složka

Číslo účtu: 100267802/5000

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Měst. soudu v Praze, oddíl B vložka 6556

---

dále jen **zhotovitel**

#### Obsah dodatku

---

#### **Čl. I**

##### **Základní ustanovení**

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI, závěrečná ujednání, odstavec 3, smlouvy o dílo č. 1836/2012/OI/LPO ze dne 20. 7. 2012 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II.

1. V čl. II. Předmět smlouvy se v odst. 2 doplňuje písmeno z), které zní:  
„z) provedení méněprací a víceprací v rozsahu dle :
  - Přílohy č. 4 ke sml. č. objednatele 1836/2012/OI/LPO - Změnový list č. 1, která je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku
  - Přílohy č. 5 ke sml. č. objednatele 1836/2012/OI/LPO - Cenová nabídka, která je uvedena v příloze č. 3 tohoto dodatku“
  - Přílohy č. 6 ke sml. č. objednatele 1836/2012/OI/LPO - Změnový list č. 2, která je uvedena v příloze č. 4 tohoto dodatku
  - Přílohy č. 7 ke sml. č. objednatele 1836/2012/OI/LPO - cenová nabídka, která je uvedena v příloze č. 5 tohoto dodatku
2. V čl. V. Doba plnění se v odstavci 2 vypouští druhá věta a odst. 2 nově zní:  
„2. Stavba „Komunikace a chodníky na ul. Zengrova“ bude dokončena a objednateli předána do 30.9.2013.“
3. V čl. VI. Cena díla odstavec 1 zní:  
„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
**Cena bez DPH 15 550 521,48 Kč**  
K ceně bude účtováno DPH v zákonné výši.
4. Příloha č. 2 ke smlouvě objednatele č. 1836/2012/OI/LPO -- Kalkulace nákladů se nahrazuje textem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení): O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města usnesením č. 7580/RM1014/101 ze dne 25.6.2013
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1836/2012/OI/LPO ze dne 20. 7. 2012.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5-ti stejnopisech s platností originálu, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
7. Součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 - Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele 1836/2012/OI/LPO - Kalkulace nákladů,  
Příloha č. 2 – Příloha č. 4 ke sml. č. objednatele 1836/2012/OI/LPO - Změnový list č. 1,  
Příloha č. 3 – Příloha č. 5 ke sml. č. objednatele 1836/2012/OI/LPO - Cenová nabídka  
Příloha č. 4 – Příloha č. 6 ke sml. č. objednatele 1836/2012/OI/LPO - Změnový list č. 2,  
Příloha č. 5 – Příloha č. 7 ke sml. č. objednatele 1836/2012/OI/LPO - Cenová nabídka

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Statutární město Ostrava  
magistrát

Dodatek

Místo: \_\_\_\_\_

- 1 -07- 2013

Místo: \_\_\_\_\_

*Keštravě*

03 -07- 2013

**COLAS CZ, a.s.**

provozovna Ostrava  
Sladkova 14, 702 00 Ostrava  
DIČ: CZ28177005 (1)  
Tel.: 596632264, Fax: 596632364

**Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec**  
náměstek primátora

**Ing. Libor Navrátil**  
ředitel oblasti Východ



**Kalkulace nákladů**

Soupis objektů bez DPH

Stavba: 11-020-A1-DSP-Komunikace chodníky na ul. Zengrova

Objekt:	POPIS	OC (bez DPH) (Odbytová cena)
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	50 000,00
SO 111	ÚSEK 1 ul. Okružní – Tavičská – Souvislá údržba	2 239 969,00
SO 112	ÚSEK 2 ul. Tavičská – Ocelářská – Souvislá údržba	1 382 774,60
SO 113	ÚSEK 3 ul. Ocelářská – Nerudova – Souvislá údržba	1 385 365,60
SO 114	ÚSEK 4 ul. Nerudova – Lidická – Souvislá údržba	558 769,40
SO 121	ÚSEK 1 ul. Okružní – Tavičská – Chodníky	1 507 745,48
SO 122	ÚSEK 2 ul. Tavičská – Ocelářská – Chodníky	839 870,48
SO 123	ÚSEK 3 ul. Ocelářská - Nerudova – Chodníky	762 988,12
SO 124	ÚSEK 4 ul. Nerudova – Lidická - Chodníky	344 540,40
SO 125	ÚSEK 5 ul. Lidická – Výstavní – Chodníky	860 421,24
SO 131	ÚSEK 2 ul. Tavičská – Ocelářská – Parkoviště	478 524,20
SO 141	ÚSEK 5 ul. Lidická – Výstavní – Zpevněná plocha, sjezd, plochy pro popelnice, parkovací stání	1 685 189,34
SO 301	ÚSEK 1 Odvodnění komunikace	234 966,18
SO 302	ÚSEK 2 – Odvodnění komunikace	128 236,91
SO 303	ÚSEK 3 – Odvodnění komunikace	138 920,31
SO 304	ÚSEK 4 – Odvodnění komunikace	53 432,15
SO 305	ÚSEK 5 – Odvodnění komunikace	430 055,79
SO 401	ÚSEK 2 – vedení VO	41 141,00
SO 402	ÚSEK 5 – Vedení VO	400 391,00
CELKEM		13 523 301,20
Méněpráce		- 265 414,60
Vícepráce		2 292 634,88
<b>Celkem (včetně méně a víceprací) – bez DPH</b>		<b>15 550 521,48</b>

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA KE ZMĚNĚ Č. 1

Akce: KOMUNIKACE A CHODNÍKY NA ULICI ZENGROVA, OSTRAVA

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Miloš Zavadil	24.10.2012	rozpočet na realizaci
	stavbyvedoucí		zápis v SMD VCP a MNP
			jednoduchý nákres

### Čeho se změna týká ( název a číslo výkresu):

- 1.(SO 112) Změna se týká odstranění kamenných obrubníků a dvouřádku ze žulových kostek. ✓
- 2.(SO 122) Změna se týká záměny betonových dlaždic z tl. 60mm na tl. 80mm v místech nově zřízených vjezdů
- 3.(SO 122) Změna se týká nových chodníkových obrub z betonových obrubníků
- 4.(SO 301,302,303,304,305) - odvodnění komunikace, změna dimenze
5. (SO 301,302,303,304,305) - odvodnění komunikace, změna materiálu mříží ul. vpustí
6. (SO 302) - odvodnění komunikace, doplnění revizních šachet

### Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

- 1.Na žádost investora bylo odečteno 195m demontáže kamenných obrub a 390m demontáže obrub z dlažebních kostek. Demontáž již provedla předchozí firma při montáži vodovodního řadu.  
Na žádost zhotovitele, po konzultaci s autorským dozorem a investorem bylo provedeno:
2. Změna tloušťky zámkové dlažby v místech nově zřízených vjezdů do objektů z 60mm na 80mm.
- 3.Změna ve výměrách chod. obrub bet. V místech, kde byla vnější strana chodníku ukončena zástavbou bylo nutné doplnit betonovou obrubu.
4. Změna dimenze sanace kanalizačního potrubí bezešvými rukávci z DN 150 na DN 200. Tato skutečnost byla zjištěna až po odstranění původních kanalizačních vpustí a kamerovém monitoringu, ucpané části potrubí je nutno před sanací pročistit frézováním
5. Změna materiálu mříží kanalizačních vpustí z litinových na plastové.
6. Doplnění o 6 kusů revizních šachet. K tomuto muselo být přistoupeno z důvodu kolize uličních vpustí s novým vodovodním řadem.

### Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. Provede se odpočet z nabídkového rozpočtu.
2. V místech nových vjezdů se místo dlažby tl. 60mm položí dlažba tl.80mm.
3. V místech kde ukončení chodníku nebylo ohraničeno zástavbou, budou doplněny betonové obrubníky o celkové délce 154,7m.
4. Všechny kanalizační přípojky pro uliční vpustí se budou sanovat bezešvými rukávci DN 200mm.
5. Všechny mříže kanalizačních vpustí budou z plastu.
6. Na pravé straně úseku č. 2 bude osazeno 6 kusů nových revizních šachet s poklopem D 400

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele:

1. Provedením změny se původní rozpočet sníží o částku 58 500,- Kč bez DPH
2. Provedením změny dojde ke změně v rozpočtu
  - méněpráce 22 958,10 Kč bez DPH
  - vícepráce 26 977,70 Kč bez DPH
3. Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku 38 520,30 Kč bez DPH
4. Provedením změny dojde ke změně v rozpočtu
  - méněpráce 30 236,50 Kč bez DPH
  - vícepráce 875 978,88 Kč bez DPH
5. Provedením změny dojde ke změně v rozpočtu
  - méněpráce 100 920,- Kč bez DPH
  - vícepráce 167 040,- Kč bez DPH
6. Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku 68 718,- Kč bez DPH

**Celková výše méněprací 212 614,60 Kč bez DPH**  
**Celková výše víceprací 1 177 234,88 Kč bez DPH**

Vyjádření:			
	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Autorského dozoru:	<i>souhlasím</i>	Ing. Dana Bubníková	<i>[Signature]</i>
TDI:		Ing. René Bystroň	<i>[Signature]</i>
Investora:		Ing. Pavlína Hlísníková	
Zhotovitele:	<i>souhlasím</i>	Miloš Zavadil	<i>[Signature]</i>

**COLAS CZ, a.s.**  
 provozovna Ostrava  
 Sládkova 14, 702 00 Ostrava  
 DIČ: CZ28177005 (6)  
 Tel: 596632294, Fax: 596632364

*[Handwritten mark]*

Měna: Kč

Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

Soubor staveb: 1224008 - komunikace a chodníky na ul. Zengrova

Stavba: 1224008B - komunikace a chodníky na ul. Zengrova

Objekt: 01 - Dodatek č. 1

Etapa: 01 VCP - Vícepráce

Podetapa: 122 - úsek 2 ul. tavičská - ocelářská - chodníky

011	582612	kryty z beton dlaždic se zámkem šedých tl 80mm	77,3 m <sup>2</sup>	349	26 977,70
013	91722	chodníkové obruby z beton obrubníků	154,7 m	249	38 520,30
<b>Součet za Podetapa: 122 - úsek 2 ul. tavičská - ocelářská - chodníky</b>					<b>65 498,00</b>

Podetapa: 302 - úsek 2 - odvodnění komunikace

001	562311780	Vpusť kanalizace s bočním vtokem	6 KUS	11 453,00	68 718,00
002	899903	sanace kanaliz potrubí DN 200 bezešvými rukávci	185,5 m	2 345,01	434 999,36
006B	89980	televizní prohlídka potrubí	185,5 m	48	8 904,00
007	007	plastová mříž	58 ks	2 880,00	167 040,00
<b>Součet za Podetapa: 302 - úsek 2 - odvodnění komunikace</b>					<b>679 661,36</b>

Podetapa: 5 - Frézování kanalizačního potrubí DN 200

001	1	Frézování kanalizačního potrubí DN 200 (ucpané)	100 m	4 320,76	432 076,00
<b>Součet za Podetapa: 5 - Frézování kanalizačního potrubí DN 200</b>					<b>432 076,00</b>

**CELKEM Etapa: 01 VCP - Vícepráce****1 177 234,88**

**COLAS CZ, a.s.**  
 provozovna Ostrava  
 Bládkova 14, 702 00 Ostrava  
 DIČ CZ26177005 (5)  
 Tel.: 595632264, Fax: 595632364

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Pof.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 1224008 - komunikace a chodníky na ul. Zengrova

Objekt: 01MP - Méněpráce

Etapa: 112 - úsek 2 ul. tavičská - ocelářská

019	113531	odstranění chodníkových kamenných obrubníků, odvoz do 1km	-195,00000 m	110,00	-21 450,00
020	113561	odstranění obrub z dlažebních kostek dvojitých, odvoz do 1km	-380,00000 m	95,00	-37 050,00
Součet za		Etapa: 112 - úsek 2 ul. tavičská - ocelářská			-58 500,00

Etapa: 122 - úsek 2 ul. tavičská - ocelářská - chodníky

010	582611	kryty z beton dlaždic nse zámkem šedých tl 60mm do lože z kam	-77,30000 m2	297,00	-22 958,10
Součet za		Etapa: 122 - úsek 2 ul. tavičská - ocelářská - chodníky			-22 958,10




Etapa: 302 - úsek 2 - odvodnění komunikace

005A	89712a	Litínové mříže	-58,00000 ks	1 740,00	-100 920,00
008A	89980	televizní prohlídka potrubí	-185,50000 m	25,00	-4 637,50
008A	899902	sanace kanaliz potrubí dn 150 bezešvými rukávci s povrchem PU napuštěnými pryskyřicí	-185,50000 m	138,00	-25 599,00
Součet za		Etapa: 302 - úsek 2 - odvodnění komunikace			-131 156,50

CELKEM Objekt: 01MP - Méněpráce

-212 614,60

COLAS CZ, a.s.  
 provozovna Ostrava  
 Sládkova 14, 702 00 Ostrava  
 DIČ: CZ28477005 (1)  
 Tel.: 596632284, Fax: 596632364



## DŮVODOVÁ ZPRÁVA KE ZMĚNĚ Č. 2



## Akce: KOMUNIKACE A CHODNÍKY NA ULICI ZENGROVA, OSTRAVA

Změnu žádá:	Jméno, funkce	Datum:	Strany příloh:
COLAS CZ a.s.	Miloš Zavadil	7.12.2012	rozpočet na realizaci
	stavbyvedoucí		zápis v SMD VCP a MNP
			jednoduchý náčrt

Čeho se změna týká ( název a číslo výkresu):

ZMĚNA č. 2

Změna se týká záměny dvou kusů souběžných chrániček plastových pro uložení chrániček optických kabelů za jeden betonový žlab rozměrů 450 x 160mm v úsecích 2, 3, 4 a 5.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Z důvodu zapletení chrániček HDPE, na doporučení majitele optických kabelů, žádost zhotovitele, po odsouhlasení s autorským dozorem, TDI a zástupcem investora, byla provedena záměna dvou kusů souběžných chrániček plastových pro uložení chrániček optických kabelů za jeden betonový žlab rozměrů 450 x 160mm v úsecích 2, 3, 4 a 5. Stav chrániček byl zjištěn po kompletním ručním odkopu a nebylo ho možné předvídat při zpracování PD

V úsecích 2, 3, 4 a 5 se místo dvou kusů souběžných chrániček plastových pro uložení chrániček optických kabelů položí jeden betonový žlab rozměrů 450 x 160mm.

Ovlivnění změny (+) nebo (-) - odhad zhotovitele

Provedením změny se původní rozpočet zvýší o částku 1 115 400,-Kč bez DPH  
rozpočtu se odečte původní částka za plast. žlaby 52 800,-Kč bez DPH

Z

Vyjádření:

	STANOVISKO	ZODPOVĚDNÁ OSOBA	PODPIS
Autorského dozoru:		Ing. Dana Bubníková	
TDI:		Ing. René Bystroň	
Investora:		Ing. Pavlína Hlášníková	
Zhotovitele:		Miloš Zavadil	

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř.	Kód	Popis	Množství/ M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 1224008 - komunikace a chodníky na ul. Zengrova						
Stavba: 1224008B - komunikace a chodníky na ul. Zengrova						
Objekt: 01 - Dodatek č. 1						
Etapa: 02 VCP - vícepráce						
Podetapa: 121 - úsek 1 ul.okružní-tavičská-chodníky						
001	388122		kabelový žlab BG KK III včetně krytu a osazení	825 m	1 352,00	1 115 400,00
			<b>Součet za</b>	<b>Podetapa: 121 - úsek 1 ul.okružní-tavičská-chodníky</b>		<b>1 115 400,00</b>
<b>CELKEM</b>			<b>Etapa: 02 VCP - vícepráce</b>			<b>1 115 400,00</b>

K. D.  
H.  
Dělník P.  
A. K.

20. 11.

COLAS CZ, a.s.

Stránka 1 / 1

## CENOVÁ NABÍDKA

23.11.2012

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 1224008 - komunikace a chodníky na ul. Žangrova

Objekt: 02 MP - měněpráce


Etapa: 121 - úsek 1 ul. okružní - tavičská - chodníky

001	87734	chráničky púlené z trub plast dn do 200	-1 650,00000 m	32,00	-52 800,00
-----	-------	---	----------------	-------	------------

Součet za		Etapa: 121 - úsek 1 ul. okružní - tavičská - chodníky			-52 800,00
-----------	--	---	--	--	------------

CELKEM Objekt: 02 MP - měněpráce					-52 800,00
----------------------------------	--	--	--	--	------------

K. D.

  
 M. N.