



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0221/2017/OI/VZKÚ

na realizaci projektové dokumentace stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba“ ze dne 10.02.2017.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava



Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel nebo příkazce**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 602 00 Brno
zastoupena X, jednatelem
zapsána v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C,
vložka 3803

IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417(plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Společník 1 (vedoucí společník)

a

Dopravní projektování spol. s r.o.

28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava
zastoupena Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,
vložka 15152

IČO: 25361520
DIČ: CZ25361520
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Pobočka Ostrava
Číslo účtu: 19362900257/0100

Společník 2

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo a smlouvě příkazní (dále také jen „**dodatek**“).

Obsah dodatku č. 2

čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 0221/2017/OI/VZKÚ na realizaci nezbytné dokumentace stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“ (dále též jen „**smlouva**“) dohodly na následujících změnách smlouvy, spočívajících zejména ve změně platebních podmínek ve vztahu k trase I, a to bez vlivu na celkovou cenu ze závazků ve smlouvě uvedených dle části D, čl. I. kdy o uvedenou změnu požádal zhotovitel svou řádně odůvodněnou žádostí ze dne 11.08.2020, která je přílohou č. 1.

Uvedené je odůvodněno zejména skutečností, že zhotovitel již dne 2.2.2018 předal objednateli koncept projektové dokumentace pro územní řízení trasy I, jako část plnění v rámci části B smlouvy, avšak v důsledku neočekávané délky probíhajícího řízení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), jenž stále probíhá a je považováno odbornou veřejností za jeden z největších procesů posuzování vlivů na životní prostředí v historii Česka, kdy rozhodující orgány evidují přes 3000, tak objednatel doposud od uzavření smlouvy zhotoviteli neuhradil ničeho na projektovou dokumentaci pro územní řízení – tramvajová trasa I.

Smlouva nesporně stanovila, že zhotoviteli bude objednatelem uhrazeno poprvé na projektovou dokumentaci pro územní řízení – tramvajová trasa I až po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení - v požadovaném rozsahu, a to 60% částky odpovídající tomuto plnění dle čl. III. části B této smlouvy.

Vzhledem však k neočekávatelné délce poskytovaného plnění, jenž nebyla objektivně předvídatelná, objektivním překážkám v předání čistopisu, kdy ani nelze předvídat dobu dalšího trvání probíhajícího řízení posuzování vlivu na životní prostředí a nelze předvídat ani případnou nutnost dalšího přepracování projektové dokumentace pro územní řízení – tramvajová trasa I, a to i z důvodů nutnosti přepracování projektové dokumentace v souvislosti s posuzováním vlivu na životní prostředí, ale také za účelem vyvlastnění nemovitých věcí ve vlastnictví třetích osob v území projektované stavby, finančním dopadům výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky a všem dalším důvodům popsaným v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 by bylo nadále nespravedlivé a proti dobrým mravům neposkytnout zhotoviteli žádné plnění ze strany objednatele za nesporně již provedené práce zhotovitele ve vztahu ke zpracování projektové dokumentace pro územní řízení – tramvajová trasa I.

Uvedená změna však nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je učiněna v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když nutnost uzavření dodatku vyvstala nesporně z nepředvídatelných okolností.

čl. II

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

1. Část B, čl. II. Doba plnění, odst. 14. smlouvy. nově zní:

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

část B této smlouvy:

- *k okamžiku uzavření dodatku č. 2 vystaví zhotovitel fakturu na 40% částky odpovídající plnění za projektovou dokumentaci pro územní řízení – tramvajové trasy I dle čl. III. části B této smlouvy. Po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení – tramvajové trasy I v požadovaném rozsahu, obsahující veškeré právními předpisy požadované náležitosti, včetně náležitého zohlednění požadavků objednatele, vystaví zhotovitel fakturu na 20% částky odpovídající tomuto plnění dle čl. III. části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40% z ceny příslušného plnění dle čl. III. části B*

této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě.

- *po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní řízení – tramvajové trasy II v požadovaném rozsahu, obsahujícím veškeré právními předpisy požadované náležitosti, včetně náležitého zohlednění požadavků objednatele, vystaví zhotovitel fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění dle čl. III. části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40% z ceny příslušného plnění dle čl. III. části B této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného územního rozhodnutí ke stavbě.*

část C této smlouvy:

- *za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného územního rozhodnutí tramvajové trasy I příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. IV. části C této smlouvy.*
- *za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného územního rozhodnutí tramvajové trasy II příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle čl. IV. části C této smlouvy.*

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04692/RM1822/68 ze dne 01.09.2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0221/2017/OI/VZKÚ ze dne 10.02.2017, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0221/2017/OI/VZKÚ uzavřené dne 10.02.2017.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1, a to žádost zhotovitele o změnu smlouvy.

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.09.03
07:48:57 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci





Za zhotovitele

Datum:

Místo: Brno

Ing. Kamil Chmela
Digitálně podepsal Ing. Kamil Chmela
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-44960417,
o=SUDOP BRNO, spol.s.r.o., ou=1, cn=Ing.
Kamil Chmela, sn=Chmela,
givenName=Kamil,
serialNumber=P653976, title=jednatel
společnosti
Datum: 2020.09.02 10:45:16 +02'00'

Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o.
za společníky společnosti DÚR „Ekologizace
veřejné dopravy Ostrava – Poruba“:
SUDOP BRNO, spol. s r.o. a
Dopravní projektování, spol. s r.o.



Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Váš dopis značky/ze dne



Naše značka
10 802 /2020

Vyřizuje/linka



V Brně, dne
7.8.2020

**VĚC: Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba
Tramvajová trasa I, žádost o úpravu platebních podmínek**

Na základě ujednání ze smlouvy o dílo a smlouvy příkazní číslo 0221/2017/OI/VZKÚ (dle zhotovitele 17002/17), včetně Dodatku č.1, jsme vám dne 2.2.2018 (v souladu s lhůtou plnění dle smlouvy o dílo a smlouvy příkazní) předali koncept projektové dokumentace pro územní řízení – tramvajová trasa I k připomínkovému řízení.

Současně probíhaly práce na dokumentaci posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA) stavby „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba, tramvajová trasa I“ tak, aby bylo v co nejkratší době možné podání záměru EIA a závěry ze zjišťovacího řízení následně zohlednit v čistopise dokumentace tramvajové trasy I a podat žádost o územní rozhodnutí.

Genezi prací na dokumentaci EIA uvádíme níže:

Do 27.6.2018 probíhaly práce na dokumentaci EIA v úzké spolupráci se zadavatelem, uskutečnily se osobní konzultace se zástupci MOb Poruba ve věci nových požadavků stran životního prostředí (výsadby, kácení zeleně apod.). Na základě požadavků MOb Poruba byla dokumentace v části vegetačních úprav 2x zcela přepracována.


Průběh procesu EIA:

- 27.6.2018 podání oznámení záměru EIA
- 10.7.2018 informace o záměru, zveřejnění
- 24.8.2020 vyhotoven závěr zjišťovacího řízení

Rozšíření dokumentace EIA

Dle závěrů zjišťovacího řízení následovaly práce na rozšíření dokumentace EIA a to v období 08/2018 – 02/2019. Rozšíření spočívalo v provedení dalších průzkumných prací, posuzování zdravotních rizik. Zejména posudky zdravotních rizik byly značně časově náročné. Následně proběhlo zapracování výsledků do dokumentace EIA. Souběžně zpracovatel řešil požadavky na dílčí technické úpravy dokumentace vzešlé ze závěrů zjišťovacího řízení. Změnami technického řešení byly dotčeni zejména správci inženýrských sítí, s kterými byly změny následně projednány a odsouhlaseny.

TEL.: 
TEL./FAX: 
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz
WEB: www.sudop-brno.cz


IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417



- 25.2.2019 podání rozšířené dokumentace EIA na Krajský úřad
- 23.4.2019 vrácení dokumentace zhotoviteli k přepracování s dalšími požadavky

Přepracování dokumentace EIA dle připomínek KÚ

Další přepracování dokumentace probíhalo v období 04/2019 až 03/2020. Došlo k úpravě dokumentace dle připomínek KÚ a požadavku objednatele (Statutárního města Ostrava), což mělo za důsledek provedení dalších časově náročných průzkumů, jejichž provedení bylo odvislé od klimatických podmínek.

- 18.3.2020 podání přepracované dokumentace EIA na Krajský úřad
- 1.4.2020 zveřejnění záměru EIA
- 1.5.2020 termín k vyjádření k dokumentaci EIA
- Předání podkladů zpracovateli posudku zatím neproběhlo
- Termín veřejného projednání zatím nebyl s ohledem na pandemickou situaci v předchozích měsících stanoven.
- Stanovisko KÚ k dokumentaci EIA bude vydáno až po zpracování posudku a veřejném projednání

V případě kladného stanoviska KÚ k dokumentaci EIA bude dopracována dokumentace DÚR. Následně bude podána žádost o umístění stavby.

K podání žádosti o umístění stavby je dle Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní vázána fakturace ve výši 60% z položky „Projektová dokumentace pro územní řízení – tramvajová trasa I“ dle Dodatku č.1, jejíž výše činí 5 485 549,40 Kč bez DPH.

Vzhledem ke skutečnosti, že práce na technickém návrhu proběhly již v roce 2017 a tento návrh byl ze strany objednatele odsouhlasen a dle názoru zhotovitele jsou požadavky na opětovné opravy a doplnění dokumentace EIA nad rámec zadání a odsouhlaseného rozsahu stavby, současně dochází k neúměrnému protahování termínového plnění, žádáme vás o úpravu platebních podmínek uvedených v čl.II, odstavec 14, část B smlouvy a to následovně:

- K termínu uzavření dodatku smlouvy fakturaci 40% z položky „Projektová dokumentace pro územní řízení – tramvajová trasa I“ dle Dodatku č.1., tj. **2 194 219,76 Kč bez DPH**
- K podání žádosti o umístění stavby 20% z položky „Projektová dokumentace pro územní řízení – tramvajová trasa I“ dle Dodatku č.1., tj. **1 097 109,88 Kč bez DPH**

Následná ustanovení čl.II, odstavec 14, část B smlouvy by zůstala zachována.

S pozdravem

Ing. Kamil Chmela
Generální ředitel

TEL.: [REDACTED]
TEL./FAX: [REDACTED]
E-MAIL: sudop@sudop-brno.cz
WEB: www.sudop-brno.cz

IČO: 44960417
DIČ: CZ44960417

