**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0772/2014/OI/LPO ze dne 20. 03. 2014****Smluvní strany****Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostravazastoupené náměstkem primátora  
Ing. Kamilem Bednářem**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
Úprkova 966/3, 702 00 Ostravazastoupená jednatelem společnosti  
Ing. Ladislavem Horákem  
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C,  
vložka 10081IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.dále jen **objednatel**dále jen **zhotovitel****Obsah dodatku****čl. I.**

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 3. a 4. dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Oprava vodovodního řadu na ul. Rudná“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

**čl. II.**

Čl. II., odst. 1. smlouvy se doplňuje o:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy specifikované změnovým listem č. 1, který se stává součástí dokumentace stavby „Oprava vodovodního řadu na ul. Rudná“.

**čl. III.**

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 13.574,87 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ..... 5.979.161,35 Kč

DPH ..... 1.255.623,88 Kč

**Cena celkem včetně DPH ..... 7.234.785,23 Kč**

**čl. IV.**

Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 smlouvy uvedená v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**čl. V.**

*Čl. XVII., odst. 19. nově zní:*

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

- č. 1 - Časový harmonogram realizace díla
- č. 2 - Kalkulace nákladů
- č. 3 - Plná moc
- č. 4 - Seznam subdodavatelů
- č. 5 - Změnový list č. 1


**čl. VI.**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01259/RM1418/21 ze dne 12.05.2015.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0772/2014/OI/LPO ze dne 20.03.2014 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1, který je zároveň nedílnou součástí smlouvy citované v úvodu tohoto dodatku.


**Za objednatele**

Datum: 13 -05- 2015

Místo: Ostrava



**zmocněnec Ing. Kamil Bednář**  
náměstek primátora



**Za zhotovitele**

Datum: 19.5.2015

Místo: Ostrava



**Ing. Ladislav Horák**  
jednatel společnosti

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ  
ÚPRKOVA č. 3  
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801  
DIČ: CZ47666874

# Změnový list č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - SOD 0772/2014/OI/LPO**

**Stavba:** Oprava vodovodního řadu ul. Rudná

Na základě požadavku objednatele změny předkládá:

HYDROSPOR spol. s r.o., Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

**Popis a zdůvodnění navrhovaných změn stavby:**

<b>Objekt:</b> SO 01 - Rekonstrukce vodovodu ul. Rudná , I, II ZL č.1		-13 574,87 Kč
	VP	1 083 022,59 Kč
	MP	-1 096 597,46 Kč

**Změna zahrnuje:**

**1. Změny vyvolané stavbou:**

1. a) Změna trubního materiálu v kolektoru - litina/PE 100 RC PN 16	MP	-46 052,10 Kč
	VP	28 496,42 Kč
1. b) Demontáž a montáž obrub nad rámec SOD	VP	222 049,42 Kč
1. c) Změna v provádění výkopu	MP	-11 250,00 Kč
	VP	45 250,00 Kč

**2. Změny vyvolané požadavky ÚMOB Ostrava-Jih**

2. a) Změna zásypového materiálu výkopek/kamenivo	VP	672 328,06 Kč
2. b) Odpočet na uvedení chodníků do původního stavu (litý asfalt)	MP	-1 039 295,36 Kč
	VP	114 898,69 Kč

**Zdůvodnění změn:**

1. Pro dokončení stavby je nutné provést práce, které jsou vyvolány skutečnostmi zjištěnými při realizaci stavby.
  1. a) V kolektoru pod komunikací na ul. Plzeňské nelze z prostorových důvodů provést řad z litinového potrubí, je nutná záměna trubního materiálu a uložení.
  1. b) Vzhledem k tomu, že stávající trasa vodovodu je vedena pod silniční obrubou a nový vodovodní řad je kladen do stávající trasy, je nutné demontovat a zpětně osadit silniční obrubníky nad rámec SoD. Toto řešení je výrazně levnější než demontáž a znovuzřízení uličních vpustí.
  1. c) Částečná změna strojního těžení za ruční výkop je nutná s ohledem na přepojování vodovodních přípojek a podkopání stávajících uličních vpustí, které jsou značně obetonovány. Strojní výkop v těsné blízkosti uličních vpustí není možný, došlo by k jejich poškození.
2. ÚMOB Ostrava-Jih požaduje v rámci koordinace rekonstrukce vodovodu a opravy chodníků v dané lokalitě změnu povrchu chodníků z litého asfaltu na zámkovou dlažbu. Tato změna vyvolá změnu zásypového materiálu, protože původně uvažovaný výkopek nelze spolehlivě zhutnit na požadovanou hodnotu.
  2. a) Náklady vyvolané změnou zásypového materiálu - odvoz a uložení výkopku na skládku, zhutnitelné kamenivo nahrazující výkopek.
  2. b) Uvedení chodníků do původního stavu. Méněpráce - uvedení povrchů do původního stavu - litý asfalt. Vícepráce - pořízení zámkové dlažby v km 0,45205 - 0,55270. Tento úsek chybou v PD, zajišťované ÚMOB Ostrava-Jih, není naceněn.

**Přílohy:** č.1 Rozdílový rozpočet - méněpráce / vícepráce

<b>Odsouhlasení změn:</b>	
Stanovisko investora:	<b>Statutární město Ostrava</b>
Stanovisko TDI:	<b>OVAK a.s.</b>
Stanovisko zhotovitele:	<b>HYDROSPOR spol. s r.o.</b>
Stanovisko projektanta:	
V Ostravě dne:	<b>7. dubna 2015</b>

