

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 1870/2014/OI/LPO ze dne 20.8.2014**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora

TALPA RPF s.r.o.
se sídlem. Holvekova 645/36
718 00 Ostrava Kunčičky

zastoupená: [redacted] - jednatelem

zapsána v OR. Krajský soud v Ostravě, oddíl C
vložka 14263

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 64615391
DIČ: CZ64615391

Peněžní ústav: [redacted]

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 10. s tímto novým zněním:

10.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:

VCP01 SO 01 Kanalizace Grmelova, Pašerových výkopové práce a likvidace suti

Při výkopových pracích v areálu garáží bylo ve výkopu zjištěno množství betonu, armatur a stavební suti. Tímto materiálem nebylo možno zpětně zasypávat výkopy v úsecích Š1-Š3 (prostor v areálu garáží). Vzhledem k tomu, že při zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné podklady o původních objektech v návrhové trase kanalizace, nebylo možno tento stav předpokládat a zapracovat do projektu. Zhotovitel se zavazuje provést výkop a likvidaci suti.

Článek V. Doba plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 4 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení dle odst. 2 čl. XIII této smlouvy

čl. IV. Cena díla

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	13 258 011,45	2 784 182,40	16 042 193,85
Dodatek č. 1 Vícepráce	243 458,88	51 126,36	294 585,24
NOVÁ CENA DÍLA	13 501 470,33	2 835 308,76	16 336 779,09

Článek IV. Cena díla se doplňuje o odstavec 10 s tímto novým zněním:

10. Ceny víceprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

VCP01 SO 01 Kanalizace Grmelova, Pašerových výkopové práce a likvidace suti 243 458,88 Kč

čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09868/RM1418/133 ze dne 21.8.2018.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1870/2014/OI/LPO ze dne 20.8.2014 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Statutární město Ostrava
magistrát

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Statutární město Ostrava

Datum: 28.8.2018

Místo: Ostrava

████████████████████
náměstek primátora

Za zhotovitele

TALPA RPF s.r.o.

Datum: 21.8.2018

Místo: Ostrava

████████████████████
jednatel

Příloha č. 1:

Změnový list č.1