



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3112/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Stavos Stavba a.s.

U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava – Zábřeh
zastoupena předsedou představenstva a.s.
Ing. Janem Melenou
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava – Hrabůvka
Číslo účtu: 1087944761/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. XVII odst. 6. smlouvy o dílo č. 3112/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.09.2018 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Sportovní hala – Sokolovna Svinov“ z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.“

3. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 - změnové listy č. 01- 06
4. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
36.484.304,68	7.661.703,98	44.146.008,66

čl. II.


Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města svým usnesením č. 00470/M1822/8 ze dne 15.01.2019.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222, odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3112/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.09.2018 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – změnové listy č. 01 - 06

Za objednatele

Datum:

Místo: Ostrava



Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci



Za zhotovitele

Datum:

Místo: Ostrava


Ing. Jan Melena
předseda představenstva a.s.

21-01-2019

Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35 13.
700 30 Ostrava-Zábřeh

K

R18-011 Sportovní hala - Sokolovna Svinov V		REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY	
Kód:		Datum:	14.12.2018
Stavba:		Projektant:	Brückner Projekt
Místo:		Zpracovatel:	Lydie Kašná
Objednatel:	Statutární město Ostrava		
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s. Ostrava		
Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
001	Výstavba sportovní haly, parc. č. 47, Ostrava - Svinov - úprava k 3.1.2018	36,484,304.68	44,146,008.66
011	Elektroinstalace - Sportovní hala - Sokolovna Svinov	29,285,548.63	35,435,513.84
D.1.4.1.	Sportovní hala Svinov - ZTI	1,939,990.20	2,347,388.14
A	Sportovní hala Svinov - ZTI - vnitřní - úprava k 8.1.2018	1,960,607.81	2,372,335.45
B1	Areálová kanalizace- úprava k 27.3.2018	1,210,235.73	1,464,385.23
C	AREÁLOVÝ ROZVOD VODY - úprava 27.3.2017	641,491.73	776,204.99
D.1.4.2.1	Sportovní hala Svinov - vytápění	108,880.35	131,745.22
D.1.4.2.2	Sportovní hala Svinov - plynoinstalace - úprava k 27.3.2018	677,657.51	819,965.59
KL17120A	VNITŘNÍ PLYNOVOD	387,323.82	468,661.82
KL17120B	AREÁLOVÝ PLYNOVOD	307,099.43	371,590.31
D.2.1	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA- úprava 27.3.2018	80,224.39	97,071.51
D.2.2	PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE- úprava 27.3.2018	168,345.59	203,698.16
D.2.3	STL, PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA- úprava k 27.3.2018	125,993.11	152,451.66
ZL	Změny 01	103,821.25	125,623.71
01	Doplnění ocelové konstrukce po zpracování výrobní dokumentace	1,835,016.76	2,220,370.28
02	Změna množství a způsobu provádění bourání spodní stavby původní sokolovny	572,625.21	692,876.50
03	Změna množství a povahy zemních prací	384,652.15	465,429.10
04	Změna vytěženého odpadu (sůl místo zeminy)	-98,046.60	-118,636.39
05	Změna zpevněných ploch, drenáže, kanalizace a žabiů ze dne 21.11.2018	1,079,893.82	1,306,671.52
06	Zkrácení trasy areálové kanalizace	-91,487.77	-110,700.20
		-12,620.05	-15,270.26
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		36,484,304.68	44,146,008.66

Stavos Stavba a.s.
U Studia 3/189/35 13.
700 30 Ostrava-Zábřeh

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala - Sokolovna Svinov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - Výstavba sportovní haly	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">01</div>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.9.2018, číslo smlouvy objednatele: 3112/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 1627:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189, IČO: 44739494

Gen.projektant (autorský dohled): Brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČO: 286 37 968

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Zápis z kontrolního dne 2) Důvodová zpráva AD 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Doplnění ocelové konstrukce po zpracování výrobní dokumentace

Odůvodnění změny:

Dopřesnění projektu vzešlé z výrobní dokumentace ocelové konstrukce haly a její koordinace s ostatními částmi projektu- viz. odůvodnění autora projektu

Více práce:

Montáž ocelových kcí skeletů 8.59 t, dodávka a výroba ocelové konstrukce haly 8590 kg, přesun hmot 8.59 t

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0.00	0.00%	572,625.21	1.65%	572,625.21

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Tomáš Brückner	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Zbyněk Novák	datum 5.12.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jan Hrdina	datum 5.12.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Mgr. Kateřina Zahrajová	datum 5.12.2018	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala - Sokolovna Svinov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - Výstavba sportovní haly	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">02</div>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.9.2018, číslo smlouvy objednatele: 3112/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 1627:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189, IČO: 44739494

Gen.projektant (autorský dohled): Brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČO: 286 37 968

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Zápis z kontrolního dne 2) Fotodokumentace 3) Vážní lístky 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Změna množství a způsobu provádění bourání spodní stavby původní sokolovny

Předpokládáný stav:

Jedná se o změnu, kterou nemohl autor projektu předpokládat, protože zachované části původní spodní stavby byly skryty pod terénem. Projektant vycházel z toho, že původní základy byly vybourány a zlikvidovány již současně s demolicí vrchní stavby, a proto do soupisu prací zahrnul ruční bourání betonu jen v omezeném předpokládáném množství 20m³.

Skutečný stav:

Ve výkopu v ploše půdorysu nové budovy byly nalezeny stávající základové zdi, pasy, patky, schodiště a šachty z prostého betonu, a to v celém půdorysném rozsahu původní sokolovny. Celkem se jedná o 330tun mnohdy masivních betonových prvků, jež musely být před další manipulací a přepravou nejprve za použití těžké mechanizace rozbourány na menší kusy.

Z výše uvedených důvodů vznikly:

méněpráce na: ručním bouráním betonu v původní předpokládáné výměře (20m³); likvidací směsného odpadu (40tun); odvozu a likvidací výkopku zeminy v množství odpovídající objemu vytěženého betonu (165m³, resp. 264tun);

vícepráce na: mechanizovaném bourání prostého betonu (165m³), odvozu betonového odpadu (290tun) a jeho likvidaci (330tun)

POZN: poplatek za skládku odpadu je účtován ve výrazně nižší ceně, než je smluvní cena za skládku směsného stavebního odpadu, protože díky separaci a rozbourání na menší kusy je možné využít beton k recyklaci.

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-198 080,20	-0,57%	582 732,35	1,68%	384 652,15

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Tomáš Brückner	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Zbyněk Novák	datum 5.12.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jan Hrdina	datum 5.12.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Mgr. Kateřina Zahrajová	datum 5.12.2018	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala - Sokolovna Svinov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - Výstavba sportovní haly	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">03</div>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.9.2018, číslo smlouvy objednatele: 3112/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 1627:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189, IČO: 44739494

Gen.projektant (autorský dohled): Brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČO: 286 37 968

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Zápis z kontrolního dne 2) Fotodokumentace 3) Návrh a výpočet skutečného výkopu 4) Rekapitulace rozpočtu 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Změna množství a povahy zemních prací, kterou nemohl autor projektu předpokládat
Předpokládaný stav:
 Projekt předpokládal, že před výkopem pro základy bude v celé ploše stavby provedena skrývka ornice v tl. 300 mm - viz řezy A a B.

Skutečný stav:
 Ve skutečnosti byla v prostoru stavby po předcházející demolicí pouze minimální až žádná vrstva ornice, takže ji nebylo možné efektivně skrýt; skrývka tedy nebyla provedena a rovnou z úrovně původního terénu byl veden výkop; výpočet výkopu viz. příloha- návrh a výpočet skutečného výkopu.

Z výše uvedených důvodů vznikly:
 méněpráce na: sejmutí ornice a jejím převozu na meziskládku a zpět na dokončenou stavbu a to v celém původně uvažovaném rozsahu (600 m3)
 vícepráce na: hloubení jam, odvozu a likvidaci výkopku na skládce v množství odpovídajícím tomu, že výkop byl veden rovnou z úrovně původního terénu (130,5m3, resp. 221,9tun).

časový vliv na plnění SoD: ~~-MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o.....~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-162,753.53	-0.47%	64,706.93	0.19%	-98,046.60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Tomáš Brückner	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Zbyněk Novák	datum 5.12.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jan Hrdina	datum 1.12.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Mgr. Kateřina Zahrajová	datum 5.12.2018	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Sportovní hala - Sokolovna Svinov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

001 - Výstavba sportovní haly

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 001 / 1

Číslo změny stavby:

04

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.9.2018, číslo smlouvy objednatele: 3112/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 1627:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189, IČO: 44739494

Gen.projektant (autorský dohled): Brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČO: 286 37 968

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

Přílohy:

- 1) Zápis z kontrolního dne
- 2) Fotodokumentace
- 3) Vážní listky
- 4) Rekapitulace rozpočtu
- 5) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Změna typu části vytěženého odpadu (suť místo zeminy), kterou autor projektu nemohl předpokládat, protože při demolici původní sokolovny nebylo provedeno vybourání a odtěžení spodní stavby a tato skutečnost byla skryta pod terémem. Jedná se principiálně o obdobnou změnu jako u Změnového listu č. 02.

Předpokládaný stav:

Projektant vycházel z toho, že spodní stavba původní budovy byla vybourána a zlikvidována při demolici, a proto do soupisu prací vůbec nezahrnul bourání cihelného zdiva, potěrů a jiných konstrukcí ani likvidaci stavební suťi odpovídající takovým pracem. (Bourání a likvidace suťi v soupisu obsažené přísluší k demolici opěrných a plotových zídek a zpevněných ploch).

Skutečný stav:

Ve výkopu byly vedle betonových základů (řeší Změnový list č. 02), nalezeny i další stavební konstrukce (cihelné zdivo, potěry, maltoviny, keramika, dřevo, sanitární vybavení atd.) a to jak ze samotné spodní stavby, tak z nadzemních částí, které při demolici napadaly do dutin. Tento odpad nebylo možné odseparovat obdobně jako masivní betonové prvky, a proto došlo k jeho promísení s okolní zemínou. Takto vzniklou směs není možné zlikvidovat ani jako zeminu uložením na skládku, ani jako suť předáním k recyklaci a musí být zlikvidována jako směsný stavební odpad.

Z výše uvedených důvodů vznikly:

méněpráce na: odvozu a uložení na skládku původně uvažované čisté zeminy v množství odpovídajícím skutečně vytěženému směsnému odpadu (1031m³, resp. 1649tun)

vícepráce na: odvozu a likvidaci směsného stavebního odpadu v množství doloženém vážními listky (1443tun)

POZN: bourání nalezených konstrukcí ani vnitrostaveništní přesuny suťi nejsou jako vícepráce účtovány, protože materiál byl rozbourán bagrem provádějícím výkop a většinou byl rovnou naložen na nákladní auta

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV~~ -prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-401 071,51	-1,16%	1 480 965,33	4,27%	1 079 893,82

Vyjádření - souhlas se změnou:

Funkce	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Tomáš Brückner	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím				
TDS:	souhlasím		Zbyněk Novák	5.12.2018	
Zhotovitel:	souhlasím		Ing. Jan Hrdina	5.12.2018	
Objednatel:	souhlasím		Mgr. Kateřina Zahrajová	5.12.2018	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala - Sokolovna Svinov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 - Výstavba sportovní haly	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 001 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">05</div>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.9.2018, číslo smlouvy objednatele: 3112/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 1627:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189, IČO: 44739494

Gen.projektant (autorský dohled): Brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČO: 286 37 968

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Výkresová dokumentace změny 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Po vyhodnocení kolize navrhovaného stavu zpevněných ploch a způsobu svedení povrchových vod se stávajícím stavem přilehlých stromů a jejich kořenového systému zpracoval autor projektu revidovaný návrh koordinační situace, který je předmětem tohoto ZL.

Původně navrhovaný stav:
Zpevněná plocha nad budovou měla být odvodněna přes polymercementový žlab (ACODrain); chodník podél ul. Sokolské měl vést až k horní hranici pozemku, na drenáži nebyly navrženy žádné revizní šachty, parkoviště u hlavního vjezdu je navrženo téměř až k hranici severovýchodní hranici pozemku

Nově navrhovaný stav:
Zpevněná plocha nad budovou bude odvodněna žlabem z betonových tvarovek a dvěma silničními vpustmi, aby nedocházelo k zanášení odpadu spadáním listím. Chodník podél ul. Sokolské bude zkrácen. Parkoviště u hlavního vjezdu bude zmenšeno, aby nenarušilo kořenový systém stromů u severovýchodní hranice pozemku.

Z výše uvedených důvodů vznikly:
méněpráce na: konstrukcích dlážděné zpevněné plochy chodníku podél ul. Sokolské, živičné zpevněné plochy parkoviště u hlavního vjezdu a polymercementovém odvodňovacím žlabu nad budovou
vícepráce na: odvodňovacím žlabu z betonových tvarovek a dvou koncových vpustí, sedmi drenážních šachtách

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-196 192,95	-0,57%	104 705,18	0,30%	-91 487,77

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Tomáš Brückner	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Zbyněk Novák	5.12.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jan Hrdina	5.12.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Mgr. Kateřina Zahrajová	5.12.2018	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Sportovní hala - Sokolovna Svinov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): B1 - Areálová kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: D.1.4.1 / 1	Číslo změny stavby: 06
--	---	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.9.2018, číslo smlouvy objednatele: 3112/2018/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 1627:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s., se sídlem Ostrava-Zábřeh, U Studia 3189, IČO: 44739494

Gen.projektant (autorský dohled): Brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334/31, 742 21 Kopřivnice, IČO: 286 37 968

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property a.s., Chopinova 1, 702 00 Ostrava

- Přílohy:**
- 1) Výkresová dokumentace změny
 - 2) Rekapitulace rozpočtu
 - 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis a důvod:
 Zkrácení trasy areálové kanalizace, z důvodu kolize trasy kanalizace a kořenového systému stromu. Stávající strom je v ochranném pásmu navržené trasy kanalizace, proto je nutné trasu přeložit a odklonit.

Z výše uvedených důvodů vznikly:
měněpráce na: Hloubení zapažených i nezapažených rýh, pažení a rozepření stěn rýh, svislé přemístění výkopku, vodorovné přemístění výkopku, nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku, zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů, lože pod potrubí v otevřeném výkopu z písku, zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou (odpočet trasy kanalizace- 5 m, odpočet výkopku a zemních prací- 8,116 m³)

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-12 620,05	-0,04%	0,00	0,00%	-12 620,05

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Tomáš Brückner	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Zbyněk Novák	datum 5.12.2018	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Jan Hrdina	datum 5.12.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Mgr. Kateřina Zahrajová	datum 5.12.2018	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------