

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1243/2014/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava
zastoupena:

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 25890981
DIČ: CZ25890981
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI., odst. 4. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014 na realizaci stavby „Propojení kanalizace Nová Bělá – Hrabová“, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 6. Smlouvy, která tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.2.

2. Za přílohu č. 5 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.6- Změnové listy č.06-11, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.2.

3. Článek IV. Cena díla odstavec 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 22.905.888,82 Kč

DPH: 4.810,236,66 Kč

Cena celkem vč. DPH:..... 27.716.125,48 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č.1130/ZM1418/17 ze dne 25.05.2016.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.2 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014.
6. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.6 smlouvy – Změnové listy č.06-11

Za objednatele

Zhotovitel

Datum: - 3 -06- 2016

Datum: 30. květen 2016

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

 MĚSTO OSTRAVA S.S.
1946/7, 710 00 Slezská Ostrava
5890981 • DIČ: CZ25890981

Souhrn změn pro stavbu:

„Propojení kanalizace Nová Bělá – Hrabová“

- Podklady pro dodatek k SOD č. 1234/2014/OI/LPO

Změnu předkládá: KR Ostrava a.s., VCP + MP



Stavební objekty:	Méněpráce:	Vícepráce:	Rozdíl:
ZL č.6 Přeložka vodovodu	-116 082,77 Kč	106 163,01 Kč	-9 919,76 Kč
ZL č.7 Kanalizační přípojky	0 Kč	141 514,22 Kč	141 514,22 Kč
ZL č.8 Přemístění MHD zastávek, přechod pro chodce	0 Kč	51 500,00 Kč	51 500,00 Kč
ZL č.9 Odvodňovací HG vrty	-360 000,00 Kč	0 Kč	-360 000,00 Kč
ZL č.10 Živičné zálivky komunikace	-74 955,20 Kč	0 Kč	-74 955,20 Kč
ZL č. 11 Analýza potrubí	0 Kč	22 295,00 Kč	22 295,00 Kč
Cena celkem bez DPH činí:	-551 037,97 Kč	321 472,23 Kč	-229 565,74 Kč

SUMA:

-229 565,74 Kč

*OVAK a.s. ústředí a
ústředí správy:*

ODSOUHLASIL ZA PROJEKTANTA


ODSOUHLASIL ZA TECHNICKÝ DOZOR
OVAK a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 06

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	SO 07 - Přeložka vodovodu	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	6.11.2015	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s.	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V původním projektovém řešení byla předpokládána jiná trasa stávajícího vodovodního řadu. Předpokládaná trasa vodovodu znatelná z výkresu č. arch. 12/05-02-DSP č. přílohy F7.2, se po provedení výkopové sondy ukázala za nesprávnou.
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	Projektantem byla vytvořena aktualizace původního souboru výkresů přeložky vodovodu jako změna stavby před dokončením. Z aktuálního výkresu č. D.2 je znatelná jak nová trasa přeložky vodovodu tak i trasa odpovídající skutečnosti. Touto změnou dochází ke zkrácení trasy pro přeložku
zdůvodnění změny	Při výkopu sondy se zjistil stav neodpovídající zákresu v projektové dokumentaci.
popis prací, které budou souviset se změnou	Tato změna si nežadá změnu prací pouze úpravu jejich výměr.
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - Rozdílový položkový rozpočet příloha č. 2 - Situace č. výkresu "D.2" příloha č. 3 - Podélný profil č. D.3 příloha č. 4 - Technická Zpráva D1 příloha č. 5 - zápis ze stavebního deníku o kopané sondě / zápis z KD ze dne 5.11.2015 příloha č. 6 - Zdůvodnění změny zodpovědnými osobami příloha č. 7 - Prohlášení zhotovitele

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční úsporu v rozsahu 9 919,76 Kč bez DPH
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	Výkresy SO07 budou zaměněny za nově vytvořené označené jako změna stavby před dokončením.
ostatní ujednání	

	firma a jméno	podpis	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s.		16.11.2015
konečné vyjádření TDI			13.11.2015
vyjádření autorského dozoru			13.11.2015
vyjádření			13.11.2015
vyjádření stavebníka			16.11.2015



STAVBA: Změnoveno IISU C. 6 - přeložka vodovodu - úspota
 Projekt: Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová
 SO 07 Přeložka vodovodu
 Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: KR Ostrava a.s.

P.Č.	Kód	Náklady soupisu celkem	Smluvní rozpočet		Skutečnost		Mánepráce		Vícepráce	
			MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	J.cena	Množství	J.cena
1		Práce a dodávky HSV			137 266,26	127 346,48				
1	113107122	Zemní práce	m2	17,040	37 953,89	51 681,78				106 163,01
2	113107124	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kamenná drceného tl. 200 mm	m2	20,00	340,80	0,00				106 163,01
3	113107142	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 živých tl. 100 mm	m2	17,040	170,40	202,78				46 613,60
4	115101114	Odstranění živiného křvy řízeváním pl. do 500 m2 tl. 50 mm	m2	76,800	1 920,00	152,10				202,80
5	115101202	Čerpaní vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	168,000	4 200,00	0,00				18,30
6	119001401	Dobrné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	den	7,000	105,00	0,00				76,80
N2	115001412	Dobrné zajištění potrubí betonového, ZB nebo kameninového DN 1200	m	1,200	120,00	0,00				1 920,00
N3	121101101	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,920	25,00	0,00				7,000
N4	132201201	Hlubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3	ha	28,901	100,00	0,00				1 200,00
N5	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	28,901	5,00	3 502,40				25,00
N6	151201101	Práce a dodávky HSV	m3	144,51	144,51	175,12				1 420,00
N7	151201102	Práce a dodávky HSV	m3	124,320	124,320	6 736,80				420,00
N8	151101101	Práce a dodávky HSV	m2	124,320	124,320	0,00				12 432,00
N9	151101112	Práce a dodávky HSV	m2	25,00	3 108,00	0,00				160,00
N10	161101102	Práce a dodávky HSV	m2	30,00	476,88	0,00				89,00
N11	161101101	Práce a dodávky HSV	m3	15,896	30,00	6 712,65				76,00
N12	162609001	Práce a dodávky HSV	m3	17,778	165,00	2 661,82				165,00
N13	174201211	Práce a dodávky HSV	m3	21,817	90,00	2 933,37				89,00
N14	162701105	Práce a dodávky HSV	l	23,110	53,00	0,00				21,817
N15	174201101	Práce a dodávky HSV	m3	17,778	14,40	1 224,88				53,00
N16	174201102	Práce a dodávky HSV	m3	17,778	80,00	256,00				17,778
N17	122614300	Práce a dodávky HSV	m3	15,847	30,00	1 422,24				80,00
N18	175101101	Práce a dodávky HSV	m3	17,246	30,00	179,37				30,00
N19	174201101	Práce a dodávky HSV	l	12,844	200,00	517,36				200,00
N20	174201102	Práce a dodávky HSV	kus	10,107	100,00	0,00				200,00
N21	1633313450	Práce a dodávky HSV	kus	1,000	3 000,00	0,00				1 010,70
N22	1633313450	Práce a dodávky HSV	l	19,355	200,00	0,00				200,00
N23	1633313450	Práce a dodávky HSV	l	18,749	200,00	3 749,80				200,00
N24	163301103	Práce a dodávky HSV	m2	9,600	25,00	0,00				240,00
N25	161951102	Práce a dodávky HSV	m2	240,00	240,00	0,00				25,00
N26	163405211	Práce a dodávky HSV	m2	15,820	19,80	313,24				19,80
N27	1005724700	Práce a dodávky HSV	m2	18,900	15,00	283,50				15,00
N28	199822512	Práce a dodávky HSV	kg	0,240	80,00	378,00				80,00
N29	199822512	Práce a dodávky HSV	l	18,898	2,50	47,25				2,50
N30	212702212	Práce a dodávky HSV	m	44,400	120,00	0,00				120,00
N31	451572111	Práce a dodávky HSV	m3	2,664	600,00	4 120,17				500,00
N32	452331341	Práce a dodávky HSV	m3	4,000	1 800,00	3 955,00				28,80
N33	452331301	Práce a dodávky HSV	m2	0,320	309,00	98,88				309,00
N34	1998225113	Práce a dodávky HSV	l	14,994	2,50	37,49				2,50
N35	150465114	Práce a dodávky HSV	m2	17,040	78,32	12 661,97				30 154,57
N36	150467111	Práce a dodávky HSV	m2	17,040	450,00	0,00				78,32
N37	150467111	Práce a dodávky HSV	m2	17,040	450,00	1 100,19				1 334,57
N38	1505175113	Práce a dodávky HSV	m2	17,040	450,00	0,00				450,00
N39	1505175113	Práce a dodávky HSV	m2	5,070	491,00	2 489,37				491,00
N40	1505175113	Práce a dodávky HSV	m2	38,400	250,00	0,00				250,00
N41	1505175113	Práce a dodávky HSV	m2	15,210	218,00	3 315,78				218,00

PC Kód

Papís


PC	Kód	Papís	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	J.cena	Cena celkem
62	9790082213	Vodotvorná doprava suti po suchu do 1 km	t	16,919	15,00	253,79	5,5920	15,00	83,88 Kč	11,327	15,00	169,91 Kč			
63	9790082219	Příplatek ZKD 1 km u vodotvorné dopravy suti po suchu do 1 km	t	152,271	7,50	1.142,03	50,3280	7,50	377,46 Kč	101,943	7,50	764,57 Kč			
64	9790099151	Poplatek za řízení skládky vč. analýz rozborů o uložení odpadu na skládku	t	16,919	50,00	845,95	2,8390	50,00	141,95 Kč	14,080	50,00	704,00 Kč			
N46	9790087212	Nakládání na opravní prostředky pro vodotvornou dopravu suti	t				5,5920	110,50	617,92 Kč				5,592	110,50	617,92 Kč
N47	9790080002	Cena za provoz skládky - živice	t				2,7530	350,00	963,55 Kč				2,753	350,00	963,55 Kč
99		Přesun hmot													
85	9902761-S	Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop - šitékové materiály	t			119,72			86,27			179,72			
N48	996276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	47,886	2,50	119,72	0,0000	2,50	0,00 Kč	47,886	2,50	119,72 Kč			
N49	996273101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t				0,0420	807,00	33,89 Kč				0,042	807,00	33,89 Kč
			t				0,0600	873,00	52,38 Kč				0,060	873,00	52,38 Kč
ČERVENÉ															
ČERNÉ															
												Méněpráce v hodnotě		116 082,77 Kč	
												Vícepráce v hodnotě		106 163,01 Kč	

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Slívova 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky "Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová" prohlašuje, že dle SdČ. 1243/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 čl. IV bod 6. nacenil veškeré vícepráce a méněpráce v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu ozn. "N xx" byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen RTS platných v době

Změna činní.po vyčištění méněprací a víceprací úsporu -9 919,76 Kč

ODSOULASIL ZA TECHNICKÝ DOZOR OUKA a.s.:

DUK A.S. (IDF) uctívá a děkuje spolupráci
ODSOULASIL ZA PROJEKTANTA!
MĚNNÍ A ŽIVICE MPRÁVĚ




ZMĚNOVÝ LIST Č. 07

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	SO 02 - Kanalizační přípojky	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	6.11.2015	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s.	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	Projektová dokumentace stavby neřeší napojení nově vybudovaných nemovitostí v okolí stavby kanalizace, které byly vystavěny po zpracování projektové dokumentace.
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	Na základě žádosti vlastníků pozemků v blízkosti nově budované kanalizace bude vysazena odbočka DN 300/150 pro napojení nové nemovitosti. Celkový počet nově budovaných přípojek - 4ks.
zdůvodnění změny	Odbočka bude sloužit k napojení nově budované nemovitosti. Nutnost vybudování těchto přípojek nemohl projektant a zhotovitel v době soutěže o veřejnou zakázku předvídat.
popis prací, které budou souviset se změnou	osazení odbočky DN300/150, 2x navrtávka do kameniny DN 300, výkopové práce spojené s vybudováním kanalizační přípojky. Zásypové práce vč. dodávek materiálu, povrchová úprava komunikace / terénu.
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
	příloha č. 2 - Situace
	příloha č. 3 - zápis ze stavebního deníku / zápis z KD ze dne 17.9.2015
	příloha č. 4 - Zdůvodnění změny zodpovědnými osobami
	příloha č. 5 - Prohlášení zhotovitele

cenový dopad	navržená změna vykazuje finanční náklady v rozsahu 141 514,22Kč bez DPH
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	nově vybudované přípojky budou zaznačeny do PD skutečného provedení stavby
ostatní ujednání	

	firma a jméno	podpis	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s.		6.11.2015
konečné vyjádření TDI			30.11.2015
vyjádření autorského dozoru			30.11.2015
vyjádření			30.11.2015
vyjádření stavebníka			30.11.2015

Rozpočet změnového listu č. 07 - vícepráce


Stavba: Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová

Objekt SO 02 Kanalizační přípojky

Část: SO 02 Kanalizační přípojky DN 150 - stoka RA

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: KR Ostrava a.s.



P.Č.	List	Kód dle ÚRS	Popis	MJ	Smlouva o dílo			Skutečnost		Vícepráce	
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	Práce a dodávky HSV	5	6	7	8				
		HSV	Zemní práce								
1	10	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	56,150	20,00	1 123,00	66,150	1 323,00	10,000	200,00
2	10	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	56,150	40,00	2 246,00	66,150	2 646,00	10,000	400,00
3	10	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	56,150	25,00	1 403,75	66,150	1 653,75	10,000	250,00
4	10	113161214	Odstranění živčního krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm bez překážek v trase	m2	112,300	35,00	3 930,50	132,300	4 630,50	20,000	700,00
5	10	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,000	69,50	23 352,00	336,000	23 352,00	0,000	0,00
6	10	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	56,80	795,20	14,000	795,20	0,000	0,00
7	10	119001401	Dobasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	27,000	100,00	2 700,00	27,000	2 700,00	0,000	0,00
8	10	119001421	Dobasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	27,000	198,50	5 359,50	27,000	5 359,50	0,000	0,00
9	10	121101101	Sejmутí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,230	25,00	280,75	13,230	330,75	2,000	50,00
10	10	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	185,295	100,00	18 529,50	218,295	21 829,50	33,000	3 300,00
11	10	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	185,295	5,00	926,48	218,295	1 091,48	33,000	165,00
12	10	151201101	Zřízení záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	449,200	30,00	13 476,00	529,200	15 876,00	80,000	2 400,00
13	10	151201111	Odstranění záložního pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	449,200	10,00	4 492,00	529,200	5 292,00	80,000	800,00
14	10	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	101,912	30,00	3 057,36	120,062	3 601,86	18,150	544,50
15	10	162609001	Poplatek za skládku přebytků zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	m3	162,797	90,00	14 651,73	191,790	17 261,12	28,993	2 609,39
16	10	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	162,797	80,00	13 023,76	191,790	15 343,22	28,993	2 319,46
17	10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	185,148	30,00	4 954,44	191,790	5 753,71	28,642	799,27
18	10	122614300	kamenivo struskové pro stavební účely	t	109,268	200,00	21 853,60	126,895	25 379,10	17,627	3 525,50
19	10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	49,435	100,00	4 943,50	57,410	5 741,00	7,975	797,50
20	10	563336640	kamenivo těžené	t	94,668	180,00	17 040,24	109,940	19 789,23	15,272	2 748,99
21	10	181301103	Rozproštění omítky pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	56,150	25,00	1 403,75	58,850	1 471,25	2,700	67,50
22	10	163405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	56,150	15,00	842,25	58,850	882,75	2,700	40,50
23	10	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	1,404	85,00	119,34	1,472	125,08	0,068	5,74
		4	Vodorovné konstrukce				61 394,50		72 328,52		10 934,02
24	10	451541111	Lože pod potrubí oleřivý výkop ze slusky	m3	3,369	500,00	1 684,50	3,969	1 984,50	0,600	300,00
25	10	462311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 oleřivý výkop	m3	8,984	1 500,00	13 476,00	10,584	15 876,00	1,600	2 400,00
26	10	452312121	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 oleřivý výkop	m3	22,480	1 500,00	33 690,00	26,460	39 690,00	4,000	6 000,00
27	10	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože oleřivý výkop	m2	62,720	200,00	12 544,00	73,890	14 778,02	11,170	2 234,02
		5	Komunikace				91 740,92		105 704,12		13 963,20
28	10	564851114	Podklad ze štrkordně ŠD tl 180 mm	m2	56,150	78,32	4 397,67	66,150	5 180,87	10,000	783,20
29	10	566175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	56,150	450,00	25 267,50	60,950	27 427,50	4,800	2 160,00

list 10

Rozpočet změnového listu č. 07 - vícepráce

Stavba: Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová

Objekt: SO 02 Kanalizační přípojky

Část: SO 02 Kanalizační přípojky DN 150 - stoka RA

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: KR Ostrava a.s.

P.Č.	List	Kód dle ÚRS	Popis	MJ	Smlouva o dílo			Skutečnost		Vícepráce	
					Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem	Množství celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	7	8					
30	10	57321111	Postiž živitý spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	112,300	12,50	1 403,75	132,300	1 653,75	20,000	250,00
31	10	57714411	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm š do 3 m	m ²	112,300	250,00	28 075,00	132,300	33 075,00	20,000	5 000,00
32	10	57714511	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	112,300	250,00	28 075,00	132,300	33 075,00	20,000	5 000,00
33	10	59914111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živitěnou závlávkou	m	112,300	40,00	4 492,00	132,300	5 292,00	20,000	800,00
34	10	831263195	Trubní vedení	kus	27,000	500,00	371 875,02	31,000	436 081,02	4,000	64 206,00
35	10	831312121	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	m	112,300	80,00	8 984,00	132,300	10 564,00	20,000	1 600,00
36	10	597106750	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	113,985	245,30	27 960,52	133,985	32 866,52	20,000	4 906,00
37	10	899999002	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací systém F	m	112,300	35,00	3 930,50	132,300	4 630,50	20,000	700,00
38	10	899999003	Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu	ks	10,000	2 000,00	20 000,00	10,000	20 000,00	0,000	0,00
39	10	899999004	Napojení přípojky do šachty DN 1000	ks	17,000	2 500,00	42 500,00	21,000	52 500,00	4,000	10 000,00
40	10	899999005	Napojení přípojky na potrubí	ks	17,000	15 000,00	255 000,00	20,000	300 000,00	3,000	45 000,00
41	10	919735112	Zřízení šachy PP DN 400 s poklopem vč. dodávky	ks	17,000	15 000,00	255 000,00	20,000	300 000,00	3,000	45 000,00
42	10	919735112	Ostatní konstrukce a práce - bourání	m	112,300	25,00	2 807,50	121,900	3 047,50	9,600	240,00
43	10	979082213	Řezání stávajícího živitěného krytí hl do 100 mm	t	69,177	15,00	1 037,66	78,171	1 172,56	8,994	134,90
44	10	979082219	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	622,593	7,50	4 669,45	703,536	5 276,52	80,943	607,07
45	10	979099151	Příplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládce	t	69,177	50,00	3 458,85	78,171	3 908,53	8,994	449,68
46	10	9982761-S	Přesun hmot	t	217,166	2,50	542,92	217,166	542,92	0,000	0,00
47	10	230170004	Přesun hmot pro trubní vedení z trub otevřený výkop - šterkové materiály	t	217,166	2,50	542,92	217,166	542,92	0,000	0,00
A	10	230170014	Práce a dodávky M				16 116,59		45 342,59		29 226,00
A	10	230170014	Montáže potrubí				16 116,59		45 342,59		29 226,00
A	10	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 - příprava vozidla	ks	27,000	500,00	13 500,00	31,000	15 500,00	4,000	2 000,00
A	10	837375121 RT2	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	112,300	23,30	2 616,59	132,300	3 082,59	20,000	466,00
A	10	837375121 RT2	Navrtávka kameninového potrubí DN 300 D+M	kpl			2 616,59	2,000	26 760,00	2,000	26 760,00
			Celkem				714 118,06		955 632,28		141 514,22

NOVÉ POLOŽKY Z DŮVODU TECHNOLOGIE
 POLOŽKY ZE SMLUVNÍHO ROZPOČTU
 KR Ostrava a.s. se sídlem Sltova 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky "Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová" prohlašuje, že dle SoD č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 čl. IV bod 6. nacenil veškeré vícepráce a méněpráce v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Položky neobsazené v nabídkovém rozpočtu byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen PIS platných v době realizace těchto víceprací.

za Ostrava a.s. včetně a včetně správy s:
 (CDA) DO SOUHLASÍ ZA TECHNICKÝ ZOBOR OVK a.s.

Změna po vycístení méněprací a víceprací činí náklady 141 514,22 Kč




ZMĚNOVÝ LIST Č. 08

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	Přemístění MHD zastávky, přechod pro chodce	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	6.11.2015	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s.	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V původním projektovém řešení přemístění autobusové zastávky a zřízení dočasného přechodu pro chodce není řešeno z důvodů nepředpokládané nutnosti při výstavbě.
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	Na základě místního šetření na křížení ulic. Hrabvská a Mitrovická za spoluúčasti zástupce Dopravního Podniku Ostrava a.s. bylo pokračování prací podmíněno přemístěním autobusové zastávky a zřízení dočasného přechodu pro chodce. Nově navržené řešení zachovává spolehlivost a bezproblémovost městské hromadné dopravy v dané lokalitě.
zdůvodnění změny	Změna je zdůvodněna potřebou Dopravního Podniku Ostrava a.s. pro zachování dopravní obslužnosti cestujících v dané lokalitě. Zhotovitel na základě žádosti starosty městského obvodu a požadavku DPO vyhověl a obstaral potřebné podklady.
popis prací, které budou souviset se změnou	Bude vybudována dočasná zastávka MHD na hl. ulici Mitrovická vč. Přechodu pro chodce.
podklady (přílohy)	příloha č. 1 Rozpočet víceprací
	příloha č. 2 zápis ve stav. Deníku / zápis z KD k dané problematice ze dne 17.9.2015
	příloha č. 4 Zdůvodnění změny odpovědnými osobami
	příloha č. 5 Prohlášení zhotovitele

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční náklady v rozsahu 51.500,- Kč bez DPH
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	bez dopadu
ostatní ujednání	

	firma a jméno	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s.	 KR OSTRAVA a.s. 1. DIČ: CZ258809981
konečné vyjádření TDI		9.11.2015
vyjádření autorského dozoru		9.11.2015
vyjádření		9.11.2015
vyjádření stavebníka		9.11.2015

Rozpočet změnového listu č. 08 - vícepráce

Stavba: Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová

Objekt: Ostatní a vedlejší náklady

Část: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: KR Ostrava a.s.

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01							
001: Zemní práce							
1.	SP	113107121				51 500	62 315
		Odstranění podkladu ruční pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 100 mm - (recykliát)	m ²	56,0	200,00	15 090	18 259
2.	SP	979082113				1 996	2 416
		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	12,88	155,00		
3.	SP	979082119				1 893	2 291
		Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (14 km = 14x tonáž)	t	180,32	10,50		
005: Komunikace							
4.	SP	564731111				5 040	6 098
		Podklad z kameniva drceného (recykliát) tl 100 mm s hutněním - (vč. přesunu hmot) - ručně	m ²	56,0	90,00	5 040	6 098
009: Ostatní konstrukce a práce							
5.	SP	919726123				31 370	37 958
		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m ² - (položení)	m ²	56,0	60,00	3 360	4 066
6.	SP	91972x				2 240	2 710
		Odstranění geotextilie	m ²	56,0	40,00		
7.	SP	59130x				503	608
		Síliční obruby kamenné - rozebrání	m	5,0	100,50		
8.	SP	59110x				1 003	1 213
		Síliční obruby kamenné - oprava do betonu	m	5,0	200,50		
9.	SP	915x				17 775	21 508
		Dopravní značení viz samostatná příloha	soubor	1,0	17 775,00		
10.	SP	9-1x				6 490	7 853
		Zhotovení projektové dokumentace	soubor	1,0	6 490,00		

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Slivová 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky "Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová" prohlašuje, že dle SoD č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 čl. IV bod 6. nacenil veškeré vícepráce a méněpráce v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací.

ODSOULHLASIL ZA
TECHNICKÝ DOZOR:

Změna technologie požadované zhotovitelem činí po vyčíslení méněprací a víceprací.


et. OUKL a.s. (Přes) účelové a odborné služby.
ODSOULHLASIL ZA FRAKCIÁNTA
- měření a kontrola množství



KR OSTRAVA a.s.

51 500,00 Kč

Cenová nabídka




OSTRAVA a.s.

Společnost: KR OSTRAVA a.s.

Adresa: Slivová 1946/7, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

akce: Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová; instalace a nástřik DZ na ul. Mirovická

Dopravní značení	MJ	množství	Kč/MJ bez		celkem Kč
			DPH	bez DPH	
VDZ přechod	m2	11	105		1 155,00 Kč
A11 ve fluorescenčním rámu	ks	2	3200		6 400,00 Kč
B20a	ks	1	720		720,00 Kč
IP6 ve fluorescenčním rámu	ks	2	2300		4 600,00 Kč
přesun P2	ks	1	200		200,00 Kč
patice	ks	2	200		400,00 Kč
sloupek	ks	4	350		1 400,00 Kč
instalace patice	ks	4	600		2 400,00 Kč
instalace DZ	ks	5	100		500,00 Kč
			Celkem bez DPH		17 775,00 Kč

 KR OSTRAVA a.s.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 09/2015

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	SO 01 - Stoka RA DN 400	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	30.11.2015	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s.	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V projektové dokumentaci se na základě geologických sond předpokládalo díky nálezu spodní vody takřka nepřetržité čerpání podzemních vod v rýze v místech kde kanalizační potrubí zasahovalo pod hladinu spodní vody.
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	Odvodňovací hydrogeologické vrty s pažnicí DN 200 nebyly realizovány
zdůvodnění změny	Na základě nepotřeby realizovat odvodňovací vrty jelikož při provádění výkopových prací a pokládce potrubí nebyl zhotovitel v kontaktu s hladinou podzemní vody.
popis prací, které budou souviset se změnou	Odvodňovací hydrogeologické vrty s pažnicí DN 200 nebudou realizovány
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - Položka č. 61 smlouvního rozpočtu, objekt SO 01 Stoka RA DN 400 příloha č. 2 - výňatek z Technická Zprávy SO 01 příloha č. 3 - zápis stavebního deníku, průzkum hydrogeologa ze dne 18.6.2014 příloha č. 4 - Zdůvodnění změny zodpovědnými osobami příloha č. 5 - Prohlášení zhotovitele

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční úsporu v rozsahu 360 000,- Kč bez DPH
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	bez dopadu
ostatní ujednání	

	firma a jméno	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s.	30.11.2015 KR OSTRAVA a.s. Ostrava 5300961
konečné vyjádření TDI		2.12.2015
vyjádření autorského dozoru		03.12.2015
vyjádření		4.12.2015
vyjádření stavebníka		04.12.2015

ROZPOČET Měněpráce ZL. č. 09

Rozpočet změnového listu č. 09 - měněpráce

Stavba: Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová

Objekt: SO 01 Stoka RA

Část: SO 01 Stoka RA DN 400

SMLOUVA							
P.Č.	List	Kód dle ÚRS	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				360 000,00
		8	Trubní vedení				360 000,00
61	3	899999019	Odvodňovací hydrogeologický vt s požnicí DN 200 - komplet	m	288,0000	1 250,00	360 000,00
			Celkem				360 000,00

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Slívova 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky "Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová" prohlašuje, že dle SOD č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 čl. IV bod 6. nacenil veškeré vícepráce a měněpráce v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací.

Změna technologie požadované objednaem činí po vyčíslení měněprací a víceprací úsporu



- 360 000,00 Kč

DOSOUHLASIL ZA TECHNICKÝ DOPOR: DUAK a.s.

za DUAK a.s. (DJI) učeně a dšdně správně:

DOSOUHLASIL ZA PROJEKTANTA:


NEN a úřadu správy

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	Asfaltové zálivky komunikací	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	1.2.2016	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s.	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V původním projektovém řešení bylo uvažováno s využitím asfaltových zálivek při styku staré neporušené komunikace stavbou s novými asfaltovými vrstvami v šířce výkopu pro kanalizační síť.
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	V jarních měsících roku 2016 bude provedena celoplošná rekonstrukce vozovek na území, kde se nyní rozkládá stavba "Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová" jiným zhotovitelem. Na základě žádosti zástupců objednatele zhotovitel upustí od realizace asfaltových zálivek na styku dvou asfaltových konstrukcí z důvodů neefektivní práce a z důvodů úspory finančních prostředků objednatele.
zdůvodnění změny	Z důvodů efektivnosti práce a možné úspory finančních prostředků objednatele bude od zalévání spár upuštěno.
popis prací, které budou souviset se změnou	Asfaltové zálivky nebudou provedeny
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací příloha č. 2 - Zdůvodnění změny zodpovědnými osobami příloha č. 3 - Prohlášení zhotovitele

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční úsporu v rozsahu 74 955,20 Kč bez DPH
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	bez dopadu
ostatní ujednání	

	firma a jméno	 podpis	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s.		1.2.2016
konečné vyjádření TDI			2.2.2016
vyjádření autorského dozoru			3.2.2016
vyjádření			4.2.2016
vyjádření stavebníka			05.2.2016

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 10 - méněpráce

Stavba: Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová

Objekt: SO 01, SO 02

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: KR Ostrava a.s.

Název stoky	SMLOVNÍ MNOŽSTVÍ				MĚNĚPRÁCE			
	P.Č.	Kód	MJ	Množství	Jedn. Cena	Celk. Cena	Jedn. Cena	Celk. Cena
SO 01 Sloka RA DN 250								
28	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	39,400	40,00 Kč	1 576,00 Kč	40,00 Kč	1 576,00 Kč
SO 01 Sloka RA DN 300								
30	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	1 242,780	40,00 Kč	49 711,20 Kč	40,00 Kč	49 711,20 Kč
SO 01 Sloka RA DN 400								
38	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	342,000	40,00 Kč	13 680,00 Kč	40,00 Kč	13 680,00 Kč
SO 01 Sloka K1 DN 400								
26	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	46,600	40,00 Kč	1 864,00 Kč	40,00 Kč	1 864,00 Kč
SO 01 Sloka D1 B DN 1200								
30	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	16,200	40,00 Kč	648,00 Kč	40,00 Kč	648,00 Kč
SO 01 Sloka D1 SKL DN 1200								
34	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	41,600	40,00 Kč	1 664,00 Kč	40,00 Kč	1 664,00 Kč
SO 02 Kanalizační přípojky DN 150 - stoka RA								
33	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	112,300	40,00 Kč	4 492,00 Kč	40,00 Kč	4 492,00 Kč
SO 02 Kanalizační přípojky DN 200 - stoka RA								
32	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	31,000	40,00 Kč	1 240,00 Kč	40,00 Kč	1 240,00 Kč
SO 02 Kanalizační přípojky								
28	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlvkou	m	2,000	40,00 Kč	80,00 Kč	40,00 Kč	80,00 Kč

74 955,20 Kč

74 955,20 Kč

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Sílvova 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky "Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová" prohlašuje, že dle SoD č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 čl. IV bod 6. nacenil veškeré vícepráce a méněpráce v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen ŘIS platných v době realizace těchto víceprací.

DDSOUHLEASIL ZA
TECHNICKÝ DOKLAD

OKR a.s. (DZ) včetně a
odSOUHLEASIL ZA PROJEKTOVATEL
KARL A. UHLÍK MUDR.



Cena po vyřízení méněprací a víceprací úsporní


- 74 955,20 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	SO 01 Stoka RA - úprava výústního objektu	
číslo smlouvy	objednatel. 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	1.2.2016	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s.	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V projektové dokumentaci není zaznačeno neznámé trubní vedení, které bylo objeveno během výkopových prací při úpravě výústního objektu na stoce RA. Neznámé trubní vedení je ocelová roura průměru přibližně DN150 v ocelové chrániče DN400
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	Zhotovitel provede navrtávku ocelového potrubí pro zjištění vedeného média pro následné určení dalšího postupu prací.
zdůvodnění změny	na základě jednání s projektantem a možnými správci inženýrských sítí v daném městském obvodu, dle zápisu ve stavební deníku je požadováno aby v místě zájmu bylo provedeno navrtání stávajícího potrubí s detekcí plynu. S tím je spojeno obnažení stávajícího potrubí před realizací stoky.
popis prací, které budou souviset se změnou	Bude provedeno příslušné bezpečnostní opatření, při provádění navrtávacích prací, přípravné práce v zájmovém místě, samotná navrtávka ocelového potrubí. Po navrtání potrubí dle patřičné situace proběhnou demoliční nebo jiné práce za účelem zabezpečení okolí prací.
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - Položkový rozpočet navrtávky příloha č. 2 - Fotodokumentace neznámého trubního vedení v výústním objektu příloha č. 3 - zápis ze stavebního deníku o kopané sondě ze dne 23.11.2015 příloha č. 4 - Zdůvodnění změny zodpovědnými osobami příloha č. 5 - Prohlášení zhotovitele příloha č. 6 - Technologický postup zhotovitele

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční náklady v rozsahu 22.295,-Kč bez DPH
časový dopad	Prodloužení doby výstavby o 30 pracovních dní z důvodů jednání s možnými správci inženýrských sítí
dopad do PD	bez dopadu
ostatní ujednání	Při nálezu nebezpečného média v trubním vedení, zhotovitel provede nezbytně nutná bezpečnostní opatření v souladu s technologickým postupem (příloha č. 6) a schváleným havarijním plánem pro stavbu, která objednatel následně uhradí.

	firma a jméno	podpis	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s.		1.2.2016
konečné vyjádření TDI			11.2.2016
vyjádření autorského dozoru			10.3.2016
vyjádření			11.3.2016
vyjádření stavebníka			11.3.2016
vyjádření koordinátora BOZP			11.3.2016

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 11 - vícepráce

Stavba: Analýza potrubí Nová Bělá

Objekt: SO 01 - Stoka RA - úprava výústního objektu

Objednatel: Statutární Město Ostrava

Zhotovitel: KR Ostrava a.s.

Místo: Nová Bělá

Datum: 18.1.2016

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

22 295,00 Kč

Zemní práce

20 270,00 Kč

1	Zřízení ochranných hrázek	kus	1,000	3 300,00 Kč	3 300,00 Kč
2	Přečerpání vody	kpl.	1,000	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
3	Ruční odkopání potrubí	kus	1,000	1 805,00 Kč	1 805,00 Kč
4	Odstranění izolace z potrubí	kpl	1,000	585,00 Kč	585,00 Kč
5	Návrťávka potrubí, detekce plynu	kpl	1,000	8 775,00 Kč	8 775,00 Kč
6	Provedení ucpávky a izolace potrubí	kpl	1,000	3 705,00 Kč	3 705,00 Kč
8	Demontáž hrázek	kpl	1,000	600,00 Kč	600,00 Kč

Přesun hmot

2 025,00 Kč

9	Přesun materiálu a strojů	kpl	1,000	2 025,00 Kč	2 025,00 Kč
---	---------------------------	-----	-------	-------------	-------------

Celkem bez DPH

22 295,00 Kč

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Slívova 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky "Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová" prohlašuje, že dle SoD č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 čl. IV bod 6. nacenil veškeré vícepráce a méněpráce v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací.

Změna technologie požadované skutečností činí po vycílení méněprací a víceprací náklady

ODSOHLAVIL ZA TECHNICKÝ DOZOR: OVAK a.s.

22 295,00 Kč

za OVAK a.s. včetně a dodatek správně:

ODSOHLASIL ZA PROJEKTANTA:

IRM a dalších pracovníků



KR OSTRAVA a.s.