



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -1-		
01059/2011/134	2012	14
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Číslo dodatku objednatele Město: 1661DA/2012/OER

Číslo dodatku objednatele Kraj:

Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ev.č. objednatele Město: 1661/2011/OER
ev.č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM
ev.č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora Ing. Jiřím Hrabinou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Václav Palička - vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. +420 599 443 382

Ing. David Kubáň - odbor ekonomického rozvoje, projektový manažer, tel. +420 599 444 141

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Dalibor Kanclíř - vedoucí odboru investičního, tel. +420 599 443 165

Ing. Ludvík Novotný, odbor investiční, tel. +420 599 443 319

Ing. Marie Stuchlá, odbor investiční, tel. +420 599 443 359

dále jen *Město*

a



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



1/6

Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupený hejtnanem kraje **Miroslavem Novákem**

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Hana Kraussová - vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů, tel. +420 595 622 320
Ing. Stanislav Lichnovský - odbor evropských projektů, projektový manažer, tel. +420 595 622 519

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Martin Staniek - vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 201,
Ing. Mirko Besta, Ing. Jiří Dokoupil, referenti odboru investičního a majetkového, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 980 a +420 595 622 239

dále jen *Kraj*

Město a Kraj dále též společně označováni jako „objednatel“

2. Účastníci „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, jehož účastníky jsou:

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Sídlo /Místo podnikání: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

IČ: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2106480590/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: SDS EXMOST spol. s r.o.

Sídlo /Místo podnikání: Údolní 413/66, 602 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

IČ: 49 45 45 01

DIČ: CZ49454501

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 14. 5. 2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu Brno – VHS a DS

Oba účastníci Sdružení jsou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou a realizací díla zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy a realizace díla.

dále jen *zhotovitel*

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“
a každý zvlášť jako „smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2011 smlouvu o dílo ev.č. objednatele Město: 1661/2011/OER, ev.č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM, ev.č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS, na realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ (dále jen „smlouva“), k níž byly dosud uzavřeny dodatky č. 1 až 3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

I.

V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla. Jde o následující práce:

- **Změna č. 2: SO 860-00-02.1 Dopravní opatření** (potřeba dalších dopravních opatření na silniční síti městských částí Poruba a Svinov v důsledku omezené kapacity ulice Opavské – zejména rozšíření úpravy přednosti na vybraných křižovatkách, osazení vybraných křižovatek provizorním SSZ a úpravou signálních plánů; osazení dalších dopravních značek, výstražných světel a pro bezpečnost silničního provozu i betonových svodidel oddělujících v kritických místech směr jízdy)

- **Změna č. 3: SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí** z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu na trati byl zvolen systém zabezpečení, který vylučoval možnost aplikace standardně vyráběného zařízení – zařízení pro řízení jednokolejného muselo být individuálně sestaveno speciálně pro toto stavbu, navíc je systém řízení doplněn o kamerový



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



dohled a možnost manuálního řízení provozu z dohledových stanovišť zřízených na vjezdech do jednokolejného úseku.

- **Změna č. 4: SO 860-18-23.2 Silniční komunikace - prodloužení ulice Peterkovy** (vybourání nalezených rozsáhlých ŽB konstrukcí, provedení zlepšení podloží v celé tloušťce aktivní zóny 0,50 m s přidáním vápenného pojiva (Dorosol) v množství 4% popř. formou výměny podloží v tl. 0,50 m za materiál vhodný do aktivní zóny)

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „méněpráce“).

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Evidenčním listu změny stavby č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, v Evidenčním listu změny stavby č. 3, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, v Evidenčním listu změny stavby č. 4, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí smlouvy jako její přílohy č. 10, č. 11 a č. 12.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného smlouvou vypouští.
2. Cena sjednaných víceprací činí 15 227 548,- Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí 784 383,- Kč bez DPH.
3. Cena díla, sjednaná v čl. VIII. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty statutárního města Ostravy	253 582 972	20	50 716 595	304 299 567
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Moravskoslezského kraje	82 933 299	20	16 586 660	99 519 959



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 383 155	20	1 876 631	11 259 786
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)	700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem	346 599 426	20	69 319 886	415 919 312

4. Příloha č. 2 smlouvy (Kalkulace nákladů) se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku.

II.

- Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2. 6. 2011.
- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 5752/RM1014/75 ze dne 6.11.2012
- Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením č. ...^{2/27}..... ze dne 22.11.2012
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Město, Kraj a zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Evidenční list změny stavby č. 2
Příloha č. 2 - Evidenční list změny stavby č. 3
Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 4
Příloha č. 4 – Kalkulace nákladů



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRC REGIONÁLNÍ ROZVOJ



5/6

Za Město

Za zhotovitele

Datum: 15 -11- 2012

-8. 11. 2012
Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Brno




IMOS® IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Za Kraj

Datum: 30. 11. 2012

-8. 11. 2012
Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Brno





.....
hejtman kraje

Za SDS EXMOST spol. s r.o.
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze
dne 14.05.2010
Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva

Miroslav Novák



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ







Příloha č.1

1.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860 - 00 - 02.1 Dopravní opatření	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 860-00-02.1 / 1	Číslo změny stavby: 02
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava
 Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS

TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 4	1	1 x Projektant (autorský dozor)
Soupis prací dle ZDS - počet stran A4 6	2, 3	2 x TDS
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 185	4, 5	2 x Zhotovitel
	6, 7, 8	3 x Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:
 V době zahájení realizace projektu vznikla nutnost provedení nepředvidatelných a nepředpokladatelných změn oproti původnímu řešení dopravních opatření, jenž byla pravděpodobně způsobena nárůstem dopravy v meziobdobí od zpracování DSP popřípadě ZDS do zahájení realizace projektu. Nutnost provedení změn vznikla v době zahájení realizace projektu při projednávání dopravních opatření, kdy z důvodů časové prodlevy od vypracování DSP a ZDS byl vznesen požadavek dotčených orgánů (MMO odbor dopravy) na ověření skutečného dopadu uvažovaných dopravních opatření v aktuálním čase realizace projektu. Na základě tohoto požadavku byla zpracována ověřovací aktuální studie, ze které vyplynula nutnost provedení změn oproti původním předpokladům zapracovaných do DSP a ZDS. Studie prokázala, že řešení s převáděním dopravy na ul. Opavské přes tramvajovou trať má velmi omezenou kapacitu (cca 3900 vozidel/24 hod v jednom jízdním pruhu), řešení s řízením přejezdu SSZ (jediné možné pro převedení dvou pruhů) má navíc velmi problematickou koordinaci s řízením jednokolejného úseku tramvají.
 Omezená kapacita ulice Opavské proto znamená potřebu dalších dopravních opatření na silniční síti městských částí Poruba a Svinov. Na základě této skutečnosti musela být vypracována nová RDS SSZ, RDS DIO a RDS úpravy signálních plánů. Veškeré tyto projekty musely být projednány s dotčenými organizacemi – postupně 8 koordinačních porad. Na základě studie a RDS SSZ si omezená kapacita ulice Opavské vyžádala potřebu dalších opravních opatření na silniční síti městských částí Poruba a Svinov – zejména rozšířením úpravy předností na vybraných křižovatkách, osazení vybraných křižovatek provizorním SSZ a úpravou signálních plánů. Zvětšením území s dopravním opatřením o další městské části bylo nutno osadit další dopravní značky, výstražná světla a pro bezpečnost silničního provozu i betonová svodidla oddělující v kritických místech směr jízdy – vše dle schváleného projektu a několika vydaných „Stanovení“.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-486 000,00	-0,15%	7 290 000,00	2,20%	6 804 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum	10.12.2012	podpis	
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	10.12.2012	podpis	
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jméno	David Nosek	datum	10.7.2012	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	10.7.2012	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

1a

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 860-01-01 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">03</div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/MM

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava

Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS

TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívos

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="checkbox"/>	1	1 x Projektant (autorský dozor)
Soupis prací dle ZDS - počet stran A4 <input type="checkbox"/>	2, 3	2 x TDS
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="checkbox"/>	4, 5	2 x Zhotovitel
	6, 7, 8	3 x Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:
 V rámci stavby je nutné postupně rekonstruovat oba tramvajové mosty přes ul. Biloveckou, což vyžaduje vyřazení z provozu jedné z kolejí jednokolejné trati a vedení jednosměrného provozu po koleji druhé. V rámci zadávací dokumentace byl požadavek na řízení jednokolejného provozu zahrnut v popisu stavby i položkou v soupisu prací, k jeho upřesnění mohlo dojít ale až v rámci realizační dokumentace stavby se znalostí konkrétního dodavatele, dopravních podmínek v době zahájení a trvání výluk jednotlivých kolejí.
 Vzhledem k vysokému zatížení trati a s ohledem na nutnost zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu na trati byl na základě podmínek specifikovaných Dopravním podnikem a.s. zvolen systém zabezpečení, který vylučoval možnost aplikace standardně vyráběného zařízení – zařízení pro řízení jednokolejného muselo být individuálně sestaveno speciálně pro toto stavbu, navíc je systém řízení doplněn o kamerový dohled a možnost manuálního řízení provozu z dohledových stanovišť zřízených na vjezdech do jednokolejného úseku. Kromě výše uvedeného zabezpečení jednokolejné trati byly na základě požadavků Dopravního podniku a.s. vznesených před zpracováním RDS doplněny do RDS a realizovány také požadavky na zajištění ohřevu výhybek (obě etapy jsou provozovány zčásti v zimním období) a osvětlení výhybek. Hlavními důvody požadavků Dopravního podniku a.s. na řešení zabezpečení jednokolejné trati jsou strategický význam trati z hlediska zajištění dopravního spojení Poruba – Centrum, který si žádá řešení s co největší provozní spolehlivostí a dále zpřisňující se bezpečnostní požadavky (zejména po tragické nehodě tramvají na trati do Vřesiny).
 Požadavky Dopravního podniku a.s. se zdůvodněním nutnosti zvoleného řešení jsou popsány ve stanovisku DPO a.s. č.j. 08/11/TVS/Cho ze dne 5.12.2011.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-253 920,00	-0,08%	3 500 000,00	1,05%	3 246 080,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum	9.10.2012	podpis	
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	9.10.2012	podpis	
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jméno	David Nosek	datum	9.10.2012	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	9.10.2012	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha C3

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 860-18-23.2 Silniční komunikace - prodloužení ulice Peterkovy

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 860-18-23.2 / 1

Číslo změny stavby:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava

Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS

TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

Soupis prací dle ZDS - počet stran A4

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

Paré č.

Příjemce

1	1 x	Projektant (autorský dozor)
2, 3	2 x	TDS
4, 5	2 x	Zhotovitel
6, 7, 8	3 x	Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

Tato změna zohledňuje změny zjištěné během realizace stavby "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" na SO 860-18-23.2 V trase komunikace byly nalezeny rozsáhlé ŽB konstrukce, které byly nutné vybourat (rozsah viz. protokol zaměření ŽB základů - Geometra Opava). Na základě posouzení pláň geotechnikem stavby (Ing. Med, 10/2011) bylo zjištěno, že s ohledem na kvalitu zemin v podloží a jejich nehomogenní charakter (zčásti navážky) je nutné provést zlepšení podloží v celé tloušťce aktivní zóny 0,50 m s přidáním vápenného pojiva (Dorosol) v množství 4% popř. formou výměny podloží v tl. 0,50 m za materiál vhodný do aktivní zóny

Vícepráce zahrnují:

- Odstranění podzemních železobet. patek bývalého mostu
- úprava pláň, zlepšení podloží v celé tloušťce aktivní zóny 0,50 m

Méněpráce zahrnují:

- drenážní šachtičky z plastů DN 400
- kanalizační uliční vpustě
- obrubníkové vpustě

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-44 463,00	-0,01%	4 437 547,52	1,34%	4 393 084,52

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum	9. 10. 2012	podpis
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	9. 10. 2012	podpis
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jméno	David Nosek	datum	9. 10. 2012	podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	9. 10. 2012	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

h

h

REKAPITULACE

Název stavby : Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa

Název části (součástí) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty statutárního města Ostravy	253 582 972	20	50 716 595	304 299 567
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Moravskoslezského kraje	82 933 299	20	16 586 660	99 519 959
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 383 155	20	1 876 631	11 259 786
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)	700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem	346 599 426	20	69 319 886	415 919 312

29.10.2012



PRÍLOHA č. 4

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby **Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa**

Místo stavby

Objednavatel **Statutární město Ostrava**

Sídlo **Prokešovo nám.č.8**

729 30 Ostrava

IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	HI.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	6 486 103	6 486 103
2	B	Provozní soubory	-----	29 365 297	29 365 297	29 365 297	29 365 297
3		dodávky+montáže celkem	-----	29 365 297	29 365 297	-----	-----
4		HZS a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavební objekty	217 731 572	-----	217 731 572	217 731 572	217 731 572
6		z toho základní náklady	217 731 572	-----	217 731 572	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	0	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0
17		Celkové náklady	217 731 572	29 365 297	247 096 869	253 582 972	253 582 972
18		DPH	20,00% z částky		253 582 972		50 716 595
19		Cena celkem s DPH					304 299 567

Zpracoval:



Dne: 29.10.2012

Organizace:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

razítko a podpis

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

IČO: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

Sídlo:

Olomouc, Legionářská 8

razítko a podpis

Objednavatel:

Statutární město Ostrava

IČO: DIČ:

Sídlo:

razítko a podpis

Handwritten signature and initials in blue ink.

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa



Objednavatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

Datum : 29.10.2012

Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
A Projektové a průzkumné práce									
A	Realizační dokumentace (RDS)	6 486 103	1 297 221	7 783 324					
A	Projektové a průzkumné práce	6 486 103	1 297 221	7 783 324					
B Provozní soubory:									
B	<i>D.6.1 Silnoproudá zařízení</i>	0	0	0			0	0	0
	PS 860-08-21 Trafostanice plato	1 363 999	272 800	1 636 798	1 363 999				
B	<i>D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení</i>								
B	PS 860-14-01 Místní kabelizace	328 572	65 714	394 286	328 572				
B	PS 860-14-23 Sdělovací zařízení v přednádraží	467 257	93 451	560 708	467 257				
B	PS 860-14-28 Rozhlasové zařízení zastávek MHD	492 184	98 437	590 621	492 184				
B	PS 860-14-30 Informační zařízení zastávek MHD	4 230 911	846 182	5 077 093	4 230 911				
B	PS 860-14-32 Bezpečnostní kamerový systém přestup. uzlu Svinovské mosty	3 371 135	674 227	4 045 362	3 371 135				
B	<i>D.6.3 Výtahy</i>		0	0			0	0	0
	PS 860-29-21 Eskalátory a výtahy pod Svinovskými mosty	19 111 240	3 822 248	22 933 488	19 111 240				
B	Provozní soubory celkem	29 365 297	5 873 059	35 238 357	29 365 297	0	0	0	
C Stavební objekty:									
<i>D.5.1 Komunikace</i>									
C	SO 860-18-23.2 Silniční komunikace - prodloužení ulice Peterkovy	15 795 153	3 159 031	18 954 184	15 795 153				
C	SO 860-18-23.3 Silniční komunikace - komunikace pro pěší	4 808 834	961 767	5 770 601	4 808 834				
C	SO 860-18-25 Severní odstavňá plocha BUS	2 152 342	430 468	2 582 810	2 152 342				
C	SO 860-18-27.1 Demolice pozemních komunikací - SMO	4 006 981	801 396	4 808 377	4 006 981				
C	SO 860-00-01 Provozovní dopravní opatření	2 223 821	444 764	2 668 586	2 223 821				
C	SO 860-00-02.1 Dopravní opatření, Provozovní kolejové propojení tramvajové trati - 1.část rekonstrukce	18 989 130	3 797 826	22 786 956	18 989 130				
C	SO 860-00-02.2 Dopravní opatření, Provozovní kolejové propojení tramvajové trati - 2.část rekonstrukce	7 932 516	1 586 503	9 519 019	7 932 516				
<i>D.5.2 Mostní objekty</i>									
C	SO 860-19-21.2 Úprava Svinovských mostů - tramvajových	2 356 028	471 206	2 827 233	2 356 028				
C	SO 860-19-23 Rekonstrukce svinovských mostů tramvajových	39 783 899	7 956 780	47 740 679	39 783 899				
<i>D.5.3 Pozemní objekty</i>									
C	SO 860-00-23 Městský mobilář	1 260 040	252 008	1 512 048	1 260 040				
C	SO 860-15-26.1 Přestupní uzel Svinovské mosty - jižní věž	15 657 193	3 131 439	18 788 631	15 657 193				
C	SO 860-15-26.2 Přestupní uzel Svinovské mosty - severní věž	15 437 271	3 087 454	18 524 725	15 437 271				
C	SO 860-15-26.3 Přestupní uzel Svinovské mosty - zastřešení a přístřešky pod mosty	17 767 790	3 553 558	21 321 348	17 767 790				
C	SO 860-15-26.4 Přestupní uzel Svinovské mosty - příčná spojovací chodba	15 992 760	3 198 552	19 191 312	15 992 760				
C	SO 860-15-26.5 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	7 781 188	1 556 238	9 337 426	7 781 188				
C	SO 860-15-26.6 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky tramvaj	11 291 375	2 258 275	13 549 650	11 291 375				
C	SO 860-15-29 Demolice pozemních objektů přednádraží	2 005 456	401 091	2 406 547	2 005 456				
C	SO 860-15-30 Centrální kabelovod podél výpravní budovy	837 232	167 446	1 004 679	837 232				
C	SO 860-15-32 Oplocení kolejiště ČD	5 578 162	1 115 632	6 693 794	5 578 162				
C	SO 860-15-37 Oplocení nedrážních pozemků	1 541 909	308 382	1 850 291	1 541 909				
C	SO 860-15-38 Provozovní schodiště na Svinovské mosty	1 577 810	315 562	1 893 372	1 577 810				
C	SO 860-15-39 Úprava kolektoru pod Svinovskými mosty	2 302 687	460 537	2 763 224	2 302 687				
C	SO 860-34-01 Protluková opatření	455 146	91 029	546 175	455 146				

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN. (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
D.5.4 Vodohospodářské objekty									
C	SO 860-27-24.1 Kanalizační přípojky	563 483	112 697	676 180	563 483				
C	SO 860-27-24.2 Odstranění stávajícího septiku	91 897	18 379	110 277	91 897				
C	SO 860-27-26.1 Odvodnění pozemních komunikací - SMO	3 423 951	684 790	4 108 741	3 423 951				
C	SO 860-27-27 Přeložky vodovodu	796 607	159 321	955 928	796 607				
C	SO 860-27-28 Přípojka vody	94 231	18 846	113 077	94 231				
D.5.5 Elektro a sdělovací objekty									
C	SO 860-06-24 Osvětlení pozemních komunikací	2 186 447	437 289	2 623 737	2 186 447				
C	SO 860-06-26 Osvětlení severní odstavňové plochy BUS	1 125 414	225 083	1 350 497	1 125 414				
C	SO 860-06-27 Osvětlení přestupního uzlu pod Svinovskými mosty	741 840	148 368	890 207	741 840				
C	SO 860-06-28 Přeložky a ochrana vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.	0	0	0	0				zadavatel
C	SO 860-06-29 Přeložky VN vedení ČEZ Distribuce, a.s.	0	0	0	0				zadavatel
C	SO 860-06-30 Rozvody NN	204 174	40 835	245 009	204 174				
C	SO 860-06-32 Přeložky a ochrana vedení NN jiných správců	390 733	78 147	468 879	390 733				
C	SO 860-06-33 Přeložky a ochrana vedení NN firmy KOMA-Ložiska s.r.o.	660 482	132 096	792 578	660 482				
C	SO 860-10-01 Přeložky a ochrany stávajících vedení MK O2	282 153	56 431	338 584	282 153				
C	SO 860-10-23 Přeložky ostatních sděl. kabelů - mimodrážní část	454 960	90 992	545 952	454 960				
D.5.6 Ostatní objekty									
C	SO 860-00-21 Parkové a zahradní úpravy přednádraží	1 330 235	266 047	1 596 282	1 330 235				
C	SO 860-22-25 Přeložky parovodu	1 336 832	267 366	1 604 198	1 336 832				
C	SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí	6 513 411	1 302 682	7 816 093	6 513 411				
C	Stavební objekty celkem	217 731 572	43 546 314	261 277 886	217 731 572	0	0	0	
D	Stroje, zařízení, inventář	0 Poznámka - nespecifikováno							
E	Umělecká díla	0 Poznámka - nespecifikováno							
F	Vedlejší rozpočtové náklady:								
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahmuty v rozpočtech SO)	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady)	0	0	0					
G	Ostatní náklady:	Poznámka - nespecifikováno							
H	Rezerva:	Poznámka - nespecifikováno							
I	Ostatní investice	Poznámka - nespecifikováno							
J	Nehmotný investiční majetek:	Poznámka - nespecifikováno							
K	Provozní náklady:								
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)		0	0					zahrnuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů		0	0					zahrnuto v SO
K	Provozní náklady celkem	0	0	0					
L	Kompletační činnost								
L	Kompletační činnost z prov.souborů (viz PS)	0	0	0					
L	Kompletační činnost ze stav.objektů (viz SO)	0	0	0					
L	Kompletační činnost celkem	0	0	0					

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby **Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa**

Místo stavby

Objednavatel **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěv.org.**

Sídlo **Úprkova 1**

702 23 Ostrava

IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	HI.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	875 000	875 000
2	B	Provozní soubory	-----	0	0	0	0
3		dodávky+montáže celkem	-----	0	0	-----	-----
4		HZS a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavební objekty	82 058 299	-----	82 058 299	82 058 299	82 058 299
6		z toho základní náklady	82 058 299	-----	82 058 299	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	-----	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0
17		Celkové náklady	82 058 299	0	82 058 299	82 933 299	82 933 299
18		DPH	20,00% z částky		82 933 299		16 586 660
19		Cena celkem s DPH					99 519 959

Zpracoval:



Dne: 29.10.2012

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

IČO: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

Objednavatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěv.org.

IČO: DIČ:

Organizace:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Sídlo:

Olomouc, Legionářská 8

Sídlo:

razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :



Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa

Objednavatel : Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěv. org., Úprkova 1, 702 23 Ostrava
Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Datum : 29.10.2012
Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, vč. geodet. činnosti (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
A	Projektové a průzkumné práce								
A	Realizační dokumentace (RDS)	875 000	175 000	1 050 000					
A	Projektové a průzkumné práce	875 000	175 000	1 050 000					
B	Provozní soubory:								
B	D.6.1 Silnoproudá zařízení								
B	D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení								
B	D.6.3 Výtahy								
B	Provozní soubory celkem								
C	Stavební objekty:								
	D.5.1 Komunikace								
C	SO 860-18-23.1 Silniční komunikace - rekonstrukce silnice III/4785 ul. Bílovecká	15 675 601	3 135 120	18 810 721	15 675 601				
C	SO 860-18-27.2 Demolice pozemních komunikací - MSK	2 258 859	451 772	2 710 630	2 258 859				
	D.5.2 Mostní objekty								
C	SO 860-19-21.1 Úprava Svinovských mostů - silničních	4 329 869	865 974	5 195 843	4 329 869				
C	SO 860-19-22 Rekonstrukce svinovských mostů silničních	58 356 963	11 671 393	70 028 356	58 356 963				
	D.5.3 Pozemní objekty								
	D.5.4 Vodohospodářské objekty								
C	SO 860-27-22 Dešťová kanalizace	279 292	55 858	335 150	279 292				
C	SO 860-27-26.2 Odvodnění pozemních komunikací - MSK	1 157 715	231 543	1 389 258	1 157 715				
	D.5.5 Elektro a sdělovací objekty								
	D.5.6 Ostatní objekty								
C	Stavební objekty celkem	82 058 299	16 411 660	98 469 959	82 058 299				
D	Stroje, zařízení, inventář								Poznámka - nespecifikováno
E	Umělecká díla								Poznámka - nespecifikováno
F	Vedlejší rozpočtové náklady:								
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů								
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahřuty v rozpočtech SO)								
F	NUS (Vedlejší náklady)								
G	Ostatní náklady:								Poznámka - nespecifikováno
H	Rezerva:								Poznámka - nespecifikováno
I	Ostatní investice								Poznámka - nespecifikováno
J	Neohmotný investiční majetek:								Poznámka - nespecifikováno
K	Provozní náklady:								
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)								zahřuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů								zahřuto v SO
K	Provozní náklady celkem								SO
L	Kompletační činnost								
L	Kompletační činnost z prov. souborů (viz PS)								
L	Kompletační činnost ze stav. objektů (viz SO)								
L	Kompletační činnost celkem								

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace přednádražního prostoru Svíňov, II. etapa a Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova
 Objednatel: Stávkami město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava
 Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svíňov II. etapa IMOS Brno, a.s.

Datum: 29.10.2012
 Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 Zpracoval:

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH srušené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS	HZS	Kompletní část	Jiné náklady
017	Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 383 155,12	0,00	1 876 631,02	11 259 786,14	9 383 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO001	SO 01 Rekonstrukce kanalizace	9 083 125,07	0,00	1 816 625,01	10 899 750,08	9 083 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SO002	SO 02 Přeložka venkovní kabelové sítě XS2	94 009,00	0,00	18 801,80	111 870,71	94 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO003	SO 03 Bourací práce rešovského sorku	206 021,05	0,00	41 204,21	245 185,05	206 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Rekonstrukce přednádražního prostoru Svíňov, II. etapa									
SO 860-00-02.1	SO 860-00-02.1 Dopravní opatření	18 989 129,92	0,00	3 797 825,98	22 597 054,60	18 989 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 860-01-01	SO 860-01-01 Úprava traktálního vedení tramvajových tratí	6 513 410,86	0,00	1 302 862,17	7 750 958,92	6 513 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 860-18-23.2	SO 860-18-23.2 Sliniční komunikace - prodloužení ulice Peterkova	15 785 153,47	0,00	3 159 030,69	18 796 232,63	15 795 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00