

Číslo dodatku objednatele:
Veřejná zakázka č.: IVZ=P15V00000132

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0002/2016/OI/VZKÚ ze dne 11.2.2016**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Porr a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 10 Praha 10
Porr a.s., odštěpný závod - Vodohospodářské
stavby, Praha 10, Dubečská 3238/36,
Strašnice 100 10
zastoupený Ing. Michalem Beňákem,
vedoucím odštěpného závodu
Vodohospodářské stavby a
Ing. Lenkou Hladíkovou, vedoucí
odštěpného závodu Vodohospodářské stavby
na základě plné moci

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.
pobočka Praha
Číslo účtu: 1091107720/5500

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 12. s tímto zněním:

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby v rozsahu Evidenčního listu změny stavby č. 1 ze dne 19.7.2016. Jedná se o:
 - 12.1 Navýšení uzavírací stěny v šachtě Š1 a dodatečné zřízení hrázky před hradítkem v šachtě Š0
 - 12.2 Zvýšení rozsahu injektáží za primárním ostěním sběrače
 - 12.3 Čištění pracoviště (štoly) po zatopení splaškovými vodami
 - 12.4 Injektáže po obvodu potrubí DN 2600 mm a ostění sběrače v místě napojení na šachty Š0 a Š1

čl. II.

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým zněním:

I. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena díla	14.797.700,00	3.107.517,00	17.905.217,00
Vícepráce ZL1	2.522.807,00	529.789,47	3.052.596,47
NOVÁ CENA DÍLA	17.320.507,00	3.637.306,47	20.957.813,47

Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 10. s tímto novým zněním:

14. Ceny víceprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Add 12.1	Navýšení uzavírací stěny v šachtě Š1 a dodatečné zřízení hrázky před hradítkem v šachtě Š0	77 397,- Kč bez DPH
Add 12.2	Zvýšení rozsahu injektáží za primárním ostěním sběrače	1 946 650,- Kč bez DPH
Add 12.3	Čištění pracoviště (štoly) po zatopení splaškovými vodami	416 384,- Kč bez DPH
Add 12.4	Injektáže po obvodu potrubí DN 2600 mm a ostění sběrače v místě napojení na šachty Š0 a Š1	82 376,- Kč bez DPH

čl. III.


Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04596/RM1418/66 ze dne 30.8.2016.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0002/2016/OI/VZKÚ ze dne 11.2.2016 zůstávají nezměněna.

3. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.



4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 Evidenční list změny stavby č. 1 ze dne 19.7.2016

V Ostravě dne:

Za objednatele

Datum: 19-09-2016

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 05-09-2016

Ing. Michal Beňák

Vedoucí odštěpného závodu Porr a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby


Datum: 05-09-2016

Ing. Lenka Hladíková

Vedoucí přípravy staveb odštěpného závodu Porr a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby
(na základě plné moci)



Porr a.s.
Vodohospodářské stavby
Dělnická 3238/36
100 03, Praha 10, Strašnice
IČO: 4305560





Porr a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.9/2016

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar zastupující společnost **Porr a.s.** (dále také jako „obchodní společnost“), IČ: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňují

vedoucí přípravy staveb OZ Vodohospodářské stavby paní **Ing. Lenku Hladíkovou**, narozenou 25.04.1981, bytem Hybešova 529/7, 186 00 Praha 8, OP č. 109648511

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu Vodohospodářské stavby podepisovala objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu Vodohospodářské stavby podepisovala smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení,
- c) smlouvu o společnosti,
- d) smlouvu o smlouvě budoucí,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2016.

V Praze, dne 1.12.2015

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Porr a.s.

-58-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Josef Husar
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám.

.....
Ing. Lenka Hladíková

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek Š0 (ÚČOV) – Š1, org.7321 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: /	Číslo změny stavby: 01
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.2.2016, číslo smlouvy objednatele: 0002/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-1448A/15,13-1219

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Porr a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, 100 00, IČO: 43005560

Gen.projektant (autorský dohled): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28, Ostrava Moravská Ostrava, 729 71, IČO: 45193673

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28, Ostrava Moravská Ostrava, 729 71, IČO: 45193673

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník + Stavební deník VCP, MP 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Příjemce :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis navrhovaných změn stavby:

Část I – Navýšení uzavírací stěny v šachtě Š1 a dodatečné zřízení hrázky před hradítkem v šachtě Š0
 Aby se zabránilo častému nežádoucímu zatopení sanovaného úseku mezi šachtami Š0-Š1 bylo účastníky výstavby rozhodnuto, že bude navýšena ochranná hrázka v šachtě Š1 o 1,8 m oproti původnímu předpokladu realizační dokumentace. Tomuto rozhodnutí předcházela monitoring pohybu hladiny splaškových vod s ohledem na dešťové srážky v lokalitě povodí stoky D.
 Část I – Vícepráce ... 77.397,- Kč (viz. příloha č.1)

Část II – Zvýšení rozsahu injektáží za primárním ostěním sběrače
 Po vybourání sekundárního ostění kanalizačního sběrače (keramický obklad a sklolaminát) byla provedena rekognoskace stávajícího primárního ostění sběrače tvořeného žb. tybinky běžně používanými při realizaci technologie štítování v devadesátých letech minulého století. Tato konstrukce nevykazovala vážnějších závad z hlediska statiky. Nicméně z hlediska vodotěsnosti se ukázala být v podstatně horším stavu, než-li bylo možné předpokládat při zpracování projektové dokumentace. Skrz spáry tybinkového ostění docházelo ve spodní části stoky k řadě viditelných průsaků. Na základě těchto skutečností bylo projektantem navrženo provedení těsnící injektáže v celém rozsahu dnové části stoky tj. celé 1/3 profilu stoky oproti původnímu předpokladu 1/10 profilu kanalizačního sběrače. Injektáž bude provedena stejným způsobem, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci tj. pomocí hmot na bázi rychletuhnoucích polyuretanů. Injektáž bude prováděna jako sestupná směrem k nejnižší části konstrukce stoky. Návrh projektanta na dodatečnou úpravu rozsahu těsnících injektáží byl odsouhlasen všemi účastníky výstavby.
 Část II – Vícepráce ... 1.946.650,- Kč (viz. příloha č.2)

Část III – Čištění pracoviště (štoly) po zatopení splaškovými vodami
 V průběhu realizace došlo, na základě monitoringu pohybu hladiny splašků v kanalizačním sběrači, ke zjištění, že bude nutné častěji počítat s přetečením ochranné hráze a zaplavení pracoviště splaškovými vodami a nánosy. Nánosy musí být odstraněny a veškeré povrchy betonových konstrukcí očištěny (otryskány) tlakovou vodou.
 Část III – Vícepráce ... 416.384,- Kč (viz. příloha č.3)

Část IV – Realizace injektáže po obvodu potrubí DN 2600 mm a ostění sběrače v místě napojení na šachty Š0 a Š1
 Pro zajištění větší vodotěsnosti sběrače v místě jeho zaústění do šachet Š0 a Š1 bylo účastníky výstavby odsouhlaseno provedení dodatečné polyuretanové těsnící injektáže. Ta bude provedena za pomoci speciálních injektážních hadiček pro těsnění konstrukčních spár u vodotěsných konstrukcí. Hadičky budou umístěny po obvodu zataženého sklolaminátového potrubí ve dvou řadách. Stejně tak budou umístěny i po obvodu primárního ostění (klenáků) sběrače.
 Část IV – Vícepráce ... 82.376,- Kč (viz. příloha č.4)





Cena bez DPH změnový list č. 1 2.522.807,- Kč

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	2 522 807,00	17,05%	2 522 807,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): OVaK a.s.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	ing. Pavel Šípek	datum	5.9.16	podpis	
TDS: OVaK a.s.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	ing. Roman Harviš	datum	5.9.16	podpis	
Zhotovitel: Porr a.s.	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Igor Fryč	datum	5.9.16	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	souhlasím / nesouhlasím	jméno	ing. Luděk Janus	datum	5.9.16	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

