



Statutární město Ostrava  
město  
náměstník

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
2487/2014/01	2016	01
Lož. číslo	rok	zkr. odb.

**Dodatek**

Číslo dodatku objednatele: D2/2487/2014/OI/LPO  
Veřejná zakázka č.: IVZ=P14V00000095

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
č. 2487/2014/OI/LPO ze dne 31.10.2014**

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz  
zastoupena: Ing. Ladislavem Horákem  
zapsána v OR: u KS Ostrava, odd. C,  
vl.10081

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu:

IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu:

Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:  
Ing. Ladislav Horák  
Č. autorizace: 15951  
Stavbyvedoucí: I

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

**Obsah dodatku**

čl. I.

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 13. s tímto novým zněním:

13. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby.

Jedná se o **celoplošnou úpravu komunikací u stavebních objektů:**

- 13.1 SO 01 Jednotná kanalizace Folvarek – Sever - 01.3 Stoka SSB1-2 KT 300 VP ul. Hašlerova
- 13.2 SO 01 Jednotná kanalizace Folvarek – Sever - 01.5 Stoka SSB1-3.3 KT 300 VP ul. Valova
- 13.3 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek – Jih - 02.3 Stoka SSB2-1 VP ul. Chrobáková
- 13.4 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek – Jih - 02.4 Stoka SSB2-3 VP ul. Korandova
- 13.5 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek – Jih - 02.5 Stoka SSB2-3.1 KT 300 VP ul. Krátká
- 13.6 F.2.1 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část - SO 205 Stoka SSB4-4 VP ul. Folvarek
- 13.7 F.2.1 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část - SO 203 Stoka SSB4-3a VP ul. Na Zamčiskách
- 13.8 Kanalizace Folvarek - II. etapa - vjezdy
- 13.9 F.2.2 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část - SO 302 Stoka SSB4-1 VP plocha na ul. Blanická
- 13.10 F.2.2 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část - SO 301 SSB4 - VP ul. U Sochy

- 13.11 Kanalizační přípojky na stoce SSB2 - změna z mikrotuneláže na otevřený výkop  
13.12 Pronájem pozemku vlastníka  
13.13 Stoka SSB2-4 KT - potrubí v zatlačené ocel. chrániče – změna na otevřený výkop  
13.14 SO 01 Jednotná kanalizace stoky SSB1 - Folvarek – Sever - obnova zpevněné krajnice SSB1
14. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace méněpráce, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby.  
Jedná se o celoplošnou úpravu komunikací u stavebních objektů:
- 14.1 SO 01 Jednotná kanalizace - Folvarek – Sever - Stoka SSB1-3 KT 400 - ul. Ruskova 156,6 m  
14.2 SO 01 Jednotná kanalizace - Folvarek – Sever - Stoka SSB1-3 KT 400 - ul. Kolářkova 91,9 m  
14.3 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek – Jih - Stoka SSB2-1.1 KT 300 - 140,0 m ul. Ruskova  
14.4 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek – Jih - Stoka SSB2-1.2 KT 300 - 30,0 m ul. Ruskova  
14.5 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek – Jih - Stoka SSB2-3.2 KT 300 - 168,9 m - ul. Ruskova  
14.6 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek – Jih - Stoka SSB2-4 KT 300 - 117,0 m - ul. Kališní  
14.7 F.2.1 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část - SO 201 Stoka SSB4- Na Zamčiskách -SSB4 SP9-Š26  
14.8 F.2.1 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část - SO 202 Stoka SSB4-3- ul. Kališní  
Dále
- 14.9 Kanalizační přípojky na stoce SSB2 - změna z mikrotuneláže na otevřený výkop  
14.10 Stoka SSB2-4 KT - potrubí v zatlačené ocel. chrániče – změna na otevřený výkop

čl. II.

Článek IV. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena díla	65.320.204,06	13.717.242,86	79.037.446,92
Vícepráce ZL1	8.312.257,08	1.745.573,99	10.057.831,07
Méněpráce ZL 1	-3.656.112,941	-767.783,72	-4.423.896,66
<b>NOVÁ CENA DÍLA</b>	<b>69.976.348,29</b>	<b>14.695.033,14</b>	<b>84.671.381,43</b>

Článek IV. Cena díla se doplňuje o odstavec 15. s tímto novým zněním:

15. Ceny víceprací a méněprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Add 13.1	01.3 Stoka SSB1-2 KT 300 VP ul. Hašlerova	426.065,09 Kč
Add 13.2	01.5 Stoka SSB1-3.3 KT 300 VP ul. Valova	432.102,04 Kč
Add 13.3	02.3 Stoka SSB2-1 VP ul. Chrobáková	1.488.683,84 Kč
Add 13.4	02.4 Stoka SSB2-3 VP ul. Korandova	1.211.341,95 Kč
Add 13.5	02.5 Stoka SSB2-3.1 KT 300 VP ul. Krátká	245.647,77 Kč
Add 13.6	SO 205 Stoka SSB4-4 VP ul. Folvarek	517.520,49 Kč
Add 13.7	SO 203 Stoka SSB4-3a VP ul. Na Zamčiskách	106.443,01 Kč
Add 13.8	Kanalizace Folvarek - II. etapa - vjezdy	595.804,25 Kč

Add 13.9	SO 302 Stoka SSB4-1 VP plocha na ul. Blanická	310.229,90 Kč
Add 13.10	SO 301 SSB4 - VP ul. U Sochy	599.980,60 Kč
Add 13.11	Kanalizační přípojky na stoce SSB2 - změna z mikrotuneláže na otevřený výkop	2.003.239,31 Kč
Add 13.12	Pronájem pozemků	132.000,00 Kč
Add 13.13	Stoka SSB2-4 KT - potrubí v zatlačené ocel. chrániče - změna na otevřený výkop	129.809,88 Kč
Add 13.14	Obnova zpevněné krajnice SSB1	113.388,95 Kč
Add 14.1	Stoka SSB1-3 KT 400 - ul. Ruskova 156,6 m	-139.692,89 Kč
Add 14.2	Stoka SSB1-3 KT 400 - ul. Kolářkova 91,9 m	-84.377,05 Kč
Add 14.3	Stoka SSB2-1.1 KT 300 - 140,0 m ul. Ruskova	-100.979,70 Kč
Add 14.4	Stoka SSB2-1.2 KT 300 - 30,0 m ul. Ruskova	-22.333,09 Kč
Add 14.5	Stoka SSB2-3.2 KT 300 - 168,9 m- ul. Ruskova	-121.775,64 Kč
Add 14.6	Stoka SSB2-4 KT 300 - 117,0 m - ul. Kališní	-80.669,38 Kč
Add 14.7	SO 201 Stoka SSB4- Na Zamčiskách -SSB4 SP9-Š26	-614.062,86 Kč
Add 14.8	SO 202 Stoka SSB4-3- ul. Kališní	-158.462,21 Kč
Add 14.9	Kanalizační přípojky na stoce SSB2 - změna z mikrotuneláže na otevřený výkop	-1.909.205,19 Kč
Add 14.10	Stoka SSB2-4 KT - potrubí v zatlačené ocel. chrániče - změna na otevřený výkop	-424.554,93 Kč
		<b>4.656.144,14 Kč</b>

### čl. III.

*Článek III. Dodatku č.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:*

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 týdnů od uzavření Dodatku č. 2.

### čl. IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1368/ZM1418/20. ze dne 19.10.2016.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2487/2014/OI/LPO ze dne 31.10.2014 a Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.


Příloha č. 1 Změnový list č. 2

**Za objednatele**

Datum: -7 -11- 2016

Místo: OSTRAVA

\_\_\_\_\_  
Ing. Břetislav Riger  
náměstek primátora



**Za zhotovitele**

Datum: 2. 11. 16

Místo: OSTRAVA

\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Horák  
jednatel společnosti

**HYDROSPOR spol. s r.**  
702 00 OSTRAVA-PŘÍVO  
ÚPRKOVÁ č. 3  
tel/fax: 596 133 730, 596 136 88  
DIČ: CZ47666374

## Evidenční list změny stavby

<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> <b>Kanalizace Folvarek - II.etapa</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizace Folvarek - II. etapa 1. část - rušení vyústí, 1. část - dostavba, 2. část, 3. část	<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b> 2/SO 01, SO 02 - 2 3/E 2 1	<b>Číslo změny stavby:</b> <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">02</div>										
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 31.10.2014, číslo smlouvy objednatele: 2487/2014/OI/LPO; číslo smlouvy zhotovitele: 109/14: <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 <b>Zhotovitel:</b> HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374 <b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> KONEKO spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 00577758 <b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673												
<b>Přílohy:</b> 1) Rekapitulace stavby 2) Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací - rozpočet 3) situace dotčených ulic VP 4) záznam z kontrolního dne ..... 5) požadavek ÚMOB Stará Bělá 6) 7)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Počet paré:</b></td> <td><b>Příjemce:</b></td> </tr> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>		<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>											
3 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											

**Popis a zdůvodnění změny:**

**Popis:**  
 celoplošná úprava komunikací  
**Zdůvodnění změny:** Na základě požadavku ÚMOB Stará Bělá předkládáme změnu konečných úprav povrchů komunikací. Změna spočívá v celoplošné úpravě povrch komunikací, výškovou úpravou silničních obrub a výškové napojení vjezdů k nemovitostem, jedná se o ulice viz.níže. Zároveň vznikají méněpráce v souvislosti s celoplošnou úpravou komunikací, které zajišťuje ÚMOB Stará Bělá (viz níže - MP). Z důvodu velkého výskytu podzemních vedení budou koncové jámy mikrotuneláže po dohodě s majiteli nemovitostí umístěny na pozemcích vlastníků přípojek. Toto umožní realizovat přípojky mikrotuneláží. Z důvodu rizika křížení s neověřenými inženýrskými sítěmi bude proveden otevřený výkop na stoce SSB2-4. Statické zajištění krajnice narušené výkopovými pracemi na SSB1.  
 I. VP-vícepráce, popis

#	SO / popis	ÚRS/rozp	Kč bez DPH
1	SO 01 Jednotná kanalizace Folvarek - Sever Hašlerova	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	426 065,09 Kč
2	SO 01 Jednotná kanalizace Folvarek - Sever 01.5 Stoka SSB1-3,3 KT 300 161,8 m komunikace ul.Valova	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	432 102,04 Kč
3	SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek - Jih 02.3 Stoka SSB2-1 komunikace ul. Chrobáková	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	1 488 683,84 Kč
4	SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek - Jih 02.4 Stoka SSB2-3 komunikace ul. Korandova	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	1 211 341,95 Kč
5	SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek - Jih Krátka	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	245 647,77 Kč
6	F.2.1 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část SO 205 Stoka SSB4-4 komunikace ul. Folvarek	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	617 520,49 Kč
7	F.2.1 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část SO 203 Stoka SSB4-3a ul. Na Zamčiskách - komunikace dlažby	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	106 443,01 Kč
8	Kanalizace Folvarek - II. Etapa úprava vjezdů ke nemovitostem	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	595 804,25 Kč
9	F.2.2 Kanalizace Folvarek - II. etapa 3. část SO 302 Stoka SSB4-1 komunikace na ul. Blanická	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	310 229,90 Kč
10	F.2.2 Kanalizace Folvarek - II. etapa 3. část SO 301 SSB4 - komunikace ul. U Sochy	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	599 980,60 Kč
11	Kan. přípojky na stoce SSB2 - změna z mikrotuneláže na otevřený výkop	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	2 003 239,31 Kč
12	pronájem pozemku s vlastníkem		
13	Stoka SSB2-4 KT - potrubí v zatlačené ocel. chrániče změna protlaku na otevřený překop	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	129 809,88 Kč
14	SO 01 Jednotná kanalizace stoky SSB1 - Folvarek - Sever SSB1	SOD / CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	113 388,95 Kč

Cena bez DPH soubis VP

8 312 267,08 Kč

II. MP-měněpráce, popis	ÚRS/rozp	Kč bez DPH
1 SO 01 Jednotná kanalizace Folvarek - Sever Stoka SSB1-3 KT 400 - ul. Ruskova 156,6 m nad rýhou	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-139 692,89 Kč
2 SO 01 Jednotná kanalizace Folvarek - Sever Stoka SSB1-3 KT 400 - ul. Kolářkova 91,9 m nad rýhou	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-84 377,05 Kč
3 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek - Jih Stoka SSB2-1.1 KT 300 - 140,0 m ul. Ruskova nad rýhou	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-100 979,70 Kč
4 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek - Jih Stoka SSB2-1.2 KT 300 - 30,0 m ul. Ruskova nad rýhou	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-22 333,09 Kč
5 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek - Jih Stoka SSB2-3.2 KT 300 - 168,9 m ul. Ruskova nad rýhou	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-121 775,64 Kč
6 SO 02 Jednotná kanalizace - Folvarek - Jih Stoka SSB2-4 KT 300 - 117,0 m ul. Kališní nad rýhou	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-80 669,38 Kč
7 F.2.1 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část SO 201 Stoka SSB4 ul. Na Zamčiskách nad rýhou	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-614 062,86 Kč
8 F.2.1 Kanalizace Folvarek - II. etapa 2. část SO 202 Stoka SSB4-3 ul. Kališní nad rýhou	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-158 462,21 Kč
9 Kan. přípojky na stoce SSB2 - změna z mikrotuneláže na otevřený výkop	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-1 909 205,19 Kč
10 Stoka SSB2-4 KT - potrubí v zatlačené ocel. chrániče změna z prolaku na otevřený překop	SOD7 CU ÚRS 2016 x 0,531688 (index dle SOD)	-424 554,93 Kč
Cena bez DPH soupis VP		-3 656 112,94 Kč

**Cena bez DPH soupis VP+MP**

**4 656 144,14 Kč**

časový vliv na plnění SOD: MA-VI-IV - prodloužení doby plnění o 30 týdnů od podpisu Dodatku č.2

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-3 656 112,94</b>	<b>-5,60%</b>	<b>8 312 257,08</b>	<b>12,73%</b>	<b>4 656 144,14</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu/změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a ořizky, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: