

Číslo dodatku objednatele: 3230D2/2017/OI
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P16V00000164

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené náměstkem primátora

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupena ředitelem divize I

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
č. smlouvy: DZ16010831/Ve

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 6, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle příloh č. 1-13 tohoto dodatku, jejichž vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat, a jejichž výskyt ovlivnil i časový průběh realizace, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 10 - 23 Smlouvy, které tvoří přílohy č. 1- 13 dodatku č. 2

Za přílohu č. 9 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 10 – změnový list č. 5
Za přílohu č. 10 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 11 – změnový list č. 6
Za přílohu č. 11 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 12 – změnový list č. 7
Za přílohu č. 12 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 13 – změnový list č. 8
Za přílohu č. 13 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 14 – změnový list č. 9
Za přílohu č. 14 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 15 – změnový list č. 10
Za přílohu č. 15 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 16 – změnový list č. 11

Za přílohu č. 16 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 17 – změnový list č. 13
Za přílohu č. 17 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 18 – změnový list č. 15
Za přílohu č. 18 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 19 – změnový list č. 16
Za přílohu č. 19 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 20 – změnový list č. 17
Za přílohu č. 20 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 21 – změnový list č. 19
Za přílohu č. 21 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 22 – rekapitulace stavby

Čl. III

Cena díla se navyšuje o vícepráce ve výši **3 023 265,96 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **733 005,69 Kč bez DPH**, a proto se původní znění odstavce 1 v čl. IV nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena celkem	76 473 249,42	16 059 382,38	92 532 631,80

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Čl. IV

Dále se mění v čl. V **Termín plnění** usnesení bodu 7, který nově zní:

7. Celková doba výluk tramvajové dopravy nezbytná k realizaci díla činí celkem 217 kalendářních dnů, přičemž se započítává i každý den, v němž proběhne byť jen krátkodobá výluka. O konání jednotlivých výluk je zhotovitel povinen požádat provozovatele tj. společnost Dopravní podnik Ostrava a.s. nejméně 90 dnů před zahájením dané výluky.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 07966/RM1418/111 ze dne 5.12.2017. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016.

6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – změnový list č. 5
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 6
 - Příloha č. 3 – změnový list č. 7
 - Příloha č. 4 – změnový list č. 8
 - Příloha č. 5 – změnový list č. 9
 - Příloha č. 6 – změnový list č. 10
 - Příloha č. 7 – změnový list č. 11
 - Příloha č. 8 – změnový list č. 13
 - Příloha č. 9 – změnový list č. 15
 - Příloha č. 10 – změnový list č. 16
 - Příloha č. 11 – změnový list č. 17
 - Příloha č. 12 – změnový list č. 19
 - Příloha č. 13 – rekapitulace stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 7.12.2017

Datum: 14.12.2017

Místo: Ostrava

Místo: Praha

zmocněnec
náměstek primátora

ředitel divize I
na základě plné moci

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Ptžeňská, ORG 3150	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 401 / 1	Číslo změny stavby: 5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Tramvajový most ev.č. 5-022 přes ulici Rudnou - SO 401 - Přeložka trakčních tramvajových kabelů		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/Ve

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00846451

Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377

Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

- Přílohy:**
- 1) Výkres situace
 - 2) Stavební deník + Stavební deník VCP, MP
 - 3) Zápis z kontrolního dne
 - 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru
 - 5) Fotodokumentace
 - 6) Rekapitulace rozpočtu
 - 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce:
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 5 - bourání betonů ve výkopech

Odůvodnění změny:
 Při provádění objektu SO 401, bylo zjištěno, že stávající chráničky jsou obetonované a bylo nutné beton odstranit. Při realizaci projektové dokumentace předchozího stupně nebylo možné zjistit jejich skutečný stav vzhledem ke skutečnosti, že byly nepřístupné umístěny v zemi.

viz stanovisko AD - příloha 1
 projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 2 - zápis z KD bod 1.12
 Pro výpočet ceny byly použity pouze položky z vytendrovaného výkazu výměr
 rozsah prací byl zaměřen, viz příloha 3 - zaměření a příloha 4 - fotografie

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-8 117,89	-0,01%	329 642,19	0,45%	321 524,29

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Tramvajové mosty ul. Plzeňská, ORG 3150

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 202.a - Tramvajový most ev. č. 5-023 přes železniční a tramvajovou trať

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

202.a / 1

Číslo změny stavby:

6

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,
číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/Ve

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845461

Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377

Technický dozor stavebníka (TDS):

ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy:

- 1) Výkres situace
- 2) Stavební deník + Stavební deník VCP, MP
- 3) Zápis z kontrolního dne
- 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru
- 5) Fotodokumentace
- 6) Rekapitulace rozpočtu
- 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce:

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 6 - doplnění protidotykových zábran

Odůvodnění změny:

Při projektování protidotykových zábran bylo postupováno podle platné normy čsn 73 6223 (Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami), která umožňuje, aby mezera mezi jednotlivými díly protidotykové zábrany, případně mezera mezi římsou a spodní hranou zábrany byla 12 mm do výšky 1 m. Současně ale platí evropská norma ČSN EN 50122 -1 ed.2, čl. 5.3.2.1, která tuto mezeru vylučuje. Správce trati SŽDC požaduje dodržení evropské normy. Bude tedy nutné mezeru na celou výšku zakrýt.

Správce železniční trati SŽDC vznesl dodatečný požadavek k montáži protidotykové zábrany v místě tramvajového stožáru, který je ukotven pod mostem mosty a vede mezi zrcadly až nad most. Při zpracování předchozího stupně projektové dokumentace byla navržena protidotyková ochrana nad trolejovým vedením železniční a tramvajové trati v délce, který požadují bezpečnostní předpisy a normy. Tento návrh byl odsouhlasen správcem trati SŽDC a DP Ostrava. Za autorský dozor nemáme námitek dodatečnému osazení protidotykových zábran v místě stožáru.

viz stanovisko AD - příloha 1

projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 2 - zápis z KD bod 1.12

Pro výpočet ceny byly použity položky z vytyndrovaného výkazu výměr

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o /~~ NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	681 573,29	0,92%	681 573,29

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Pížeňská, ORG 3150 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Tramvajový most ev.č. 5-022 přes ulici Rudnou - SO 201 Tramvajový most ev. č. 5-022 přes ul. Rudnou	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 201 / 2	Číslo změny stavby: 7
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016, číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/Ve

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/6, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377

Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

- Přílohy:**
- 1) Výkres situace
 - 2) Stavební deník + Stavební deník VCP, MP
 - 3) Zápis z kontrolního dne
 - 4) Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru
 - 5) Fotodokumentace
 - 6) Rekapitulace rozpočtu
 - 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 Popis: Změna č. 7 - napojení svodu odvodnění pod SO 201

Odůvodnění změny:
 Při realizaci odvodnění mostu SO 201 bylo po odkopání zjištěno, že u přílíže 2 je zanesena kanalizační šachtička a bylo nutné provést její pročištění. U přílíže č. 4 se po odkopání zjistilo, že stávající kanalizace, do které měl být svod napojen je výrazně ve větší hloubce, než se předpokládalo. Aby se nemusel provádět velký pažený výkop, napojí se kanalizace do nejbližší šachty, která je umístěna pod silničním mostem. Pro napojení bude nutné vykopat rýhu, uložit kanalizaci a uvést terén do původního stavu.

viz stanovisko AD - příloha 4
 projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 3 - zápis z KD bod 1.12
 Pro výpočet ceny byly použity položky z vytendrovaného výkazu výměr

Časový vliv na plnění SOd: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	62 848,04	0,09%	62 848,04

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Plzeňská, ORG 3150 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 601 - Tramvajová trať - železniční svršek	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 601 / 1	Číslo změny stavby: 8
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne **30.12.2016**, číslo smlouvy objednatele: **3230/2016/OI/VZKÚ**; číslo smlouvy zhotovitele: **DZ16010831/ve**
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377
Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy: 1) Výkres situace + podélný profil 2) zaměření 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DPS a autorského dozoru 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 8 - úprava obrubníků podél tramvajové trati

Odůvodnění změny:
 V DPS bylo provedeno zaměření tramvajové trati v náležitostech a přesnostech tohoto stupně PD. Následně při realizaci bylo provedeno kontrolní zaměření, které prokázalo nesrovnalosti skutečně zaměřených výšek oproti předpokladům. Viz vyjádření AD. Proto bylo nutné oproti DPS upravit niveletu při realizaci na tyto naměřené (zjištěné) výšky. Toto zvýšení nivelety bylo nutné provést na délku nutnou pro plynulé navázání na stávající trať a dodržení sklonových požadavků. V návaznosti na zvýšení nivelety bylo nutné výškově upravit obrubníky tak, aby byla v souladu výška hrany obruby a temeno kolejnice.

 viz stanovisko AD - příloha 4
 projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 3 - zápis z KD bod 1.12
 Pro výpočet ceny byly použity pouze položky z vytenďovaného výkazu výměr

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0.00	0.00%	44 423.72	0.06%	44 423.72

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Přeženská, ORG 3150 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 601 - Tramvajová trať - železniční svršek	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 601 / 2	Číslo změny stavby: 9
---	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/Ve

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377

Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy: 1) Výkres situace 2) podélný profil 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DPS a autorského dozoru 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 9 - úprava krytí šachet

Odůvodnění změny:

V DPS bylo provedeno zaměření tramvajové trati v náležitostech a přesnostech tohoto stupně PD. Následně při realizaci bylo provedeno kontrolní zaměření, které prokázalo nesrovnalosti skutečně zaměřených výšek oproti předpokladům. Viz vyjádření AD. Proto bylo nutné oproti DPS upravit niveletu při realizaci na tyto naměřené (zjištěné) výšky. Toto zvýšení nivelety bylo nutné provést na délku nutnou pro plynulé navázání na stávající trať a dodržení sklonových požadavků. V návaznosti na zvýšení nivelety bylo nutné výškově upravit obrubníky tak, aby byla v souladu výška hrany obruby a temeno kolejnice (obrubníky řeší ZL č. 9) a upravit (zvýšit) poklapy stávajících šachet aby nedošlo k jejich znepřístupnění přisypáním zvýšeného štěrkového lože.

viz stanovisko AD - příloha 4
 projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 3 - zápis z KD bod 1.12

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0.00	0.00%	17 532.40	0.02%	17 532.40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Plzeňská, ORG 3150 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 601 - Tramvajová trať - železniční svrāek	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 601 / 3	Číslo změny stavby: 10
---	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/ve

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377

Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy:

- 1) Výkres situace
- 2) podélný profil
- 3) Zápis z kontrolního dne
- 4) Vyjádření - projektanta DPS a autorského dozoru
- 5) Rekapitulace rozpočtu
- 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 10 - úprava nástupiště tramvajové zastávky Most Mládeže

Odůvodnění změny:
 Při zpracování projektové dokumentace bylo provedeno zaměření stávajícího stavu tramvajových tratí a okolního terénu v dostatečném rozsahu. Před realizací této stavby byla dokončena stavba „Propojení ulic Pavlova – Plzeňská“, v rámci které byla navržena niveleta tak, aby byla v souladu s projektovanými tramvajovými mosty této akce. Tato skutečnost byla potvrzena na základě dokumentace skutečného provedení stavby objektu SO 108 „Úpravy tramvajového kolejíště“ akce „Propojení ulic Pavlova – Plzeňská“ z 3.11.2014.
 V rámci realizace stavby a bylo provedeno kontrolní zaměření, kterým bylo zjištěno, že niveleta koleje je na straně zastávek u objektu SO 202 o 5 cm níže (nejspíše následným doseďáním), než bylo uvedeno v dokumentaci skutečného provedení stavby „Propojení ulic Pavlova – Plzeňská“ z 3.11.2014. Z důvodů dodržení minimálního průjezdního profilu pod mostem SO202 této stavby a staticky nutné výšky nosné konstrukce, nebylo možné snížit nosnou konstrukci a bylo nezbytné přistoupit k úpravě nivelety za mostem. Tuto úpravu zadavatel nemohl předpokládat vzhledem k poskytnutému zaměření skutečného provedení a RDS stavby „Propojení ulic Pavlova – Plzeňská“. Tato úprava vyvolala nutnost zvednout nástupní hranu nástupiště v délce 12,0 m a úpravu přechodu tak, aby byla dodržena výška nástupní hrany min. 23 cm nad temenem kolejnice (včetně započtení povolených odchylek).

viz stanovisko AD - příloha 4
 projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 3 - zápis z KD bod 1.12

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o /~~ NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0.00	0.00%	310 281.29	0.42%	310 281.29

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Pízeňská, ORG 3150 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 601 - Tramvajová trať - železniční svršek	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 601 / 4	Číslo změny stavby: 11
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/IVZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/ve

Objednavatel: Státní město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželušská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377

Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy: 1) Výkres situace + podélný profil 2) Příloha protokolu o předání a převzetí 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DPS a autorského dozoru 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 11 - opětovné podbití tramvajové trati

Odůvodnění změny:

V rámci místního šetření při zahájení zkušebního provozu zástupci Dopravního podniku Ostrava a.s., jako provozovatel tramvajové trati, vznesli požadavek na opětovné podbití tramvajové trati po zimním období 2017/18 po uplynutí zkušebního provozu. Toto bylo vzneseno jako požadavek pro kladné vyhodnocení zkušebního provozu a umožnění následné kolaudace. Tento písemný požadavek uvedený v protokolu o povolení zkušebního provozu je nutno brát, jako požadavek neopomenutelného účastníka výstavby.

viz stanovisko AD - příloha 4
 projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 3 - zápis z KD bod 1.12
 Pro výpočet ceny byly použity položky z vytendrovaného výkazu výměr
 viz příloha 2) vady a nedodělky protokolu o předání a převzetí, bod 1)

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o - / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0.00	0.00%	201 594.87	0.27%	201 594.87

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / -nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Plzeňská, ORG 3150 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 601 - Tramvajová trať - železniční svršek	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 601 / 6	Číslo změny stavby: 13
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/Ve
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845461
Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377
Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy: 1) Výkres situace + podélný profil 2) Příloha protokolu o předání a převzetí 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DPS a autorského dozoru 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 13 - osazení definitivních propojek

Odůvodnění změny:

V rámci místního šetření při zahájení zkušebního provozu zástupci Dopravního podniku Ostrava a.s., jako provozovatel tramvajové trati, vznesli požadavek na osazení definitivní kolejové propojky pro zvýšení vodivosti koleje. Toto bylo vzneseno jako požadavek pro kladné vyhodnocení zkušebního provozu a umožnění následné kolaudace. Tento písemný požadavek uvedený v protokolu o povolení zkušebního provozu je nutno brát, jako požadavek neopomenutelného účastníka výstavby.

viz stanovisko AD - příloha 4
 projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 3 - zápis z KD bod 1.12
 viz příloha 2) vady a nedodělky protokolu o předání a převzetí, bod 11)

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0.00	0.00%	31 567.85	0.04%	31 567.85

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Plzeňská, ORG 3150 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 601 - Tramvajová trať - železniční svršek	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 601 / 7	Číslo změny stavby: 15
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/ve
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen. projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377
Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy:

- 1) Vyjádření - projektanta DPS a autorského dozoru
- 2) Rekapitulace rozpočtu
- 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 4) vážní lístky

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 15 - odvoz materiálu z kolejového lože

Odůvodnění změny:

Odtěžení a odvoz kolejového lože byl řešen přímo v DPS. V této dokumentaci bylo dle drážních předpisů uvažováno s tím, že tento materiál je majetek vlastníka tratě, respektive provozovatele - viz vyjádření AD. Dopravní podnik Ostrava a.s. jako provozovatel tramvajové trati o tento materiál neprojevil zájem, na rozdíl od jiného vyzískaného materiálu. Proto bylo nutné tyto hmoty uložit na placené skládce. Jednotková cena za skládkovné byla použita z nabídky.

~~d~~ ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o /~~ NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0.00	0.00%	79 968.40	0.11%	79 968.40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno _____	datum _____	podpis _____
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno _____	datum _____	podpis _____
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno _____	datum _____	podpis _____
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno _____	datum _____	podpis _____

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Plzeňská, ORG 3150 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202.a - Tramvajový most av. č. 5-023 přes železniční a tramvajovou trať	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 202.a / 2	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">16</div>
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,
 číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OIVZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/Ve
 Objednavatel: Státní územní úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
 Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen. projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42787377
 Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Mlánská 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DPS a autorského dozoru 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 8) Vyjádření SŽDC k denním výlukám obou traťových kolejí 9) Vyjádření krajské hygienické stanice k práci v noci 10) Hluková studie 11) Provozní a dopravní technologie z DPS 12) Výkres ochrany nástupišť	Počet paré: Příjemce: 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	--

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 16 - Příprava a odstranění ploch pro technologii pro demontáž a montáž nosné konstrukce mostu SO202

Odůvodnění změny:
 DPS předpokládala provádění prací nad tratí SŽDC v rámci denních výluk. Při projednávání realizace SŽDC vznesla kategoričkový požadavek na provádění výluk obou traťových kolejí pouze v noci. Vzhledem k požadavku SŽDC, snížení hlukovosti pro práci v noci (písemné stížnosti občanů) a bezpečnost práce v nočních hodinách byly vypracovány nové hlukové studie opravňující práce v noci a bylo nutné navrhnout změněný způsob demontáže a montáže nosných konstrukcí mostních objektů. Změna si vyžádala jiné rozmístění jeřábů, než bylo uvažováno v DPS, ochranu stávajícího nástupiště a zřízení přejezdů veřejné silniční dopravy přes tramvajovou trať.
 Při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se uvažovalo, že demolice mostů budou probíhat z rychlých pruhů přilehlých silničních mostů při použití jeřábové techniky. Práce měly probíhat ve dne. V rámci tohoto postupu byla zpracována lextová příloha „provozní a dopravní technologie“, která tento postup prací zahrnovala. Dále byla provedena hluková studie, která vyhodnotila hluk během stavební činnosti ve dne, kdy měly práce probíhat. Projektová dokumentace byla v tomto znění projednána se zástupci SŽDC, dopravního podniku a dalších dotčených orgánů, od kterých byla získána souhlasná stanoviska. Když byla zahájena stavba a byla projednána a aktualizována stanoviska k realizaci stavby, vzešel požadavek SŽDC, aby veškeré výluky a demoliční práce probíhaly v nočních hodinách. To mělo za následek, kompletní přepracování postupu bouracích prací a montáže nosníků nosné konstrukce nad železniční a tramvajovou trať. V první fázi bylo nutné najít způsob demontáže nosníků, aby byl co nejrychlejší a nejlépe z důvodu hlukovosti, aby byli občané v okolí obtěžováni v nočních hodinách v co nejnižší míře. Jako optimální varianta se jeví, demontáž nosníků pomocí jednoho jeřábu z prostoru za mostem u objektu SO 202. V rámci přípravy bylo nutné připravit plochy za opěrami tak, aby byl jeřáb bezpečně založen pro manipulaci s břemeny. Jedna strana silnice, byla poté použita pro umístění nákladních vozidel, pro okamžitě uložit a odvoz bouraných nosníků, nebo následně pro montáž nových. Aby byl odvoz co nejrychlejší, provedly se přejezdy přes tramvajovou trať, silniční provoz byl sveden do jednoho dvoupruhu ulice Plzeňské a druhý dvoupruh sloužil pro manipulaci s nosníky.
 Protože se jednalo o práce, které probíhaly v noci, musely se pro každou etapu vypracovat hlukové studie. Tento návrh a postup prací splnil základní požadavek SŽDC, aby výluky probíhaly v noci, zároveň se výrazně snížil počet výluk a omezila se i intenzita hluku, která by obtěžovala občany bydlící v blízkosti mostů. Za autorský dozor nebyly k novému postupu prací připomínky. Součástí stanoviska jsou přílohy „provozní a dopravní technologie“ zpracované v rámci DPS, hlukové studie, vyjádření SŽDC k provádění projektové dokumentaci

viz stanovisko AD - příloha 4
 projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 3 - zápis z KD bod 1.12
 Pro výpočet ceny byly použity pouze položky z vytendrovaného výkazu výměr

časový vliv na plnění SO: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o /~~ NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0.00	0.00%	450 107.82	0.61%	450 107.82

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	_____	_____
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	_____	_____
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	_____	_____
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	_____	_____

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nejdílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Tramvajové mosty ul. Plzeňská, ORG 3150 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Tramvajový most ev.č. 5-022 přes ulici Rudnou - SO 201 Tramvajový most ev. č. 5-022 přes ul. Rudnou	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 201 / 3	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">17</h1>
--	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016, číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010831/Ve

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):
 DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377

Technický dozor stavebníka (TDS):
 ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy: 1) Výkres situace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne 4) Vyjádření - projektanta DPS a autorského dozoru 5) Fotodokumentace 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 8) Vyjádření Policie ČR, ŘSD, Krajského úřadu MSK	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	2 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
2 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:
 Popis: Změna č. 17 - Provizorní přejezdy směrových dopravních pásů na ul. Rudná a ul. Plzeňská

Odůvodnění změny:
 Při realizaci dopravního značení pro úpravu organizace dopravy, se využívají laké přejezdy přes střední dělicí pás ulice Rudná, které byly pro tento účel již dříve zřízeny. Protože přejezdy nejsou často využívány, byly zaneseny velkou vrstvou nečistot a bahna. Před jejich využitím pro převedení provozu bylo zjištěno, že asfaltový povrch a šachta kanalizace jsou ve špatném stavu a je nutné provést opravy. Při realizaci projektové dokumentace předchozího stupně nebylo možné zjistit jejich skutečný stav vzhledem ke skutečnosti, že přejezdy byly zanesené. Přejezd byl nepřístupný v důsledku velkého provozu na silnici Rudná a namontovaných svodidel.

viz stanovisko AD - příloha 4
 projednáno na kontrolním dnu, viz příloha 3 - zápis z KD bod 1.12
 Pro výpočet ceny byly použity položky z vylendrovaného výkazu výměr

časový vliv na plnění SoD: ~~MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o~~ / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0.00	0.00%	16 110.33	0.02%	16 110.33

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Tramvajové mosty ul. Plzeňská, ORG 3150

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

201.a, 202.a / 3

Číslo změny stavby:

19

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201.a Tramvajový most ev. č. 5-022 přes ul. Rudnou
SO 202.a Tramvajový most ev. č. 5-023 přes železniční a tramvajovou trať

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.12.2016,
číslo smlouvy objednatele: 3230/2016/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: DZ16010331/Ve

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Líbeň 180 00 Praha 8, IČO: 00014915

Gen.projektant (autorský dohled):

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA SPOL. S.R.O., se sídlem MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5/5, 702 00 OSTRAVA, IČO: 42767377

Technický dozor stavebníka (TDS):

ENVIROAD s.r.o., se sídlem Masná 1493/8 702 00 OSTRAVA, IČO: 25394436

Přílohy:

- 1) Vyjádření - autorského dozoru
- 2) Rozdílový soupis prací s komentářem AD k položkám
- 3) Rekapitulace rozpočtu
- 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna č. 19 - Upřesnění výkazu výměr dle RDS

Odůvodnění změny:

Upřesnění výměr z dokumentace DPS na základě rozpracování detailů a statických výpočtů v rámci dokumentace RDS. V této dokumentaci bylo množství již přesně vypočteno a odměřeno z digitálního modelu. Projektant svůj souhlas s tímto rozdílovým soupisem vyjádřuje podpisem níže.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-724 887,80	-0,98%	797 615,76	1,08%	72 727,96

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

