



## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 2152/2013/OI/LPO ze dne 26.7.2013

#### I. Smluvní strany

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno: Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

##### dále jen **objednatel**

##### **JANKOSTAV s.r.o.**

Se sídlem: Štěpaňákova 31/714, 71900 Ostrava - Kunčice

Jednající: Lukášem Jankem, jednatelem

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 179576543/0600

Zapsaná v obchodním rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

##### dále jen **zhotovitel**

#### Obsah dodatku

##### **Čl. I**

##### **Základní ustanovení**

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII, závěrečná ujednání, odstavec 3, smlouvy o dílo č. 2152/2013/OI/LPO ze dne 26. 7. 2013 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

##### **Čl. II.**

1. V čl. II. Předmět smlouvy se v odst. 2 doplňuje písmeno y), které zní:  
„y) provedení víceprací v rozsahu dle:  
- Přílohy č. 5 ke sml. č. objednatele 2152/2013/OI/LPO - Změnový list č. 1, který je uveden v příloze č.2 tohoto dodatku  
- Přílohy č. 6 ke sml. č. objednatele 2152/2013/OI/LPO – Změnový list č. 2, který je uveden v příloze č.3 tohoto dodatku“

2. V čl. VI. Cena díla odstavce 1 zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH .....	5 914 569,- Kč
DPH .....	1 242 059,50 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>7 156 628,50 Kč</b>

3. Příloha č. 2 ke smlouvě objednatele č. 2152/2013/OI/LPO – Kalkulace nákladů se doplňuje o text uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku- rekapitulace nákladů na základě změnových listů.

Čl.III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení): O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 2224/ZM1014/29 ze dne 11.12.2013.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 2152/2013/OI/LPO ze dne 26. 7. 2013.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5-ti stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele 2152/2013/OI/LPO – rekapitulace nákladů na základě změnových listů

Příloha č. 2 – Příloha č. 5 ke sml. č. objednatele 2152/2013/OI/LPO – Změnový list č. 1

Příloha č. 3 – Příloha č. 6 ke sml. č. objednatele 2152/2013/OI/LPO – Změnový list č. 2

Za objednatele

Datum: 11-12-2013

Místo:

Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec  
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 11.12.2013

Místo:

Lukáš Janko  
jednatel

**JANKOSTAV s.r.o.**  
provádění dopravních staveb  
Sídlaňkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25855581 TEL.: 598237018 FAX: 598237335  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

# REKAPITULACE NÁKLADŮ NA ZÁKLADĚ ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Název stavby: Úprava ploch kolem ul. Štramberská 2 – 18

ZMĚNOVÝ LIST 1					
Označení	Stavební objekt	Popis	Přípočet	Odpočet	Celkem
ZL 001-1	SO 001 Příprava území	Kácení stromů	19 452,00 Kč		19 452,00 Kč
ZL 001-2	SO 111 Komunikace a zpevněné plochy	Přeložka kabelového vedení ČEZ	67 275,00 Kč		67 275,00 Kč
ZL 001-3	SO 401 Veřejné osvětlení	Přeložka kabelového vedení VO + záměna svítidel	44 800,00 Kč		44 800,00 Kč
ZL 001-4	SO 801 Vegetační úpravy	Neprovedení výsadby 3 ks stromů		-15 591,00 Kč	-15 591,00 Kč
<b>Celkem</b>			<b>131 527,00 Kč</b>	<b>-15 591,00 Kč</b>	<b>115 936,00 Kč</b>

ZMĚNOVÝ LIST 2					
Označení	Stavební objekt	Popis	Přípočet	Odpočet	Celkem
ZL 002-1	SO 301 Odvodnění	Výměna poškozených kanalizačních poklopu	22 600,00 Kč		22 600,00 Kč
ZL 002-2	SO 111 Komunikace a zpevněné plochy	Zpevněná plocha u nebytového prostoru	10 187,00 Kč		10 187,00 Kč
ZL 002-3	SO 111 Komunikace a zpevněné plochy	Asfaltový povrch kolem parkoviště na ul. Štramberská		-31 121,00 Kč	-31 121,00 Kč
ZL 002-4	SO 111 Komunikace a zpevněné plochy	Stávající asfalt komunikace s beton. podkladem 12 cm	52 307,00 Kč		52 307,00 Kč
<b>Celkem</b>			<b>85 094,00 Kč</b>	<b>-31 121,00 Kč</b>	<b>53 973,00 Kč</b>

<b>Celkem</b>			<b>216 621,00 Kč</b>	<b>-46 712,00 Kč</b>	<b>169 909,00 Kč</b>
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

# Změnový list

číslo: ZL 001-1

Název stavby: **Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2-18**

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 001 – Příprava území**
2. Zpracovatel změnového listu : **Jankostav s.r.o., Ing.Petr Náplava, stavbyvedoucí**
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1. stavební deník:
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-1 ze dne: 11.9.2013 číslo bodu:5 (příloha č. 1 – zápis z KD č.1)
  - 3.3. Jiný:
  - 3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.2 - situace)

## 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny – po provedení výkopových prací pro komunikaci byl obnažen kořenový systém stromů č.24,25. Po posouzení zjištěného stavu bylo dohodnuto stromy v blízkosti komunikace z důvodu zajištění bezpečnosti pokácet.

4.2. Popis změny – odstranění stromů č.24,25

4.3. Návrh řešení – vykácení stromů č.24,25

## 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 2)
- 5.2. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.3. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5)
- 5.5. Další podklady – rozhodnutí ke kácení (příloha. č. 6)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

**JANKOSTAV s.r.o.**  
provozování dopravních staveb  
Štěpaňákova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum: 30.9.2013

Ing. Jiří Tvardek

**Ing. Petr Náplava**  
zpracovatel ZL

zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	KČ (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+)19 452


## 8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis souladu s normami
- 8.2. Popis ~~souladu~~/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 8.3. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení
- 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

Dle dendrologického průzkumu, který byl součástí projektové dokumentace, nebyly stromy doporučeny ke kácení. Z důvodu zjištěného stavu kořenového systému budou stromy č. 24 a 25 z důvodu bezpečnosti pokáceny.

Datum:

MILAVKA CONSULTING s.r.o.  
Leg. č. 14318/2014  
772 00 OLOMOUČ  
IČ 04610357  
DIČ CZ64610357

  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Popis ~~souladu~~/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá/ má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/ má dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele- odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/ nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku II Odst 3.a 4.. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze/ lze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti doporučuje/ nedoporučuje mandantovi tento ZL č.001-1 odsouhlasit.
- 9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/ nejsou v souladu se stavebním povolením. TDS doporučuje mandantovi tento ZL. odsouhlasit/ neodsouhlasit.


Datum:

  
**INGESTA**  
spol. s r.o. TDS  
HABÍČSKÁ 550/60, 700 90 OSTRAVA - HRABŮVKA  
IČ 253 91 194 DIČ CZ25391194

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Ostrava formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:

  
subjekt pověřený výkonem funkce investora





# Změnový list

číslo: ZL 001-2

Název stavby: **Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2-18**

1. **Objekt a oddíl stavby:** SO 111 – Komunikace a zpevněné plochy
2. **Zpracovatel změnového listu :** Jankostav s.r.o., Ing.Petr Náplava, *stavbyvedoucí*
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1. stavební deník: list.č.1111233
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-2 ze dne: 18.9.2013 číslo bodu: 6 (příloha č. 1 – zápis z KD č.2)
  - 3.3. Jiný:
  - 3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.2 - situace)

## 4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

4.1. Příčiny změny – nově navržená komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy v trase stávajícího kabelového vedení ve správě ČEZ a.s., majitel a provozovatel kabelového vedení požaduje z důvodu nízkého krytí kabel. vedení provést přeložku kabel. vedení do větší hloubky s uložením do kabel. chrániček v celém úseku nové komunikace a zpevněných ploch. *Zmiňovaný kabel se nachází v prostoru nově navrženého chodníku. Z tohoto důvodu nebylo uvažováno z ochráněním tohoto kabelu.*

4.2. Popis změny – provedení přeložky kabel. vedení do větší hloubky s uložením do kabel. chrániček v celém úseku nové komunikace a zpevněných ploch

4.3. Návrh řešení – provedení přeložky kabel. vedení do větší hloubky s uložením do kabel. chrániček v celém úseku nové komunikace a zpevněných ploch

## 5. **Podklady k návrhu změny:**

- 5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 2)
- 5.2. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.3. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5)

## 6. **Stanovisko zhotovitele stavby:**

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

**JANKOSTAV s.r.o.**  
*provozování dopravních staveb*  
Štěpaňkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum: 30.9.2013

Ing. Jiří Tvardek

Ing. Petr Náplava  
zpracovatel ZL

*[Podpis]*  
zástupce pro věci technické

## 7. **Rekapitulace nákladů**


Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 67 275

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis souladu s normami
- 8.2. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 8.3. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení
- 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

Kabelové vedení ve správě ČEZ se nachází v prostoru nově navrženého chodníku. Z toho důvodu nebylo navrženo s ochraněním tohoto kabelu a přeložka do větší hloubky.

Datum:

  
INGESTIA CONSULT Olomouc a.s.  
Legionářská 8  
772 00 OLOMOUČ  
IČ: 04610357  
DIČ: CZ64610357

Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá/má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/má dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele- odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku II. Odst. 3. a 4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze/je v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti doporučuje/nedoporučuje mandantovi tento ZL č.001-2 odsouhlasit.
- 9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/nejsou v souladu se stavebním povolením. TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit.


Datum:

  
**INGESTA** TDS  
spol. s r.o.

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Ingesta Ostrava formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:

  
subjekt pověřený výkonem funkce investora

# Změnový list

číslo: ZL 001-3

Název stavby: **Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2-18**

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 401 – Veřejné osvětlení**
2. Zpracovatel změnového listu : **Jankostav s.r.o., Ing.Petr Náplava, stavbyvedoucí**
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1. stavební deník:
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-2 ze dne: 18.9.2013 číslo bodu: 2 (příloha č. 1 – zápis z KD č.2)
  - 3.3. Jiný:
  - 3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.2 - situace)

## 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny – zástupce OK a.s. upřesnil podmínky realizace nového VO a to provedení přeložky kabel. vedení VO za nově budovaný chodník na ul. Štramberská, záměna svítidel dle požadavku OK a.s.

4.2. Popis změny – provedení přeložky kabel. vedení VO za nově budovaný chodník na ul. Štramberská, záměna svítidel

*Kabel VO byl v projektu navržen do prostoru chodníku z důvodu dodržené předepsaných ochranných pásem ostatních blízkých inženýrských sítí. Podle skutečného vytyčení sítí, jednotlivých správců bude možné posoudit umístění kabelu mimo chodník, dle požadavků budoucího správce.*

4.3. Návrh řešení – provedení přeložky kabel. vedení VO za nově budovaný chodník na ul. Štramberská, záměna svítidel

## 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 2)
- 5.2. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.3. Fotodokumentace (není)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1 Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

**JANKOSTAV s.r.o.**  
*provedení dopravních staveb*  
Štěpařkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25855581 TEL.: 598237018 FAX: 598237335  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

**Ing. Petr Náplava**  
zpracovatel ZL

Datum: 30.9.2013

Ing. Jiří Tvardek

*(Signature)*  
zástupce pro věci technické

*(Signature)*

*(Signature)*



## 7. Rekapitulace nákladů


Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+)44 800

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis souladu s normami
- 8.2. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 8.3. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení
- 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

Kabel VO byl v projektu navržen do prostoru chodníku z důvodu dodržení předepsaných vzdáleností od ostatních blízkých inženýrských sítí. Podle skutečného vytýčení sítí jednotlivých správců na stavbě je možné umístit kabel VO mimo chodník, dle požadavků správce VO.

Datum:

  
Generální projektant

CONSULT Olomouc a.s.  
Křižovnická 8  
772 00 OLOMOUČ  
IČO 04010357  
INL CZ04010357

## 9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá/má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/má dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele- odpovídá/ neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku II. Odst 3. a 4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze/že v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti doporučuje/nedoporučuje mandantovi tento ZL č.001-3 odsouhlasit.
- 9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/nejsou v souladu se stavebním povolením. TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit.

Datum:


  
**INGESTA**  
spol. s r.o.

TDS

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Ostrava formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:

  
subjekt pověřený výkonem funkce investora





# Změnový list

číslo: ZL 001-4

Název stavby: **Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2-18**

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 801 – Vegetační úpravy**
2. Zpracovatel změnového listu : **Jankostav s.r.o., Ing.Petr Náplava, stavbyvedoucí**
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1. stavební deník:
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-1 ze dne: 11.9.2013 číslo bodu:4 (příloha č. 1 – zápis z KD č.1)
  - 3.3. Jiný:
  - 3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.2 - situace)

## 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

- 4.1. Příčiny změny – neprovedení výsadby 3 ks stromů v nároží ul.Štramberská-Ruská z důvodu kolize výsadby stromů v rámci jiné stavby
- 4.2. Popis změny – neprovedení výsadby 1 ks-ACE/1, 1 ks-SB/35, 1 ks-SJ/1
- 4.3. Návrh řešení -- neprovedení výsadby 1 ks-ACE/1, 1 ks-SB/35, 1 ks-SJ/1

## 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 2)
- 5.2. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.3. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5)
- 5.5. Další podklady (příloha. č. 6)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

**JANKOSTAV s.r.o.**  
provozování dopravních staveb  
Štěpaňákova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ256855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum: 30.9.2013

Ing. Jiří Tvardek

**Ing. Petr Náplava**  
zpracovatel ZL

zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 15 591
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 0

**8. Stanovisko generálního projektanta:**

- 8.1. Popis souladu s normami
- 8.2. Popis ~~souladu~~ / ~~nesouladu~~ s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 8.3. Popis ~~souladu~~ / ~~nesouladu~~ s projektovou dokumentací pro stavební povolení
- 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

MACAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
 Legendářská 8  
 772 00 OLOMOUČ  
 IČ 64610357  
 DIČ CZ64610357

Datum:

  
 Generální projektant

**9. Stanovisko TDS:**

- 9.1. Popis ~~souladu~~ / ~~nesouladu~~ s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, ~~nemá~~ / ~~má~~ vliv na konečný termín dokončení akce a ~~nemá~~ / ~~má~~ dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele - ~~odpovídá~~ / ~~neodpovídá~~ skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny ~~jsou~~ / ~~nejsou~~ v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr ~~více~~ / ~~méně~~ prací dle článku II. Odst. 3. a 4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že ~~nelze~~ / ~~je~~ v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti ~~doporučuje~~ / ~~nedoporučuje~~ mandantovi tento ZL č.001-4 odsouhlasit.
- 9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a ~~jsou~~ / ~~nejsou~~ v souladu se stavebním povolením. TDS ~~doporučuje~~ mandantovi tento ZL ~~odsouhlasit~~ / ~~neodsouhlasit~~.

Datum:.

 spol. s r.o.

**10. Stanovisko objednatele díla:**

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Ostrava formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

MAGIČEKÁ 400/40, 700 00 OSTRAVA - HRABŮVKA  
 DIČ CZ25381194

Datum:



subjekt pověřený výkonem funkce investora





# Změnový list

číslo: ZL 002-1

Název stavby: Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2-18

1. Objekt a oddíl stavby: SO 301 – Odvodnění
2. Zpracovatel změnového listu : Jankostav s.r.o., Ing. Petr Náplava, stavbyvedoucí
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1. stavební deník:
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-7 ze dne: 23.10.2013 číslo bodu: 1 (příloha č. 1 – zápis z KD č.7)
  - 3.3. Jiný:
  - 3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.2 - situace)

## 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny – při provádění bouracích a výkopových prací stávajících asfaltových ploch a komunikací byly nalezeny stávající poklopy kanalizačních šachet pod vrstvou asfaltu, které byly v nevyhovujícím technickém stavu pro osazení do nových zpevněných ploch

4.2. Popis změny – výměna 5 ks kanal.poklopů D400 BEGU B 125 a 6 ks poklopů KD02P D400

4.3. Návrh řešení – výměna 5 ks kanal.poklopů D400 BEGU B 125 a 6 ks poklopů KD02P D400

## 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 2)
- 5.2. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.3. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5)
- 5.5. Další podklady (příloha. č. 6)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

**JANKOSTAV s.r.o.**  
provedení dopravních staveb  
Sítupánkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237035  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum: 2.11.2013

Ing. Jirí Tvardek

**Ing. Petr Náplava**  
zpracovatel ZL

zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 22 600

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis souladu s normami
- 8.2. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 8.3. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení
- 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

HERAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Legionářská 8  
777 00 OLOMOUČ  
IC 04610357  
DIC CZ64610357

Datum:



Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá/má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/má dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele- odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedené akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr vícepracím/ méněprací dle článku II. Odst. 3. a 4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze/že v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti doporučuje/nedoporučuje mandantovi tento ZL č.002-1 odsouhlasit.
- 9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/nejou v souladu se stavebním povolením. TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/nedoporučuje.

Datum:

 spol. s r.o. TDS  


## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Ostrava formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:



subjekt pověřený výkonem funkce investora





# Změnový list

číslo: ZL 002-2

Název stavby: Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2-18

1. Objekt a oddíl stavby: SO 111 – Komunikace a zpevněné plochy
2. Zpracovatel změnového listu : Jankostav s.r.o., Ing. Petr Náplava, stavbyvedoucí
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1. stavební deník:
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-8 ze dne: 30.10.2013 číslo bodu: 5.4 (příloha č. 1 – zápis z KD č.8)
  - 3.3. Jiný:
  - 3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.2 - situace)

## 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny – při realizaci stavby byl vznesen ze strany SMO ÚMOb Vítkovice vznesen požadavek k zachování zpevněné plochy před domem č.p. 829, parcel. č. 936/14 z důvodu zachování obsluhy blízkého nebytového prostoru – obchodu.

4.2. Popis změny – provedení zpevněné plochy z asfaltovým povrchem lemované beton. obrubou.

4.3. Návrh řešení – provedení zpevněné plochy z asfaltovým povrchem lemované beton. obrubou

## 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 2)
- 5.2. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.3. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

**JANKOSTAV S.R.O.**  
prevádění dopravních staveb  
Sílaňákova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum: 2.11.2013

Ing. Petr Náplava  
zpracovatel ZL

Ing. Jiří Tvardek

zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 10 187

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis souladu s normami
- 8.2. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 8.3. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení
- 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

MACAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Legionářská 8  
777 00 OLOMOUČ  
IČ 61610357  
DIČ CZ64610357

Datum:



Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá/má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/má dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele - odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku II. Odst. 3. a 4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze/lze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti doporučuje/nedoporučuje mandantovi tento ZL č.002-2 odsouhlasit.
- 9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/nejsou v souladu se stavebním povolením. TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit.

Datum:

  
spol. s r.o.  
HASIČSKÁ 650/50, 700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA  
IČ 253 91 194 DIČ CZ25391194

  
TDS

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Ostrava formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:



subjekt pověřený výkonem funkce investora

# Změnový list

číslo: ZL 002-3

Název stavby: Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2-18

1. Objekt a oddíl stavby: SO 111 – Komunikace a zpevněné plochy
2. Zpracovatel změnového listu : Jankostav s.r.o., Ing. Petr Náplava, stavbyvedoucí
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1. stavební deník:
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-7 ze dne: 23.10.2013 číslo bodu: 7.2 (příloha č. 1 – zápis z KD č.7)
  - 3.3. Jiný:
  - 3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.2 - situace)

## 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny – napojení nových parkovacích míst na ul. Štramberské na stávající komunikaci má být provedeno odstraněním stávajícího a provedením nového napojovacího pásu z asfaltovým povrchem. Tato komunikace byla provedena nedávno a nevykazuje žádné poruchy ani deformace. Proto navrhuje z hlediska zachování jednotného povrchu nezasahovat do konstrukčních vrstev stávající komunikace..

- 4.2. Popis změny – neprovedení napojovacího pásu komunikace na parkoviště z asfalt. povrchu.
- 4.3. Návrh řešení – neprovedení napojovacího pásu komunikace na parkoviště z asfalt. povrchu.

## 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 2)
- 5.2. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.3. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6. **JANKOSTAV s.r.o.** předmět plnění a harmonogram akce  
provádění dopravních staveb  
Štěpaňkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237332  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum: 2.11.2013

Ing. Petr Náplava  
zpracovatel ZL

Ing. Jiří Tvardek

zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešení změny	(-) 31 121
NAVÝŠENÍ v rámci řešení změny	(+) 0




## 8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis souladu s normami
- 8.2. Popis souladu/ ~~nesouladu~~ s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 8.3. Popis souladu/ ~~nesouladu~~ s projektovou dokumentací pro stavební povolení
- 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Legionářská 8  
772 00 OLOMOUČ  
IČ 64610357  
DIČ CZ64610357

Datum:



Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Popis souladu/ ~~nesouladu~~ s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá/ ~~má~~ vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/ ~~má~~ dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele - odpovídá/ ~~neodpovídá~~ skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/ ~~nejsou~~ v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr více/ ~~méně~~ prací dle článku II. Odst 3. a 4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze/ ~~že~~ v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti doporučuje/ ~~nedoporučuje~~ mandantovi tento ZL č.002-3 odsouhlasit.
- 9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/ ~~nejsou~~ v souladu se stavebním povolením. TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/ ~~neodsouhlasit~~.

Datum:..

 spol. s r.o.

TDS

HASIČSKÁ 550/50, 700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA  
IČ 253 81 194 DIČ CZ25381194

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Ostrava formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:



subjekt pověřený výkonem funkce investora



# Změnový list

číslo: ZL 002-4

Název stavby: Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2-18

1. Objekt a oddíl stavby: SO 111 – Komunikace a zpevněné plochy
2. Zpracovatel změnového listu : Jankostav s.r.o., Ing. Petr Náplava, stavbyvedoucí
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1. stavební deník:
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-7 ze dne: 23.10.2013 číslo bodu: 7.2 (příloha č. 1 – zápis z KD č.7)
  - 3.3. Jiný:
  - 3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.2 - situace)

## 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny – při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce komunikace podél bytového domu a zpevněné plochy u trafostanice neodpovídá PD - stávající konstrukce z asfalt. krytu tl. 9 cm. Skutečný stav konstrukce vykazuje skladbu z litého asfaltu tl. 4 cm a podkl. betonu tl. 12 cm.. Z důvodu dodržení nové skladby konstrukčních vrstev je nutno stávající konstrukce, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu, odstranit.

4.2. Popis změny – odstranění stávajících konstrukcí z asfalt. krytu a beton. podkladu.

4.3. Návrh řešení – odstranění stávajících konstrukcí z asfalt. krytu a beton. podkladu.

## 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 2)
- 5.2. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.3. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 5)

## 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Ing. Jiří Tvardek

6. **JANKOSTAV** s.r.o. předmět plnění a harmonogram akce

**JANKOSTAV** s.r.o.  
provádění dopravních staveb  
Silaňská 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE  
DIČ: CZ25855581 TEL.: 596237018 FAX: 596237335  
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

Datum: 2.11.2013

Ing. Petr Náplava  
zpracovatel ZL

zástupce pro věci technické

## 7. Rekapitulace nákladů


Popis položek	Kč (bez DPH)
ÚSPORA v rámci řešení změny	(-) 0
NAVÝŠENÍ v rámci řešení změny	(+) 52 307

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis souladu s normami
- 8.2. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 8.3. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení
- 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

...VIA CONSULT Olomouc a.s.  
Krytonaiska 8  
7700 OLOMOUČ  
IČ 04610357  
DIČ CZ04610357

Datum:



Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Popis ~~souladu~~/nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá/má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/má dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele- odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle článku II. Odst. 3. a 4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že nelze/ze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti doporučuje/nedoporučuje mandantovi tento ZL č.002-4 odsouhlasit.
- 9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.
- 9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou/nejsou v souladu se stavebním povolením. TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit/neodsouhlasit.

Datum:

  
INGESTA spol. s r.o.  
MARIČSKÁ 1350A, 700 00 OSTRAVA - HRABŮVKA  
IČ 253 91 194 DIČ CZ25391194

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Ostrava formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:



subjekt pověřený výkonem funkce investora



