

Číslo dodatku objednatele: 1463D4/2016/OI  
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000245  
Číslo investiční akce:8148

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem  
náměstkem primátora

**BYSTROŇ Group a.s.**  
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupena Michalem Bystroněm  
členem představenstva

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

IČO: 27800466

DIČ: CZ27800466

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 107-1615600277/0100

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 6 dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 29.5.2015 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 2 – 3 tohoto dodatku.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  
*„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle příloh č. 20 - 21 této smlouvy, které tvoří přílohy č. 2-3 dodatku č. 4.“*
3. Za přílohu č. 19 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 20 změnový list č. 16
4. Za přílohu č. 20 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 21 změnový list č. 17
5. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:  
*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
**Cena bez DPH 18 545 089,38 Kč.**  
K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.“*

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 1410/ZM1418/21 ze dne 16.11.2016.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 29.05.2015 včetně dodatku č. 1463D1/2015/OI ze dne 30.11.2015, dodatku č. 1463D2/2016/OI ze dne 29.6.2016, dodatku č. 1463D3/2016/OI ze dne 14.9.2016 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
7. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy  
Příloha č. 2 – změnový list č. 16  
Příloha č. 3 – změnový list č. 17

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 16.11.2016

Datum: 16.11.2016

Místo: Ostrava

Místo:

Ing. Břetislav Riger  
náměstek primátora

Michal Bystron

člen představenstva

**Bystron**  
GROUP

BYSTRON Group a.s.  
Chropimova 576/1  
Ostrava-Privoz  
Tel: +420 596 133 395  
 GSM: +420 777 81 1873  
 IČ: 27300466  
 DIČ: CZ27800466

17



č. SO	Název SO	Cena dle SOD v Kč bez DPH	Dodatek č. 1			Dodatek č. 3			Dodatek č. 4		
			VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH
SO 01	SO 01 - PŘÍSTAVBA IVC SLEZSKÁ OSTRAVA	10 096 209,60	1 353 982,26	-363 862,51	11 086 329,35			11 090 079,48			11 090 079,48
1	stavebně konstrukční část	6 882 932,90	1 132 920,95	-290 251,51	7 725 602,34	37 991,63	-78 618,78	7 684 975,19			7 684 975,19
2	zdravotechnika	1 119 871,00	221 061,31	-73 611,00	1 267 321,31		-9 240,00	1 258 081,31			1 258 081,31
3	zdravotechnika - sanitární doplňky	76 866,00	0	0	76 866,00			76 866,00			76 866,00
4	vytápění a plynoinstalace	318 826,00	0	0	318 826,00			318 826,00			318 826,00
5	elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod	669 933,95	0	0	669 933,95			669 933,95			669 933,95
6	elektroinstalace - slaboproud	446 318,95	0	0	446 318,95	53 617,28		499 936,23			499 936,23
7	vzduchotechnika	581 460,80	0	0	581 460,80			581 460,80			581 460,80
SO 02	SO 02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT IVC - STAVEBNÍ ÚPRAVY	<b>4 483 435,59</b>	0	0	<b>4 483 435,59</b>			<b>4 782 460,39</b>			<b>5 664 759,87</b>
1	stavebně konstrukční část	2 715 673,63	0	0	2 715 673,63	145 092,35	-2 843,80	2 857 922,18	1 113 119,46	-270 924,00	3 700 117,64
2	zdravotechnika	143 872,00	0	0	143 872,00	118 419,34		262 291,34			262 291,34
3	zdravotechnika - sanitární doplňky	48 241,00	0	0	48 241,00			48 241,00			48 241,00
4	ÚT - demontáže	24 248,00	0	0	24 248,00			24 248,00			24 248,00
5	elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod	573 673,29	0	0	573 673,29			573 673,29			573 673,29
6	elektroinstalace - slaboproud	369 486,17	0	0	369 486,17	47 675,91	-9 319,00	407 843,08	27 050,62		434 893,70
7	vzduchotechnika	608 241,50	0	0	608 241,50			608 241,50	56 068,40	-43 015,00	621 294,90
SO 03	SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOCENÍ	<b>670 395,29</b>	0	0	<b>670 395,29</b>	23 628,44	-23 365,95	670 657,78			670 657,78
SO 03	SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOCENÍ - SANACE	<b>86 357,10</b>	0	0	<b>86 357,10</b>			86 357,10			86 357,10
SO 04	SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA	211 322,00	72 708,60	-21 271,79	262 758,81	138 421,60		401 180,41			401 180,41
SO 05	SO 05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA	350 706,00	116 298,51	-34 537,18	432 467,33			432 467,33			432 467,33
	Ostatní a vedlejší inžinýry	199 587,41	0	0	199 587,41			199 587,41			199 587,41
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>16 098 012,99</b>	<b>1 542 989,37</b>	<b>-419 671,48</b>	<b>17 221 330,88</b>	<b>564 846,55</b>	<b>-123 387,53</b>	<b>17 662 789,90</b>	<b>1 196 238,48</b>	<b>-313 939,00</b>	<b>18 545 089,38</b>

Pozn. Dodatek č. 2 SOD - pouze změna termínu bez dopadu na cenu

Evidenční list změny stavby		
Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 02</b>	Číslo změny stavby:  <b>16</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt</b>		
<b>SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 700 - Vzduchotechnika</b>		
<b>SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 600 - Elektroinstalace</b>		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8		
Zhotovitel: <b>BYSTROŇ</b> group. a.s.		
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.		
Přílohy:  1) Stanovisko projektanta k jednotlivým změnám 2) Položkový rozpočet - kalkulace změn dle jednotlivých stavebních objektů 3) Fotodokumentace k bodům č. 6, 7, 8 4) Výkresová dokumentace s vyznačením technického řešení a lokace jednotlivých změn 5) Požadavek uživatele k bodům č. 2, 4, 5, 9, 10	Počet paré:	Vyhotovil:  1 x GP - KOHL architekti s.r.o. 1 x BYSTROŇ Group a.s. 1 x BYSTROŇ Group a.s. 1 x BYSTROŇ Group a.s. 1x HZSMSK

Popis a zdůvodnění změny:

**1- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**

V sociálním zázemí, kde je navrženo nové odsávání, je nutno provést přívod elektroinstalace k ovládní VZT. Na základě této skutečnosti je nutno provést v místnosti č. 1.15-1.18, v místnosti č. 1.06-1.07, v místnosti č. 2.04-2.06 a v místnosti č. 1.20-1.21 osekání obkladů a provést nové keramické obklady. Tato změna se týká pouze stěn, kde se bude provádět nové připojení elektroinstalace. Požadavek na opravu (výměnu) obkladů nebyl řešen v rámci projektové dokumentace. Lokalizace a označení stěn v místnostech, kterých se oprava týká- viz odkaz v příložené část PD.

**2- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**

V místnosti č. 2.15, je v PD uvedena stávající podlaha jako PVC. Od doby zpracování PD do doby realizace došlo ke změně stávající podlahové krytiny – současný stav koberec. Vzhledem potřebám využití místnosti 2.15 pro budoucího uživatele HZS je nutno provést novou podlahovou krytinu PVC. Tato změna má za následek odstarnění současných vrstev podlahy a pokládka nové poklahové krytina - materiál PVC.

**3- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 700 - Vzduchotechnika**

Realizační PD neřešila nucené odvětrávání šaten a sociálního zázemí místnosti č. 2.07, 2.08, 1.23 a 1.24. Z důvodů nutnosti nuceně odvětrávat šatny a sociálních zázemí v místnosti č. 2.07, 2.08 a 1.23, MP a HZS z důvodů dodržení hygienických norem a parametrů, budou nainstalovány 3 ks ventilátorů a je nutno provést změnu dimenze nově navrženého potrubního ventilátoru v místnosti č. 1.24. Tato změna je zaznamenána na části PD - viz. příloha k ZL.

**4- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**

Mezi PD výkresové části a výkazem výměr je rozpor v oddílu 767 – Zámečnické konstrukce – položka 73 – Z2 převlečnicková šatna, ve výkaze výměr chybí položka 1 kusu lavice. Dle stanoviska uživatele je dodávka a umístění tohoto prvku nutná pro budoucí bezvadné užívání.

**5- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**

Dle požadavku uživatele HZS A MP je nutno do šatny mužů nainstalovat neprůhledné fólie na stávající zasklení oken z důvodů zajištění bezpečnosti a hygienických požadavků budoucího uživatele a to v místnosti č. 1.24. Lokalizace a označení oken, kde se fólie doplní - viz odkaz v příložené části PD. Realizační projekt tuto problematiku neřeší.

**6- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 600 – elektroinstalace-stávající objekt**

Při demontáži podhledu v místnosti č. 1.28 bylo zjištěno, že stávající světla v počtu 6-kl ks jsou v havarijním stavu a jejich zpětná montáž je technicky nemožná a světla nevyhovují současným bezpečnostním normám - viz. prohlášení zhotovitele. Z tohoto důvodu je nutno osadit v místnosti č.1.28 nová světla v počtu 6-ti ks.

**7- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**

Při přesunutí stávajícího serveru z místnosti č. 1.05 do místnosti č. 1.30 byla zjištěna zcela nevyhovující a havarijní situace umístění elektro-kabeláže v podlaže. Je nutno provést vyspravení stávajícího podlahového betonového žlabu, provést jeho zakrytí, a s tím související provedení nové podlahové krytiny. Označení - místnosti viz odkaz v příložené části PD.

**8- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 600 – elektroinstalace-stávající objekt**

Při rozvodech kanalizace nově navrženého sprchového koutu v místnosti č. 1.22 došlo k obnažení stávajícího silového kabelu, který byl zalitý v betonové podlaže. Z důvodů bezpečnosti a dodržení technických norem je nutno tento silový kabel přeložit v nové trase nad podhledem.

**9- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 100 - Stavba – stávající objekt**

Na základě požadavku uživatele z provozních důvodů se nebude provádět dělicí stěna mezi místnosti č. 1.19 a 1.31, čímž vzniknou méně-práce.

**10- SO 02 – Stávající objekt IVC – Stavební úpravy, 700 - Vzduchotechnika**

Na základě požadavku uživatele se nebude provádět přesun jedné klimatizační jednotky a to z místnosti č. 2.18 do místnosti č. 2.27 (odpočívárna), čímž vzniknou méně-práce.






TYTO ZMĚNY MAJÍ DOPAD NA CENU DÍLA - VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE. Výše uvedené změny a požadavky nebylo možno předem předpokládat.

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
-54 715,00	-0,34%	209 406,48	1,30%	154 691,48





Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Daniel Labuzík	datum	10.10.2016	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Marek Sikora	datum	10.10.2016	podpis	
Zhotovitel: <i>Tavor koncept</i>	jméno	BYSTROŇ group, a.s.	datum	10.10.2016	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	10.10.2016	podpis	
Uživatel:	jméno	Ivana Sztulová	datum	10.10.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU K ZL 16									
Název stavby		IVC SLEZSKÁ OSTRAVA		JKSO		812			
Název objektu		Rozpočet k ZL 16		EČO					
Název části				Místo					
Objednatel		HZSMSK		IČ					
Projektant		KOHL architekti , Ostrava		DIČ					
Zhotovitel		Dle výběrového řízení							
Rozpočet číslo		Zpracoval		Dne		10.10.2016			
Měrné a účelové jednotky									
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.			
0		0,00		0		0,00			
Rozpočtové náklady v CZK									
A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	45 611,76	8	Práce přesčas	0,00	13		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14		
3	PSV	Dodávky	109 079,72	10	Kulturní památka	0,00	15		
4		Montáž		11		0,00	16		
5	"M"	Dodávky	0,00				17		
6		Montáž	0,00				18		
7	ZRN (ř. 1-6)		154 691,48	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00	
<b>Projektant</b>  Datum a podpis 10.10.2016				<b>Razítko</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
<b>Objednatel</b> 				<b>Razítko</b>				23 Součet 7, 12, 19-22 154 691,48 24 15 % 0,00 DPH 0,00 25 21 % 131 841,48 DPH 27 686,80 <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25) 182 378,28</b>	
<b>Zhotovitel</b> 10.10.2016 				<b>Razítko</b>  BYSTRON Group a.s. Chopinova 576/1 Ostrava-Přivoz Tel.: +420 596 135 305 GSM: +420 777 813 873 IČ: 27800466 DIČ: CZ27800466				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Datum a podpis				Datum a podpis				27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00	






*Handwritten mark*

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA  
 Objekt: Rozpočet k ZL 16  
 Část: 812  
 JKSO: HZSMSK  
 Objednatel: Dle výběrového řízení  
 Zhotovitel: 10.10.2016  
 Datum:

Kód	Popis	Cena celkem	MCP	VCP
1	2	3		
HSV	Práce a dodávky HSV	45 611,76		
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	21 461,00		21 461,00
9	Ostatní konstrukce a práce	24 016,46		24 016,46
99	Přesun hmot	134,30		134,30
PSV	Práce a dodávky PSV	109 079,72		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 979,20		2 979,20
781	Dokončovací práce - obklady keramické	17 782,00		17 782,00
776	Podlahy povlakové	19 175,74		19 175,74
781	Konstrukce zámečnické	25 982,00	-11 700,00	37 682,00
777	Podlahy lité	3 056,76		3 056,76
	Elektromontáže	27 050,62		27 050,62
	Vzduchotechnika	13 053,40	-43 015,00	56 068,40
	<b>Celkem</b>	<b>154 691,48</b>	<b>-54 715,00</b>	<b>209 406,48</b>

*Handwritten signature*

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 02</b>	Číslo změny stavby:  <b>17</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 Stávající objekt IVC-stavební úpravy - 100_ Stavba Stávající objekt</b>				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8				
Zhotovitel: <b>BYSTRON group. a.s.</b>				
TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.				
Přílohy:		Počet paré:	Vyhotovil:	
1) Znalecký posudek		1 x	Ing. Jarmila Novotná	
2) Stanovisko k plánované rekonstrukci podlahy		1x	BYSTRON Group a.s.	
3) Stanovisko projektanta		1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	
4) Stanovisko uživatele		1x	HZS MSK	
5) Cenová kalkulace		1x	BYSTRON Group a.s.	
6) Položkový rozpočet		1x	BYSTRON Group a.s.	
7) Technické listy		1 x	BYSTRON Group a.s.	
Popis a zdůvodnění změny:				
1 - Na základě stanoviska generálního projektanta, který vycházel ze stávající dokumentace objektu, která NEODPOVÍDÁ skutečnému provedení, byl navržen technologický postup opravy trhlin a celoplošná oprava povrchu podlahy s finální vrstvou SIKAFLOOR 20 PurCem v tl. 6 mm s protiskluznou strukturou v lesklém povrchu s uzavíratelným lakem SIKAFLOOR 310 PurCem.				
<b>TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU A TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA.</b>				
prodloužení stavby o 4 týdny				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-259 224,00</b>	<b>-1,61%</b>	<b>986 832,00</b>	<b>6,13%</b>	<b>727 608,00</b>
<b>Vyjádření - souhlas se změnou:</b>				
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Daniel Labuzík	datum	23.9.2016 podpis 
TDS:	jméno	Ing. Marek Síkora	datum	23.9.2016 podpis 
Zhotovitel: <i>PAVEL KOUBEK</i>	jméno	BYSTRON group. a.s.	datum	23.9.2016 podpis 
Objednatel:	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	23.9.2016 podpis 
Uživatel:	jméno	Ivana Sztulová	datum	23.9.2016 podpis 
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	<b>1</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby IVC SLEZSKÁ OSTRAVA	JKSO 812
Název objektu SO 02 - stávající objekt IVC - stavební úpravy	EČO
Název části	Místo
Objednatel STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA	IČ
Projektant KOHL architekti , Ostrava	DIČ
Zhotovitel Dle výběrového řízení	Dne 4.3.2015
Rozpočet číslo N-2013-158	Zpracoval OMA-inženýrská činnost ve stavebnictví

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	727 608,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	17		
6		Montáž	0,00	18		
7	ZRN (ř. 1-6)		727 608,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	FZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
19				19	NUS (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00
Projektant  Datum a podpis 23. 9. 2016				Razítko		
Objednatel  Datum a podpis				Razítko		
Zhotovitel 29. 9. 2016				Razítko  Bystroň Group s.r.o. Chropinova 576/1 Ostrava-Přívoz Tel: +420 596 135 305 GSM: +420 777 013 873 IČ: 27800166 DIČ: CZ27800466		
Datum a podpis				D Celkové náklady		
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22 727 608,00		
Datum a podpis				24 15 % 468 384,00 DPH 70 257,60		
Datum a podpis				25 21 % 259 224,00 DPH 54 437,10		
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 852 302,70		
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele 0,00		
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka 0,00		
Datum a podpis				29 Zvýhodnění + - 0,00		

**ROZPOČET**

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA  
Objekt: SO 02 - stávající objekt IVC - stavební úpravy  
Část:  
JKSO: 812

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Zhotvitel: Díle výběrového řízení  
Datum: 4.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	v rozpočtu	MCP	VCP	rozíl VCF/MCP
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
D			777	<b>Podlahy lité</b>							
94	K	777	777551333	Podlahy lité tloušťky 10 mm - průmyslová podlahová stěrka vč. příslušné penetrace	m2	462,900	560,00	259 224,00	-259 224,00	986 832,00	727 608,00
*kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. povrchové úpravy a všech souvisejících prací*											
*viz v.č. 103-4, 109, TZ*											
						462,900			-259 224,00	986 832,00	727 608,00
						462,900					
						<b>Součet</b>					
						<b>Celkem</b>					