



Statutární město Ostrava
magistrát

INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Dodatek

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo dodatku objednatele: 1751D3/2013/OI/LPO
Veřejná zakázka č.: 252/2013

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1751/2012/OI/LPO ze dne 20. 7. 2012

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabínou
náměstkem primátora

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

STRABAG a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
odštěpný závod Ostrava Oblast Východ
Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov
jednatel: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Východ
o.z.Ostrava - na základě plné moci
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti
Východ o.z.Ostrava – na základě plné moci

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městský
soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2012 smlouvu o dílo ev.č. objednatele: 1751/2012/OI/LPO a ev.č. zhotovitele: 841/PDIG/070/2012/N2126 na realizaci stavby „**Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad**“ (dále jen „smlouva“).

čl.I.

1. Článek II. smlouvy se doplňuje o změny, spočívající v provedení víceprací, či neprovedení méněprací, včetně soupisu a odůvodnění nezbytnosti takových dodatečných stavebních prací, jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 až 7, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek VI. odst. 1 smlouvy zní:



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizační dokumentace stavby (dle čl. II. odst. 3.)	900.000	180.000	1.080.000
Zajištění publicity (dle čl. II. odst. 4.)	80.000	16.800	96.800
Realizace stavby	46.003.446,96	9.654.055,62	55.657.502,58
CENA CELKEM	46.983.446,96	9.850.855,62	56.834.302,58

3. Příloha č. 2 smlouvy (Kalkulace nákladů) se nahrazuje textem uvedeným v příloze č. 2 tohoto dodatku.

čl.II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 8827/RM1014/115 ze dne 3. 12. 2013.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 7
Příloha č. 2 – Kalkulace nákladů

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 3. XII. 2013

Datum: 3-12-2013

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

Ing. Jiří Malík Ing. Miroslav Kauer
ředitel oblasti Východ vedoucí OTÚ oblasti Východ
o.z. Ostrava

Statutární město Ostrava
magistrát

Dodatek



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 k dodatku č. objednatel: 1751D3/2013/OI/LPO
Počet listů: 15

Změnové listy

„ZMĚNOVÝ LIST č. 1“

JS PROPERTY

Projekt : Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	17.9.2013	
	vedoucí PJ Ostrava		
	<i>VB. [Signature]</i>		

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

SO 101 Silniční komunikace
SO 102 Silniční komunikace – komunikace pro pěší

1. Zásyp podzemní chodby v ploše rekonstruovaného parkoviště za tržnicí – podzemní chodba objevena při provádění zemních prací.
2. Sanace podloží pod parkovacími místy parkoviště za tržnicí – nevyhovující únosnost stávajícího podloží.
3. Ochrana stávajícího kabelového vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. v ploše parkoviště za tržnicí – stávající kabelové vedení zasahuje do konstrukčních vrstev parkoviště.
4. Změna druhu odpadu – zjištěn výskyt asfaltu ve stávajících konstrukčních podkladních vrstvách parkoviště za tržnicí a náměstí.
5. Změna a úprava chodníku na ulici Tržní – úprava chodníku přilehajícího k rekonstruovanému parkovišti.
6. Změna konstrukční skladby přechodů pro chodce na ulici Halasova, Šalounova a Erbenova – upřesnění skladby konstrukce přechodů v prováděcí dokumentaci.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. Vybourání stropu a částečně stěn podzemní chodby, strojní odtěžení zeminy a nánosů z prostoru chodby a provedení hutněného zásypu chodby.
2. Odtěžení stávajícího neúnosného podloží a provedení navržených sanačních konstrukčních vrstev.
3. Odkrytí stávajícího kabelového vedení s úpravou nivelety a uložení vedení do kabelové chráničky.
4. Odtěžení podkladních konstrukčních vrstev s příměsí asfaltu s naložením a odvozem na skládku.
5. Pokládka betonových obrub a zámkové dlažby, vytvoření zelených ploch.
6. Pokládka žulových desek a kostek do betonového lože v plochách přechodů pro chodce.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude navýšena oproti SoD.
Navýšení ceny díla bude o 1.855.292,22 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.


„ZMĚNOVÝ LIST č. 1“

JS PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.):

Popis prací pol.1, 2, 3: AD souhlasí.
 Popis prací pol.4: Nutno doložit doklad o změně zařídění vybouraného materiálu oproti zařídění v soupisu prací v DZS.
 Popis prací pol.5, 6: AD s úpravou technického řešení souhlasí.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 Legionářská 8
 772 00 OLOMOUC
 IČ: 64610357 DIČ: CZ64610357
 str. 232 Valašské Meziříčí



Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

BER. UTRPĚD ING. BÝSTRON
 8.10.2013




Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

Jméno: INC. PAVLINA HLAVNÍ PROSKA

Podpis:




4
*

„ZMĚNOVÝ LIST č. 2“

JS PROPERTY

Projekt : Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	17.9.2013	
	vedoucí PJ Ostrava		
			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

SO 352.2 Přeložka vodovodu – II. etapa

1. Přeložka vodovodu na ulici Erbenova – tyto práce nebyly realizovány.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

S uvedenou změnou nebudou souviset žádné práce.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) -- odhad zhotovitele:

Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude snížena oproti SoD.
Snížení ceny díla bude o 121.188,55 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 2“

JS PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.):

AD souhlasí.


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 8
772 00 OLOMOUC
IČ: 64610357 DIČ: CZ64610357
stř. 232 Valašské Meziříčí ©



Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

BEZ VÝHRADY ING. BRJUN
8.10.2013



Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

Jméno: ING. PAVLINA HUSNÍKOVSKÁ


Podpis:



4
ff

„ZMĚNOVÝ LIST č. 3“

Projekt : Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	25.9.2013	
	vedoucí PJ Ostrava		
			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

SO 101 Silniční komunikace

1. Doplnění podkladních asfaltových vrstev v trasách rýh vodovodu a kanalizace na ulici Halasova, Erbenova a Kutuzovova.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. Odtěžení nestmelené podkladní konstrukční vrstvy a pokládka asfaltové podkladní vrstvy v tloušťce 120 mm.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude navýšena oproti SoD.
Navýšení ceny díla bude o 738.302,81 Kč bez DPH.

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 3“

Vyjádření autorského dozoru (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.):

Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

AG. BYSTROK PRÁKÉ : JEZ VÍHRAD

Handwritten initials/signature

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

Jméno: ING. PAVLA H. HLAVINŠKOVSKÁ

Podpis:

Handwritten signature

„ZMĚNOVÝ LIST č. 4“

JS PROPERTY

Projekt : **Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad**

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal vedoucí PJ Ostrava <i>V. Zatloukal</i>	24.10.2013	

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

- SO 101 Silniční komunikace
- SO 102 Silniční komunikace – komunikace pro pěší
- SO 403 Rozvody NN
- SO 702.3.7 Demontáž oplocení
- SO 703 Drobné pozemní objekty

1. Sanace neúnosného podloží silničních komunikací – nevyhovující únosnost stávajícího podloží.
2. Plocha před vstupy u kina v parku – sjednocení krytu s nově dlážděnou plochou.
3. Předláždění chodníku na ulici Kutuzovova podél knihovny z důvodu výstavby nového oplocení knihovny.
4. Demontáž oplocení u knihovny – rozsah bourání podezdívky oplocení jiný než je uveden v rozpočtu.
5. Pohledový beton drobných pozemních objektů upřesněn na provedených vzorcích, u kterých byla použita speciální příměs nad rámec zadávací dokumentace
6. Dělení jednotlivých parkovacích míst provedeno z mramorových drobných kostek téměř v celých liniích, aby byly dodrženy požadavky příslušných legislativních předpisů.
7. Osvětlení vánočního stromu.
8. Výšková úprava revizních šachet na ulici Šalounova z důvodu úpravy nivelety povrchu komunikace při zpracovávání realizační dokumentace.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. Odtěžení stávajícího neúnosného podloží a provedení navržených sanačních konstrukčních vrstev.
2. Pokládka kamenné dlažby do připraveného lože.
3. Demontáž a pokládka stávající zámkové dlažby.
4. Strojní bourání stávající podzemní a nadzemní části podezdívky oplocení knihovny.
5. Betonáž stěn z pohledového betonu do připraveného přesného bednění.
6. Pokládka kamenné dlažby do připraveného lože.
7. Výkop kabelové rýhy, pokládka kabelové chráničky, elektrického kabelu a osazení kontrolní šachty.
8. Strojní odkop stávajících revizních šachet, demontáž a montáž betonových skruží šachet.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude navýšena oproti SoD.
Navýšení ceny díla bude o 2.251.843,75,- Kč bez DPH.


Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 4“


JS PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.):

Souhlasím: ing. HULOVSKÝ 

Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

BEZ PŘIDÁVKY / ING. BYČEK 

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

Jméno: ING. PAVLÍNA HEISNÍ ROVSKÁ

Podpis:



„ZMĚNOVÝ LIST č. 5“

JS PROPERTY

Projekt : Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	24.10.2013	
	vedoucí PJ Ostrava		
	<i>VZ. [Signature]</i>		

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

SO 402 Přeložky kabelů NN - Čez Distribuce, a.s.
Přeložka č. 1

1. Přeložka stávajících napájecích kabelů AYKY 3x120+70 v ulici Šalounova u parku do nové polohy. – tyto práce nebyly realizovány.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

S uvedenou změnou nebudou souviset žádné práce.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude snížena oproti SoD.
Snížení ceny díla bude o 234.348,70 Kč bez DPH.


Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 5“


JS PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.):

souhlasím: Ing. Hulešová 

Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):


BEZ PŘÍPOJINĚK. ING. BŘITTA - 

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

Jméno: ING. PAVLINA HUSITOVSKA

Podpis:



„ZMĚNOVÝ LIST č. 6“

JS PROPERTY

Projekt : Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	31.10.2013	
	vedoucí PJ Ostrava		
	<i>VZ [signature]</i>		

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

- SO 101 Silniční komunikace
- SO 102 Silniční komunikace – komunikace pro pěši
- SO 703 Drobné pozemní objekty

Jedná se o porovnání jednotlivých výkazů výměr zadávací dokumentace stavby s jednotlivými výkazy výměr realizační dokumentace stavby.
Na základě tohoto porovnání jednotlivých výkazů výměr se jedná o vícepráce.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Jedná se o stavební práce podle položek jednotlivých výkazů výměr, u kterých došlo k rozdíům ve výměrách.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude navýšena oproti SoD.
Navýšení ceny díla bude o 766.294,05,- Kč bez DPH.


Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 6“


JS PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.):

smlouva: Ing. Holáček 

Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

BEZ PŘÍPOJENÉHO ING. RYŠKA 

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

Jméno:

ING. PAVLINA HEISENBERG

Podpis:



„ZMĚNOVÝ LIST č. 7“

JS PROPERTY

Projekt : Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
STRABAG a.s.	Ing. Vladimír Zatloukal	31.10.2013	
	vedoucí PJ Ostrava		
	<i>Vz. Zm</i>		

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

SO 101 Silniční komunikace
 SO 102 Silniční komunikace – komunikace pro pěší
 SO 701 Městský mobiliář a informační systém

Jedná se o porovnání jednotlivých výkazů výměr zadávací dokumentace stavby s jednotlivými výkazy výměr realizační dokumentace stavby.
 Na základě tohoto porovnání jednotlivých výkazů výměr se jedná o méně práce.

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele):

Změny budou realizovány na základě vzájemného odsouhlasení uvedených změn.

Popis prací, které budou souviset se změnou:

Jedná se o stavební práce podle položek jednotlivých výkazů výměr, u kterých došlo k rozdílům ve výměrách.

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

Změny ovlivní cenu díla, cena díla bude snížena oproti SoD.
 Snížení ceny díla bude o 255.863,62,- Kč bez DPH.


Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-):

Realizace uvedených prací nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.

„ZMĚNOVÝ LIST č. 7“


JS PROPERTY

Vyjádření autorského dozoru (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.):

souhlasím: Ing. Holáček 

Vyjádření supervizora:

Konečné vyjádření TDI (JS Property a. s.):

pro přístavbu: Ing. Březina - 

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava):

Datum:

Jméno:

ING. PAVLINA HLISNIKOVSKÁ

Podpis:





EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2 k dodatku č. objednatele: 1751D3/2013/OI/LPO

Počet listů: 6

Kalkulace nákladů

Rekapitulace propočtových nákladů stavby ve stupni : Projektová dokumentace pro "DSP"

Stavba : **Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad - I. etapa**

Objednavatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.č. 8, 729 30, Ostrava
Zhotovitel :

Projektant :
Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	vícepráce, méněpráce cena bez DPH v Kč
A	Projektové a průzkumné práce	29 389	
A	Projektové práce - PD pro stavební povolení (DSP)		0
A	Projektové práce - dokumentace pro výběr zhotovitele (ZDS)		0
A	Projektové práce - realizační dokumentace (RDS)	Zahrnuto v SO	
A	Autorský dozor	7 347	
A	Inženýrská činnost - v průběhu přípravy stavby	7 347	
A	Koordinace BOZP - v průběhu přípravy stavby	7 347	
A	Inženýrská činnost - dozor investora	7 347	
A	Dokumentace skutečného provedení stavby	Zahrnuto v SO	
B	Provozní soubory:	0	0
C	Stavební část	16 426 093	1 707 263,43
C.1	Komunikace	8 064 994	1 135 952,54
C.1 SO 101	Silniční komunikace - I. etapa	3 092 579	711 189,97
C.1	01_Náměstí	3 092 579	711 189,97
C.1 SO 102	Silniční komunikace - komunikace pro pěší - I. etapa	3 763 742	424 762,57
C.1	01_Náměstí	3 556 908	383 180,02
C.1	02_Prostor u knihovny	206 834	41 582,55
C.1 SO 103	Demolice pozemních komunikací - I. etapa	893 174	
C.1	01_Náměstí	830 321	
C.1	02_Prostor u knihovny	62 853	
C.1 SO 104	Provizorní dopravní opalnění - I. etapa	315 499	
C.2	Pozemní objekty	3 376 341	571 310,89
C.2 SO 701	Městský mobiliár a informační systém - I. etapa	736 198	-13 519,00
C.2 SO 702	Demolice pozemních objektů - I. etapa	386 277	79 714,32
C.2 SO 702.1	Podzemní WC	301 285	
C.2 SO 702.2	Dočasný mobilní kiosek	7 347	
C.2 SO 702.3	Drobné objekty parteru	77 644	79 714,32
C.2 SO 702.3.7	Demontáž oplocení	77 644	79 714,32
C.2 SO 703	Drobné pozemní objekty - I. etapa	2 253 866	505 115,57
C.2 SO 703.1	Pítko	150 428	
C.2 SO 703.2	Sloupofadí s pergolou	302 338	347 270,00
C.2 SO 703.3	Zídky u knihovny	1 570 289	157 845,57
C.2 SO 703.6	Příprava pro vánoční strom	230 811	
C.3	Vodohospodářské objekty	1 370 353	
C.3 SO 301	Kanalizace náměstí	839 311	
C.3 SO 351	Připojka vody a kanalizace k vodnímu prvku	292 623	
C.3 SO 352.1	Přeložka vodovodu - I. etapa	238 419	
C.4	Elektro a sdělovací objekty	2 582 931	
C.4 SO 401	Osvětlení pozemních komunikací - I. etapa	1 499 099	
C.4 SO 403	Rozvody NN - I. etapa	1 083 832	
C.5	Ostatní objekty	1 031 474	
C.5 SO 801	Zahradní úpravy - I. etapa	1 031 474	
	Stavební objekty celkem	16 426 093	1 707 263,43

D	Stroje, zařízení, inventář	0	Poznámka - nespeci
E	Umělecká díla	0	Poznámka - nespeci
F	Vedlejší rozpočtové náklady: (jsou zahrnuty v ZRN)		
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů	657 044	
F	NUS (Vedlejší náklady)	657 044	
G	Ostatní náklady - (nespecifikováno)		0
G	Ostatní náklady	0	0
H	Rezerva: (neoceňuje se)		
H	Rezerva z provozních souborů (neoceňuje se)		
H	Rezerva ze stavebních objektů (5% ZRN) (neoceňuje se)		
H	Rezerva celkem (neoceňuje se)		
I	Ostatní investice		
I	Pronájem pozemku-dochasný zábor	0	0
	Výkup pozemku-trvalý zábor	0	0
	Odvody za ZPF, LPF	0	0
	Ekologická újma způsobená vykácením dotčených dřevin		0
I	Ostatní investice	0	0
J	Nehmotný investiční majetek (nespecifikováno)	0	0
J	Nehmotný investiční majetek	0	0
K	Provozní náklady:		
K	Ostatní provozní náklady 1 Skládkovné (zahrnuto v SO a PS)	0	0
K	Ostatní provozní náklady 2 (nespecifikováno)	0	0
K	Provozní náklady celkem	0	0
L	Kompletační činnost		
L	Kompletační činnost z prov.souborů	0	0
L	Kompletační činnost ze stav.objektů	410 652	
L	Kompletační činnost celkem	410 652	0
	Stavba celkem	17 523 178	1 707 263,43

Rezerva se neoceňuje

M
n

Rekapitulace propočtových nákladů stavby ve stupni : Projektová dokumentace pro "DSP"

Stavba : **Rekonstrukce náměstí J. z Poděbrad - II. etapa**

Objednavatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.č. 8, 729 30, Ostrava
Zhotovitel :

Projektant :
Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	vícepráce bez DPH
A	Projektové a průzkumné práce	29 389	
A	Projektové práce - PD pro stavební povolení (DSP)		0
A	Projektové práce - dokumentace pro výběr zhotovitele (ZDS)		0
A	Projektové práce - realizační dokumentace (RDS)	Zahrnuto v SO	
A	Autorský dozor	7 347	
A	Inženýrská činnost - v průběhu přípravy stavby	7 347	
A	Koordinace BOZP - v průběhu přípravy stavby	7 347	
A	Inženýrská činnost - dozor investora	7 347	
A	Dokumentace skutečného provedení stavby	Zahrnuto v SO	
B	Provozní soubory:	0	0
C	C Stavební část	22 939 482	3 293 068,53
C.1	Komunikace	14 087 012	3 434 541,44
C.1 SO 101	Silniční komunikace - II. etapa	8 148 042	3 491 375,92
C.1	03_Ulice Halasova	1 743 577	724 904,66
C.1	04_Ulice Erbenova	1 181 881	254 609,92
C.1	05_Ulice Šalounova	2 313 052	529 433,89
C.1	06_Ulice Kutuzovova	322 576	204 759,10
C.1	07_Komunikace spojující ulici Šalounovu a Erbenovu	740 163	186 023,82
C.1	08_Parkoviště za tržnicí	971 875	746 890,04
C.1	09_Parkoviště podél parku	874 917	844 754,49
C.1 SO 102	Silniční komunikace - komunikace pro pěši - II. etapa	3 443 698	-56 834,48
C.1	03_Ulice Halasova	659 478	
C.1	04_Ulice Erbenova	373 767	
C.1	05_Ulice Šalounova	719 916	7 253,10
C.1	07_Komunikace spojující ulici Šalounovu a Erbenovu	167 035	
C.1	08_Parkoviště za tržnicí	29 037	59 056,34
C.1	09_Parkoviště podél parku	693 552	-125 252,62
C.1	10_Parčík s hřištěm	800 913	2 108,70
C.1 SO 103	Demolice pozemních komunikací - II. etapa	1 987 806	
C.1	03_Ulice Halasova	265 661	
C.1	04_Ulice Erbenova	175 765	
C.1	05_Ulice Šalounova	635 344	
C.1	06_Ulice Kutuzovova	41 327	
C.1	07_Komunikace spojující ulici Šalounovu a Erbenovu	205 889	
C.1	08_Parkoviště za tržnicí	325 810	
C.1	09_Parkoviště podél parku	240 391	
C.1	10_Parčík s hřištěm	97 618	
C.1 SO 104	Provizorní dopravní opatření - II. etapa	507 466	
C.2	Pozemní objekty	1 905 859	190 260,84
C.2 SO 701	Městský mobiliář a informační systém - II. etapa	770 075	-51 282,40
C.2 SO 702	Demolice pozemních objektů - II. etapa	152 418	

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	vícepráce bez DPH	
C.2	SO 702.3	Drobné objekty parteru - II. etapa	152 418	
	SO 702.3.1	Zámečnické zábradlí za kinem	16 513	
	SO 702.3.2	Zámečnické zábradlí před školou na ul. Erbenově 23	2 543	
	SO 702.3.3	Zámečnická brána do Sadu J. Jabůrkové	3 483	
	SO 702.3.4	Oplocení z jeklů k jeslím Erbenova č.27	6 271	
	SO 702.3.5	Demolice levé zdi	4 524	
	SO 702.3.6	Zídka u parčíku mezi ul. Halasova a Šalounova	82 276	
	SO 702.3.8	Odstranění kovové konstrukce oplocení v délce 9 m	22 116	
	SO 702.3.9	Prvky mobiliáře v terénu	14 695	
C.2	SO 703	Drobné pozemní objekty - II. etapa	983 366	241 543,24
C.2	SO 703.4	Oplocení vstupu do parku J. Jabůrkové	328 003	48 765,78
C.2	SO 703.5	Ohrazení kontejnerů (různé typy)	243 045	143 322,32
C.2	SO 703.7	Zídka u dětského hřiště	283 472	19 909,25
C.2	SO 703.8	Oplocení dětského hřiště	128 845	29 545,89
C.3		Vodohospodářské objekty	294 426	-121 188,55
C.3	SO 302	Dešťová kanalizace nového vjezdu z ul. Šalounova	173 238	
C.3	SO 352.2	Přeložka vodovodu - II. etapa	121 189	-121 188,55
C.4		Elektro a sdělovací objekty	5 385 948	-210 545,20
C.4	SO 401	Osvětlení pozemních komunikací - II. etapa	4 743 453	
C.4	SO 402	Přeložky NN ČEZ Distribuce	347 764	-234 348,70
C.4	SO 403	Rozvody NN - II. etapa	294 731	23 803,50
C.5		Ostatní objekty	1 266 236	
C.5	SO 801	Zahradní úpravy - II. etapa	1 121 892	
C.5		Odstranění nevhodných dřevin	144 344	
C		Stavební objekty celkem	22 939 482	3 293 068,53
D		Stroje, zařízení, inventář	0	
E		Umělecká díla	0	
F		Vedlejší rozpočtové náklady: (jsou zahrnuty v ZRN)		
F		NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	
F		NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů	917 579	
F		NUS (Vedlejší náklady)	917 579	
G		Ostatní náklady - (nespecifikováno)	0	
G		Ostatní náklady	0	
H		Rezerva: (neoceňuje se)		
H		Rezerva z provozních souborů (neoceňuje se)		
H		Rezerva ze stavebních objektů (neoceňuje se)		
H		Rezerva celkem (neoceňuje se)		
I		Ostatní investice		
I		Pronájem pozemku-dočasný zábor	0	0
		Výkup pozemku-trvalý zábor	0	0
		Odvody za ZPF, LPF	0	0
		Ekologická újma způsobená vykácením dotčených dřevin		0
I		Ostatní investice	0	0
J		Nehmotný invetiční majetek (nespecifikováno)	0	0
J		Nehmotný invetiční majetek	0	0
K		Provozní náklady:		

4

7

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	vícepráce bez DPH
K	Ostatní provozní náklady 1 Skládkovné (zahrnuto v SO a PS)	0	0
K	Ostatní provozní náklady 2 (nespecifikováno)	0	0
K	Provozní náklady celkem	0	0
L	Kompletační činnost		
L	Kompletační činnost z prov.souborů	0	0
L	Kompletační činnost ze stav.objektů	573 487	
L	Kompletační činnost celkem	573 487	
	Stavba celkem	24 459 937	3 293 068,53
Rezerva (neoceňuje se) !			

4
*