

Číslo dodatku objednatele: 0565D3/2018/OI
IVZ=P18V00000012
Č. ZHOTOV. SOD 2018/011/NO48/S 32 478

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Lesostavby Frýdek – Místek a.s.
Slezská 2766, 738 01 Frýdek – Místek
zastoupena předsedou představenstva
Ing. Janem Bazgierem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 451 931 18
DIČ: CZ45193118
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu: 13403781/0100

dále též jen objednatel

dále též jen zhotovitel

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 7, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 z důvodu vzniklých méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, a kterých vznik nemohl objednatel ani při vynaložení náležitě péče předvídat. Dodatkem č. 3 ke smlouvě se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. II Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 Smlouvy.

Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá příloha č. 5 – změnový list č. 2, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3.

Čl. III

Cena díla se upravuje o méněpráce ve výši **51 985,11 bez DPH**, a proto se původní znění odstavce 1 v čl. VI. Cena díla nahrazuje tímto novým zněním:

„1.Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena celkem	2 645 822,92	555 622,81	3 201 445,73

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

Čl. IV


Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada města usnesením č. 09877/RM1418/133 ze dne 21.8.2018.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018, dodatku č. 1 ze dne 25.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 25.7.2018 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0565/2018/OI/VZKÚ ze dne 6.3.2018, dodatku č. 1 ze dne 25.6.2018 a dodatku č. 2 ze dne 25.7.2018.
6. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 2

Za objednatele

Datum: 23-08-2018

Místo: Ostrava




zmocněnec Ing. Břetislav Ríger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: 28-08-2018

Místo: FRYDEK-MÍSTEK



Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva

REGISTAVBY Frýdek-Místek s.a.
Slezská 2766, Frýdek-Místek
PSČ 733 01
DIČ: CZ45193118 100

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová, ORG 3230

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

IO 01 Komunikace, IO 03 Dešťová komunikace

IO 01, IO 03 / 02

02

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 6. 3. 2018 číslo smlouvy objednatele: 0555/2018/OIVZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1503/3, 729 30 Ostrava. IČO: 00845451

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek, a. s., Slezská 2766, Frýdek - Místek, 738 22. IČO: 45193118

Autorský dozor: PROJEKTSTUDIO EUOZ, s.r.o. Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 27787443

Přílohy:

Rozpis ocenění změn položek č. 02.

Technická zpráva IO 03 Dešťová kanalizace - REVIZE

Počet par: 3 x

Příjemce:

Objednatel

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Zkrácení drenáže, oprava chyb z předchozího změnového listu č. 01

Odvodnění změny:

byla zkrácena na délku 114,65 m. Ke zkrácení došlo z důvodu kolize s vedením NIS. Oprava chyb z předchozího změnového listu č. 01.

Drenáž

časový vliv na plnění SO/D: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných řešení ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešení ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešení ZL
-51 958,11	-2,48%			-51 958,11

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projekant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Petra Paclorková	datum	8.8.2018	podpis
Technický dozor:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Tomáš Jasek	datum	8.8.18	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Jan Bazgler	datum	8.8.2018	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Pavlína Hlissníková	datum	8.8.2018	podpis
Ing. Peter Dill - spoluinvestor	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Ing. Peter Dill	datum	8.8.2018	podpis
budoucí majetkový správce	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	Pavel Bochnia	datum	8.8.2018	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: