

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3112/2018/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora

Stavos Stavba a.s.
U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena místopředsedou představenstva a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. XVII odst. 6. smlouvy o dílo č. 3112/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.09.2018 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření dodatku č. 2 na realizaci stavby „Sportovní hala – Sokolovna Svinov“ z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 2.“

3. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 - změnové listy č. 07- 27
4. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
37.466.460,98	7.867.956,81	45.334.417,79

5. Čl. V. Termíny plnění, odst. 2. se mění a nově zní:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 58 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst.3. čl.XIII. této smlouvy“.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města svým usnesením č. 02066/M1822/30 ze dne 27.08.2019.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222, odst.4 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3112/2018/OI/VZKÚ ze dne 17.09.2018 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – změnové listy č. 07 - 27

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 2.9.2019

Datum: 27.8.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

náměstkyně primátora
na základě plné moci

místopředseda představenstva a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

R18-011

Stavba: Sportovní hala - Sokolovna Svinov V

14.2.2018

Statutární město Ostrava
Stavos Stavba a.s. Ostrava

Brückner Projekt

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL_07-27	Změny 02	982 156,30	
07	Odpočet části motorických pohonů oken, přípočet za členění oken	-73 800,00	
08	Změna vnitřního opláštění haly	26 924,07	
09	Změna živičného krytu na zámkovou dlažbu - parkoviště u haly	533,66	
10	Demolice ŽB šachty a kanalizační jímky ze ŽB	27 347,43	
11	Sportovní vybavení- odpočet vybavení na tenis	-12 094,08	
12	Bourání a likvidace betonových bloků v trase kanalizace Š1-Š6	15 031,32	
13	Zlepšení podloží přidáním geotextilie - parkoviště u haly	10 398,40	
14	Doplnění zpevněných ploch - napojení stavby na ul. Sokolskou	36 129,33	
15	Izolace opěrných zdí- parkoviště u haly	17 753,41	
16	Zábrana na parkovišti u haly proti najetí do opláštění	4 178,28	
17	Podkladní vrstva chodníků	45 325,20	
18	Odpočet částky za zábor ploch (vodovodní+kanalizační+plynovodní přípojky)	-16 100,00	
19	Vodovodní přípojka stávajících objektů	-33 087,73	
20	Vybourání zbytku zděného plotu podél ulice	24 553,43	
21	Změna dešťové kanalizace - doplnění retenčních nádrží	843 265,57	
22	Dopravní značení	5 646,12	
23	Koordinátor křídel dveří hlavního vstupu	2 690,00	
24	Oplocení	37 755,31	

Statutární město Ostrava
magistrát

25	Odpočet výkonu koordinátora BOZP	-6 780,00
26	Dodávka a montáž mléčné folie pro okna	6 609,58
27	ZTI - doplnění žlabu, nezámrazného ventilu a zástěny	19 877,00