



Statutární město Ostrava
magistrát

Dodatek

Číslo dodatku objednatele, Město: 0158D1/2015/OI/ZFUN
Identifikátor VZ: IVZ = P15V00000076

**Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. objednatele Město:
0158/2014/OI/LPO, Ministerstvo financí: 06319-2014-4502-S-0592/02_UV-
023-SU0375, č. zhotovitele: 2012/152 ze dne 26.5.2014**

Smluvní strany

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 10006-2629881/0710
jednající/zastoupen: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí
(dále samostatně jako „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava
se sídlem : Prokešovo náměstí 8,729 30, Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)
jednající: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora
Bank.spojení: Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava
Č. účtu: 19-1649297309/0800
(dále samostatně jako „**Město**“)

na straně jedné a dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“

a

2. **REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.**
se sídlem na adrese: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 41 738
DIČ: CZ25041738
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu 1037006152/5500
jednající/zastoupen: Ing. Radko Vrbík

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.5.2014 realizační smlouvu ev.č. objednatele Město: 0158/2014/OI/LPO, Ministerstvo financí: 06319-2014-4502-S-0592/02_UV-023-SU0375, zhotovitel: 2012/152, na realizaci stavby „**Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k výskytu dodatečných stavebních prací v rámci stavby „**Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick**“, jejichž realizace je nezbytná pro provedení a dokončení díla dle Smlouvy a ke zprovoznění objektu SO 15 Přeložka plynovodu, a dále vzhledem k výskytu méněprací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

I.

1. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu plnění dle čl. I Smlouvy o méněpráce, které jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen méněpráce).
2. Cena méněprací dle odst. 1 činí 3.655,20 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že Město, jako zadavatel, zadá veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodatečné stavební práce, které jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Město uzavře se zhotovitelem samostatnou smlouvu, jejímž předmětem budou dodatečné stavební práce.
4. Cena dodatečných stavebních prací dle odst. 2 tohoto dodatku činí 696.771,20 Kč bez DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dodatečné stavební práce v rozsahu dle tohoto dodatku uhradí zhotoviteli Město. Město nebude úhradu za dodatečné stavební práce dle tohoto dodatku žádat po Ministerstvu financí.

II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): S uzavřením tohoto dodatku č. 1 souhlasila rada města svým usnesením č. 01211/RM1418/20 ze dne 28.4.2015 a zastupitelstvo města svým usnesením č. 0370/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž Ministerstvo financí obdrží čtyři, Město čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.


5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Méněpráce a dodatečné stavební práce, vč. rozpočtu za méněpráce a rozpočtu za dodatečné stavební práce

Za Město

Datum: 6 -05- 2015

Místo: Ostrava



*Ing. Kamil Bednař
naměstek primátora*

Ministerstvo financí

Datum: 19. 5. 2015

Místo: Praha

*JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
naměstek ministra financí*



Za zhotovitele

Datum: 30 -04- 2015

Místo: Ústí nad Labem

Ústí n. L. s.r.o.
REKULTIVACE®

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí n. L.
tel: 475 212 266 fax: 475 212 269
IČO: 250 41 738 DIČ: CZ25041738

Ing. Radko Vrbík, ředitel společnosti


Dodatečné stavební práce č. 1
(vč. rozpočtu za méněpráce a rozpočtu za vícepráce)

Dodatečné stavební práce č. 1

název projektu	Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick	
část	SO 15 PŘELOŽKA PLYNOVODU	
číslo smlouvy	objednatel 0158/2014/OI/LPO	zhotovitel 2012/152
objednatel	Ministerstvo financí ČR a Statutární město Ostrava	
zhotovitel	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	
datum vystavení	23.2.2014	
změnu žádá	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V zadávací dokumentaci stavby bylo navrženo balonování pro profil DN300 - viz. položkový rozpočet SO 15 příloha plynovodu (položka č. 46 - Balonování dle TPG 702 06 stav. ocelového plynovodu DN300 vč. zaslepení a zaizolování balonovacích hrdeľ). Vše dle zadávací dokumentace. Nové řešení vychází z požadavku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. (správce plynovodu) na základě RDS s tím, že tato dokumentace byla odsouhlasena.
nově navrhané řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	projektová dokumentace odsouhlasená správcem plynovodu navrhuje balonování potrubí DN500 z důvodů nárůstu odběrných míst na zájmové trase a napojení významných odběratelů.
zdůvodnění změny	změna je odůvodněna požadavky správce plynovodu - společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., která podmiňovala provedení přílohy přepracováním a schválením projektové dokumentace. Původní (zadávací) dokumentace byla správcem plynovodu sledována jako zcela nedostačující, jelikož v ní nebyly vůbec řešeny propoje a nebyla vypracována na podkladu katastrální mapy. Od doby vytvoření projektu v r. 2004 změnily požadavky na projektové dokumentace a provádění prací při propojování stávajících a nových potrubních systémů. Projektant ani správce sítě v dnešní době nepovoluje odstavení dlouhých úseků s mnoha odběrnými místy jako v roce navržení projektové dokumentace. Práce balonování jsou navrženy na základě navýšení odběrných míst a dodržení provozuschopnosti plynového potrubí v zájmové trase a v oblastech na ni navazující.
popis prací, které budou souviset se změnou	bude provedeno balonování DN500mm a s ním související práce (technický a konzultační dozor od správce sítě, RWE)
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - změnový položkový rozpočet méněprací příloha č. 2 - změnový položkový rozpočet víceprací příloha č. 3 - situační plán se zakreslenými místy propojů distribuční sítě příloha č. 4 - vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Č.j.: 5000984866 ze dne 12.9.2014; příloha č. 5 - Vyjádření projektanta a autorského dozoru ze dne 20.11.2014 příloha č. 6 - Vyjádření právnické osoby ze dne 28.2.2015 příloha č. 7 - Vyjádření technického dozoru ze dne 28.2.2015 příloha č. 8 - stanovisko Supervize příloha č. 9 - Typový technologický postup č.17/01/14 Příloha č. 10 - Vyjádření DPO ze dne 20.1.2015

cenový dopad	vícepráce ve výši 693.116,- Kč bez DPH - viz. přílohy č. 1 a 2
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	zadávací projektová dokumentace byla dle požadavku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., přepracována na realizační projektovou dokumentací stavby
ostatní ujednání	

	firma	jméno	podpis	souhlasím / nesouhlasím	datum
předložil (zhotovitel):	REKULTIVACE			souhlasím	22.4.2015
Konečné vyjádření TDI	DPO		/	souhlasím	22.4.2015
vyjádření autorského dozoru	Projekt DPO, s.r.o.			souhlasím	22.4.2015
vyjádření stavebníka	MNO IO	KOUOTNÝ		souhlasím	21.4.2015
vyjádření supervize					

Rozpočet - Dodatečné stavební práce č. 1/2015 - méněpráce

Stavba: Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick
Objekt: Terminál Hranečnick
Část: SO 15 - Přeložka Plynovodu
Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ
Zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Datum: 23.2.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		45231220-3	Stavební práce na výstavbě plynovodů				
	D		45231110-9	Stavební práce při kladení potrubí				
	D		23-M	Montáže potrubí				3 655,20
25	M	MAT	R004	Oblouk z PE100, SDR17,6, D315, a=45°	kus	1,000	3 655,20	3 655,20
				Celkem				3 655,20

Rozpočet - Dodatečné stavební práce č. 1/2015 - vícepráce

Stavba: Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečnick
Objekt: Terminál Hranečnick
Část: SO 15 - Přeložka Plynovodu
Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
Zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Datum: 23.2.2015

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		45231220-3	Stavební práce na výstavbě plynovodů				
	D		45231110-9	Stavební práce při kladení potrubí				
	D		23-M	Montáže potrubí				696 771,20
15.1	K	PK		povrchová úprava ocelových částí plynovodu	kpl	1,000	15 952,00	15 952,00
24	M	MAT	R003	Oblouk z PE100, SDR17,6, D315, a=90°	kus	8,000	3 257,40	26 059,20
15.2	M	MAT		Spojovací přesuvka SCHUK DN 300 PN 16	kus	2,000	28 340,00	56 680,00
15.3	M	MAT		Elektrospojka PE D315	kus	36,00	2 690,00	96 840,00
15.4	K	PK		Zkouška těsnosti propojovacích spojů provozním médiem	kpl	3,000	2 000,00	6 000,00
15.5	M	MAT		koleno varné DN300/90st	kus	2,000	9 580,00	19 160,00
15.6	K	PK		Balonování dle TPG 702 06 stav. ocelového plynovodu DN500 vč. zaslepení a zaizolování balonovacích hrdel - 2x balonovací souprava Baumgarten	kpl	1,000	269 500,00	269 500,00
15.7	M	MAT		Spojovací přesuvka SCHUK DN 500 PN 16	kus	1,000	148 500,00	148 500,00
15.8	K	PK		Odborná kontrola při odstavení distribuční sítě v době přepojů pomocí balonování. Uzavření okruhu, monitoring odběrných míst, před a po uzavření, provedení přepoje.	hod.	50,000	1 050,00	52 500,00
47	K	PK	R026	Napojení potrubí PE d315 na stávající ocelové potrubí DN300	kpl	1,000	5 580,00	5 580,00
				Celkem				696 771,20