



Evidenční číslo objednatele: 1480D1/2014/OER

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1480/2014/OER/LPO k projektu „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně“

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátorem
Ing. Tomášem Macurou, MBA

AWT Rekultivace a.s
Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
jednající
Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175 (plátce DPH)
Peněžní ústav: ING Bank N.V., o.s.
Praha 5
Číslo účtu: 1000507105/3500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS
V Ostravě, oddíl B, vložka 777

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č.1

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1480/2014/OER/LPO ze dne 3.6.2014 (dále jen „dodatek“).

Čl. II.

Předmět dodatku

1. V čl. VI. **Cena díla** odst.1 zní:

„ 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2 686 830,63 Kč
DPH	564 234,43 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 251 065,06 Kč

- Text přílohy č.2 Kalkulace nákladů se nahrazuje textem, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1 smlouvy.
- Za přílohu č.3 se vkládá příloha č.4 Změnový list č.1, který tvoří přílohu č.2 tohoto Dodatku č.1 smlouvy.
- Za přílohu č.4 se vkládá příloha č.5 Položkový rozpočet víceprací/méněprací, který tvoří přílohu č.3 tohoto Dodatku č.1 smlouvy.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodla rada města usnesením č. 00292/RM1418/7 ze dne 16.12.2014.
- Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
- Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a poskytovatel jedno vyhotovení.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy:
Příloha č.1 – Příloha č.2 smlouvy – Kalkulace nákladů
Příloha č.2 – Příloha č.4 smlouvy – Změnový list č.1
Příloha č.3 – Příloha č.5 smlouvy – Položkový rozpočet víceprací/méněprací

Za objednatele

Datum: 19.12.2014

Místo: Ostrava




Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za zhotovitele

Datum: 19. 12. 2014

Místo: Havířov



Ing. Andrzej Santarius
předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonzcek
místopředseda představenstva



Příloha č. 1 k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1480/2014/OER/LPO

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č.1480/2014/OER/LPO

Počet listů: 1

Kalkulace nákladů

CELKOVÁ BILANCE					
č.	Technol.	Výsadba	Cena Kč		
1	Pěstební opatření				152 700,00
2	Založení vegetačních prvků				2 175 479,05
	Celkem vegetační úpravy				2 328 179,05
		3 Ostatní náklady	jedn.	počet	
		oplocení staveniště - lesnická oplocenka	bm	0	0,00
		zařízení staveniště	ks	1	8 986,50
		Celkem ostatní náklady			8 986,50
4	Povinná publicita				20 000,00
5	Dokumentace skutečného provedení díla				15 000,00
6	Položky mimo rozpočet PD				314 665,08
Cena celkem bez DPH Kč					2 686 830,63
DPH 21% Kč					564 234,43
Cena celkem včetně DPH Kč					3 251 065,06

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 8.12.2014	
Název akce: Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně			
Způsob odeslání / předání datum: 8.12.2014	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	VCP/MP, přehled změn		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: vícepráce / méněpráce, změny v realizaci:			
Vícepráce:			
<ul style="list-style-type: none"> - Posečení 11,3 ha travního porostu před realizací; PD předpokládala začátek stavby na počátku vegetačního období, kdy se sečením nebylo uvažováno – k datu předání staveniště 1.8.2014 byl na ploše po těžbě v porostech a po údržbě provedené v předchozím vegetačním období cca 1,2 m vysoký porost travin, ruderálních bylin a výmladků. - Doplnění zeminy (překrytí 10 cm vrstvou ornice) na ploše pro založení trávníků s plochou 2 400 m²; sanace nezkultivovatelných ploch, které se projeví v průběhu realizace v prostoru lesních porostů před založením trávníků až po narušení horní vrstvy zeminy (staré zátěže území z doby jiného funkčního využití plochy). - Doplnkové vyčištění území – 118,58 t stavebního a směsného odpadu; Vysbírání, vybourání, naložení, odvoz a likvidace nalezených stavebních zbytků, základů bývalých objektů a komunálního odpadu (betonové patky, sloupky oplocení, zbytky pletiva, pneumatiky, stavební odpady) z prostoru porostů, které byly odkryty v průběhu přípravy plochy před založením trávníků. 			
Méněpráce:			
<ul style="list-style-type: none"> - Oplocení staveniště – lesnická oplocenka; oplocenka měla být instalována v případě projektu jako celku. V případě realizace výsadby zeleně bylo oplocení staveniště vyhodnoceno jako bezpředmětné, nerealizovalo se. - Použití kůlů s menším průměrem v rámci kotvení stromů, přizpůsobení typu a velikosti vysazovaného rostlinného materiálu - Instalace a materiál chráničky 308 ks odrostků – druh Pinus a Larix; nevhodnost použití s ohledem na zavětvění až k zemi a neumožnění instalaci chráničky. - Položka pokosení trávníků z položky Výsev trávníků s ohledem na termín výsevu trávníků. - Ponížení plochy výsevu trávníku lučního a květnatého o nerealizované části, úprava rozsahu ploch na základě skutečného stavu podrostu po provedené těžbě nebo případně výsadbě porostu. 			
Finanční náklady jsou přílohou č.1 „VCP/MP“.			
Počet připojených listů specifikací: 2	VCP/MP		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
		Statutární město Ostrava	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Práce již byly provedeny a jednotlivé nepředvídatelné vícepráce konzultovány v rámci kontrolních dnů s investorem.			
Souhlasím.			
		 Ing. Magda Cigánková Fialová	
Stanovisko projektanta stavby:			
Souhlasím.			
		Ing. Pavel Šimek - Florant Rybářská 401 688 01 Uherský Brod IČO: 336 971 29 Tel.: 572 632 520  Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.	
Příloha: 1. VCP/MP			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	AWT Rekultivace a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	8.12.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: vícepráce / méněpráce, změny v realizaci: Vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posečení 11,3 ha travního porostu před realizací; PD předpokládala začátek stavby na počátku vegetačního období, kdy se sečením nebylo uvažováno – k datu předání staveniště 1.8.2014 byl na ploše po těžbě v porostech a po údržbě provedené v předchozím vegetačním období cca 1,2 m vysoký porost travin, ruderálních bylin a výmladků. - Doplnění zeminy (překrytí 10 cm vrstvou ornice) na ploše pro založení trávníků s plochou 2 400 m²; sanace nezkultivovatelných ploch, které se projeví v průběhu realizace v prostoru lesních porostů před založením trávníků až po narušení horní vrstvy zeminy (staré zátěže území z doby jiného funkčního využití plochy). - Doplnkové vyčištění území – 118,58 t stavebního a směsného odpadu; vysbírání, vybourání, naložení, odvoz a likvidace nalezených stavebních zbytků, základů bývalých objektů a komunálního odpadu (betonové patky, sloupky oplocení, zbytky pleťiva, pneumatiky, stavební odpady) z prostoru porostů, které byly odkryty v průběhu přípravy plochy před založením trávníků. <p>Méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oplocení staveniště – lesnická oplocenka; oplocenka měla být instalována v případě projektu jako celku. V případě realizace výsadby zeleně bylo oplocení staveniště vyhodnoceno jako bezpředmětné, nerealizovalo se. - Použití kůlů s menším průměrem v rámci kotvení stromů, přizpůsobení typu a velikosti vysazovaného rostlinného materiálu - Instalace a materiál chráničky 308 ks odrostků – druh Pinus a Larix; nevhodnost použití s ohledem na zavětvení až k zemi a neumožnění instalace chráničky. - Položka pokosení trávníků z položky Výsev trávníků s ohledem na termín výsevu trávníků. - Ponižení plochy výsevu trávniku lučního a květnatého o nerealizované části, úprava rozsahu ploch na základě skutečného stavu podrostu po provedené těžbě nebo případně výsadbě porostu. <p>Finanční náklady jsou přílohou č.1 „VCP/MP“.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
425 634,45 Kč	314 665,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 110 969,37 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Tomáš Macuřa, MBA primátor	 Ing. Andrzej Santarius, Ph.D. předseda představenstva  Ing. Bohumil Borczek místopředseda představenstva	
Datum:	Datum: -9 -12- 2014	

Za odbor ochrany přírody a odpadů Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně - VÍCEPRÁCE

Příloha č. 3 k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1480/2014/OER/LPO
Příloha č. 5 ke Smlouvě o dílo č.1480/2014/OER/LPO

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: AWT Rekulтивace a.s.
 Místo: Ostrava

Počet listů: 2

Datum: 8.12.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	c.ú. 2014/1	Stanovisko Autorského dozoru
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------	-------------	------------------------------

1 Posečení trávy před realizací

1	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	11,300	7 184,00	81 179,20	8 980,00	Dokumentace předpokládala začátek stavby na počátku vegetačního období, kdy s touto položkou nebylo logicky uvazováno - plocha byla po těžbě v porostech a po údržbě provedené v předchozím vegetačním období. (předání staveniště 1.3.2014)
							81 179,20	

2 Doplnění zeminy

2	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	240,000	23,20	5 568,00	29,10	Sanace nepracovatelných a nezkultivatelných ploch, které se projevily v průběhu realizace stavby v prostoru lesních porostů - staré zátěže území z doby jiného funkčního využití plochy - vojenské zařízení. Tyto plochy odkryla plošná těžba nevyhovujícího stávajícího porostu.
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	240,000	207,00	49 680,00	259,00	
4	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 440,000	16,50	23 760,00	20,70	
5	R2	Zemina vhodná k zúrodnění	m3	240,000	230,00	55 200,00	230,00	
6	181301111	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 400,000	5,20	12 480,00	6,53	
							146 688,00	


3 Vyčištění území

7	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	118,580	66,50	7 885,57	83,50	Sanace (vysbírání, vybourání, naložení, odvoz a likvidace) nalezených stavebních zbytků, základů bývalých objektů a komunálního odpadu z prostoru porostů, které byly odkryty v průběhu přípravy plochy před založením trávníků a bránily následné realizaci.
8	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	118,580	69,00	8 182,02	86,50	
9	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	1 304,380	7,60	9 913,29	9,51	
10	R1	Poplatek za uložení na skládce - stavební sutě	t	97,120	350,00	33 992,00	350,00	
11	R2	Poplatek za uložení na skládce - směsný stavební odpad	t	21,460	1 250,00	26 825,00	1 250,00	
							86 797,88	

Celkem bez DPH

314 665,08

- V souladu se zněním článku II. Předmět smlouvy, odstavec 4 byly oceněny práce na základě požadavku objednatel, a to konkrétně vysečení plochy stavby s rozlohou 11,3 ha, kde bylo provedeno posečení travního porostu s ponecháním posečené hmoty na místě. Cena je stanovena ve výši < 80 % ceny RTS.
- V souladu se zněním článku II. Předmět smlouvy, odstavec 4 byly oceněny práce na základě požadavku objednatel, a to konkrétně doplnění zeminy v prostoru středové části plochy určené pro založení parkového trávníku. Jedná se o plochu s rozlohou 2 400m2, kde bylo provedeno ohumusování 10 cm vrstvou ornice, která byla pořízena a na místo dovezena. Cena je stanovena ve výši < 80 % ceny RTS, materiál dle aktuální cenové relace v době a místě obvyklé.
- V souladu se zněním článku II. Předmět smlouvy, odstavec 4 byly oceněny práce na základě požadavku objednatel, a to konkrétně vyčištění území od nežádoucích cizorodých předmětů (zbytků oplocení, betonových patek základů původních staveb, kanalizačních poklopů a jiných v lesním porostu nepřijatelných předmětů). Tyto byly vysbírány, případně vybourány, separovány, naloženy na dopravní prostředek a převezeny a uloženy na skládce odpadů, což zhotovitel doloží vážnými listy. Cena je stanovena ve výši < 80 % ceny RTS, poplatek za skládkovné dle aktuální cenové relace v době a místě obvyklé.



File 2

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: AWT Rekulтивace a.s.


Místo: Ostrava

Datum: 8.12.2014

Č. Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Stanovisko Autorského dozoru
1 Založení vegetačních prvků						
1 184102116	A - Výsadba kmenného tvaru stromu - menší průměr kůlu 3 ks (-10,- Kč/kůl, -2 Kč/příčka)	kus	71,000	-36,00	-2 556,00	úprava specifikace vzhledem k typu a velikosti rostlinného materiálu
2 184102117	B - Výsadba jehličnatého stromu - menší průměr kůlu 1 ks (-10,- Kč/kůl)	kus	37,000	-10,00	-370,00	úprava specifikace vzhledem k typu a velikosti rostlinného materiálu
3 184102121	E - Výsadba odrostku - menší průměr kůlu 1ks (-20,- Kč/kůl)	kus	3 890,000	-20,00	-77 800,00	úprava specifikace vzhledem k typu a velikosti rostlinného materiálu
4 184102121	E - Výsadba odrostku - instalace + chránička u jehličin (borovice 154 ks + modřín 154 ks)	kus	308,000	-21,00	-6 468,00	odrostky těchto druhů dřevin jsou zavěšeny až k zemi, nejlze instalovat chráničku
5 184102122	F - Výsev trávníku parkového	m2	12 147,000	-1,40	-17 005,80	odpočet položky za pokosení trávníku s ohledem na termín výsevu trávníku
6 184102123	G - Výsev trávníku lučního	m2	60 245,000	-1,15	-69 281,75	odpočet položky za pokosení trávníku s ohledem na termín výsevu trávníku
7 184102123	G - Výsev trávníku lučního	m2	-10 320,000	5,40	-55 728,00	úprava rozsahu ploch k založení vegetačního prvku na základě skutečného stavu podrostu po provedené těžbě nebo případně výsadbě porostu
8 184102124	H - Výsev trávníku květnatého	m2	11 966,000	-1,15	-13 760,90	odpočet položky za pokosení trávníku s ohledem na termín výsevu trávníku
9 184102124	H - Výsev trávníku květnatého	m2	-4 200,000	6,10	-25 620,00	úprava rozsahu ploch k založení vegetačního prvku na základě skutečného stavu podrostu po provedené těžbě nebo případně výsadbě porostu
2 Ostatní náklady					-157 044,00	
10 SC 3a	Oplocení staveniště - lesnická oplocenka	bm	-1 138,000	138,00	-157 044,00	Oplocení staveniště nebylo realizováno z důvodu rozdělení prvotního Projektu na dílčí etapy. Oplocenka byla navržena pro realizaci Projektu jako celku.

Celkem bez DPH

-425 634,45



Free