



EVIDENČNÍ ČÍSLO

2811

poř. číslo

2013

rok

052

zkr. odb.

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle ustanovení § 585 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany**1. Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora Ing. Jiřím Hrabínou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Václav Palička - vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. +420 599 443 382

Ing. David Kubáň - odbor ekonomického rozvoje, projektový manažer, tel. +420 599 444 141

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Dalibor Kanclíř - vedoucí odboru investičního, tel. +420 599 443 165

Ing. Ludvík Novotný, odbor investiční, tel. +420 599 443 319

Ing. Marie Stuchlá, odbor investiční, tel. +420 599 443 359

dále jen **Město**

a

Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupený hejtmanem kraje Miroslavem Novákem

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Hana Kraussová - vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů, tel. +420 595 622 320

Ing. Stanislav Lichnovský - odbor evropských projektů, projektový manažer, tel. +420 595 622 519

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Martin Staniek - vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 201,

Ing. Mirko Besta, Ing. Jiří Dokoupil, referenti odboru investičního a majetkového, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 980 a +420 595 622 239

dále jen **Kraj**

Město a Kraj dále též společně označování jako „objednatel“



Investice do vaší budoucnosti

Evropská uniePODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

1/4

Handwritten signature and initials

2. Účastníci „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, jehož účastníky jsou:

Vedoucí účastník sdružení: **IMOS Brno, a.s.**

Sídlo /Místo podnikání: Olomoucká 174, 627 00 Brno
Jednatel/zastoupen: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva
IČ: 25 32 22 57
DIČ: CZ25322257
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 2106480590/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: **SDS EXMOST spol. s r.o.**

Sídlo /Místo podnikání: Údolní 413/66, 602 00 Brno
Jednatel/zastoupen: Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem
IČ: 49 45 45 01
DIČ: CZ49454501
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045
za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 14. 5. 2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu Brno – VHS a DS

Oba účastníci Sdružení jsou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou a realizací díla zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy a realizace díla.

dále jen **zhotovitel**

**(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“
a každý zvlášť jako „smluvní strana“)**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2011 smlouvu o dílo ev.č. objednatele Město: 1661/2011/OER, ev.č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM, ev.č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS na realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“. Ke smlouvě smluvní strany následně uzavřely Dodatek č. 1 až 6. Pro označení smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 6 se dále používá pojem „smlouva“.
2. Zhotovitel měl dle smlouvy realizovat dílo ve lhůtě do 15. 4. 2013 a nejpozději poslední den této lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. Dílo bylo objednatelům převzato dne 12. 4. 2013, přičemž nebyly provedeny práce, které již nebyly pro provedení díla nutné (dále jen „méněpráce“). Tyto méněpráce byly specifikovány finální aktualizací výměr u stavebních objektů SO 860-18-23.1 Silniční komunikace – rekonstrukce silnice III/4785 ul. Bílovecká, SO 860-18-27.2 Demolice pozemních komunikací – MSK, SO 860-19-22 Rekonstrukce svinovských mostů silničních, SO 860-27-26.2 Odvodnění pozemních komunikací. Rozsah méněprací je vymezen v příloze č. 1 této dohody.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



2/4

Handwritten signature

II.

S ohledem na výše uvedené objednatel a zhotovitel prohlašují následující:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli dne 12. 4. 2013, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. I této dohody.
2. Cena díla, sjednaná v čl.VIII. odst. 1 smlouvy, se v důsledku méněprací snižuje o 1.151.374,-- Kč bez DPH. Cena za provedené dílo tak po snížení o cenu neprovedených prací (méněprací) činí:

Název části (součásti) díla		Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena s DPH
		(Kč)	(%)	(Kč)	(Kč)
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty statutárního města Ostravy	a)	232 285 138	20	46 457 028	278 742 166
	b)	47 504 920	21	9 976 033	57 480 953
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Moravskoslezského kraje	a)	74 893 954	20	14 978 791	89 872 745
	b)	16 924 131	21	3 554 068	20 478 199
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova		9 383 155	20	1 876 631	11 259 786
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)		700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem		381 691 298	20, 21	76 982 551	458 673 849

3. Příloha č. 2 smlouvy (Kalkulace nákladů) se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda může být zrušena nebo změněna pouze souhlasným písemným projevem všech smluvních stran.
3. Tato dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Město, Kraj a zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace méněprací



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



3/4

Příloha č. 2 – Kalkulace nákladů

6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 7676/RM1014/102 ze dne 23. 7. 2013.

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření tohoto dodatku vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011.

Za Město

Datum: 1 - 10 - 2013

Místo: Ostrava



Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

Za zhotovitele

Datum: 24. 09. 2013

Místo: Brno

IMOS® IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Za Kraj

Datum: 16. 10. 2013

Místo: Ostrava



Miroslav Novák
hejtman kraje

Datum: 24. 09. 2013

Místo: Brno

IMOS® IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Za SDS EXMOST spol. s r.o.
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze
dne 14.05.2010
Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE MĚNĚPRACÍ

Rekapitulace nákladů stavebních objektů MSK (Kč bez DPH)

Stavební objekt	Název stavebního objektu	SoD + D č.5	SoD + D č.5 + dohoda	Dohoda méněpráce
SO 860-18-23.1	Silniční komunikace-rekonstrukce silnice III/4785 ul. Bílovecká	15 675 601	14 839 959	835 642
SO 860-18-27.2	Demolice pozemních komunikací-MSK	2 258 859	2 255 276	3 583
SO 860-19-21.1	Úprava svinovských mostů-silničních	4 114 075	4 114 075	0
SO 860-19-22	Rekonstrukce svinovských mostů silničních	68 608 917	68 364 407	244 510
SO 860-27-22	Dešťová kanalizace	279 292	279 292	0
SO 860-27-26.2	Odvodnění pozemních komunikací-MSK	1 157 715	1 090 076	67 639
SO celkem		92 094 459	90 943 085	1 151 374
Dodržení pravidel publicity		350 000	350 000	0
Realizační dokumentace		875 000	875 000	0
Celkem		93 319 459	92 168 085	1 151 374

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

PŘÍLOHA Č. 2 KALKULACE NÁKLADŮ

REKAPITULACE

Název stavby : Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa

Název části (součástí) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
a) Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty statutárního města Ostravy	232 285 138	20	46 457 028	278 742 166
b)	47 504 920	21	9 976 033	57 480 953
a) Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Moravskoslezského kraje	74 893 954	20	14 978 791	89 872 745
b)	16 924 131	21	3 554 068	20 478 199
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 383 155	20	1 876 631	11 259 786
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)	700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem	381 691 298	20, 21	76 982 551	458 673 849



Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby **Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa**

Místo stavby

Objednavatel **Statutární město Ostrava**

Sídlo **Prokešovo nám.č.8**

729 30 Ostrava

IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	HI.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	6 486 102	6 486 102
2	B	Provozní soubory	-----	29 365 297	29 365 297	29 365 297	29 365 297
3		dodávky+montáže celkem	-----	29 365 297	29 365 297	-----	-----
4		HZZ a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavební objekty	243 938 659	-----	243 938 659	243 938 659	243 938 659
6		z toho základní náklady	243 938 659	-----	243 938 659	-----	-----
7		HZZ a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	0	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0
17		Celkové náklady	243 938 659	29 365 297	273 303 956	279 790 058	279 790 058
18		DPH	20,00% z částky			232 285 138	46 457 028
18		DPH	21,00% z částky			47 504 920	9 976 033
19		Cena celkem s DPH					336 223 119

Zpracoval:



Dne: 17.5.2010.

Organizace:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

razítko a podpis

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

IČO: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

Sídlo:

Olomouc, Legionářská 8

razítko a podpis

Objednavatel:

Statutární město Ostrava

IČO: DIČ:

Sídlo:

razítko a podpis

A. Ka

B. Sug

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa



Datum : 17.5.2010

Objednavatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH 20%	DPH 21%	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
A Projektové a průzkumné práce										
A	Realizační dokumentace (RDS)	6 485 746	1 297 149		7 782 896					
		356		75	430					
A	Projektové a průzkumné práce	6 486 102	1 297 149	75	7 783 326					
B Provozní soubory:										
B	<i>D.6.1 Silnoproudá zařízení</i>	0	0		0		0	0	0	
	PS 860-08-21 Trafostanice plato	1 363 999		286 440	1 650 438	1 363 999				
B	<i>D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení</i>									
B	PS 860-14-01 Místní kabelizace	328 572	65 714		394 286	328 572				
B	PS 860-14-23 Sdělovací zařízení v přednádraží	467 257	93 451		560 708	467 257				
B	PS 860-14-28 Rozhlasové zařízení zastávek MHD	492 184	98 437		590 621	492 184				
B	PS 860-14-30 Informační zařízení zastávek MHD	4 230 911	846 182		5 077 093	4 230 911				
B	PS 860-14-32 Bezpečnostní kamerový systém přestup. uzlu Svinovské mosty	3 371 135	674 227		4 045 362	3 371 135				
B	<i>D.6.3 Výtahy</i>	0	0		0		0	0	0	
	PS 860-29-21 Eskalátory a výtahy pod Svinovskými mosty	19 111 240	3 822 248		22 933 488	19 111 240				
B	Provozní soubory celkem	29 365 297	5 600 260	286 440	35 251 997	29 365 297	0	0	0	
C Stavební objekty:										
<i>D.5.1 Komunikace</i>										
C	SO 860-18-23.2 Silniční komunikace - prodloužení ulice Peterkovy	15 595 430	3 119 086		18 714 516	15 595 430				
		199 723		41 942	241 665	199 723				
C	SO 860-18-23.3 Silniční komunikace - komunikace pro pěší	4 800 569	960 114		5 760 683	4 800 569				
		8 265		1 736	10 001	8 265				
C	SO 860-18-25 Severní odstavná plocha BUS	2 109 654	421 931		2 531 585	2 109 654				
		42 688		8 965	51 653	42 688				
C	SO 860-18-27.1 Demolice pozemních komunikací - SMO	4 006 981	801 396		4 808 377	4 006 981				
C	SO 860-00-01 Provizorní dopravní opatření	2 219 486	443 897		2 663 384	2 219 486				
		4 335		910	5 246	4 335				
C	SO 860-00-02.1 Dopravní opatření, Provizorní kolejové propojení tramvajové trati - 1.část rekonstrukce	18 989 130	3 797 826		22 786 956	18 989 130				
		6 558 107		1 377 202	7 935 309	6 558 107				
C	SO 860-00-02.2 Dopravní opatření, Provizorní kolejové propojení tramvajové trati - 2.část rekonstrukce	7 932 516	1 586 503		9 519 019	7 932 516				
<i>D.5.2 Mostní objekty</i>										
C	SO 860-19-21.2 Úprava Svinovských mostů - tramvajových	2 217 105	443 421		2 660 526	2 217 105				
		707 188		148 510	855 698	707 188				
C	SO 860-19-23 Rekonstrukce svinovských mostů tramvajových	36 062 827	7 212 565		43 275 392	36 062 827				
		7 432 790		1 560 886	8 993 676	7 432 790				
<i>D.5.3 Pozemní objekty</i>										
C	SO 860-00-23 Městský mobiliář	1 260 040	252 008		1 512 048	1 260 040				
C	SO 860-15-26.1 Přestupní uzel Svinovské mosty - jižní věž	13 795 080	2 759 016		16 554 096	13 795 080				
		5 239 527		1 100 301	6 339 828	5 239 527				
C	SO 860-15-26.2 Přestupní uzel Svinovské mosty - severní věž	13 880 329	2 776 066		16 656 394	13 880 329				
		6 379 803		1 339 759	7 719 561	6 379 803				
C	SO 860-15-26.3 Přestupní uzel Svinovské mosty - zastřešení a přístřešky pod mosty	14 224 249	2 844 850		17 069 099	14 224 249				
		8 360 863		1 755 781	10 116 645	8 360 863				
C	SO 860-15-26.4 Přestupní uzel Svinovské mosty - příčná spojovací chodba	15 858 961	3 171 792		19 030 753	15 858 961				
		133 799		28 098	161 897	133 799				
C	SO 860-15-26.5 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	4 249 128	849 826		5 098 953	4 249 128				
		4 083 122		857 456	4 940 578	4 083 122				
C	SO 860-15-26.6 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky tramvaj	7 834 629	1 566 926		9 401 555	7 834 629				
		5 257 084		1 103 988	6 361 071	5 257 084				
C	SO 860-15-29 Demolice pozemních objektů přednádraží	2 794 064	558 813		3 352 877	2 794 064				
		-788 608		-165 608	-954 216	-788 608				
C	SO 860-15-30 Centrální kabelovod podél výpravní budovy	837 232	167 446		1 004 679	837 232				
C	SO 860-15-32 Oplocení kolejí ČD	5 437 245	1 087 449		6 524 694	5 437 245				
		140 917		29 592	170 509	140 917				
C	SO 860-15-37 Oplocení nedrážních pozemků	1 541 909		323 801	1 865 710	1 541 909				

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH 20%	DPH 21%	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
C	SO 860-15-38 Provizorní schodiště na Svinovské mosty	1 568 088	313 618		1 881 706	1 568 088				
		9 722		2 042	11 763	9 722				
C	SO 860-15-39 Úprava kolektorů pod Svinovskými mosty	2 302 687	460 537		2 763 224	2 302 687				
C	SO 860-34-01 Protihluková opatření	455 146		95 581	550 726	455 146				
<i>D.5.4 Vodohospodářské objekty</i>										
C	SO 860-27-24.1 Kanalizační přípojky	563 483	112 697		676 180	563 483				
C	SO 860-27-24.2 Odstranění stávajícího septiku	91 897	18 379		110 277	91 897				
C	SO 860-27-26.1 Odvodnění pozemních komunikací - SMO	3 423 951	684 790		4 108 741	3 423 951				
C	SO 860-27-27 Přeložky vodovodu	784 781	156 956		941 737	784 781				
		11 826		2 484	14 310	11 826				
C	SO 860-27-28 Přípojka vody	94 231	18 846		113 077	94 231				
<i>D.5.5 Elektro a sdělovací objekty</i>										
C	SO 860-06-24 Osvětlení pozemních komunikací	2 186 447	437 289		2 623 737	2 186 447				
C	SO 860-06-26 Osvětlení severní odstavné plochy BUS	1 125 414	225 083		1 350 497	1 125 414				
C	SO 860-06-27 Osvětlení přestupního uzlu pod Svinovskými mosty	741 840	148 368		890 207	741 840				
C	SO 860-06-28 Přeložky a ochrana vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.	0	0		0	0				zadavatel
C	SO 860-06-29 Přeložky VN vedení ČEZ Distribuce, a.s.	0	0		0	0				zadavatel
C	SO 860-06-30 Rozvody NN	204 174	40 835		245 009	204 174				
C	SO 860-06-32 Přeložky a ochrana vedení NN jiných správců	390 733	78 147		468 879	390 733				
C	SO 860-06-33 Přeložky a ochrana vedení NN firmy KOMA-Ložiska s.r.o.	660 482	132 096		792 578	660 482				
C	SO 860-10-01 Přeložky a ochrany stávajících vedení MK O2	282 153	56 431		338 584	282 153				
C	SO 860-10-23 Přeložky ostatních sděl. kabelů - mimodrážní část	454 960	90 992		545 952	454 960				
<i>D.5.6 Ostatní objekty</i>										
C	SO 860-00-21 Parkové a zahradní úpravy přednádraží	967 876	193 575		1 161 451	967 876				
		362 359		76 095	438 455	362 359				
C	SO 860-22-25 Přeložky parovodu	1 336 832	267 366		1 604 198	1 336 832				
C	SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí	6 513 411	1 302 682		7 816 093	6 513 411				
C	Stavební objekty celkem	243 938 659	39 559 619	9 689 519	293 187 796	243 938 659	0	0	0	
D	Stroje, zařízení, inventář		0							Poznámka - nespecifikováno
E	Umělecká díla		0							Poznámka - nespecifikováno
F	Vedlejší rozpočtové náklady:									
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0		0					
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahmuty v rozpočtech SO)	0	0		0					
F	NUS (Vedlejší náklady)	0	0		0					
G	Ostatní náklady:									Poznámka - nespecifikováno
H	Rezerva:									Poznámka - nespecifikováno
I	Ostatní investice									Poznámka - nespecifikováno
J	Nehmotný investiční majetek:									Poznámka - nespecifikováno
K	Provozní náklady:									
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)		0		0					zahmuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů		0		0					zahmuto v SO
K	Provozní náklady celkem	0	0		0					
L	Kompletační činnost									
L	Kompletační činnost z prov.souborů (viz PS)	0	0		0					
L	Kompletační činnost ze stav.objektů (viz SO)	0	0		0					
L	Kompletační činnost celkem	0	0		0					
		279 790 058	46 457 028	9 976 033	336 223 119					

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby **Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa**

Místo stavby

Objednavatel **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspě.org.**

Sídlo

Úprkova 1
702 23 Ostrava

IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	Hl.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	875 000	875 000
2	B	Provozní soubory	-----	0	0	0	0
3		dodávky+montáže celkem	-----	0	0	-----	-----
4		HZS a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavební objekty	90 943 085	-----	90 943 085	90 943 085	90 943 085
6		z toho základní náklady	90 943 085	-----	90 943 085	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	-----	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0
17		Celkové náklady	90 943 085	0	90 943 085	91 818 085	91 818 085
18		DPH	z částky				0
19		Cena celkem s DPH					

Zpracoval:



Dne: 17.5.2010.

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

IČO: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

Objednavatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspě.org.

IČO: DIČ:

Organizace:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Sídlo:

Olomouc, Legionářská 8

Sídlo:

razítko a podpis

razítko a podpis

razítko a podpis

Handwritten signature

Handwritten signature

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa



Objednavatel : Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspě.org., Úprkova 1, 702 23 Ostrava
Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Datum : 17.5.2010
Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, vč.geodet.činnosti (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
A Projektové a průzkumné práce									
A	Realizační dokumentace (RDS)	875 000							
A	Projektové a průzkumné práce	875 000							
B Provozní soubory:									
B	D.6.1 Silnoproudá zařízení								
B	D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení								
B	D.6.3 Výtahy								
B	Provozní soubory celkem								
C Stavební objekty:									
D.5.1 Komunikace									
C	SO 860-18-23.1 Silniční komunikace - rekonstrukce silnice III/4785 ul. Bílovecká	14 839 959							
C	SO 860-18-27.2 Demolice pozemních komunikací - MSK	2 255 276							
D.5.2 Mostní objekty									
C	SO 860-19-21.1 Úprava Svinovských mostů - silničních	4 114 075							
C	SO 860-19-22 Rekonstrukce svinovských mostů silničních	68 364 407							
D.5.3 Pozemní objekty									
D.5.4 Vodohospodářské objekty									
C	SO 860-27-22 Dešťová kanalizace	279 292							
C	SO 860-27-26.2 Odvodnění pozemních komunikací - MSK	1 090 076							
D.5.5 Elektro a sdělovací objekty									
D.5.6 Ostatní objekty									
C	Stavební objekty celkem	90 943 085							
D	Stroje, zařízení, inventář	0							Poznámka - nespecifikováno
E	Umělecká díla	0							Poznámka - nespecifikováno
F Vedlejší rozpočtové náklady:									
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahrnuté v rozpočtech SO)	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady)	0	0	0					
G	Ostatní náklady:								Poznámka - nespecifikováno
H	Rezerva:								Poznámka - nespecifikováno
I	Ostatní investice								Poznámka - nespecifikováno
J	Nehmotný invetiční majetek:								Poznámka - nespecifikováno
K Provozní náklady:									
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)	0	0	0					zahrnuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů	0	0	0					zahrnuto v SO
K	Provozní náklady celkem		0	0					
L Kompletační činnost									
L	Kompletační činnost z prov.souborů (viz PS)	0	0	0					
L	Kompletační činnost ze stav.objektů (viz SO)	0	0	0					
L	Kompletační činnost celkem	0	0	0					
		91 818 085	0	0					

91 818 085 0 0

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa a Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa IMOS Brno, a.s.

Datum: 29.10.2012

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS	HZS	Kompletační činnost	Jiné náklady
017	Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 383 155,12	0,00	1 876 631,02	11 256 785,84	9 383 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO001	SO 01 Rekonstrukce kanalizace	9 083 125,07	0,00	1 816 625,01	10 899 750,08	9 083 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SO002	SO 02 Přeložka venkovní kabelové skříň KSZ	94 009,00	0,00	18 801,80	111 870,71	94 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO003	SO 03 Bourací práce relového domku	206 021,05	0,00	41 204,21	245 165,05	206 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa									
SO 860-00-02.1	SO 860-00-02.1 Dopravní opatření	18 989 129,92	0,00	3 797 825,98	22 597 064,60	18 989 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 860-01-01	SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí	6 513 410,86	0,00	1 302 682,17	7 750 958,92	6 513 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 860-18-23.2	SO 860-18-23.2 Silniční komunikace - prodloužení ulice Peterkova	15 795 153,47	0,00	3 159 030,69	18 796 232,63	15 795 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00