



Statutární město Ostrava

magistrát

Dodatek

Číslo dodatku objednatele: 0030D1/2015/OI/ZFUN

Identifikátor VZ: IVZ = P15V00000156



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0030/2015/OI/ZFUN ze dne 23.3.2015

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Kamilem Bednářem

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupená Ing. Liborem Navrátilem, ředitelem
oblasti Východ.

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26177005
DIČ: CZ 26177005
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 7408201/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

Předmět díla se mění o vícepráce a méněpráce v rozsahu specifikovaném změnovými listy č. 1-18 ze dne 18.8.2015, které se stávají součástí dokumentace stavby „Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina“.

čl. III.

Cena díla podle čl. IV, odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Realizace stavby: Autobusový terminál Dubina Interspar	6 133 515,12	1 288 038,18	7 421 553,30
Zajištění publicity projektu dle čl. II	1 080,00	226,80	1 306,80
Projektová dokumentace skutečného provedení	2 160,00	453,60	2 613,60
Vícepráce a méně práce v rozsahu změnových listů 1-18	837 974,93	175 974,74	1 013 949,67
Cena celkem	6 974 730,05	1 464 693,32	8 439 423,37

čl. IV.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0641/ZM1418/8 ze dne 9. 9. 2015
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0030/2015/OI/ZFUN ze dne 23.3.2015 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 15 -09- 2015

Datum: 21. 9. 2015

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava



COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (19)

Tel: 286 002 512, Fax: 286 002 112

zmocněnec Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora

Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ

Příloha č. 1 k dodatku č. 0030D1/2015/Oi/ZFUN

Počet stran: 36

Evidenční listy změny stavby č. 1 - 18
(vč. rekapitulace nákladů)

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002 Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina Název stavebního objektu/provozního souboru/části: Přeložka vodovodní přípojky DN40	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: SO 101 /	Číslo změny stavby: 1
---	--	-------------------------------------

Změna:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D - dokumentace P - příprava R - realizace
---------------	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hirsch

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 3) Fotodokumentace stavby 4) Kopie stavebního deníku 5) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP) 5) Vyjádření geodetické kanceláře GEFOS, a.s. 7) Vyjádření AD 8) Stanovisko projektanta 7) Projekt přeložky vodovodní přípojky	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Projektant (autorský dozor)	3 x	Objednavatel	1 x	Zhotovitel	1 x	TDI
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
3 x	Objednavatel										
1 x	Zhotovitel										
1 x	TDI										

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav : projektová dokumentace existenci vodovodní přípojky DN 40 neuváděla (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č. 7 tohoto změnového listu). Nový (zjištěný) stav: Dne 24.4.2015 byl proveden zápis do deníku VCP, o tom že došlo ke zjištění existence vodovodního potrubí (vodovodní přípojky DN 40 k soc. zařízení DPO v točce tramvají), které nebylo zaneseno v projektové dokumentaci stavby ani v žádném vyjádření. Toto vodovodní potrubí svým umístěním zasahuje do konstrukčních vrstev komunikace v délce cca 50 m a tudíž brání ve zřízení části objektu SO 101. Z uvedeného důvodu je nutné provést přeložku vodovodní přípojky jako vícepráce. Provedení této vícepráce je nezbytné pro provedení SO C 101 Zpevněné plochy terminálu. Ke zjištěné vícepráci byl přizván technický dozor včetně objednatele. TDI dne 27.4.2015 provedl zápis do stavebního deníku kde potvrdil existenci vodovodního řádu.

Navržený postup pro řešení: Obsah víceprací: Zemní práce pro demontáž uvedeného potrubí včetně vyvážení. 2.) Zemní práce pro nově navrženou trasu (ruční kopání). 3.) Pískování podloží, pokládka potrubí, pískování potrubí, obsyp a zásyp, pokládka ochranné fólie, pokládka vodiče, konečný zásyp, ohumusování včetně osetí. Tyto práce jsou podrobně rozepsány v příložením položkovém rozpočtu. Zjištěnou změnu dokládáme fotodokumentací. Z dodaných podkladů potřebných pro realizaci zhotoviteli nebylo možné existenci vodovodní přípojky předvídat.

časový vliv na plnění SoD: 5 dnů

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	190 099,71	3,10%	190 099,71

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.5.2015	podpis	
TDI: Hi - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hirsch	datum	18.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	
Objednavatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	18.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

52

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.1

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Přeložka vodovodní přípojky DN40

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 700,00	0,00	27 700,00
1	Zemní práce	54 991,01	0,00	54 991,01
6	Komunikace	1 335,80	0,00	1 335,80
8	Trubní vedení	59 507,10	0,00	59 507,10
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	890,72	0,00	890,72
89	Přesun hmot	262,90	0,00	262,90
1	Zemní práce	41 706,83	0,00	41 706,83
4	Vodovodní konstrukce	1 962,27	0,00	1 962,27
89B	Přesun hmot	1 743,08	0,00	1 743,08
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	156 855,14	0,00	156 855,14
	CELKEM bez DPH	190 099,71	0,00	190 099,71
	DPH 21%	39 920,94	0,00	39 920,94
	CELKEM vč. DPH	230 020,65	0,00	230 020,65

431

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002 Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina Název stavebního objektu/provozního souboru/části: Kabel VO mezi sloupky spol. Interspar	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: SO 101 /	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt;">2</div>
--	--	---

Změna:

	D - dokumentace
	P - příprava
X	R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN
 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch											
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 3) Kopie stavebního deníku 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP) 5) Fotodokumentace stavby 6.) Vyjádření Ostravských komunikací a.s. 7) Vyjádření AD 8) Projekt přeložky a propojení stožárů VO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDI</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Projektant (autorský dozor)	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	TDI
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
3 x	Objednatel										
1 x	Zhotovitel										
1 x	TDI										

Popis a zdůvodnění změny:
Původní stav: Projektová dokumentace existenci kabelu veřejného osvětlení (VO) neuváděla (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.7 tohoto změnového listu). Nový (zjištěný) stav: Při realizaci zemních prací objektu SO 101 byl zastižen propojovací kabel VO včetně dvou stožárů. Stožár č.1 a č.2. Tyto stožáry jsou umístěny v záboru stavby na parcele č.p 110/132 (stožár č.2 bude zachován - stožáry jsou označeny v příložené fotodokumentaci). Tento nově navržený stavební objekt byl nazván SO 402. Kabelový propoj se nachází nad niveletou zemní pláně , proto bylo rozhodnuto o jeho ručním obnažení , vyvážení po dotěžení do nivelety, odpojení od stožáru a uskladnění tak, aby nedošlo k poškození kabeláže pro následné použití v obnově funkčnosti VO. Dne 24.4.2015 byl proveden zápis do deníku VCP, o tom že došlo k zjištění existence kabelu veřejného osvětlení, které nebylo zaneseno v projektové dokumentaci stavby ani v žádném vyjádření. Ke zjištěným vícepracím byl přizván technický dozor včetně objednatele. TDI dne 27.4.2015 provedl zápis do stavebního deníku kde potvrdil existenci kabelu VO. Navržený postup pro řešení: Tento kabel VO včetně dvou sloupů nebyl obsažen v projektové dokumentaci ani ve vyjádřeních správců sítí. Na základě stanoviska ze dne 1.6.2015 od Ostravských komunikací a.s. bylo navrženo zachování této trasy včetně dvou sloupů tak, aby bylo místo důkladně a bezpečně osvětleno. Obsah víceprací pro přeložku kabelu a sloupů č.1: 1.) Zemní práce pro demontáž a montáž vč. provedení betonového základu stožáru č.1 VO . 2.) Zemní práce pro nově navrženou trasu (ruční kopání). 3.) Pískování podloží, pokládka kabeláže, pískování kabeláže, obsyp a zásyp, pokládka ochranné fólie, konečný zásyp. Obsah víceprací pro stožár č.2. Tyto práce jsou podrobně rozepsány v příložením položkovém rozpočtu. Zjištěnou změnu dokládáme fotodokumentací, zápisem ze stavebního deníku, vyjádření Ostravských komunikací a.s., TDI a AD. Z dodaných podkladů zhotovitelé nebylo možné existenci kabelu VO předvídat.

časový vliv na plnění SoD: 0 dní

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	92 655,91	1,51%	92 655,91

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	K. Šípková
TDI: Hí - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	13.8.2015	podpis	Marek Hiersch
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	15.8.2015	podpis	Jiří Opravil
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	19.8.2015	podpis	Stanislav Javorek

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

31

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.2

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Kabel VO mezi sloupy spol. Interspar

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	1 - Zemní práce	24 890,77	0,00	24 890,77
46 M	Zemní práce při extamont. pracích	39 708,12	0,00	39 708,12
742	Elektromontáže - rozvodný systém	6 048,49	0,00	6 048,49
743	Elektromontáže - hrubá montáž	4 489,01	0,00	4 489,01
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	6 749,72	0,00	6 749,72
745	Elektromontáže - soubory pro vodiče	3 606,76	0,00	3 606,76
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	8 376,36	0,00	8 376,36
793	Dokončovací práce - natěry	1 906,69	0,00	1 906,69
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	40 668,82	0,00	40 668,82
	CELKEM bez DPH	92 655,91	0,00	92 655,91
	DPH 21%	19 457,74	0,00	19 457,74
	CELKEM vč. DPH	112 113,65	0,00	112 113,65

5/1

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Dopravní uzávěra ul. Horní

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

3

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Kopie stavebního deníku
- 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP)
- 5) Vyjádření Statutárního města Ostravy, Odboru dopravy a kom. Služeb
- 6) Fotodokumentace stavby
- 7) Statické zkoušky
- 8) Vyjádření AD

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Původní návrh: částečné omezení dopravy (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou ~~4~~ tohoto změnového listu). **Nový (zjištěný) stav:** Vzhledem k rozsahu prováděných zemních prací na objektech SO 101 a SO 301 nelze zabezpečit bezpečný průjezd bez celkové uzávěry ul. Horní. Jako příčinu nemožnosti využití původně navrženého částečného omezení dopravy uvádíme zjištěné geologické podmínky podloží, které neumožňují původně uvažovaný postup. V případě, že by nedošlo k celkové uzávěře mohlo by dojít došlo ke škodě na zdraví a majetku zapříčiněné sesuvem podloží. Bylo prokázáno laboratorními statickými zkouškami (2x) - viz. příloha č. 8 tohoto změnového listu značně neúnosné podloží písčitého charakteru s výsledkem zkoušek neměřitelným tudíž nevyhovujícím. Stav podloží je zřejmý z fotodokumentace ze dne 21.5.2015. Tentýž den byly na stavbě přítomni geotechnici společnosti Arcadis. **Navržený postup pro řešení:** Z důvodu hrozícího rizika došlo k dohodě přítomných, že dojde k neprodlenému provedení opatření v celkové uzávěře ul. Horní. Toto opatření je vnímáno jako objektivně nepředvídatelná okolnost jelikož z podkladů pro projekční přípravu a samotnou realizaci nebylo možné stav podloží předvídat. Rozsah opatření je popsán v položkovém rozpočtu. Toto opatření bylo projednáno stranou Odboru dopravy SMO dne 28.4.2015 (Rozhodnutí č. 457/2015).

časový vliv na plnění SoD: 0 dní

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	43 920,00	0,72%	43 920,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.5.2015	podpis	
TDI: HI - 2 Ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	18.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	18.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Neřílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

52

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.3

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
Část: Dopravní uzávěra ul. Horní

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	VRNS - zařízení staveniště	43 920,00	0,00	43 920,00
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	0,00	0,00	0,00
	CELKEM bez DPH	43 920,00	0,00	43 920,00
	DPH 21%	9 223,20	0,00	9 223,20
	CELKEM vč. DPH	53 143,20	0,00	53 143,20

5/

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002 Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina Název stavebního objektu/provozního souboru/části: Dodatečná drenáž kanalizace	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: SO 101 /	Číslo změny stavby: 4
--	---	-------------------------------------

Změna:

<input type="checkbox"/>	D - dokumentace
<input type="checkbox"/>	P - příprava
<input checked="" type="checkbox"/>	R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace	1 x	Projektant (autorský dozor)
2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	3 x	Objednavatel
3) Kopie stavebního deníku	1 x	Zhotovitel
4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP)	1 x	TDI
5) Fotodokumentace stavby		
6) Stanovisko projektanta		

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: Projektová dokumentace obsahovala požadavek na vybudování drnáže k odvodněvýkopové rýhy pro kanalizaci. Ve výkazu výměr tato drenáž obsažena nebyla. (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.6 tohoto změnového listu). **Nový (zjištěný) stav:** Při realizaci objektu 301 byl zjištěn rozdíl mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. V případě výskytu povrchových a spodních vod je nutno toto opatření provést pro zdárné provedení objektu SO 301 tak, aby nedocházelo ke zvodnění a znehodnocení prováděné základové spáry pro kanalizační potrubí. Změnu dokládáme zápisem v deníku VCP ze dne 24.4.2015. Vícepráce dokládáme fotodokumentací, která je přílohou č. 4 tohoto vyjádření. U tohoto změnového listu jsou použity položky, které byly použity u stavebního objektu SO 101, z tohoto důvodu jsou v položkovém rozpočtu uvedeny již vysoutěžené jednotkové ceny. **Navržený postup pro řešení:** Postup prací spočívá v ručním odkopu drenážní rýhy s následným ručním přehozením mimo umístěný bod (pažení), naložení a odvoz na skládku do 11 km s trvalým uložením včetně poplatku za skládku. Následně je provedena montáž drenážního potrubí, jeho obsyp a zásyp kamenivem frakce 4/8 a 8/16.

časový vliv na plnění SoD: 3 dny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	35 025,03	0,57%	35 025,03

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	16.5.2015	podpis
TDI: Hi - 2 Ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	13.8.2015	podpis
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis
Objednavatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	17.9.2015	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Handwritten initials/signature

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.4

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Dodatečná drenáž kanalizace

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
2 - Zakládání				
		21 600,00	0,00	21 600,00
1 - Zemní práce				
		13 130,93	0,00	13 130,93
998	Přesun hmot	284,11	0,00	284,11
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	11 502,83	0,00	11 502,83
	CELKEM bez DPH	35 025,03	0,00	35 025,03
	DPH 21%	7 355,28	0,00	7 355,28
	CELKEM vč. DPH	42 380,29	0,00	42 380,29

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubiná

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Ruční výkop DN 800

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

5

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Kopie stavebního deníku
- 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP)
- 5) Fotodokumentace stavby
- 6) Vyjádření AD

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: V prostoru pro vsakovací objekt bylo objeveno neznámé potrubí DN 800, které nebylo zaneseno v projektové dokumentaci. (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.6 tohoto změnového listu). **Nový (zjištěný) stav:** Tato skutečnost je zaznamenána do deníku VCP dne 30.4.2015. (vizte příloha č.5 Fotodokumentace). **Navržený postup pro řešení:** Pro odvedení vod z výkopové jámy pro odlučovač ropných látek a vsakovací objekt je nutné odkopat potrubí a a provést napojení na dešťovou kanalizaci pod potrubím DN 800. Provádění prací strojním způsobem není možné, jelikož se pro toto potrubí vztahuje ochranné pásmo, které zásadně vylučuje provádění zemních prací strojním způsobem, proto je nutno postupovat ručně. Zhotovitel vnímá tuto změnu jako objektivně nepředvídatelnou, jelikož ji nebylo možné zjistit z dodaných podkladů. Zhotovitel bez provedení této vícepráce nemůže pokračovat v realizaci odvodu povrchových vod z budoucích objektů vsakovací soustavy a lapolu. Následným prověřováním existence potrubí bylo zjištěno, že se jedná o vyřazené vodovodní potrubí ponechané v zemi. Nalezené potrubí DN 800 bude odřezáno a odvezeno na skládku.

časový vliv na plnění SoD: 3 dny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 860,79	-0,05%	54 792,14	0,89%	51 931,35

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	16.8.2015	podpis	
TDI: Hi - 2 Ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	18.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	19.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Handwritten initials/signature

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.5

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Ruční výkop DN 800

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	CELKEM bez DPH			51 931,35
1	Zemní práce	30 792,14	-2 860,79	27 931,35
	Likvidace potrubí DN800	24 000,00	0,00	24 000,00
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	52 372,58	0,00	52 372,58
	CELKEM bez DPH	54 792,14	-2 860,79	51 931,35
	DPH 21%	11 506,35	-600,77	10 905,58
	CELKEM vč. DPH	66 298,48	-3 461,56	62 836,93

62

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Ruční úprava nivelety kanalizace

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

6

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Kopie stavebního deníku
- 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP)
- 5) Fotodokumentace stavby
- 6) Stanovisko projektanta

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: projektová dokumentace neuváděla existenci kanalizačního potrubí DN 250, které křížuje nově budovanou kanalizaci pro odvodnění zpevněné plochy (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.6 tohoto změnového listu. **Nový (zjištěný) stav:** Kolize byla zjištěna dne 1.5.2015 a zaznamenána do deníku VCP. Při realizaci objektu SO 301 v km 54,09 bylo zastiženo stávající kanalizační potrubí DN 250 v niveletě nově zřizovaného kanalizačního řadu (výškový nesouled). Toto potrubí neměl možnost zhotovitel z dodaných podkladů jakkoliv identifikovat. Změnu vnímá jako objektivně nepředvídatelnou. Řešení tohoto kolizního místa vyřešil AD úpravou nivelety šachty č.3 a změnou polohy šachty č.4. Bez provedení změny nelze pokračovat na uvedeném objektu SO 301. Zhotovitel by tak musel zastavit veškeré práce na tomto objektu. Změnu dokládáme rovněž fotodokumentací. **Navržený postup pro řešení:** Průběh VCP bylo následující: Demontáž cca 10m již položeného potrubí, provedení úpravy základové spáry dle nově navržené nivelety pro pokládku potrubí, montáž potrubí v nově navržené niveletě včetně šachty č.4 s následným obsypem a zásypem.

časový vliv na plnění SoD: 2 dny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	8 996,43	0,15%	8 996,43

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	16.8.2015	podpis	
TDI: Hi - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	18.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	18.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.6

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Ruční úprava nivelety kanalizace

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	523,82	0,00	523,82
99	Přesun firmot	458,60	0,00	458,60
		982,42	0,00	982,42
1	Zemní práce	6 939,34	0,00	6 939,34
4	Vodárenské konstrukce	272,16	0,00	272,16
8	Trubní vedení	804,61	0,00	804,61
		8 016,11	0,00	8 016,11
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	3 195,61	0,00	3 195,61
	CELKEM bez DPH	8 996,43	0,00	8 996,43
	DPH 21%	1 889,25	0,00	1 889,25
	CELKEM vč. DPH	10 885,68	0,00	10 885,68

5/

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Trasa kan. uŠ4

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

7

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Kopie stavebního deníku
- 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP)
- 5) Fotodokumentace stavby
- 6) Vyjádření AD

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: projektová dokumentace neuváděla existenci starých živičných souvrství z bývalé komunikace, která pravděpodobně zůstala zasypána po dokončení výstavby supermarketu Interspar. (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.6 tohoto změnového listu). **Nový (zjištěný) stav:** Tato skutečnost byla zaznamenána do stavebního deníku dne 1.5.2015. Při realizaci zemních prací v rámci SO 301 v části šachty č. 3 a uliční vpusti č. 1 bylo zastiženo živičné souvrství včetně podkladních vrstev, které bylo nutno odstranit a separovat včetně odvozu na skládku s trvalým uložením. Tuto práci je nutno provést pro zdárné dokončení zemních prací pro šachtu č.3 a trasu k uliční vpusti č.1 tak, aby mohla být zřízena základová spára pro pokládku potrubí SO 301. Existenci asfaltových vrstev nelze předpokládat. Zhotovitel vnímá zmíněnou víceprací jako objektivně nepředvídatelnou. Existence živičných souvrství nebyla evidována ani v žádném geologickém podkladu ani v historickém mapovém podkladu. Tato změna byla evidována zápisem do deníku VCP. Uvedenou víceprací dokládáme rovněž fotodokumentací. **Návrh řešení:** vytěžení živičného souvrství a uskladnění na skládce.

časový vliv na plnění SoD: 1 den

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-4 248,36	-0,07%	15 003,93	0,24%	10 755,58

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	<i>K. Šípková</i>
TDI: Hi - 2 ing. s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	16.8.2015	podpis	<i>M. Hiersch</i>
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	16.8.2015	podpis	<i>J. Opravil</i>
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	17.8.2015	podpis	<i>S. Javorek</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

5/1

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.7

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Trasa kan. uŠ4

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
			0,00	
99	Prostřednictvím	4 686,47	0,00	4 686,47
			248,36	6 070,11
1	Zemní práce	10 318,46	-4 248,36	6 070,11
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	15 686,58	0,00	15 686,58
	CELKEM bez DPH	15 003,93	-4 248,36	10 755,58
	DPH 21%	3 150,83	-892,16	2 258,67
	CELKEM vč. DPH	18 154,76	-5 140,51	13 014,25

61

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Kanalizační odbočka UV1,UV2,UV5

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

8

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Kopie stavebního deníku
- 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP)
- 5) Fotodokumentace stavby
- 6) Vyjádření geodetické kanceláře GEFOS, a.s.
- 7) Vyjádření AD

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: projektová dokumentace neuváděla existenci starých betonů v trase kanalizace (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č. 7 tohoto změnového listu). **Nový (zjištěný) stav:** Tato skutečnost byla evidována zápisem do deníku VCP dne 12.5.2015. Při realizaci zemních prací v rámci SO 301 v části šachty č. 5 a uliční vpusti č. 5 bylo zastížena betonová kora, kterou je nutno odstranit, odvézt na skládku s trvalým utožením. Rozměry daného betonu jsou uvedeny v zápise ve stavebním deníku ze dne 11.5.2015. Tuto víceprací je nutno provést pro zdáné dokončení zemních prací pro šachtu č. 5 a trasu k uliční vpusti č. 5 tak, aby mohla být zřízena základová spára pro pokládku potrubí SO 301. Existenci betonové vrstvy nelze předpokládat jelikož v podkladech, které měl zhotovitel k dispozici nebyla žádná betonová vrstva zanesena. Zhotovitel vnímá zmíněnou víceprací jako objektivně nepředvídatelnou. Existence betonové kry nebyla evidována ani v žádném geologickém podkladu ani v historickém mapovém podkladu. Uvedenou víceprací dokládáme rovněž fotodokumentací. Zaměření betonových ploch provedla společnost Gefos (viz příloha č. 6 tohoto změnového listu).

časový vliv na plnění SoD: 2 dny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 992,46	-0,05%	23 376,05	0,38%	20 383,59

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	
TDI: Hi - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	18.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	19.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.8

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
Část: Kanalizační odbočka UV1,UV2,UV5

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
Úprava terénu				
9	Ostatní konstrukce a práce bourání	7 128,00	0,00	7 128,00
99	Prosum hmot	2 613,44	0,00	2 613,44
Úprava terénu / celkem				
1	Zemní práce	13 634,61	-2 992,46	10 642,15
z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %		13 634,61	0,00	13 634,61
CELKEM bez DPH		23 376,05	-2 992,46	20 383,59
DPH 21%		4 908,97	-628,42	4 280,55
CELKEM vč. DPH		28 285,02	-3 620,88	24 664,14

51

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002 Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina Název stavebního objektu/provozního souboru/části: Trasa kanalizace Š2-Š3	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: SO 101 /	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt;">9</div>
---	--	---

Změna:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D - dokumentace P - příprava R - realizace
--------	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hirsch

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 3) Kopie stavebního deníku 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP) 5) Fotodokumentace stavby 6) Vyjádření AD	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDI</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Projektant (autorský dozor)	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	TDI
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
3 x	Objednatel										
1 x	Zhotovitel										
1 x	TDI										

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: projektová dokumentace neuváděla existenci živičných vrstev a kabelu veřejného osvětlení v trase kanalizace (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.6 tohoto změnového listu). Nový (zjištěný) stav: Tato skutečnost byla evidována zápisem do deníku VCP dne 13.5.2015. Vyjádření TDI k této změně, je ze dne 14.5.2015. Při realizaci stavebního objektu 301 v úseku Š 2 - Š 3 bylo zastiženo živičné souvrství včetně podkladních vrstev z vysokopepni strusky a také kabel VO (nejedná se o kabel řešený ve Změnovém listu č.2). Konstrukci bývalé komunikace je nutno odstranit a separovat a následně odvést na skládku s trvalým uložením. Tuto víceprací je nutno provést pro zdáné dokončení zemních prací pro šachtu č.2 a č.3 tak, aby mohla být zřízena základová spára pro pokládku potrubí SO 301. Existenci asfaltových vrstev nešlo předpokládat. Zhotovitel vnímá zmíněnou víceprací jako objektivně nepředvídatelnou. Existence živičných souvrství nebyla evidována ani v žádném geologickém podkladu ani v historickém mapovém podkladu. Uvedenou změnu dokládáme rovněž fotodokumentací.

časový vliv na plnění SoD: 1 den

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-3 671,95	-0,06%	13 307,46	0,22%	9 635,52

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	16.8.2015	podpis	K. Alpha
TDI: HI - 2 Ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hirsch	datum	18.8.2015	podpis	Marek Hirsch
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	J. Opravil
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	19.8.2015	podpis	S. Javorek

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nejdílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změny položek".

32

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.9

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Trasa kanalizace Š2-Š3

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	89 Přesun hmot	4 227,21	0,00	4 227,21
	1 Zemní práce	9 080,25	-3 671,95	5 408,30
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	9 080,25	0,00	9 080,25
	CELKEM bez DPH	13 307,46	-3 671,95	9 635,52
	DPH 21%	2 794,57	-771,11	2 023,46
	CELKEM vč. DPH	16 102,03	-4 443,05	11 658,97

5/

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002 Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina Název stavebního objektu/provozního souboru/části: Ornlce	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: SO 101 /	Číslo změny stavby: 10
---	--	--------------------------------------

Změna:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D - dokumentace	P - příprava	R - realizace
--------	---	-----------------	--------------	---------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hirsch

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 3) Kopie stavebního deníku 4) Fotodokumentace stavby 5) Vyjádření geodetické kanceláře GEFOS, a.s. 6) Vyjádření TDI 7) Vyjádření AD	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Projektant (autorský dozor)	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	TDI
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
3 x	Objednatel										
1 x	Zhotovitel										
1 x	TDI										

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: projektová dokumentace uváděla sejmutí omice v rozsahu 275,4 m³ (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.6 tohoto změnového listu). Nový (zjištěný) stav: Při provádění skryvky omice na stavebním objektu SO 101 bylo zjištěno, že se nejedná o omiční vrstvu o tloušťce 10 cm, jak uváděla projektová dokumentace, ale o tloušťce max 10 cm o nestejně mocnosti. Při skryvce ve svahovitém terénu docházelo ke skrytí podkladu - jílovité zeminy. Skrytý materiál - omice prorostlá dmy, smísená s jílem je nepoužitelná pro následné ohumusování. Proto bylo nutno tento materiál odvézt na skládku s trvalým uložením. Chybějící omiční vrstva musí být nahrazena zhotovitelem vlastním nákupem. Práce byly nepředvídatelné do doby zahájení těchto prací. Změna byla zachycena v deníku s vyjádřením TDI ze dne 13.4.2015. Změnu dokládáme fotodokumentací včetně měření z fotek.

časový vliv na plnění SoD: 3 dny

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-3 494,91	-0,06%	42 723,07	0,70%	39 228,16

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	
TDI: Hi - 2 Ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hirsch	datum	18.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	18.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nédílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změny položek".

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.10

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
Část: Ornice

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Základní práce	42 723,07	-3 494,91	39 228,16

CELKEM bez DPH	42 723,07	-3 494,91	39 228,16
DPH 21%	8 971,85	-733,93	8 237,91
CELKEM vč. DPH	51 694,92	-4 228,86	47 466,07

5/

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002 Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina Název stavebního objektu/provozního souboru/části: Ochrana vodov DN600	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: SO 101 /	Číslo změny stavby: 11
--	--	--------------------------------------

Změna:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D - dokumentace P - příprava R - realizace
--------	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 3) Kopie stavebního deníku 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP) 5) Fotodokumentace stavby 6) Rozpočet SO 301.1 - Ochrana vodovodu - SHB a.s. 7) Technická zpráva - výňatek 8) Vyjádření AD	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDI</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Projektant (autorský dozor)	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	TDI
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
3 x	Objednatel										
1 x	Zhotovitel										
1 x	TDI										

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: projektová dokumentace uváděla že vodovodní potrubí DN 600 se nachází 75 cm pod niveletou zemní pláně (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.6 tohoto změnového listu). **Nový (zjištěný) stav:** Při realizaci zemních prací objektu SO 101 bylo zjištěno, že vodovodní potrubí DN 600 nacházející se v úseku 0,00 až řez č. 1 tj. po 0,10 má nedostatečné krytí pro svoji ochranu, tudíž zasahuje do nivelety zemní pláně, což je, z hlediska požadavku provozovatele OVaK Ostrava, nepřijatelné. Proto je nutno řešit tuto skutečnost nově vzniklým stavebním objektem dle požadavku správce OVaK Ostrava. Jako ochrana tohoto kolizního místa byly navrženy betonové panely umístěné v konstrukci komunikace. Práce byly nepředvídatelné do doby zahájení těchto prací, jelikož z dostupných informací správcem OVaK bylo uvedeno krytí cca 75 cm. Tento předpoklad nebyl naplněn (viz. příloha Geodetické měření). Sondou bylo zjištěno krytí pouze 50 cm. Zhotovitel tuto skutečnost nemohl předpokládat z dostupných podkladů. Vícepráce byla zachycena v deníku VCP s vyjádřením TDI. Změnu dokládáme fotodokumentací.

časový vliv na plnění SoD: 5 dní

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-4 989,60	-0,08%	57 424,79	0,94%	52 435,19

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	
TDI: Hi - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	16.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	16.8.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	19.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

SHB

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.11

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Asfalty v profilu SO101

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
				1207,50
	1 - Světlo s kompletní konstrukcí	65 617,89	0,00	65 617,89
	6 - Komunikace pozemní	1 353,44	-4 989,60	-3 636,16
	999 - Přesun hmot	853,47	0,00	853,47
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	61 715,84	0,00	61 715,84
	CELKEM bez DPH	57 424,79	-4 989,60	52 435,19
	DPH 21%	12 059,21	-1 047,82	11 011,39
	CELKEM vč. DPH	69 484,00	-6 037,42	63 446,58

51

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Asfalty v profilu SO101

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

12

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Kopie stavebního deníku
- 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP a stavebním deníku)
- 5) Fotodokumentace stavby
- 6) Vyjádření geodetické kanceláře GEFOS, a.s.
- 7) Vyjádření AD

Počet paré:

Příjemce:

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| 3 x | Objednatel |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | TDI |

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: původní dokumentace neuváděla existenci starých živých souvrství (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.6 tohoto změnového listu). **Nový (zjištěný) stav:** Při realizaci stavebního objektu 101 a 301 bylo zastiženo živé souvrství včetně podkladních vrstev z vysokopecní strusky. Souvrství bylo nutno separovat a odstranit tak, aby mohla být provedena základní niveleta zemní pláně objektu SO 101. Toto souvrství nelze předpokládat jelikož se nacházelo cca 1 m pod niveletou neupraveného terénu. Plošně tato skutečnost byla zaměřena a odstraněna. Zhotovitel tuto skutečnost nemohl předpokládat aniž by provedl sondy podloží, které nebyly v projektu, proto uvedenou změnu vnímá jako objektivně nepředvídatelnou. Bez provedení této VCP není možné pokračovat na SO 101. Práce by tak musely být zastaveny. Změnu dokládáme zápisem ze stavebního deníku ze dne 13.5.2015 a příloženou fotodokumentací

časový vliv na plnění SoD: 5 dní

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-49 923,23	-0,81%	225 704,06	3,68%	175 780,84

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	
TDI: Hi - 2 Ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	13.5.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	13.5.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	13.5.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn podžek".

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.12

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Asfalty v profilu SO101

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
Závazky k ostatním poddávám				
1-	Zemní práce	111 898,01	-36 894,06	76 003,95
99-	Přesun timor	82 188,72	0,00	82 188,72
Nové položky z povinných položek				
1-	Zemní práce	41 817,33	-14 029,17	17 688,16

z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	219 930,36	0,00	219 930,36
CELKEM bez DPH	<u>225 704,06</u>	<u>-49 923,23</u>	<u>175 780,84</u>
DPH 21%	47 397,85	-10 483,88	36 913,98
CELKEM vč. DPH	273 101,92	-60 407,10	212 694,81

31

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Černá skládka

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

13

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Kopie stavebního deníku
- 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP)
- 5) Fotodokumentace stavby
- 6) Vyjádření geodetické kanceláře GEFOS, a.s. - viz příl. č.2
- 7) Vyjádření AD

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: Projektová dokumentace neuváděla existenci černé skládky (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.7 tohoto změnového listu). **Nový (zjištěný) stav:** Při realizaci stavebního objektu 101 Zpevněné plochy terminálu byla na úrovni nivelety zemní pláně zastížena skládka komunálního odpadu, kterou bylo nutno odstranit. Zhotovitel nemohl tento odpad ponechat jako součást nivelety zemní pláně, jelikož nespíňoval technické parametry kladené na zemní pláň. Proto bylo potřeba tento odpad, popsany jako směsný komunální odpad 20 03 01, odvézt na skládku s trvalým uložením a nahradit odebrané množství jiným materiálem v rámci stavby. Existence černé skládky se nedala předvídat. Šlo o lokální výskyt. Vícepráce je zachycena v deníku VCP zápisem ze dne 18.5.2015 a doložena fotodokumentací.

časový vliv na plnění SoD: 1 den

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	29 763,61	0,49%	29 763,61

Vyjádření - souhlas se změnou:

Podpis	Jméno	Podpis	Jméno	Podpis	Jméno	Datum
	SHB, a.s.		Ing. Kateřina Šípková		Ing. Marek Hiersch	15.8.2015
	TDI: Hi - 2 ing, s.r.o.		Jifí Opravil		Ing. Stanislav Javorek	18.8.2015
	COLAS CZ, a.s.		Statutární město Ostrava		Statutární město Ostrava	18.8.2015

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změny položek".

SN

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.13

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Černá skládka

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	1- Zemní práce	27 313,20	0,00	27 313,20
	99- Přeprava hmot	2 480,41	0,00	2 480,41
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	52 509,60		52 509,60
	CELKEM bez DPH	29 793,61	0,00	29 793,61
	DPH 21%	6 250,36	0,00	6 250,36
	CELKEM vč. DPH	36 043,97	0,00	36 043,97

h/

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Zásyp ORL a vsakovacího objektu

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

14

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Kopie stavebního deníku
- 4) Vyjádření TDI (uvedeno v deníku VCP)
- 5) Technická zpráva - výňatek
- 6) Stanovisko projektanta

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Původní stav: projektová dokumentace neuváděla manipulaci se zeminou uvažovanou pro zpětný zásyp ORL a vsakovací soustavy (vyjádření zpracovatele projektové dokumentace je přílohou č.5 tohoto změnového listu). Nový (zjištěný) stav: Vzhledem k výše uvedenému popisu stávajícího výkazu výměr, který neobsahuje nakládku vhodné zeminy pro obsyp a zásyp výše uvedených objektů včetně jeho vodorovného přemístění je nezbytně nutné pro realizaci této části objektu 301 a to zpětného obsypu a zásypu ORL a vsakovací soustavy doplnit výkaz výměr o položky nakládka výkopku, vodorovné přemístění do 50 m vhodného zemního materiálu a provedení vlastního hutněného obsypu a zásypu ORL a vsakovací soustavy. Zhotovitel nemohl předpokládat ani předvídat tento stav vzhledem k nevypracované projektové dokumentaci - viz. příloha č. Technická zpráva k SO 101. Z tohoto důvodu zhotovitel vnímá tuto změnu jako objektivně nepředvídatelnou a nutnou pro další pokračování na stavebním objektu v návaznosti na objekt SO 101. Bez provedení těchto prací nelze provést následné práce na objektu SO 101, úpravu svahů a jejich ohumusování.

časový vliv na plnění SoD: 3 dny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	49 733,44	0,81%	49 733,44

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	18.8.2015	podpis	
TDI: HI - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	18.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	18.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.14

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Zásyp ORL a vsakovacího objektu

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Zemní práce	35 268,02	0,00	35 268,02
	Zaměření práce	14 444,02	0,00	14 444,02
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	0,00	0,00	0,00
	CELKEM bez DPH	49 733,44	0,00	49 733,44
	DPH 21%	10 444,02	0,00	10 444,02
	CELKEM vč. DPH	60 177,47	0,00	60 177,47

51

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002 Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina Název stavebního objektu/provozního souboru/částí: Zařízení staveniště, oplocení, geodetické práce, zkoušky	Stavební objekt / číslo změny SO/PS: SO 101 /	Číslo změny stavby: 15
---	--	--------------------------------------

Změna:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	D - dokumentace P - příprava R - realizace
---------------	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet 3) Vyjádření TDI v v deníku VCP 4) Vyjádření AD	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDI</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Projektant (autorský dozor)	3 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	TDI
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Projektant (autorský dozor)										
3 x	Objednatel										
1 x	Zhotovitel										
1 x	TDI										

Popis a zdůvodnění změny:

Vlivem množství víceprací dochází k posunu termínu dokončení stavby Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina o 61 dnů a to je koeficient přepočtu u níže uvedených položek jako jsou: Zařízení staveniště, geodetické práce, zkušební práce, oplocení, pronájem provozního dopravního značení, jiná ochranná pásma a ostatní jiné náklady. Realizační doba stavby ve dnech byla 112 dní. Prodloužení je o 61 dnů. Tudiž koeficient přepočtu výše uvedených položek je 0,54. Tuto skutečnost zhotovitel nemohl předvídat ani předpokládat, že se v rámci realizace díla objeví překážky v provádění díla, jejichž odstranění má vliv na prodloužení termínu výstavby v návaznosti na dodržení technických a technologických podmínek zabudovávaných materiálů. V rámci tohoto Změnového listu je dále řešena méněpráce spojená s nerealizací 2 položek "Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2" a "vápno nehašené bezprašné Proviacal ST". Vzhledem ke skutečnosti, že byla v rámci samostatné zakázky (uzavření další SOD) řešena sanace území jiným způsobem jsou tyto položky méněpráci.

časový vliv na plnění SoD: 0 dní

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-354 233,68	-5,77%	51 991,20	0,85%	-302 242,48

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	
TDI: Hi - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	18.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	19.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nédílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

52

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.15

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Zařízení staveniště, oplocení, geodetické práce, zkoušky

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	62 Komunikace	0,00	-354 233,68	-354 233,68
	VRN1 - Průzkumy, geodetické a projektové práce	8 316,00	0,00	8 316,00
	VRN3 - Zařízení staveniště	32 076,00	0,00	32 076,00
	VRN4 - Inženýrská činnost	2 916,00	0,00	2 916,00
	VRN7 - Provozní výlvy	8 100,00	0,00	8 100,00
	VRN9 - Gatální náklady	593,20	0,00	593,20
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	0,00	0,00	0,00
	CELKEM bez DPH	51 991,20	-354 233,68	-302 242,48
	DPH 21%	10 918,15	-74 389,07	-63 470,92
	CELKEM vč. DPH	62 909,35	-428 622,75	-365 713,40

51

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Ochrana stávajících kabelovodů DPO

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

16

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2016. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Kopie stavebního deníku
- 4) Vyjádření TDI v deníku VCP
- 5) Fotodokumentace stavby
- 6) Vyjádření AD

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavebního objektu SO 401 jeho částí prodloužení kabelovodu a kabelů DPO bylo zjištěno po odkrytí stávajících částí kabelovodů DPO provedeného ručním odkopem následující: stávající kabelovod se nachází 20 cm nad niveletou základové spáry sanace komunikace ul. Horní. Kabelovod je ve značně neuspokojivém stavu - povrchová část stávajícího betonového krytí je degradovaná. Vzhledem k zjištěnému stavu byl dne 24.6.2015 povolán k vizuální prohlídce stavu odpovědný technik kabelu a kabelovodu DPO, který výsledek své prohlídky zapsal do stavebního deníku č.1 strana 022708 dne 26.4.2015. Z uvedeného vyplývá, že je nutno provést novou ochranu stávajících kabelů betonáží kabelového koryta pod konstrukcí komunikace. V přilehlém terénu je nutné snížit kabel tak, aby bylo zajištěno krytí 80cm. Předpoklad délky úpravy v terénu je 30m. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel předpokládat ani předvídat. Toto opatření je bezpodmínečně nutné provést pro bezporuchové vedení sílové energie pro provoz kolejového svršku.

časový vliv na plnění SoD: 5 dní

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-11 817,60	-0,19%	292 221,80	4,76%	280 404,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	<i>K. Šípková</i>
TDI: Hi - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	18.8.2015	podpis	<i>M. Hiersch</i>
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	<i>J. Opravil</i>
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	18.9.2015	podpis	<i>S. Javorek</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.16

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Část: Ochrana stávajících kabelovodů DPO

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	46-10 Zemní práce při extr. montážních	292 221,80	-11 817,60	280 404,20
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	164 252,57	0,00	164 252,57
	CELKEM bez DPH	292 221,80	-11 817,60	280 404,20
	DPH 21%	61 368,58	-2 481,70	58 884,88
	CELKEM vč. DPH	353 588,38	-14 299,30	339 289,08

5/

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Oprava stávajícího kanalizačního řádu Interspar ul. Horní

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

17

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hirsch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Vyjádření TDI v deníku VCP
- 4) Situační zákresy
- 5) Vyjádření AD

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci objektu SO 401 bylo zjištěno při sondáži kabelovodu DPO kanalizační potrubí DN 200. Vedení kanalizačního potrubí není zřejmé z dostupné dokumentace stávajícího PD SO 301 ani SO 101 - viz. příloha Situace č.1 stávající PD. V příloze č.2 je znázorněna trasa nutné obnovy jelikož výškové uložení se nachází 50 cm nad niveletou základové spáry sanace komunikace ul. Horní. Z dostupných podkladů zhotovitel nemohl předvídat ani předpokládat trasu a výškové uložení stávajícího kanalizačního řádu, vzhledem ke geotechnickým podmínkám následnému opatření - sanace komunikace ul. Horní. Vzhledem k postupu prací při provádění vlastní sanace dojde k likvidaci původního potrubí, které bude následně po realizaci sanace obnoveno.

časový vliv na plnění SoD: 2 dny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	30 803,53	0,50%	30 803,53

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	
TDI: Hi - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hirsch	datum	18.8.2015	podpis	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	18.8.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změny položek".

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.17

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
 Část: Oprava kanalizačního řádu Interspar ul. Horní

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	4 181,24	0,00	4 181,24
8	Trubní vedení	26 622,23	0,00	26 622,23

z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

CELKEM bez DPH	30 803,53	0,00	30 803,53
DPH 21%	6 468,74	0,00	6 468,74
CELKEM vč. DPH	37 272,27	0,00	37 272,27

61

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 15131002

Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina

Název stavebního objektu/provozního souboru/části:

Oprava SO 301 (kanalizace) po sanaci

Stavební objekt
/ číslo změny SO/PS:

SO 101 /

Číslo změny stavby:

18

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 23.3.2015. Číslo smlouvy objednatele: 0030/2015/OI/ZFUN

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI: Ing. Marek Hiersch

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rekapitulace
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet
- 3) Vyjádření TDI v v deníku VCP
- 4) Fotodokumentace stavby
- 5) Vyjádření AD

Počet paré: Příjemce:

1 x	Projektant (autorský dozor)
3 x	Objednatel
1 x	Zhotovitel
1 x	TDI

Popis a zdůvodnění změny:

Vzhledem ke zjištěným geotechnickým podmínkám objektu SO 101 a následným řešením pro zkvalitnění podloží dochází ke kolizi sanace s objektem kanalizace SO 301. Již provedené součásti objektu SO 301, a to uliční vpusti č. 1-5 včetně tras propojení s hlavním řadem budou ohroženy při provádění hlavních zemních prací navržených opatření zkvalitnění podloží SO 101, proto je nutno demontovat již zřízené uliční vpusti č. 1-5 z důvodu dodržení technických a technologických podmínek daných PD (šířka, hloubka). Uliční vpusti jsou umístěny před obrubou, která je součástí povrchu zpevněných ploch, ale podklad je o 50 cm širší - zemní pláš - sanace podloží. Z uvedeného vyplývá, že je nutná demontáž již provedených uličních vpustí a jeho trubního propojení vedení zasahující nad niveletu zemní pláň a následně jejich obnovení po realizaci sanačních opatření tak aby nedošlo ke znehodnocení prefabrikátů uličních vpustí a plastového potrubí. Tuto skutečnost zhotovitel nemohl předvídat ani předpokládat, protože ve stávající projektové dokumentaci chybí geologická potažmo geotechnická zpráva o stavu podloží.

časový vliv na plnění SoD: 1 den

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	18 665,32	0,30%	18 665,32

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): SHB, a.s.	jméno	Ing. Kateřina Šípková	datum	15.8.2015	podpis	<i>K. Šípková</i>
TDI: Hi - 2 ing, s.r.o.	jméno	Ing. Marek Hiersch	datum	18.8.2015	podpis	<i>M. Hiersch</i>
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.	jméno	Jiří Opravil	datum	18.8.2015	podpis	<i>J. Opravil</i>
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stanislav Javorek	datum	18.8.2015	podpis	<i>S. Javorek</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

REKAPITULACE ROZPOČTU

ZL č.18

Stavba: Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava Dubina
Část: Oprava SO 301 po sanaci

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
1	Zemní práce	8 323,52	0,00	8 323,52
8	Tržební vedení	10 336,81	0,00	10 336,81
	z toho nové položky oceněné ceníkem URS 67,6 %	4 043,40	0,00	4 043,40
	CELKEM bez DPH	18 665,32	0,00	18 665,32
	DPH 21%	3 919,72	0,00	3 919,72
	CELKEM vč. DPH	22 585,04	0,00	22 585,04

52