

Číslo dodatku objednatele: 0445D1/2015/OJ
Veřejná zakázka č.: P1300000065

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené primátora
Ing. Tomášem Macurou, MBA

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

POHL cz, a.s.
se sídlem. Nádražní 25, 252 63 Roztoky
odštěpný závod Opava:
Holasická 1632/57a, 747 05 Opava
jednající: Jan Fleischer, MBA, vedoucí
odštěpného závodu
zapsána v OR. Městský soud v Praze, oddíl B
vložka 4934

IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Peněžní ústav: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200388634/6800
Autorizovaná osoba v oblasti VH staveb:
Zdeněk Hepper
Č. autorizace: 18160 (ČKAIT-1101815)
Stavbyvedoucí: Milan Roman

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 9. s tímto novým zněním:

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:
- 9.1 Nová jádrová navrtávka DN 600 v šachtici Š7a - ul. Slovenská, stoka Ala DN 500 - z provedení nové jádrové navrtávky ve dně šachtice z důvodu změny trasy přítékající kanalizace - změna směru.
 - 9.2 Odbočka DN 500/150 pro napojení fy OZO - provedena kanalizační odbočka pro subjekt OZO nad rámec rozpočtu k DPS.
 - 9.3 Nalezené neznámé ocelové potrubí na stoce OS - DN 1100, ul. Na Náhonu - provedení sondy na nalezeném potrubí za účelem zjištění média v potrubí .
 - 9.4 Navíc kanalizační přípojky ul. Palackého, Dobrovského, AL - úsek č. 1. - přepojení funkčních kanalizačních přípojek neuvedených v DPS

- 9.5 Práce nad rámec DPS, stoka OS DN 1100 - ul. Na Náhonu v návaznosti na nalezené potrubí - pažení výkopu a ohrazení výkopu do doby odstranění nalezeného potrubí z trasy budované kanalizace vč. dodatečného dopojení potrubí DN 1100 a na již provedené potrubí DN 1100.
- 9.6 Práce nad rámec DPS vyplývající z nalezení podzemních vedení při výkopových pracích na stoce OS Na Náhonu - spočívající v nárůstu objemu čerpání, demontáž nalezeného nefunkčního tepelného kanálu, zabetonování vývodu nefunkčních kanalizačních přípojek, vyčištění nově položeného potrubí z důvodu vniknutí splaškových vod z vedlejší kanalizace
- 9.7 Práce nad rámec DPS - ČSOV ul. Na Náhonu - zvýšení nákladů na pažení výkopu z důvodu nemožnosti vysvahování dle DPS vč. zvýšení objemu čerpání v jámě pro ČSOV - výskyt podzemní vody v nižší hloubce
- 9.8 Širší výkop ul. T. Novákové AL - úsek č. 1 DN 700 - z důvodu rušení stávající kanalizace v těsné blízkosti výkopu pro novou kanalizaci, došlo k sesuvu zeminy a vytvoření širšího výkopu.
- 9.9 Čerpání nad rámec DPS ul. Slovenská, stoka Ala DN 500 - z důvodu velkého přítoku podzemních vod do výkopu došlo k navýšení rozsahu čerpání o 1 942 h
- 9.10 Ruční sondy na kabel O2 ul. Slovenská stoka Ala DN 500 – provedení ruční sondy na kabelu z důvodu těsného souběhu kabelu s trasou (resp. přímo v trase nové kanalizace) nově budované kanalizace pro možnost vyvěšení kabelu a následné umístění pažících boxů.
- 9.11 Rozbíjení betonu ul. Slovenská, stoka Ala - DN 500 - nutno odstranit 4,2 m³ stávajícího betonu obnaženého ve výkopu a zasahujícího do pokládky kameninového potrubí.
- 9.12 Provedení jádrového vrtu DN 700 ul. Slovenská - nutno provést z důvodu odvrtní spodní části betonové vrstvy stávající křižující kanalizace DN 1500.
- 9.13 Oprava kanalizace u jádrového vrtu DN 700 ul. Slovenská, Ala DN 500 - v místě odvrtu nutno demontovat a po té propojit stávající kanalizaci DN 400, vč. obetonování narušené části stávající betonové kanalizace DN 1500.
- 9.14 Oprava chodníku ul. Slovenská úsek Ala DN 500 - z důvodu provádění výkopu v těsné blízkosti stávajícího chodníku, je tento poškozován. Je nutno provést opravu chodníku - oprava obrub z obou stran 20 m asfaltový kryt v celé délce 15 m², oprava obrub z jedné strany 123 m a asfaltový kryt v celé šíři 184,5 m², oprava obrub z jedné strany 25m a asfaltový kryt v šířce 0,5 m 12,5 m².
- 9.15 Příprava pro suhovod - pro souběžné vodovodní potrubí ul. Na Náhonu - provedení výkopu montážních jam pro kolidující vodovodní potrubí, zásyp jam a uvedení povrchu do původního stavu.
- 9.16 Přípočet startovací a koncové jámy protlaku-stoka Ala-1, ul. Slovenská - změna technologie pažení protlakových jam - souvisí s bodem 10.8.
- 9.17 Provizorní komunikace pro zajištění stavby v úseku Š18a - Š21a stoka Ala, ul. Slovenská - provedení zpevněné provizorní komunikace v zeleném pruhu z důvodu provádění výkopu pro novou kanalizaci.
- 9.18 Provizorní komunikace v místě zápichové jámy stoky Ala-1, ul. Slovenská - provedení provizorní zpevněné komunikace v zeleném pruhu z důvodu zachování vjezdu na soukromý pozemek - zápichová jáma přímo ve stávající příjezdové komunikaci k pozemku.

- 9.19 Asfaltace navíc ul. Na Náhonu, stoka OS - provedení navíc živichých vrstev z důvodu sesuvu živice nad sousedním souběžným stávajícím vodovodním potrubím.
 - 9.20 Zpevnění dna DN 1100 - stoka A1-úsek č.2, ul. Na Náhonu - zpevnění dna hutněným kamenivem v tl 0,5 m frakce 16-32 a 32-63 z důvodu neúnosnosti podloží
 - 9.21 Š1m navíc ul. Hálkova, vč. dopravního značení – výstavba nové betonové šachty
 - 9.22 Provedení kopaných sond ručně pro obnažení stávajících inženýrských sítí (voda, plyn, kabely)
 - 9.23 Čerpání nad rámec DPS ul. Slovenská, stoka Ala 26. 9. - 20. 11. 2014 - z důvodu velkého přítoku podzemních vod do výkopu
 - 9.24 Provedení přípojek na stoce A1-1 DN500, ul. Dobrovského XI.-XII. 2ks
 - 9.25 Provedení navrtávky na obsah neznámého potrubí DN700, ul. Slovesnká
 - 9.26 Provedení sond do neznámého potrubí DN700
 - 9.27 Provedení rozšíření asfaltových povrchů na ul. Dobrovského z důvodu bourání stávající kanalizace
 - 9.28 Vyčištění zaplavené kanalizace ul. Palackého a ul. Dobrovského ze sběrače
 - 9.29 Oprava uličních vpustí
 - 9.30 Provedení přípojek na stoce Alm na ul. Hálkova, 2 ks
10. Zhotovitel se zavazuje nerealizovat dle projektové dokumentace **méněpráce**, které vplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:
- 10.1 Změna materiálu lože potrubí - spočívá ve změně materiálu
 - 10.2 Geometrický plán technické infrastruktury - nepotřebnost plánu dle rozpočtu k SOD
 - 10.3 Neprovádění zemních prací na kanalizačních přípojkách - nepotřebnost provádění zemních prací z důvodu přepojení přípojek v rámci šíře výkopu hlavní stoky
 - 10.4 Neprovedení šachtice Š12a ul. Slovenská stoka Ala DN 500 - šachtice neprovedena z důvodu výskytu podzemních vedení-nemožnost umístění Š12a dle DPS
 - 10.5 Neprovedení prací na ul. Palackého, Dobrovského, T. Novákové - neprováděno čerpání vod, neproveden trativod
 - 10.6 Nevysvahování jámy pro ČSOV - neprovedení zemních prací v rozsahu dle rozpočtu k SOD
 - 10.7 Neprovedení prací v místě jádrového vrtu DN 700 ul. Slovenská - neprovedení zemních prací z důvodu provedení odvrtnu
 - 10.8 Odpočet startovací a koncové jámy protlaku Ala-1-neprovedení pažení a odpažení jam protlaku v rozsahu DPS
 - 10.9 Méněčerpání na stoce OS - neprovedení čerpání v rozsahu rozpočtu k SOD
 - 10.10 Neprovedení zemních prací pro kanalizační ul. vpustě na stoce A1-úsek 1, napojení v rámci výkopu rýhy
 - 10.11 Neprovádění čerpání podzemní vody na ul. Hálkova, stoka Alm

10.12 Neprovedení zemních prací pro kanalizační přípojky na stoce Alm, napojení v rámci výkopu rýhy

čl. II. Doba plnění

Článek V. Doba plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30 týdnů od podpisu dodatku č. 1.

čl. III. Cena díla

Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena díla	44 477 777,00	9 340 333,20	53 818 110,20
Vícepráce	2 624 384,72	551 120,79	3 175 505,51
Méněpráce	1 274 111,78	267 563,47	1 541 675,25
NOVÁ CENA DÍLA	45 828 049,94	9 623 890,52	55 451 940,46

Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 13. s tímto novým zněním:

13. Ceny víceprací a méněprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

Add 13.1 VP: Nová jádrová navrtávka DN 600 v Š7a, ul. Slovenská	12 235,56
Add 13.2 VP: Odbočka DN 500/150 pro napojení fy OZO	7 348,99
Add 13.3 VP: Nalezené neznámé potrubí na stoce OS	4 200,00
Add 13.4 VP: Navíc kanalizační přípojky Palackého, Dobrovského	91 154,60
Add 13.5 VP: Práce nad rámeč DPS stoka OS, ul. Na Náhonu	172 548,31
Add 13.6 VP: Práce nad rámeč DPS podzemní sítě ul. Na Náhonu	130 930,43
Add 13.7 VP: Práce nad rámeč DPS ČSOV ul. Na Náhonu	71 028,90
Add 13.8 VP: Širší výkop ul. T. Novákové Al-úsek č. 1 DN 700	174 148,26
Add 13.9 VP: Čerpání nad rámeč DPS ul. Slovenská, Ala DN 500	45 783,64
Add 13.10 VP: Ruční sondy na kabel O2, ul. Slovenská Ala DN 500	9 435,15
Add 13.11 VP: Rozbíjení betonu ul. Slovenská, Ala DN 500	25 971,29
Add 13.12 VP: Provedení jádrového vrtu DN 700 ul. Slovenská, Ala DN 500	70 300,00
Add 13.13 VP: Oprava kanalizace u jádrového vrtu DN 700	13 884,33

Add 13.14 VP: Oprava chodníku ul. Slovenská Ala DN 500	620 606,95
Add 13.15 VP: Příprava pro suchovod pro souběžné potrubí ul. Na Náhonu	79 916,63
Add 13.16 VP: Přípočet startovací a koncové jámy protlaku Ala-1	52 654,60
Add 13.17 VP: Provizorní komunikace úsek Š18a - Š21a	148 831,77
Add 13.18 VP: Provizorní komunikace v místě zápachové jámy Ala1	27 954,09
Add 13.19 VP: Asfaltace navíc ul. Na Náhonu, stoka OS	217 255,95
Add 13.20 VP: Zpevnění dna DN 1100 - stoka Al - úsek č. 2, ul. Na Náhonu	58 906,82
Add 13.21 VP: Šachta Š1m, ul. Hálkova, vč. dopravního značení	321 002,68
Add 13.22 VP: Sondy prováděné ručně, ul. Slovenská	42 578,67
Add 13.23 VP: Čerpání nad rámec rozpočtu, ul. Slovenská	30 432,78
Add 13.24 VP: Kanalizační přípojky na Al-1, ul. Dobrovského, 2ks	18 230,92
Add 13.25 VP: Navrtávka na obsah neznámého potrubí, ul. Slovenská	5 000,00
Add 13.26 VP: Provedení sond do neznámého potrubí DN700	8 979,20
Add 13.27 VP: Rozšíření asfaltových povrchů na ul. Dobrovského	67 418,69
Add 13.28 VP: Vyčištění zaplavené kanalizace ul. Palackého a Dobrovského	38 616,19
Add 13.29 VP: Oprava uličních vpustí	39 643,44
Add 13.30 VP: Kanalizační přípojky Alm na ul. Hálkova, 2ks	17 349,88
Add 13.31 MP: Změna materiálu lože pod potrubí	-442,79
Add 13.32 MP: Geometrický plán technické infrastruktury	-75 884,86
Add 13.33 MP: Neprovádění zemních prací na kanalizačních přípojkách	-256 120,23
Add 13.34 MP: Neprovedení Š12a ul. Slovenská, stoka Ala DN 500	-28 948,68
Add 13.35 MP: Neprovedení prací na ul. Palackého, Dobrovského, T. Novákové	-204 191,95
Add 13.36 MP: Nevysvahování jámy pro ČSOV	-2 125,20
Add 13.37 MP: Neprovedení prací v místě jádrového vrtu DN 700	-3 206,65
Add 13.38 MP: Odpočet starovací a koncové jámy protlaku Ala-1	-304 586,99
Add 13.39 MP: Méněčerpání na stoce OS	-32 359,66
Add 13.40 MP: Neprovedení zemních prací na ul. vpustích, stoka Al-úsek 1	-143 616,27
Add 13.41 MP: Neprovedení zemních prací na přípojkách, stoka Al-úsek 1	-87 503,08
Add 13.42 MP: Méněčerpání na stoce Alm, ul. Hálkova	-28 432,15
Add 13.43 MP: Neprovedení zemních prací na ul. vpustích, stoka Alm	-65 964,85
Add 13.44 MP: Neprovedení zemních prací na přípojkách, stoka Alm	-40 728,42
CELKEM VÍCEPRÁCE PO ODEČTENÍ MĚNĚPRACÍ	1 350 272,94 Kč bez DPH

čl. IV.

Závěrečná ujednání



1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0353/ZM1418/5 z 29.4.2015.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0773/2014/OI/LPO ze dne 20.3.2014 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Statutární město Ostrava

Datum: 11-05-2015

Místo: OSTRAVA





Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

Za zhotovitele

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 5.5.2015

Místo: OPAVA



Jan Fleischer, MBA
vedoucí odštěpného závodu Opava

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: **Odkanalizování Přívozu na ÚCOV 2. etapa, 1. a 2. část**

Změny předkládá: POHL cz, a.s.
k 31.10.2014

Popis navrhovaných změn stavby:

Bude provedeno: stoka Ala-1-jádrová navrtávka DN 600 ve stávající šachtici Š7a+odbočka DN 500/150 pro napojení OZO ul. Slovenská+změna materiálu pro lože potrubí ze skl. stoka OS DN 1100+AI-1 DN 800+sonda na potrubí křížující OS+navíc přípojky ul. Palackého+nepotřebnost GP techn. infrastruktury neprovádění části zemních prací na přípojkách, provádění čerpání nad rámec rozpočtu, oprava chodníku ul. Slov širší výkop ul. Terezy Novákové+ruční sondy kabel O2+bourání betonu+čerpání Na Náhonu+jádrový odvrt

I. VP-vícepráce

			Kč bez DPH	ÚRS
1. Jádrová navrtávka DN 600+úprava dna šachtice Š7a			12 235,56	2014 01 + CN
2. Odbočka DN 500/150 pro napojení OZO, D+M,			7 348,99	2014 01
3. Sonda na stáv. potr cca DN 1100-křížení OS			4 200,00	dle CN
4. Přípojky navíc ul. Palackého AI úsek č.1-2ks	10	9115,46	91 154,60	dle SoD
dešťové svody od Š1-Š4 DN 800				
DN 150, 730/56+895/75+896/77, DN 150 dle rozpočtu 1 ks=9 115,46,-, DN 200 1 ks 8 972,18,-				
5. Potrubí nezaznamenané v PD - stoka OS			172 584,31	dle CN
6. Vícepráce na stoce OS vzešlé z průběhu prací (čerpání nad rámec - ul. Na Náhonu)			130 930,43	2014 01
7. Vícepráce na ČS vzešlé z průběhu prací			71 028,90	dle SoD
8. Širší výkopy Terezy Novákové z důvodu rušení stávajících 2 ks kanalizací			174 148,26	dle SoD
9. Čerpání nad rámec rozpočtu ul. Slovenská			45 783,64	dle SoD
10. Ruční sondy na kabel O2			9 435,15	2014 01
11. Rozbití betonu ul. Slovenská			25 971,29	2014 01
12. Jádrový vrt DN 700 ul. Slovenská pod DN 1500			70 300,00	2014 01 + CN
13. Oprava kanalizace DN 400 - u jádrového vrtu			13 884,33	2014 01
14. Oprava chodníku na ul. Slovenská			620 606,95	2014 01
15. Příprava suchovodu			79 916,63	2014 01
16. Přípočet startovacích a koncových jam - stoka Ala-1			52 654,60	2014 01
17. provizorní komunikace pro zajištění stavby v úseku Š18-Š21a - stoka Ala-1			148 831,77	2014 01
18. provizorní komunikace v místě zápichové jámy protlaku			27 954,09	2014 01
(vjezd na parc.č. 590/12) - stoka Ala-1				
19. komunikace - ul. Na Náhonu - stoka OS			217 255,95	dle SoD
20. podkladní vrstva pod DN 1100 - stoka AI-úsek 3			58 906,82	2014 01
		mezisoučet	2 035 132,27	

II. MP-méněpráce

1. Lože z potr ze strusky frakce 0-8, OS+AI-1 DN 800-misto písk lože méněoráce	299/300/m3		-442,79	dle SoD
OS DN1100 - 219,765m3; AI-1 DN700 - 93,789m3; AI-1 DN800 - 59,9m3; AI-3 DN1100 - 47,745m3; AI3 DN400 - 21,588m3				
2. GP s vyznačením VB-ON pol. č. 24 (1. část)+č.19 (2. část)			-75 884,86	dle SoD
3. Nepr. ZP příp. přep. příp. v rámci výkopu st.	150 UV	21	-6838,87	dle SoD
stoka AI-úsek 1, DN 150 42 ks DN 200 32 ks	200 P	18	-6250,22	dle SoD
4. neprovedení Š12a ul. Slovenská ša+pokl	-26350	-2598,68	-28 948,68	dle SoD
5. neprovedené práce na ul. Palackého, Dobrovského a Novákové			-204 191,95	dle SoD

6. nemožnost vysvahování jámy ČS (odpočet kubatury výkopu)	-2 125,20	dle SoD
7. neprovedení zemních prací v místě jádrového vrtu DN700	-3 206,65	dle SoD
8. odpočet startovacích a koncových jam - stoka A1a-1	-304 586,99	dle SoD
9. méněčerpání na stoce OS	-32 359,66	dle SoD
mezisoučet	-907 867,01	

Cena bez DPH změnový list č. 1 **1 127 265,26 Kč**

III. změny, které nevyvolaly změnu ceny

- změna trasy stoky AI-úsek č. 1 ul. Slovenská KT DN 500 mezi Š8a-Š11a z důvodu výskytu bigboardu v trase stoky dle DPS 0730/13/3, 03/2013, změna 0728/13/3,05/2014 C.1+C.2.2+C.2.3 0,00
- změna termínu dokončení díla - z důvodů pozastavení prací na objektech SO 03 Odlehčovací komora OK AI s čerpací stanicí a dále na stokách Alf, Ale a AI-úsek 4 a AI-úsek 2; Termín dokončení:

Odkazy na výkresy: výkresy nejsou

Odkazy na rozpočtovou dokumentaci (pol. VP 1-21, které nejsou v SoD jsou účtovány v cenách ÚRS I/2014)

I. VP

II. MP

- | | |
|---|---|
| 1. vyčíslení jádrového vrtu | 1. vyčíslení ceny za 1 m ³ +SD č. 620517 |
| 2. vyčíslení odbočky | 2. viz položka č. 24 ON z rozpočtu k SOD |
| 3. stavební denník č.920517 | 3. dle rozpočtu SO 02.13 k SOD - příloha |
| 4. vyčíslení přípojek - příloha | 4. dle rozpočtu |
| 5.+6.+7.+9. vyčíslení vícenákladů | 5. dle rozpočtu |
| 8. vyčíslení širších výkopů | 6. dle rozpočtu |
| 10. vyčíslení sond | 7. dle rozpočtu |
| 11. vyčíslení bourání | 8. změna pažení startovací jámy protlaku |
| 12.+13. vyčíslení odvrtní + opravy | 9. dle rozpočtu |
| 14. vyčíslení chodníků - 4 varianty | |
| 15. vyčíslení prací pro suchovod | |
| 16. změna pažení startovací jámy protlaku | |
| 17. vyčíslení provizorní komunikace | |
| 18. vyčíslení provizorní komunikace | |
| 19. rozšíření asfaltace rýhy z důvodu nestabilního podloží | |
| 20. vyčíslení podkladu 0,5m - nestabilní podloží pod potrubím | |

Odsouhlasení změn, které budou provedeny:

Stanovisko investora: SMO	ing. Luděk Janus
Stanovisko projektanta: SWECO	ing. Darja Klovová
Stanovisko TDI. OVAK a.s.	ing. Jiří Čelinský
Stanovisko provozu kanal. sítě OVAK a.s. p. Mikula	
Stanovisko zhotovitele: POHL cz, a.s.	p. Hepper



POHL cz, a.s.
 dělečny závod Opava
 Holasická 1632/57A
 747 05 Opava
 IČ: 25606468 PÍČ: CZ25606468

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba: **Odkanalizování Přívozu na ÚCOV 2. etapa, 1. a 2. část**

Změny předkládá: POHL cz, a.s.
k 31.12.2014

Popis navrhovaných změn stavby:

Bude provedena nová šachtice Š1m na ulici Hálkova včetně napojení a odtoku s osazením dopravního značení v průběhu výstavby, budou se realizovat sondy na stávající síť na ul. Slovenská - voda, plyn, kabely, neznámé potrubí DN 700, bude prováděno čerpání nad rámec rozpočtu na ul. Slovenská, navíc budou provedeny kanal. přípojky na stoce AI-1 DN 500 na ul. Dobrovského, na neznámém potrubí DN700 na ul. Slovenská bude provedena navrtávka a sonda, bude provedena zvýšená výměra asfaltace na kanalizaci ul. Dobrovského z důvodu bourání stávající kanalizace, bude provedeno vyčištění zaplavené kanalizace ze sběrače na ul. Palackého a Dobrovského před kamerovou prohlídkou, bude provedena oprava stávajících ul. vpustí vlivem výkopu v těsné blízkosti, budou navíc provedeny nalezené kanalizační přípojky nezaznamenané v PD na ulici Hálkova.

I. VP-vícepráce

			Kč bez DPH	ÚRS
21. Š1m navíc ul. Hálkova-vč. osazení dopravního značení			321 002,68	2014 01
22. Ruční sondy na stávající síť ul. Slov.-voda, plyn, kabely, navíc potr. DN 700			42 578,67	2014 01
23. Čerpání nad rámec rozpočtu ul. Slovenská, Ala 26.9-20.11.2014			30 432,78	dle SoD
24. Navíc přípojky na AI-1 DN 500 ul. Dobrovského XI.+XII.	2	9115,46	18 230,92	dle SoD
25. Stoka AI-ul. Slovenská-navrtávka-sonda na obsah nezn. potrubí			5 000,00	dle CN
26. Sondy na neznámém potr. DN 700, voda, kabely-ul. Slovenská			8 979,20	2014 01
27. Rozšíření asfaltace ul. Dobrovského z důvodu bourání stávající kanalizace			67 418,69	dle SoD
28. Vyčištění zaplavené kanalizace ul. Palackého a Dobrovského ze sběrače			38 616,19	dle CN
29. Oprava uličních vpustí vlivem výkopu v těsné blízkosti			39 643,44	2014 01
30. Navíc přípojky AI m ul. Hálkova do 12.1.2015	9638,82	2	17 349,88	dle SoD
	mezisoučet		589 252,45	

II. MP-méněpráce

10. Nepr. ZP příp. přep. příp. v rámci výkopu st. stoka AI-úsek I, DN 150 42 ks DN 200 32 ks	150 UV	21	-6838,87	-143 616,27	dle SoD
	200 Příp	14	-6250,22	-87 503,08	
11. Nečerpání ul. Hálkova Alm 400 Š1-Š2 k 31.12.2014 provedeno 83 m	400	83		-28 432,15	dle SoD
12. Nepr ZP příp. přep. rámci výkopu 5 ks Alm Hálk k 31.1.2015 6 ks	150 UV	5	-13192,97	-65 964,85	dle SoD
	200 příp	6	-6788,07	-40 728,42	
	mezisoučet			-366 244,77	

Cena bez DPH změnový list č. 2

223 007,68 Kč

III. změny, které nevyvolaly změnu ceny

2. změna termínu dokončení díla - z důvodů pozastavení prací na objektech SO 03 Odlehčovací komora OK A1 s čerpací stanicí a dále na stokách A1f, A1e a A1-úsek 4 a A1-úsek 2 od 20.10.2014; Termín dokončení: 2015

Odkazy na výkresy: situace oprav komunikací (VCP29)

Odkazy na rozpočtovou dokumentaci (pol. VP 21 -30, které nejsou v SoD jsou účtovány v cenách ÚRS I/2014)

I. VP

II. MP

- | | |
|--|------------------|
| 21. vyčíslení zřízení šachty | 10. dle rozpočtu |
| 22. vyčíslení ručních sond | 11. dle rozpočtu |
| 23. dle rozpočtu | 12. dle rozpočtu |
| 24. dle rozpočtu | |
| 25. vyčíslení navrtávky | |
| 26. vyčíslení ručních sond | |
| 27. dle rozpočtu | |
| 28. vyčíslení čištění kanalizace před kamer. zk. | |
| 29. vyčíslení oprav UV | |
| 30. dle rozpočtu | |

Odsouhlasení změn, které budou provedeny:

Stanovisko investora: SMO	ing. Luděk Janus
Stanovisko projektanta: SWECO	ing. Darja Klozová
Stanovisko TDI. OVAK a.s.	ing. Jiří Čelinský
Stanovisko provozu kanal. sítě OVAK a.s. p. Mikula	
Stanovisko zhotovitele: POHL cz, a.s.	p. Hepper



POHL cz, a.s.
odstápný závod Opava
Holasická 1632/57A
747 05 Opava
IČ. 25606468 DIČ CZ25606468