



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3653D2/2019/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava



Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava



zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora

BYSTROŇ group a.s.

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupena
Pavlem Konečným
na základě plné moci

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 278 00 466
DIČ: CZ27800466(plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3653/2018/OI/VZKÚ ze dne 21.12.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů“ z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 136.770,90 Kč bez DPH (tj. 0,31 % původní ceny díla) a snižuje o cenu neprovedených prací ve výši – 474.241,51 Kč bez DPH (tj. – 1,08 % původní ceny díla). Cenový pokles činí – 337.470,61 Kč bez DPH (tj. – 0,77 % původní ceny díla).

čl.II.

Předmět dodatku

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy.“
2. Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – Změnový list č. 15 – 19, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	44.314.803,72 Kč
DPH	9.306.108,78 Kč
Cena celkem včetně DPH	53.620.912,50 Kč
 - DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl.III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením 02136/RM1822/31 ze dne 03.09.2019. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 3653/2018/OI /VZKÚ ze dne 21.12.2018, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3653/2018/OI /VZKÚ uzavřené dne 21.12.2018.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 15 – 19, vč. položkových rozpočtů méně a víceprací

Za objednatele: Statutární město Ostrava

Za zhotovitele: BYSTROŇ group a.s..

Datum: 16.09.2019

Datum: 09.09.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora
na základě plné moci

Pavel Konečný

na základě plné moci

Plná moc

Já, níže podepsaný:

BYSTROŇ Group a.s.

Se sídlem Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00

IČ: 27800466

Jednatel jako člen představenstva Michalem Bystroněm

Zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, v oddíle B, č. vl. 3238


Zmocňuji tímto:

Pavla Konečného

Bydliště: 


k tomu, aby mě v plném (generálním) rozsahu zastupoval a bez jakýkoliv omezení za mě činil veškeré právní úkony mým jménem v rámci předmětu podnikání zmocnítele. Tato generální plná moc se nevztahuje k právním úkonům, kterým dochází k zcizování a zatěžování nemovitostí, smluv o půjčce a o úvěru, vystavování a akceptaci směn a přebírání ručitelských závazků, dále pak, na právní úkony, které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc.

V Ostravě dne 1. října 2018




BYSTROŇ Group a.s.

Zmocnění v plném rozsahu přijímám







Pavel Konečný



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15		
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019		
Název akce: Energetické úspory LDW Ostrava-Radvanice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet ztužení balkonů na pavilonu L			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Ztužení balkonů na pavilonu L				
Více práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Během přípravných prací rekonstrukce balkónových ocelových nosných konstrukcí, byla po demontáži krycích, pohledových vrstev, u jejich části zjištěna koroze. Koroze u měněných prvků byla v pokročilém stavu, kdy by budoucím užíváním balkónů mohlo dojít k lokálnímu porušení statiky konstrukce. Koroze nebyla díky zakrytí během předprojektové přípravy viditelná, tudíž se nedala předvídat.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava				
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora				



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
Předmět změny: Ztužení balkonů na pavilonu I.		
Více práce		
Popis a zdůvodnění změny:		
Během přípravných prací rekonstrukce balkónových ocelových nosných konstrukcí, byla po demontáži krycích, pohledových vrstev, u jejich části zjištěna koroze. Koroze u měněných prvků byla v pokročilém stavu, kdy by budoucím užíváním balkonů mohlo dojít k lokálnímu porušení statiky konstrukce. Koroze nebyla díky zakrytí během předprojektové přípravy viditelná, tudíž se nedala předvídat.		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: + 74 448,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 74 448,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora  Ing. Radek Mučka zastupující vedoucí investičního odboru SMO	 Michal Bystron člen představenstva 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



Stanovisko technického dozoru stavby:
Souhlasím.




JS Property, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:
Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.

Stanovisko energetického specialisty:
Nemá vliv na EP.



SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet více prací Ztužení balkonů



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 16		
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019		
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet mřížky a podbití pavilonu D			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Fasádní mřížky a podbití střechy pavilonu D				
Více práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
Fasádní ventilační mřížky				
<p>V rámci realizace stavby došlo k náhradě dvou stávajících přívodních servo-ventilačních mřížek, zabezpečujících přívod vzduchu do chráněné únikové cesty (CHÚC) objektu „D“. Projektovou dokumentací bylo uvažováno o demontáži a po realizaci KZS zpětné montáži výše popsaných servo-ventilačních mřížek. Během demontáže se odhalil jejich špatný technický stav, vylučující jejich zpětnou montáž a použití. Bez těchto mřížek, napojených na EPS systém objektu „D“, není možné zajistit plnou funkci CHÚC. Dodány budou nové servo-ventilační mřížky o stejné velikosti a technickém provedení, které po instalaci budou napojeny na stávající systém EPS, čímž bude znovu zajištěn bezpečný provoz objektu „D“. Jedná se o zabudované vady, které vizuální kontrolou v rámci předprojektové přípravy nebylo možné předvídat.</p>				
Podbití střechy				
<p>Během realizace KZS na objektu „D“, po demontáži stávajícího dešťového žlabu, byla zjištěna pokročilá degradace-poškození stávajícího dřevěného podbití střešní konstrukce za demontovanými žlaby. Poškození bylo způsobeno dlouhodobým působením povětrnostních vlivů v kombinaci s nevhodně zvoleným materiálem podbití. V rámci stavebních prací byly toto postižené části vyměněny, celá konstrukce byla povrchově ošetřena proti působení vlhkosti a dřevokazného hmyzu. Vzhledem k umístění a zakrytí okapovým žlabem nebylo postižení viditelné, proto ho nebylo možné v rámci předprojektové přípravy předvídat.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	




Oznámení vydává: Statutární město Ostrava




Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Stanovisko technického dozoru stavby:
Souhlasím.




JS Property, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:
Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.

Stanovisko energetického specialisty:
Nemá vliv na EP.



SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet více prací mřížky a podbití



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Fasádní mřížky a podbití střechy pavilonu D</p> <p>Více práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Fasádní ventilační mřížky</p> <p>V rámci realizace stavby došlo k náhradě dvou stávajících přívodních servo-ventilačních mřížek, zabezpečujících přívod vzduchu do chráněné únikové cesty (CHÚC) objektu „D“. Projektovou dokumentací bylo uvažováno o demontáži a po realizaci KZS zpětné montáži výše popsaných servo-ventilačních mřížek. Během demontáže se odhalil jejich špatný technický stav, vylučující jejich zpětnou montáž a použití. Bez těchto mřížek, napojených na EPS systém objektu „D“, není možné zajistit plnou funkci CHÚC. Dodány budou nové servo-ventilační mřížky o stejné velikosti a technickém provedení, které po instalaci budou napojeny na stávající systém EPS, čímž bude znovu zajištěn bezpečný provoz objektu „D“. Jedná se o zabudované vady, které vizuální kontrolou v rámci předprojektové přípravy nebylo možné předvídat.</p> <p>Podbití střechy</p> <p>Během realizace KZS na objektu „D“, po demontáži stávajícího dešťového žlabu, byla zjištěna pokročilá degradace-poškození stávajícího dřevěného podbití střešní konstrukce za demontovanými žlaby. Poškození bylo způsobeno dlouhodobým působením povětrnostních vlivů v kombinaci s nevhodně zvoleným materiálem podbití. V rámci stavebních prací byly tyto postižené části vyměněny, celá konstrukce byla povrchově ošetřena proti působení vlhkosti a dřevokazného hmyzu. Vzhledem k umístění a zakrytí okapovým žlabem nebylo postižení viditelné, proto ho nebylo možné v rámci předprojektové přípravy předvídat.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	+ 48 898,50,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 48 898,50,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Podpis zmocněnce objednatele:



Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora



Ing. Radek Muřka
zastupující vedoucí investičního odboru SMO

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Michal Bystroň
člen představenstva




Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019		
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet MaR			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Měření a regulace				
Méně práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že část dodávek komponentů ÚT se kryje s dodávkou firmy provádějící rekonstrukci kotelny nezávisle na této zakázce. Z tohoto důvodu tyto položky nebyly zhotovitelem realizovány a jsou odečteny z ceny díla dle smlouvy o dílo.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava				
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora				



Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlasím.



JS Property, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:


Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.

Stanovisko energetického specialisty:





Nemá vliv na EP.



SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet méně prací MaR




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Měření a regulace</p> <p>Méně práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že část dodávek komponentů ÚT se kryje s dodávkou firmy provádějící rekonstrukci kotelny nezávisle na této zakázce. Z tohoto důvodu tyto položky nebyly zhotovitelem realizovány a jsou odečteny z ceny díla dle smlouvy o dílo.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: -125 098,91,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: - 125 098,91,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora  Ing. Radek Muťka zastupující vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Michal Bystron člen představenstva 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):




OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 18		
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019			
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet MNP HZS			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Hodinová zúčtovací sazba					
Méně práce					
Popis a zdůvodnění změny:					
V rámci tvorby rozpočtu, potažmo VV, byly vytvořeny hodinové položky zúčtovacích sazeb, kterými měla být pokryta část stavebních prací. Dodavatelem stavby byly práce provedeny v kratší době, než bylo projektovou dokumentací uvažováno, čímž došlo k nevyčerpání poměrné části hodinového fondu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava					
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora					



Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlasím.



JS Property, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:


Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.

Stanovisko energetického specialisty:





Nemá vliv na EP.



SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet méně prací HZS




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Hodinová zúčtovací sazba</p> <p>Méně práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V rámci tvorby rozpočtu, potažmo VV, byly vytvořeny hodinové položky zúčtovacích sazeb, kterými měla být pokryta část stavebních prací. Dodavatelem stavby byly práce provedeny v kratší době, než bylo projektovou dokumentací uvažováno, čímž došlo k nevyčerpání poměrné části hodinového fondu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 349 142,60,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-349 142,60,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora	 Michal Bystron člen představenstva	
 Ing. Radek Muřka zastupující vedoucí investičního odboru SMO		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.8.2019		
Název akce: Energetické úspory LDN Ostrava-Radvanice				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet Doplnění výplní balkonových zábradlí pavilonu L			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění výplní balkonových zábradlí na pavilonu L				
Více práce				
Popis a zdůvodnění změny:				
V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že některé původní výplně balkonových zábradlí, jsou mechanicky poškozeny a nelze je zpětně použít. Z tohoto důvodu budou tyto nahrazeny novými výplněmi z CETRIS desek s povrchovou úpravou dle barevného řešení daného PD.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava				
				
Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora				



Stanovisko technického dozoru stavby:
Souhlasím.



IS Property, a.s.

Stanovisko projektanta stavby:
Souhlasím.



PPS Kania s.r.o.





Stanovisko energetického specialisty:
Nemá vliv na EP.



SKAREA s.r.o.

Příloha: Položkový rozpočet více prací Výplně balkonů



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Zhotovitel:	BYSTRON Group a.s.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.8.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění výplně balkonových zábradlí na pavilonu I.</p> <p>Více práce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že některé původní výplně balkonových zábradlí, jsou mechanicky poškozeny a nelze je zpětně použít. Z tohoto důvodu budou tyto nahrazeny novými výplněmi z CETRIS desek s povrchovou úpravou dle barevného řešení daného PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 13 424,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: +13 424,40,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Mgr. Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora  Ing. Radek Muřka zastupující vedoucí investičního odboru SMO	Podpis zmocněnce zhotovitele:  člen představenstva 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

REKAPITULACE ZL č.15, 16, 17, 18 a 19
pro dodatek č.2

PRÁCE	ČINNOST	VCP	MNP
č. ZL	Název změnového listu		
ZL č.15	VCP Ztužení balkonů	74 448,00	
ZL č.16	VCP Mřížky a podbití	48 898,50	
ZL č.17	MNP MaR		-125 098,91
ZL č.18	MNP HZS		-349 142,60
ZL č.19	VCP Doplnění výplní zabradlí balkonů	13 424,40	
Celkem VCP a MNP		136 770,90	-474 241,51

Celkem součet VCP a MNP v Kč bez DPH	-337 470,61
---	--------------------

Místo:		VCP - Ztužení balkonů		Datum:	
Objednatel:		Projektant:		Množství	
Zhotovitel:		Zpracovatel:		J.cena [CZK]	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu					
HSV - Práce a dodávky HSV					
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	R-podložka	Ztužení balkonů "L" profily 40x40x5mm v podhledu	ks	74 448,00
				33,000	2 256,00
				33,000	74 448,00
Součet				33,000	

dle CN

Místo:

Datum:

VCP - mřížky a podbití

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							48 898,50
HSV - Práce a dodávky HSV							48 898,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							24 434,00
1	K	R-položka	D+M Ventilací mřížka PAR 400 elektrická se servo pohonem	ks	2,000	12 217,00	24 434,00
					2,000		
					2,000		
762 - Tesařské konstrukce							24 464,50
2	K	762841811	Demontáž podbíjením obkladů střech z příken tl. do 35mm	m2	22,600	37,50	847,50
					22,600		
					22,600		
Součet							6 011,60
3	K	762842222	Montáž podbíjením střech šikmých z hoblovaných prken	m2	22,600	266,00	
					22,600		
Součet							14 238,00
4	K	60556100	Řezivo dřevové tl. 30mm, včetně nalezání	m3	0,678	21 000,00	
					0,678		
					0,678		
Součet							3 367,40
5	K	R-položka	Impregnace řeziva (např. Bochemitem)	m2	22,600	149,00	
					22,600		
Součet							22,600

dle CN

dle URS

dle URS

dle URS

R-položka

Místo:

MNP - MaR

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							-125 098,91
							-125 098,91
							-125 098,91
1	K	405650100.3	Regulátor diferenciálního tlaku DN40/50 (5-30 kPa), referenční typ DA 516 fy Hydromics	ks	1,000	-21 508,18	-21 508,18 dle SoD
2	K	734680	Trojcestný směšovací ventil DN 40, PM16, Kvs 25 vč. servopohonu AC230V-3bodový referenční typ Siemens VXF 41.40 + SKC 32.60	ks	1,000	-18 404,00	-18 404,00 dle SoD
3	K	734640	Trojcestný směšovací ventil DN 25, PM16, Kvs 6.3 vč. servopohonu AC230V-3bodový referenční typ Siemens VXF 41.20 + SQX 32.50	ks	2,000	-15 348,73	-30 697,46 dle SoD
4	K	734650	Trojcestný směšovací ventil DN 25, PM16, Kvs 10 vč. servopohonu AC230V-3bodový referenční typ Siemens VXF 41.25 + SQX 32.50	ks	1,000	-10 479,27	-10 479,27 dle SoD
5	K	40590300	Dod a mlč ekvitermní regulátor vč. sorkavnice příložných čidel a čidla venkovní teploty a kabeleže referenční typ Siemens RVD 125	ks	3,000	-14 670,00	-44 010,00 dle SoD

Náklady z rozpočtu

MaR

MÍSTO:

MNP - HZS

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-349 142,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							-349 142,60
Pavilon P							-70 552,92
1	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	151,000	-234,72	-35 442,72
2	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	95,000	-273,84	-26 014,80
2	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	31,000	-293,40	-9 095,40
Pavilon L							-82 973,52
3	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	216,000	-234,72	-50 699,52
4	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	30,000	-273,84	-8 215,20
5	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	82,000	-293,40	-24 058,80
Pavilon HB							-95 844,00
6	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	260,000	-234,72	-65 721,60
7	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	20,000	-273,84	-5 476,80
8	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	84,000	-293,40	-24 645,60
Křčec							-35 302,40
9	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	160,000	-220,64	-35 302,40
Pavilon D							-64 469,76
10	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	207,000	-234,72	-48 587,04
11	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	28,000	-273,84	-7 667,52
12	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	28,000	-293,40	-8 215,20

Místo:

VCP - Doplnění výplní balkonových zábradlí

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
PSV - Práce a dodávky PSV							
764 - Konstrukce zámečnické							
T	K	R-položka	Deska CE TRIS tl. 10mm s povrchovou úpravou vč. natezání	m2	27,120	495,00	13 424,40
						27,120	13 424,40
							13 424,40