



Číslo dodatku objednatele Město: 1661 D6 / 2013 / OER

Číslo dodatku objednatele Kraj:

Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ev.č. objednatele Město: 1661/2011/OER

ev.č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM

ev.č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -1-		
01059/2011	2013	117
př. číslo	rok	zkr. odb.

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora Ing. Jiřím Hrabinou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Václav Palička - vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. +420 599 443 382

Ing. David Kubáň - odbor ekonomického rozvoje, projektový manažer, tel. +420 599 444 141

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Dalibor Kanclíř - vedoucí odboru investičního, tel. +420 599 443 165

Ing. Ludvík Novotný, odbor investiční, tel. +420 599 443 319

Ing. Marie Stuchlá, odbor investiční, tel. +420 599 443 359

dále jen *Město*



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



1/22

a

Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupený hejtnanem kraje Miroslavem Novákem

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Hana Kraussová - vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů, tel. +420 595 622 320

Ing. Stanislav Lichnovský - odbor evropských projektů, projektový manažer, tel. +420 595 622 519

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Martin Staniek - vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 201,

Ing. Mirko Besta, Ing. Jiří Dokoupil, referenti odboru investičního a majetkového, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 980 a +420 595 622 239

dále jen *Kraj*

Město a Kraj dále též společně označováni jako „objednatel“

2. Účastníci „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, jehož účastníky jsou:

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Sídlo /Místo podnikání: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

IČ: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2106480590/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: SDS EXMOST spol. s r.o.

Sídlo /Místo podnikání: Údolní 413/66, 602 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

IČ: 49 45 45 01

DIČ: CZ49454501

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045 za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 14. 5. 2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu Brno – VHS a DS



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



2/22

Signature

Oba účastníci Sdružení jsou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou a realizací díla zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy a realizace díla.

dále jen *zhotovitel*

**(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“
a každý zvlášť jako „smluvní strana“)**

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2011 smlouvu o dílo ev.č. objednatele Město: 1661/2011/OER, ev.č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM, ev.č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS, na realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ (dále jen „smlouva“), k níž byly dosud uzavřeny dodatky č. 1 až 5. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

I.

V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla. Jde o následující práce:

- **Změna č. 05: SO 860-15-26.1 Přestupní uzel Svinovské mosty - Jižní věž** - v rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k objevení závažných skutečností oproti ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO 860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce se rozměrově liší, je větší a polohově na jiném místě, což zkomplikovalo zakládání okolních konstrukcí a vedlo k nutnému naddimenzování a minimalizaci zatížení a provedení dodatečných prací, které mají za následek užití únosnějších materiálů, změny skladeb střešního pláště, změny složení střešních podhledů a úpravě svislých fasád.

- **Změna č. 06: SO 860-15-26.2 Přestupní uzel Svinovské mosty - Severní věž** - v rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k objevení závažných skutečností oproti ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO 860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce se rozměrově liší, je větší a polohově na jiném místě, což zkomplikovalo zakládání okolních konstrukcí a vedlo k nutnému naddimenzování a minimalizaci zatížení a provedení dodatečných prací, které mají za následek užití únosnějších materiálů, změny skladeb střešního pláště, změny složení střešních podhledů a úpravě svislých fasád provedených též z důvodu zachování symetrie obou věží.

- **Změna č. 07: SO 860-15-26.5 Přestupní uzel Svinovské mosty - Přístřešky BUS; Aktualizace 10/2009** - v rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k objevení závažných skutečností oproti ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



3/22

860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce se rozměrově liší, je větší a polohově na jiném místě, což zkomplikovalo zakládání okolních konstrukcí a vedlo k nutnému naddimenzování a minimalizaci zatížení a provedení dodatečných prací, které mají za následek provedení co nejlépejších ocelových konstrukcí, nutnost provedení mikropilotáže.

- **Změna č. 08: SO 860-15-26.3 Přestupní uzel Svinovské mosty - Zastřešení a přístřešky pod mosty** - v rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k objevení závažných skutečností oproti ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO 860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce se rozměrově liší, je větší a polohově na jiném místě, což zkomplikovalo zakládání okolních konstrukcí a vedlo k nutnému naddimenzování a minimalizaci zatížení a provedení dodatečných prací, které mají za následek provedení úpravy ocelových konstrukcí, změnu skladeb střešních plášťů a podhledů a úpravu svislých prosklených fasád.

- **Změna č. 09: SO 860-15-26.6 Přestupní uzel Svinovské mosty - Přístřešky tramvaj; Aktualizace 10/2009** - v rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k objevení závažných skutečností oproti ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO 860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce se rozměrově liší, je větší a polohově na jiném místě, což zkomplikovalo zakládání okolních konstrukcí a vedlo k nutnému naddimenzování a minimalizaci zatížení a provedení dodatečných prací, které mají za následek provedení úpravy ocelových konstrukcí, změnu skladeb střešních plášťů a podhledů a úpravu svislých prosklených fasád.

- **Změna č. 11: SO 860-19-23 Rekonstrukce Svinovských mostů – tramvajových** - v důsledku nutnosti provedení změn oproti původnímu řešení rekonstrukce tramvajových mostů způsobených nemožností bližšího průzkumu stavby, nutnost provedení zesílení příčle a vnějšího sloupku a dalších dodatečných prací souvisejících s degradovanými částmi konstrukce, tedy reprofilace, odbourání dilatačních závěrů, odbourání stávajících částí podpěr a příčníků.

- **Změna č. 13: SO 860-19-21.2 Úprava Svinovských mostů – tramvajových** - v důsledku změny výrobních procesů nahrazení v ZDS navržených nosníků I, které se již nevyrábí, za nosníky v dnešní době vyráběné ve tvaru T. V souvislosti s touto změnou provedení dodatečných prací na betonáž spřažené desky s osazením většího množství betonářské výztuže, zesílené nosné příčle a zvýšení počtu nosných mostních ložisek.

- **Změna č. 14: SO 860-00-02.1 Dopravní opatření** - potřeba dalších dopravních opatření na silnicích městských částí v Ostravě. V důsledku značení hlavní objízdné trasy a vedlejších objízdných tras na ul. 28. října a Mariánskohorské osazení dopravního značení, úpravy přednosti na vybraných křižovatkách a osazení vybraných křižovatek provizorním SSZ a úpravou signálních plánů.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „méněpráce“).



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



4/22

Signature

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Evidenčním listu změny stavby č. 05, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, v Evidenčním listu změny stavby č. 06, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, v Evidenčním listu změny stavby č. 07, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku, v Evidenčním listu změny stavby č. 08, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku, v Evidenčním listu změny stavby č. 09, který je přílohou č. 5 tohoto dodatku, v Evidenčním listu změny stavby č. 11, který je přílohou č. 6 tohoto dodatku, v Evidenčním listu změny stavby č. 13, který je přílohou č. 7 tohoto dodatku a v Evidenčním listu změny stavby č. 14, který je přílohou č. 8 tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí smlouvy jako její přílohy č. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22.

Smluvní strany se dohodly takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného smlouvou vypouští.
- Cena sjednaných víceprací činí 38 762 876 Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí 12 555 790 Kč bez DPH.
- Cena díla, sjednaná v čl. VIII. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

Název částí (součástí) díla		Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty statutárního města Ostravy	a)	232 285 138	20	46 457 028	278 742 166
	b)	21 297 834	21	4 472 545	25 770 379
	c)	26 207 086	21	5 503 488	31 710 574
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Moravskoslezského kraje	a)	75 547 748	20	15 109 550	90 657 297
	b)	17 421 711	21	3 658 559	21 080 270
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova		9 383 155	20	1 876 631	11 259 786
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)		700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem		382 842 672	20, 21	77 217 801	460 060 473

Vysvětlivky k ozn. řádků:

Řádek a), b) Rozdělení ceny díla před uzavřením Dodatku č. 6 do příslušné daňové sazby DPH

Řádek c) Náklady pro město v rámci Dodatku č. 6 – vzájemně započteny více/méněpráce



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



5/22

4. Příloha č. 2 smlouvy (Kalkulace nákladů) se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 9 tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2. 6. 2011.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 6890/RM 10.14/91 ze dne 9.4.2013.....
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením č. 12/968..... ze dne 2.4.2013.....
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Město, Kraj a zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Evidenční list změny stavby č. 05
Příloha č. 2 - Evidenční list změny stavby č. 06
Příloha č. 3 - Evidenční list změny stavby č. 07
Příloha č. 4 - Evidenční list změny stavby č. 08
Příloha č. 5 - Evidenční list změny stavby č. 09
Příloha č. 6 - Evidenční list změny stavby č. 11
Příloha č. 7 - Evidenční list změny stavby č. 13
Příloha č. 8 - Evidenční list změny stavby č. 14
Příloha č. 9 - Kalkulace nákladů



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



6/22

Za Město

Datum: 11. 04. 2013

Za zhotovitele

Datum: 11. 04. 2013

Místo: Ostrava

Místo: Brno



Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora

IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Za Kraj

Datum: 11. 04. 2013

Datum: 11. 04. 2013

Místo: Ostrava

Místo: Brno



Miroslav Novák
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
JUDr. Josefem Babkou
1. náměstkem hejtmána kraje



Za SDS EXMOST spol. s r.o.
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze
dne 14.05.2010
Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



7/22

Evidenční list změny stavby																			
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-15-26.1 Přestupní uzel Svinovské mosty - Jižní věž		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 860-15-26.1 / 1		Číslo změny stavby: 05															
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz																			
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Soupis prací dle ZDS - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="checkbox"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th></th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>2 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>2 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>6, 7, 8</td> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.		Příjemce	1	1 x	Projektant (autorský dozor)	2, 3	2 x	TDS	4, 5	2 x	Zhotovitel	6, 7, 8	3 x	Objednatel
Paré č.		Příjemce																	
1	1 x	Projektant (autorský dozor)																	
2, 3	2 x	TDS																	
4, 5	2 x	Zhotovitel																	
6, 7, 8	3 x	Objednatel																	
Popis a zdůvodnění změny: V rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k závažným skutečnostem oproti plánovanému předpokladu v ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO 860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce je rozměrově odlišná – větší, proti předpokladům v ZDS. Dále je polohově i výškově posunuta proti plánovanému předpokladu, a její konstrukční řešení je odlišné než plynulo z původních podkladů – viz závazné Stanovisko HIP z 1.2.2012, což činí Pozemním objektům zásadní kolizi. Konstrukce pod mosty a věže: Stávající stav obnaženého kolektoru, vč. Vyozyujících požadovaných úprav na založení objektů Věže Sever, Přístřešku pod mosty a následný požadavek na Minimalizaci zatížení od těchto objektů, v oblasti sanovaného kolektoru, a všeobecně v návaznosti na dané geologické podmínky stavby. Vzhledem k těmto uvedeným závažným skutečnostem byl zpracován posudek P.02.1 Založení těchto SO, spolu se statickým vyjádřením nutného navrhování a nadimenzování nosných ocelových konstrukcí SO 860-15-26.1, 2, 26.3. Tato zpráva řeší následně dílčí úpravy, pro minimalizaci celkového zatížení staveb a technická doplnění profesních celků. Vše respektuje s ohledem na optimální životnost a údržbu díla. RDS bude dále doplněna již o běžné standardy prováděných systémů svislých prosklených fasád, konstrukční – statické parametry ocelových kci. V RDS jsou předloženy následné opatření: a) Konstrukčně-Statické úpravy Nosných ocelových konstrukcí: Minimalizace celkové tonáže změnou technologie + volbou vyššího konstrukčního materiálu na S355, provedení dle EXC2 ČSN EN 1090.1,2 b) Změna skladby střešního pláště /původně mocná vícevrstvá živičná izolace / nyní řešeno systémovými střešními profily TR40. Protikorozní ochrana řešena žárovou slitinou ALUZINK, s min. životností 25let c) Změna složení střešních podhledů / původně navrženy panely z ocelového tahokovu + minerální akustická izolace / nyní řešeno perforovanými AlMg3 kazetami, s PUR akustickou izolační výplní. Tato skladba vykazuje min. poloviční hmotnost a maximální nenáročnost údržby. Revizní přístup ke kabelovým trasám a zabezp. Technologím je zajištěn d) Úprava svislých fasád prosklených i systémových kovových Z důvodu dodržení celkového Architektonického řešení díla, jsou tyto konstrukční úpravy zaneseny do navazujících Pozemních objektů přestupního terminálu.																			
Údaje v Kč bez DPH:																			
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL															
-1 634 499,96	-0,49%	5 011 914,44	1,51%	3 377 414,48															
Vyjádření - souhlas se změnou:																			
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	Jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum	27.11.2012 podpis															
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	Jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	27.11.2012 podpis															
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	Jméno	David Nosek	datum	27.11.2012 podpis															
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	Jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	27.11.2012 podpis															
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn/položek".																			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:																



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



8/22

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Evidenční list změny stavby																			
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-15-26.2 Přestupní uzel Svinovské mosty - Severní věž		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 860-15-26.2 / 1		Číslo změny stavby: 06															
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přivoz																			
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Soupis prací dle ZDS - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="checkbox"/>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th></th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>2 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>2 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>6, 7, 8</td> <td>3 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.		Příjemce	1	1 x	Projektant (autorský dozor)	2, 3	2 x	TDS	4, 5	2 x	Zhotovitel	6, 7, 8	3 x	Objednavatel
Paré č.		Příjemce																	
1	1 x	Projektant (autorský dozor)																	
2, 3	2 x	TDS																	
4, 5	2 x	Zhotovitel																	
6, 7, 8	3 x	Objednavatel																	
Popis a zdůvodnění změny: V rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k závažným skutečnostem oproti plánovanému předpokladu v ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO 860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce je rozměrově odlišná – větší, proti předpokladům v ZDS. Dále je polchově i výškově posunuta proti plánovanému předpokladu, a její konstrukční řešení je odlišné než plynulo z původních podkladů – viz závazné Stanovisko HIP z 1.2.2012, což činí Pozemním objektům zásadní kolizi. Konstrukce pod mosty a věže: Stávající stav obnaženého kolektoru, vč. Vyvozujičích požadovaných úprav na založení objektů Věže Sever, Přístřešku pod mosty a následný požadavek na Minimalizaci zatížení od těchto objektů, v oblastí sanovaného kolektoru, a všeobecně v návaznosti na dané geologické podmínky stavby. Vzhledem k těmto uvedeným závažným skutečnostem byl zpracován posudek P.02.1 Založení těchto SO, spolu se statickým vyjádřením nutného navrhování a nadimenzování nosných ocelových konstrukcí SO 860-15-26.1.2, 26.3. Tato zpráva řeší následně dílčí úpravy, pro minimalizaci celkového zatížení a) Konstrukčně-Statické úpravy Nosných ocelových konstrukcí: Minimalizace celkové tonáže změnou technologie + volbou vyššího konstrukčního materiálu na S355, provedení dle EXC2 ČSN EN 1090.1,2 b) Změna skladby střešního pláště /původně mocná vícevrstvá živičná izolace / nyní řešeno systémovými střešními profily TR40. Protikorozní ochrana řešena žárovou slitinou ALUZINK, s min. životností 25let c) Změna složení střešních podhledů / původně navrženy panely z ocelového tahokovu + minerální akustická izolace / nyní řešeno perforovanými AIMg3 kazetami, s PUR akustickou izolační výplní. Tato skladba vykazuje min. poloviční hmotnost a maximální nenáročnost údržby. Revizní přístup ke kabelovým trasám a zabezp. Technologiím je zajištěn d) Úprava svislých fasád prosklených i systémových kovových Z důvodu dodržení celkového Architektonického řešení díla, jsou tyto konstrukční úpravy zaneseny do navazujících Pozemních objektů přestupního terminálu.																			
Údaje v Kč bez DPH:																			
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL															
-1 361 237,96	-0,41%	6 184 098,55	1,86%	4 822 860,59															
Vyjádření - souhlas se změnou:																			
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum 20.11.2012	podpis															
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum 27.11.2012	podpis															
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jméno	David Nosek	datum 27.11.2012	podpis															
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum 27.11.2012	podpis															
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".																			
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:															



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Handwritten signature and initials

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-15-26.5 Přestupní uzel Svinovské mosty - Přístřešky BUS; Aktualizace 10/2009		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 860-15-26.5 / 1	Číslo změny stavby: 07											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM														
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava														
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS														
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 6/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz														
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Soupis prací dle ZDS - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="checkbox"/>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 x Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>2 x TDS</td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>2 x Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>6, 7, 8</td> <td>3 x Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.	Příjemce	1	1 x Projektant (autorský dozor)	2, 3	2 x TDS	4, 5	2 x Zhotovitel	6, 7, 8	3 x Objednatel
Paré č.	Příjemce													
1	1 x Projektant (autorský dozor)													
2, 3	2 x TDS													
4, 5	2 x Zhotovitel													
6, 7, 8	3 x Objednatel													
Popis a zdůvodnění změny: V rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k závažným skutečnostem oproti plánovanému předpokladu v ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO 860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce je rozměrově odlišná – větší, proti předpokladům v ZDS. Dále je polohově i výškově posunuta proti plánovanému předpokladu, a její konstrukční řešení je odlišné než plynulo z původních podkladů – viz závazné Stanovisko HIP z 1.2.2012, což činí Pozemním objektům zásadní kolizi. Konstrukce pod mosty a věže: Stávající stav obnaženého kolektoru, vč. Vyvozujičích požadovaných úprav na založení objektů Věže Sever, Přístřešku pod mosty a následný požadavek na Minimalizaci zatížení od těchto objektů, v oblasti sanovaného kolektoru, a všeobecně v návaznosti na dané geologické podmínky stavby. Vzhledem k těmto uvedeným závažným skutečnostem byl zpracován posudek P.02.1 Založení těchto SO, spolu se statickým vyjádřením nutného navrhování a nadimenzování nosných ocelových konstrukcí. Tato zpráva řeší následné dílčí úpravy, pro minimalizaci celkového zatížení staveb a technická doplnění profesních celků. Vše respektuje s ohledem na optimální životnost a údržbu díla. RDS bude dále doplněna již o běžné standardy prováděných systémů svislých prosklených fasád, konstrukční – statické parametry ocelových kcí. V RDS jsou předloženy následné opatření: a) Konstrukčně-Statické úpravy Nosných ocelových konstrukcí: Minimalizace celkové tonáže změnou technologie + volbou vyššího konstrukčního materiálu na S355, provedení dle EXC2 ČSN EN 1090.1.2 b) Změna skladby střešního pláště /původně mocná vícevrstvá živičná izolace / nyní řešeno systémovými střešními profily TR40. Protikorozi ochrana řešena žárovou slitinou ALUZINK, s min. životností 25let c) Změna složení střešních podhledů / původně navrženy panely z ocelového tahokovu + minerální akustická izolace / nyní řešeno perforovanými AlMg3 kazetami, s PUR akustickou izolační výplní. Tato skladba vykazuje min. poloviční hmotnost a maximální nenáročnost údržby. Revizní přístup ke kabelovým trasám a zabezp. Technologijm je zajištěn d) Úprava svislých fasád prosklených i systémových kovových Z důvodu dodržení celkového Architektonického řešení díla, jsou tyto konstrukční úpravy zaneseny do navazujících Pozemních objektů přestupního terminálu.														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
-3 076 123,21	-0,93%	3 627 184,53	1,09%	551 061,32										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum 25.11.2012	podpis										
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum 27.11.2012	podpis										
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jméno	David Nosek	datum 27.11.2012	podpis										
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum 27.11.2012	podpis										
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".														
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:										



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Handwritten signature and initials

Evidenční list změny stavby																			
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-15-26.3 Přestupní uzel Svinovské mosty - Zastřešení a přístřešky pod mosty		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 860-15-26.3 / 1	Číslo změny stavby: 08																
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM																			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava																			
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníci jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS																			
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz																			
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Soupis prací dle ZDS - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="checkbox"/>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th></th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>2 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>2 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>6, 7, 8</td> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.		Příjemce	1	1 x	Projektant (autorský dozor)	2, 3	2 x	TDS	4, 5	2 x	Zhotovitel	6, 7, 8	3 x	Objednatel
Paré č.		Příjemce																	
1	1 x	Projektant (autorský dozor)																	
2, 3	2 x	TDS																	
4, 5	2 x	Zhotovitel																	
6, 7, 8	3 x	Objednatel																	
Popis a zdůvodnění změny: V rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k závažným skutečnostem oproti plánovanému předpokladu v ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO 860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce je rozměrově odlišná – větší, proti předpokladům v ZDS. Dále je polohově i výškově posunuta proti plánovanému předpokladu, a její konstrukční řešení je odlišné než plynulo z původních podkladů – viz závazné Stanovisko HIP z 1.2.2012, což činí Pozemním objektům zásadní kolizi. Konstrukce pod mosty a věže: Stávající stav obnaženého kolektoru, vč. Vyzvojujících požadovaných úprav na založení objektů Věže Sever, Přístřešku pod mosty a následný požadavek na Minimalizaci zatížení od těchto objektů, v oblasti sanovaného kolektoru, a všeobecně v návaznosti na dané geologické podmínky stavby. Vzhledem k těmto uvedeným závažným skutečnostem byl zpracován posudek P.02.1 Založení těchto SO, spolu se statickým vyjádřením nutného navrhování a nadimenzování nosných ocelových konstrukcí. Tato zpráva řeší následné dílčí úpravy, pro minimalizaci celkového zatížení staveb a technická doplnění profesních celků. Vše respektuje s ohledem na optimální životnost a údržbu díla. RDS bude dále doplněna již o běžné standardy prováděných systémů svislých prosklených fasád, konstrukční – statické parametry ocelových kcl. V RDS jsou předloženy následné opatření: a) Konstrukčně-Statické úpravy Nosných ocelových konstrukcí: Minimalizace celkové tonáže změnou technologie + volbou vyššího konstrukčního materiálu na S355, provedení dle EXC2 ČSN EN 1090.1,2 b) Změna skladby střešního pláště /původně mocná vícevrstvá živičná izolace / nyní řešeno systémovými střešními profily TR40. Protikorozní ochrana řešena žárovou slitinou ALUZINK, s min. životností 25let c) Změna složení střešních podhledů / původně navržené panely z ocelového tahokovu + minerální akustická izolace / nyní řešeno perforovanými AIMg3 kazetami, s PUR akustickou izolační výplní. Tato skladba vykazuje min. poloviční hmotnost a maximální nenáročnost údržby. Revizní přístup ke kabelovým trasám a zabezp. Technologiím je zajištěn d) Úprava svislých fasád prosklených i systémových kovových Z důvodu dodržení celkového Architektonického řešení díla, jsou tyto konstrukční úpravy zaneseny do navazujících Pozemních objektů přestupního terminálu.																			
Údaje v Kč bez DPH:																			
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL															
-3 142 322,93	-0,95%	7 959 644,98	2,40%	4 817 322,05															
Vyjádření - souhlas se změnou:																			
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum 27.11.2012	podpis															
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum 27.11.2012	podpis															
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jméno	David Nosek	datum 27.11.2012	podpis															
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum 27.11.2012	podpis															
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".																			
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:															



Handwritten signature and initials

Evidenční list změny stavby																			
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-15-26.6 Přestupní uzel Svinovské mosty - Přístřešky tramvaj; Aktualizace 10/2009		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 860-15-26.6 / 1	Číslo změny stavby: 09																
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM																			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava																			
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS																			
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz																			
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Soupis prací dle ZDS - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 <input type="checkbox"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th></th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>2 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>2 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>6, 7, 8</td> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.		Příjemce	1	1 x	Projektant (autorský dozor)	2, 3	2 x	TDS	4, 5	2 x	Zhotovitel	6, 7, 8	3 x	Objednatel
Paré č.		Příjemce																	
1	1 x	Projektant (autorský dozor)																	
2, 3	2 x	TDS																	
4, 5	2 x	Zhotovitel																	
6, 7, 8	3 x	Objednatel																	
Popis a zdůvodnění změny: V rámci zhotovení stavebně konstrukční (statické) části RDS pozemních objektů došlo k závažným skutečnostem oproti plánovanému předpokladu v ZDS. Zaměřením skutečného stavu a polohy objektu SO 860-15-39 Kolektor, bylo zjištěno, že daná konstrukce je rozměrově odlišná – větší, proti předpokladům v ZDS. Dále je polohově i výškově posunuta proti plánovanému předpokladu, a její konstrukční řešení je odlišné než plynulo z původních podkladů – viz závazné Stanovisko HIP z 1.2.2012, což činí Pozemním objektům zásadní kolzi. Konstrukce pod mosty a věže: Stávající stav obnaženého kolektoru, vč. Vyvozcíků požadovaných úprav na založení objektů Věže Sever, Přístřešku pod mosty a následný požadavek na Minimalizaci zatížení od těchto objektů, v oblasti sanovaného kolektoru, a všeobecně v návaznosti na dané geologické podmínky stavby. Vzhledem k těmto uvedeným závažným skutečnostem byl zpracován posudek P.02.1 Založení těchto SO, spolu se statickým vyjádřením nutného navrhování a nadimenzování nosných ocelových konstrukcí. Tato zpráva řeší následně dílčí úpravy, pro minimalizaci celkového zatížení staveb a technická doplnění profesních celků. Vše respektuje s ohledem na optimální životnost a údržbu díla. RDS bude dále doplněna již o běžné standardy prováděných systémů svislých prosklených fasád, konstrukční – statické parametry ocelových kcl. V RDS jsou předloženy následné opatření: a) Konstrukčně-Statické úpravy Nosných ocelových konstrukcí: Minimalizace celkové tonáže změnou technologie + volbou vyššího konstrukčního materiálu na S355, provedení dle EXC2 ČSN EN 1090.1,2 b) Změna skladby střešního pláště /původně mocná vícevrstvá živičná izolace / nyní řešeno systémovými střešními profily TR40. Protikorozní ochrana řešena žárovou slitinou ALUZINK, s min. životností 25let c) Změna složení střešních podhledů / původně navrženy panely z ocelového tahokovu + minerální akustická izolace / nyní řešeno perforovanými AlMg3 kazetami, s PUR akustickou izolační výplní. Tato skladba vykazuje min. poloviční hmotnost a maximální nenáročnost údržby. Revizní přístup ke kabelovým trasám a zabezp. Technologím je zajištěn d) Úprava svislých fasád prosklených i systémových kovových Z důvodu dodržení celkového Architektonického řešení díla, jsou tyto konstrukční úpravy zaneseny do navazujících Pozemních objektů přestupního terminálu.																			
Údaje v Kč bez DPH:																			
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL															
-3 090 289,34	-0,93%	4 890 626,64	1,47%	1 800 337,30															
Vyjádření - souhlas se změnou:																			
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum	20.11.2012 podpis															
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	27.11.2012 podpis															
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jméno	David Nosek	datum	27.11.2012 podpis															
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	27.11.2012 podpis															
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".																			
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:																



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

12/22

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-19-23 Rekonstrukce Svinovských mostů - tramvajových		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 860-19-23 / 1	Číslo změny stavby: 11											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníci jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přivoz														
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS (Evid. list zm. stavby), Rozpis ocenění změn položek - počet stran <input type="text" value="4"/> Soupis prací dle ZDS - počet stran <input type="text" value="3"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran <input type="text" value="82"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV</td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"</td> </tr> <tr> <td>6, 7, 8</td> <td>Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.	Příjemce	1	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	2, 3	TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	4, 5	Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"	6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj
Paré č.	Příjemce													
1	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.													
2, 3	TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV													
4, 5	Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"													
6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj													
Popis a zdůvodnění změny: V době zahájení realizace projektu vznikla nutnost provedení nepředvídatelných a nepředpokladatelných změn oproti původnímu řešení rekonstrukce tramvajových mostů, jenž byla zejména způsobena nemožností bližšího průzkumu stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Z důvodu větších účinků od sloupů přístřešků do kotevnic přípravků v římsách bylo nutné zesílení přičle a vnějšího sloupku rámu nástupištní římsy pro umístění kotevnic prvků sloupků. Nové nálitky pod ložisky jsou většího rozměru než byl původní odhad dle ZDS. Po provedení kontrolního otryskání povrchu mostní konstrukce bylo zjištěno, že povrchová vrstva betonu je více zdegradovaná a je tedy nutno provést reprofiliaci ve větším rozsahu. Po odbourání dilatačních závěrů bylo též zjištěno velké poškození betonu pod těmito závěry. Odbourání stávajících poškozených částí opěr a koncových příčníků vedlo k nutnosti dobetonování nových konstrukcí. Pro zhotovení nových přibetonávek bylo nutné provést vrty a kotevní trny pro přibetonování nových konstrukcí. Zvýšení množství tun podpěrné skruže z důvodu použití vrchní skruže, což je mnohokrát rychlejší a zajišťuje vyšší bezpečnost. Přesun skruže do následujícího pole je řešen pojezdem pomocí kolových podvozků, čímž odpadá zdouhavá demontáž a montáž skruže v následujícím poli. Podrobné zdůvodnění viz "Seznam a zdůvodnění změn v RDS oproti ZDS" a "Stanovisko projektanta RDS"														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
-116 764,90	-0,04%	3 828 482,98	1,15%	3 711 718,08										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jmeno	Ing. Lumír Holešovský	datum	23.11.2012 podpis										
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jmeno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	28.11.2012 podpis										
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jmeno	Ing. Luboš Kejlik	datum	22.11.2012 podpis										
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	jmeno	Ing. Ludvík Novotný	datum	23.11.2012 podpis										
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:											



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

 PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
 PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


13/22

Handwritten signature and initials at the bottom right corner of the page.

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-19-21.2; Úprava Svinovských mostů - tramvajových		SO 860-19-21.2 / 1		13
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava				
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS				
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívov				
Obsah:		Paré č.	Příjemce	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS (Evid. list zm. stavby), Rozpis ocenění změn položek - počet stran		2	1	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Soupis prací dle ZDS - počet stran A4		1	2, 3	TDS; SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4		7	4, 5	Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"
			6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj
Popis a zdůvodnění změny:				
Upřesnění množství jednotlivých položek v RDS oproti ZDS. Podrobné zdůvodnění viz "Seznam a zdůvodnění změn v RDS oproti ZDS" a "Stanovisko projektanta RDS".				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-134 551,67	-0,04%	702 817,42	0,21%	568 265,75
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	Jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum	28.11.2012 podpis
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	Jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	28.11.2012 podpis
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	Jméno	Ing. Luboš Kejik	datum	28.11.2012 podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	Jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	29.11.2012 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

14/22

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova"		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 860-00-02.1 / 2	Číslo změny stavby: 14	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860 - 00 - 02.1 Dopravní opatření				
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava				
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS				
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r. o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívos				
Obsah:		Paré č.	Příjemce	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS (Evid. list zm. stavby), Rozpis ocenění změn položek - počet stran		1	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Soupis prací dle ZDS a změny č. 1 - počet stran		2, 3	TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran		4, 5	Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"	
		6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj	
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>V době zahájení realizace projektu vznikla nutnost provedení nepředvídatelných a nepředpokládatelných změn oproti původnímu řešení dopravních opatření, jenž byla mimo jiné způsobena nárůstem dopravy v meziobdobí od zpracování DSP popřípadě ZDS do zahájení realizace projektu. Nutnost provedení změn vznikla v době zahájení realizace projektu při projednávání dopravních opatření, kdy z důvodů časové prodlevy od vypracování DSP a ZDS byl vznesen požadavek dotčených orgánů (MMO odbor dopravy) na ověření skutečného dopadu uvažovaných dopravních opatření v aktuálním čase realizace projektu. Na základě tohoto požadavku byla zpracována ověřovací aktuální studie, ze které vyplynula nutnost provedení změn oproti původním předpokladům zapracovaných do DSP a ZDS. Studie prokázala, že řešení s převáděním dopravy na ul. Opavské přes tramvajovou trať má velmi omezenou kapacitu (cca 3900 vozidel/24 hod v jednom jízdním pruhu), řešení s řízením přejezdu SSZ (jediné možné pro převedení dvou pruhů) má navíc velmi problematickou koordinaci s řízením jednokolejného úseku tramvají.</p> <p>Omezená kapacita ulice Opavské proto znamená potřebu dalších dopravních opatření na silniční síti městských částí Poruba a Svinov. Na základě této skutečnosti musela být vypracována nová RDS SSZ, RDS DIO a RDS úpravy signálních plánů. Veškeré tyto projekty musely být projednány s dotčenými organizacemi – postupně 8 koordinačních porad. Na základě studie a RDS SSZ si omezená kapacita ulice Opavské vyžádala potřebu dalších opravních opatření na silniční síti městských částí Poruba a Svinov – zejména rozlišením úpravy přednosti na vybraných křižovatkách, osazení vybraných křižovatek provizorním SSZ a úpravou signálních plánů. Zvětšením území s dopravním opatřením o další městské části bylo nutno osadit další dopravní značky, výstražná světla a pro bezpečnost silničního provozu i betonová svodidla oddělující v kritických místech směr jízdy – vše dle schváleného projektu a několika vydaných „Stanovení“.</p> <p>V rámci 2. fáze dopravních opatření došlo k upřesnění (zvýšení) množství u jednotlivých položek (37, 38, 43, 44, 105-126, 132-136) z důvodu přesunu dopravního značení na již zrekonstruovanou část mostů a souvisejících dotčených úseků komunikací a křižovatek tak, aby mohla být zahájena rekonstrukce druhé poloviny mostů.</p> <p>- Značení hlavní objízdné trasy (celkové řešení a značení na dálnici). - vedlejší objízdné trasy nejsou paušálně značeny. Na ul. 28. října a Mariánskohorská v úseku od centra k vodárně bude umístěno značení navádějící řidiče na dálnici D1 (popř. na ul. Rudnou) s cílem odvést maximum dopravy z křižovatky u vodárny a ul. Plzeňské. - MÚK D1 x I/11 (MÚK Rudná) – na vjezdu z rampy od D1 od Bohumína a na vjezdové rampě směr Poruba zřízeny dva vjezdové/výjezdové pruhy, úprava vedení jízdních pruhů okružního pásu pro zlepšení rozhledu při nájezdu z D1 od Bohumína. - Křižovatka Rudná x 17. Listopadu x sil. II/647 (směr Klimkovice) – na konci pruhu pro levé odbočení z Rudné na sil. II/647 bude svíslou dopravní značkou zdůrazněn zákaz odbočení doprava – vše dle schváleného projektu a několika vydaných „Stanovení“. - Podrobné zdůvodnění viz "Seznam a zdůvodnění změn v RDS oproti ZDS" a "Stanovisko projektanta RDS". Důvodem pro zachování stavu položek 37 a 38 v 1. etapě dopravního opatření byla skutečnost, že se jednalo o položky původního soupisu prací pro provizorní dopravní značky a vodící tabule. Původně (v ZDS) předpokládané počty byly v rámci první etapy dopravních opatření nedostačující, ale bylo zřejmé, že po započtení dalších etap dopravních opatření se toto množství ještě více navýší - proto jsme celkovou bilanci (včetně několika podetap výstavby kruhových objezdů ul. Bilovecké a Peterkovy) provedly v rámci změny změny stavby po dokončení všech dopravních opatření.</p>				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	6 558 106,76	1,98%	6 558 106,76
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	Jméno	Ing. Lumír Hotešovský	datum	28.11.2012 podpis
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	Jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	28.11.2012 podpis
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	Jméno	Ing. Luboš Kejik	datum	28.11.2012 podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8	Jméno	Ing. Ludvík Novotný	datum	28.11.2012 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek"				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page.

NÁZEV STAVBY: Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa

Název části (součásti) díla		Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty statutárního města Ostravy	a)	232 285 138	20	46 457 028	278 742 166
	b)	21 297 834	21	4 472 545	25 770 379
	c)	26 207 086	21	5 503 488	31 710 574
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Moravskoslezského kraje	a)	75 547 748	20	15 109 550	90 657 297
	b)	17 421 711	21	3 658 559	21 080 270
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova		9 383 155	20	1 876 631	11 259 786
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)		700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem		382 842 672	20, 21	77 217 801	460 060 473

Vysvětlivky k ozn. řádků:

Řádek a), b) Rozdělení ceny díla před uzavřením Dodatku č. 6 do příslušné daňové sazby DPH

Řádek c) Náklady pro město v rámci Dodatku č. 6 – vzájemně započteny více/méněpráce



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Handwritten signature and initials.

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby **Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa**

Místo stavby

Objednavatel **Statutární město Ostrava**

Sídlo **Prokešovo nám.č.8**

729 30 Ostrava


IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	Hl.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	6 486 102	6 486 102
2	B	Provozní soubory	-----	29 365 297	29 365 297	29 365 297	29 365 297
3		dodávky+montáže celkem	-----	29 365 297	29 365 297	-----	-----
4		HZS a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavební objekty	243 938 659	-----	243 938 659	243 938 659	243 938 659
6		z toho základní náklady	243 938 659	-----	243 938 659	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	0	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0
17		Celkové náklady	243 938 659	29 365 297	273 303 956	279 790 058	279 790 058
18		DPH	20,00% z částky		232 285 138		46 457 028
18		DPH	21,00% z částky		47 504 920		9 976 033
19		Cena celkem s DPH					336 223 119

Zpracoval:



Dne: 17.5.2010.

Organizace:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

razítko a podpis

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

IČO: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

Sídlo:

Olomouc, Legionářská 8

razítko a podpis

Objednavatel:

Statutární město Ostrava

IČO: DIČ:

Sídlo:

razítko a podpis



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



17/22

Handwritten signature and initials

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa



Datum : 17.5.2010

Objednavatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH 20%	DPH 21%	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
A Projektové a průzkumné práce										
A	Realizační dokumentace (RDS)	6 485 746	1 297 149		7 782 896					
		356		75	430					
A	Projektové a průzkumné práce	6 486 102	1 297 149	75	7 783 326					
B Provozní soubory:										
B	D.6.1 Silnoproudá zařízení	0	0		0			0	0	0
	PS 860-08-21 Trafostanice plato	1 363 999		286 440	1 650 438	1 363 999				
B	D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení									
	PS 860-14-01 Místní kabelizace	328 572	65 714		394 286	328 572				
B	PS 860-14-23 Sdělovací zařízení v přednádraží	467 257	93 451		560 708	467 257				
	PS 860-14-28 Rozhlasové zařízení zastávek MHD	492 184	98 437		590 621	492 184				
B	PS 860-14-30 Informační zařízení zastávek MHD	4 230 911	846 182		5 077 093	4 230 911				
B	PS 860-14-32 Bezpečnostní kamerový systém přestup. uzlu Svinovské mosty	3 371 135	674 227		4 045 362	3 371 135				
B	D.6.3 Výtahy		0		0			0	0	0
	PS 860-29-21 Eskalátory a výtahy pod Svinovskými mosty	19 111 240	3 822 248		22 933 488	19 111 240				
B	Provozní soubory celkem	29 365 297	5 600 260	286 440	35 251 997	29 365 297	0	0	0	
C Stavební objekty:										
D.5.1 Komunikace										
C	SO 860-18-23.2 Silniční komunikace - prodloužení ulice Peterkovy	15 595 430	3 119 086		18 714 516	15 595 430				
		199 723		41 942	241 665	199 723				
C	SO 860-18-23.3 Silniční komunikace - komunikace pro pěší	4 800 569	960 114		5 760 683	4 800 569				
		8 265		1 736	10 001	8 265				
C	SO 860-18-25 Ševerní odstavná plocha BUS	2 109 654	421 931		2 531 585	2 109 654				
		42 688		8 965	51 653	42 688				
C	SO 860-18-27.1 Demolice pozemních komunikací - SMO	4 006 981	801 396		4 808 377	4 006 981				
C	SO 860-00-01 Provizorní dopravní opatření	2 219 486	443 897		2 663 384	2 219 486				
		4 335		910	5 246	4 335				
C	SO 860-00-02.1 Dopravní opatření, Provizorní kolejové propojení tramvajové trati - 1.část rekonstrukce	18 989 130	3 797 826		22 786 956	18 989 130				
		6 558 107		1 377 202	7 935 309	6 558 107				
C	SO 860-00-02.2 Dopravní opatření, Provizorní kolejové propojení tramvajové trati - 2.část rekonstrukce	7 932 516	1 586 503		9 519 019	7 932 516				
D.5.2 Mostní objekty										
C	SO 860-19-21.2 Úprava Svinovských mostů - tramvajových	2 217 105	443 421		2 660 526	2 217 105				
		707 188		148 510	855 698	707 188				
C	SO 860-19-23 Rekonstrukce svinovských mostů tramvajových	36 062 827	7 212 565		43 275 392	36 062 827				
		7 432 790		1 560 886	8 993 676	7 432 790				
D.5.3 Pozemní objekty										
C	SO 860-00-23 Městský mobiliář	1 260 040	252 008		1 512 048	1 260 040				
C	SO 860-15-26.1 Přestupní uzel Svinovské mosty - jižní věž	13 795 080	2 759 016		16 554 096	13 795 080				
		5 239 527		1 100 301	6 339 828	5 239 527				
C	SO 860-15-26.2 Přestupní uzel Svinovské mosty - severní věž	13 880 329	2 776 066		16 656 394	13 880 329				
		6 379 803		1 339 759	7 719 561	6 379 803				
C	SO 860-15-26.3 Přestupní uzel Svinovské mosty - zastřešení a přístřešky pod mosty	14 224 249	2 844 850		17 069 099	14 224 249				
		8 360 863		1 755 781	10 116 645	8 360 863				
C	SO 860-15-26.4 Přestupní uzel Svinovské mosty - příčná spojovací chodba	15 858 961	3 171 792		19 030 753	15 858 961				
		133 799		28 098	161 897	133 799				
C	SO 860-15-26.5 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	4 249 128	849 826		5 098 953	4 249 128				
		4 083 122		857 456	4 940 578	4 083 122				
C	SO 860-15-26.6 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky tramvaj	7 834 629	1 566 926		9 401 555	7 834 629				
		5 257 084		1 103 988	6 361 071	5 257 084				
C	SO 860-15-29 Demolice pozemních objektů přednádraží	2 794 064	558 813		3 352 877	2 794 064				
		-788 608		-165 608	-954 216	-788 608				
C	SO 860-15-30 Centrální kabelovod podél výpravní budovy	837 232	167 446		1 004 679	837 232				



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Handwritten mark

Handwritten signature

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH 20%	DPH 21%	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
C	SO 860-15-32 Oplocení kolejíště ČD	5 437 245	1 087 449		6 524 694	5 437 245				
		140 917		29 592	170 509	140 917				
C	SO 860-15-37 Oplocení nechráněných pozemků	1 541 909		323 601	1 865 510	1 541 909				
C	SO 860-15-38 Provizorní schodiště na Svinovské mosty	1 508 088	313 618		1 881 706	1 508 088				
		9 722		2 042	11 763	9 722				
C	SO 860-15-39 Úprava kolektorů pod Svinovskými mosty	2 302 687	460 537		2 763 224	2 302 687				
C	SO 860-34-01 Protihluková opatření	455 148		95 581	550 729	455 148				
D.5.4 Vodohospodářské objekty										
C	SO 860-27-24.1 Kanalizační přípojky	563 483	112 697		676 180	563 483				
C	SO 860-27-24.2 Odstranění stávajícího septiku	91 897	18 379		110 277	91 897				
C	SO 860-27-28.1 Odvodnění pozemních komunikací - SMO	3 423 951	684 790		4 108 741	3 423 951				
C	SO 860-27-27 Přeložky vodovodu	784 781	156 958		941 739	784 781				
		11 826		2 484	14 310	11 826				
C	SO 860-27-28 Přípojka vody	94 231	18 846		113 077	94 231				
D.5.5 Elektro a sdělovací objekty										
C	SO 860-06-24 Osvětlení pozemních komunikací	2 186 447	437 289		2 623 737	2 186 447				
C	SO 860-06-26 Osvětlení severní odstavě plochy BUS	1 125 414	225 083		1 350 497	1 125 414				
C	SO 860-06-27 Osvětlení přestupního uzlu pod Svinovskými mosty	741 840	148 368		890 207	741 840				
C	SO 860-06-28 Přeložky a ochrana vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.	0	0		0	0				zadavatel
C	SO 860-06-29 Přeložky VN vedení ČEZ Distribuce, a.s.	0	0		0	0				zadavatel
C	SO 860-06-30 Rozvody NN	204 174	40 835		245 009	204 174				
C	SO 860-06-32 Přeložky a ochrana vedení NN jiných správců	390 733	78 147		468 879	390 733				
C	SO 860-06-33 Přeložky a ochrana vedení NN firmy KOMA-Ložiska s.r.o.	660 482	132 096		792 578	660 482				
C	SO 860-10-01 Přeložky a ochrany stávajících vedení MK O2	282 153	56 431		338 584	282 153				
C	SO 860-10-23 Přeložky ostatních sděl. kabelů - mimodrážní část	454 960	90 992		545 952	454 960				
D.5.6 Ostatní objekty										
C	SO 860-00-21 Parkové a zahradní úpravy přednádraží	967 876	193 575		1 161 451	967 876				
		362 359		76 095	438 455	362 359				
C	SO 860-22-25 Přeložky parovodu	1 336 832	267 366		1 604 198	1 336 832				
C	SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí	6 513 411	1 302 682		7 816 093	6 513 411				
C	Stavební objekty celkem	243 938 659	39 559 619	9 689 519	293 187 796	243 938 659	0	0	0	
D	Stroje, zařízení, inventář	0								Poznámka - nespecifikováno
E	Umělecká díla	0								Poznámka - nespecifikováno
F Vedlejší rozpočtové náklady:										
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0		0					
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahnuté v rozpočtech SO)	0	0		0					
F	NUS (Vedlejší náklady)	0	0		0					
G	Ostatní náklady:									Poznámka - nespecifikováno
H	Rezerva:									Poznámka - nespecifikováno
I	Ostatní investice									Poznámka - nespecifikováno
J	Nehmotný investiční majetek:									Poznámka - nespecifikováno
K Provozní náklady:										
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)		0		0					zahmuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů		0		0					zahmuto v SO
K	Provozní náklady celkem	0	0		0					
L Kompletační činnost										
L	Kompletační činnost z prov. souborů (viz PS)	0	0		0					
L	Kompletační činnost ze stav. objektů (viz SO)	0	0		0					
L	Kompletační činnost celkem	0	0		0					
		279 790 058	46 457 028	9 976 033	336 223 119					



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



19/22

Handwritten signature

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby **Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa**

Místo stavby

Objednavatel **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspě.org.**

Sídlo **Úprkova 1**


702 23 Ostrava

IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	Hl.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady	
			stavební část	technolog. část	celkem			
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	875 000	875 000	
2	B	Provozní soubory	-----	0	0	0	0	
3		dodávky+montáže celkem	-----	0	0	-----	-----	
4		HZS a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----	
5	C	Stavební objekty	92 094 459	-----	92 094 459	92 094 459	92 094 459	
6		z toho základní náklady	92 094 459	-----	92 094 459	-----	-----	
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----	
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0	
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0	
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0	
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0	
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0	
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	-----	0	
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0	
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0	
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0	
17		Celkové náklady	92 094 459	0	92 094 459	92 969 459	92 969 459	
18		DPH	z částky					
19		Cena celkem s DPH						

Zpracoval:  Dne: 17.5.2010.	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. IČO: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357	Objednavatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspě.org. IČO: DIČ:
Organizace: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.	Sídlo: Olomouc, Legionářská 8	Sídlo:
razítko a podpis	razítko a podpis	razítko a podpis



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



20/22

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa



Objednavatel : Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěv. org., Úprkova 1, 702 23 Ostrava
Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Datum : 17.5.2010
Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, vč. geodet. činnosti (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
A Projektové a průzkumné práce									
A	Realizační dokumentace (RDS)	875 000							
A	Projektové a průzkumné práce	875 000							
B Provozní soubory:									
B	D.6.1 Silnoproudá zařízení								
B	D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení								
B	D.6.3 Výtahy								
B	Provozní soubory celkem								
C Stavební objekty:									
<i>D.5.1 Komunikace</i>									
C	SO 860-18-23.1 Silniční komunikace - rekonstrukce silnice III/4785 ul. Bílovecká	15 675 601							
C	SO 860-18-27.2 Demolice pozemních komunikací - MSK	2 258 859							
<i>D.5.2 Mostní objekty</i>									
C	SO 860-19-21.1 Úprava Svinovských mostů - silničních	4 114 076							
C	SO 860-19-22 Rekonstrukce svinovských mostů silničních	68 608 917							
<i>D.5.3 Pozemní objekty</i>									
<i>D.5.4 Vodohospodářské objekty</i>									
C	SO 860-27-22 Dešťová kanalizace	279 292							
C	SO 860-27-26.2 Odvodnění pozemních komunikací - MSK	1 157 715							
<i>D.5.5 Elektro a sdělovací objekty</i>									
<i>D.5.6 Ostatní objekty</i>									
C	Stavební objekty celkem	92 094 459							
D	Stroje, zařízení, inventář		0						Poznámka - nespecifikováno
E	Umělecká díla		0						Poznámka - nespecifikováno
F Vedlejší rozpočtové náklady:									
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahnutý v rozpočtech SO)	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady)	0	0	0					
G	Ostatní náklady:								Poznámka - nespecifikováno
H	Rezerva:								Poznámka - nespecifikováno
I	Ostatní investice								Poznámka - nespecifikováno
J	Nehmotný investiční majetek:								Poznámka - nespecifikováno
K Provozní náklady:									
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)	0	0	0					zahmuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů	0	0	0					zahmuto v SO
K	Provozní náklady celkem		0	0					
L Kompletační činnost									
L	Kompletační činnost z prov.souborů (viz PS)	0	0	0					
L	Kompletační činnost ze stav.objektů (viz SO)	0	0	0					
L	Kompletační činnost celkem	0	0	0					

92 969 459 0 0



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



21/22

Sejda

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa a Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava

Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa IMOS Brno, a.s.

Datum: 29.10.2012

Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS	HZS	Kompletační činnost	Jiné náklady
017	Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 383 155,12	0,00	1 876 631,02	11 256 785,84	9 383 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO001	SO 01 Rekonstrukce kanalizace	9 083 125,07	0,00	1 816 625,01	10 899 750,08	9 083 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SO002	SO 02 Přeložka venkovní kabelové skříně KS2	94 009,00	0,00	18 801,80	111 870,71	94 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO003	SO 03 Bourací práce reliéového domku	208 021,05	0,00	41 204,21	246 165,05	208 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa									
SO 860-00-02.1	SO 860-00-02.1 Dopravní opatření	18 989 129,92	0,00	3 797 825,98	22 597 064,60	18 989 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 860-01-01	SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí	6 513 410,86	0,00	1 302 682,17	7 750 958,92	6 513 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 860-18-23.2	SO 860-18-23.2 Sítňání komunikace - prodloužení ulice Peterkova	15 785 153,47	0,00	3 159 030,89	18 796 232,63	15 785 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



22/22