

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Soňou Mazúrovou
místopředsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,
pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu: 8903781/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 05.10.2015 na realizaci stavby „Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK“ (dále jen „Smlouva“), z důvodu vzniklých méně a víceprací během realizace stavby, v rozsahu dle příloh č. 1 až 11 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
2. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 3.293.176,48 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených méně prací ve výši 1.025.348,74 Kč bez DPH.

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 12 až 22 této Smlouvy.“
2. Za přílohu č. 11 Smlouvy se vkládá příloha č. 12 - Změnový list č. 8, tato příloha tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2.
3. Za přílohu č. 12 Smlouvy se vkládá příloha č. 13 - Změnový list č. 9, tato příloha tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 2.
4. Za přílohu č. 13 Smlouvy se vkládá příloha č. 14 - Změnový list č. 10, tato příloha tvoří Přílohu č. 3 Dodatku č. 2.
5. Za přílohu č. 14 Smlouvy se vkládá příloha č. 15 - Změnový list č. 11, tato příloha tvoří Přílohu č. 4 Dodatku č. 2.
6. Za přílohu č. 15 Smlouvy se vkládá příloha č. 16 - Změnový list č. 12, tato příloha tvoří Přílohu č. 5 Dodatku č. 2.
7. Za přílohu č. 16 Smlouvy se vkládá příloha č. 17 - Změnový list č. 13, tato příloha tvoří Přílohu č. 6 Dodatku č. 2.

8. Za přílohu č. 17 Smlouvy se vkládá příloha č. 18 - Změnový list č. 14, tato příloha tvoří Přílohu č. 7 Dodatku č. 2.
9. Za přílohu č. 18 Smlouvy se vkládá příloha č. 19 - Změnový list č. 15, tato příloha tvoří Přílohu č. 8 Dodatku č. 2.
10. Za přílohu č. 19 Smlouvy se vkládá příloha č. 20 - Změnový list č. 16, tato příloha tvoří Přílohu č. 9 Dodatku č. 2.
11. Za přílohu č. 20 Smlouvy se vkládá příloha č. 21 - Změnový list č. 17, tato příloha tvoří Přílohu č. 10 Dodatku č. 2.
12. Za přílohu č. 21 Smlouvy se vkládá příloha č. 22 - Změnový list č. 18, tato příloha tvoří Přílohu č. 11 Dodatku č. 2.
13. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo „Kalkulace nákladů“ se nahrazuje „Kalkulací nákladů včetně méně a víceprací“ uvedenou v Příloze č. 12 Dodatku č. 2.

14. Článek V. Termín plnění v odstavci 2 nově zní takto:

„2. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.01.2017. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XIII. této smlouvy.“

15. Článek VI. Cena díla v odstavci 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	14.370.561,15 Kč
DPH	3.017.817,84 Kč
Cena celkem včetně DPH	17.388.378,99 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1298/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 2514/2015/OI/ZFUN ze dne 05.10.2015.
6. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - Příloha č. 1 - Příloha č. 12 smlouvy – Změnový list č. 8
 - Příloha č. 2 - Příloha č. 13 smlouvy – Změnový list č. 9
 - Příloha č. 3 - Příloha č. 14 smlouvy – Změnový list č. 10
 - Příloha č. 4 - Příloha č. 15 smlouvy – Změnový list č. 11
 - Příloha č. 5 - Příloha č. 16 smlouvy – Změnový list č. 12
 - Příloha č. 6 - Příloha č. 17 smlouvy – Změnový list č. 13
 - Příloha č. 7 - Příloha č. 18 smlouvy – Změnový list č. 14
 - Příloha č. 8 - Příloha č. 19 smlouvy – Změnový list č. 15
 - Příloha č. 9 - Příloha č. 20 smlouvy – Změnový list č. 16

Příloha č. 10 - Příloha č. 21 smlouvy – Změnový list č. 17
Příloha č. 11 - Příloha č. 22 smlouvy – Změnový list č. 18
Příloha č. 12 - Kalkulace nákladů včetně méně a víceprací

Za objednatele

Datum: 27-09-2016
Místo: Ostrava _____

Za zhotovitele

Datum: 22.9.2016
Místo: Třinec _____



zmocněnec **Ing. Břetislav Riger**
náměstek primátora



Ing. Soňa Mazúrová
místopředseda představenstva

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 08
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:

- 1) Výkres fy Jap Jacina s.r.o.
- 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Nové řešení dle požadovaných změn:
Doplnění 2 ks průchozích dveří r.780x2000 mm, 1x levé, 1x pravé, s bezpečnostním kováním Rostex klika-koule pod č. 802 včetně samozavírače GEZE Boxer, integrovaných ve vratových křídlech. Přímé napojení přívodu proudu do motoru pro nouzové ovládání vrat. Polep akrylátových výplní zneprůhledňující fólií (imitace pískování).
Standardní ovládání hangárových vrat je následující: - po stisknutí tlačítka „OTEVŘÍT“ dojde k automatickému úplnému otevření všech křidel vrat (není nutné držet tlačítko stisknuté)
- po stisknutí tlačítka „ZAVŘÍT“ dojde k automatickému úplnému zavření všech křidel vrat (není nutné držet tlačítko stisknuté)
Nouzové otevírání hangárových vrat je následující: - po stisknutí tlačítka „OTEVŘÍT“ dojde k otevírání všech křidel vrat (je nutné držet tlačítko stisknuté), po uvolnění tlačítka se otevírání okamžitě zastaví a vrata zůstanou stát v aktuální poloze
- po stisknutí tlačítka „ZAVŘÍT“ dojde k zavírání všech křidel vrat (je nutné držet tlačítko stisknuté), po uvolnění tlačítka se zavírání okamžitě zastaví a vrata zůstanou stát v aktuální poloze
Byl potvrzen požadavek na zrušení elektronické brány, jakož to jediného bezpečnostního prvku, bylo sděleno, že obsluhu budou vykonávat jen zaškolení pracovníci Letecké služby a do prostoru hangáru a provozní plochy před ním nemají žádné jiné osoby přístup. Vrata budou s externím ovládacím pultem na krouceném kabelu (s tlačítky na otevírání a zavírání vrat).
Odůvodnění změny:
Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat, neboť při zpracování projektu bylo uvažováno s jiným typem vrtulníku. Proto, aby mohl být nový typ vrtulníku provozován, je nutno dle Letecké služby PČR tyto změny provést.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV -prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	86 457,00	0,72%	86 457,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	KLEKNER	datum	15.8.2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	KADERA	datum	15.8.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	VALENTA JAK	datum	15.8.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	HARTASOVA	datum	15.8.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

HH.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 podzemní nádrž pohonných hmot	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03 / 1	Číslo změny stavby: 09
--	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o. , se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy: 1) Výkres fy Traso s.r.o. 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Původní řešení dle PD:
- Nádrž : Dvouplášťová jednokomorová nádrž o objemu 6 m³, vnější plášť o síle 5 mm, vnitřní o síle 3 mm ocelového plechu
- Filtr : jemný palivový filtr 30 mikronů s vodním separátorem
- Kontinuální měření hladiny : OCIO Standard
- Výdejný stojan : Jednoduchý jednohadicový s výkonem 1x40 l/min bez samonavíjecího systému hadice
- Výdejný stojan umístěn u nádrže

Nové řešení dle požadovaných změn:
- Nádrž : Dvouplášťová jednokomorová nádrž o objemu 10 m³, vnější plášť z ocelového plechu o síle 4 mm, vnitřní z nerez o síle 4 mm
- Filtr : jemný palivový filtr 1 mikron s vodním separátorem
- Kontinuální měření hladiny : s teplotním ukazatelem SYMEH typ USTD II, dle cenové nabídky fy Unidataz Znojmo s.r.o.
- Výdejný stojan : Jednoduchý jednohadicový s výkonem 1x120 l/min se samonavíjecím systémem hadice s dálkovým ovládním; potvrzen výdej paliva přes jednotný elektronický systém výdeje PHM u LS PČR dle cenové nabídky fy Unidataz Znojmo s.r.o., odstín výdejního stojanu RAL 3024, slíška výšky 2000 mm
- Výdejný stojan vzdálen nad nádrží: 1,5 bm podzemního dvouplášťového potrubního rozvodu (sání stojanu z nádrže) DN 65 (vnitřní trubka nerez, vnější izolovaná ocel)
- 2x překážkové světlo přístřešku výdejního stojanu
- kompatibilní koncovka přečerpávání paliva z cisterny LS PČR do nádrže - samec 2 1/2" 10,2 bar, non selectiv
- mechanický navíječ uzemňovacího kabelu vč. 30 m kabelu se svorkou
- čidlo úniku do záchytné šachty pod výdejním stojanem

Odůvodnění změny:
Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby a nebylo je možno v žádném případě předvídat, neboť při zpracování projektu bylo uvažováno s jiným typem vrtulníku. Proto, aby mohl být nový typ vrtulníku provozován, je nutno dle Letecké služby PČR tyto změny provést.

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-513 419,00	-4,30%	1 685 886,20	14,12%	1 172 467,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	KLENER	datum	15.8.2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	KAJERA	datum	15.8.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	VALEWAJKA	datum	15.8.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	HARTMANOVA	datum	15.8.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č. 14 Smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN
Příloha č. 3 Dodatku č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 10
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby; uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30. Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Běskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:

- Schéma zapojení fy Mercor Czech Republic s.r.o.
- Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Z původně navržených 16 ks pevných světlíků bude nově, z tohoto počtu, 8 ks otvíravých pro zajištění větrání hangáru. Světlíky budou otvíravé elektrickými pohony. Po dosažení teploty 30°C dojde k automatickému otevření těchto světlíků, při poklesu teploty na 26°C dojde k jejich zavření. Otevřít a zavřít světlíky bude rovněž možno manuálně tlačítky. Zdvih bude 500 mm. Světlíky budou napojeny na centrálu počasí s čidlem větru a deště.

Odůvodnění změny:

Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SO: MA VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-58 705,60	-0,49%	219 673,00	1,84%	160 967,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KLEINER	datum	15. 8. 2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KADĚRA	datum	15. 8. 2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	PALEWAZKA	datum	15. 8. 2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Hortáňová	datum	15. 8. 2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Priloha č. 15 Smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN

Priloha č. 4 Dodatku č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 11
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Sirmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS:s.r.o. , se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré:	Příjemce :
	3 x	Objednatel
	1 x	TDS
	1 x	Zhotovitel
	1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Původně navržená skladba podlahy v hangáru: pěnový polystyren s příměsí grafitu tl. 100, PE fólie, betonová mazanina se sítí tl. 98mm a epoxidová stěrka byla změněna na: betonová mazanina se sítí tl. 198 mm a epoxidová stěrka. Byly doplněny ocelové chráničky osazené v podlaže jako příprava pro vedení stlačeného vzduchu a elektrických rozvodů nutných pro údržbu vrtulníku při stabilní pozici stání vrtulníku v hangáru.

Odůvodnění změny:
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně typu vrtulníku, který bude v hangáru využíván budoucím uživatelem (LS PČR), bylo projektantem určeno, že je nutno zvýšit únosnost podlahy změnou její skladby, jak je uvedeno výše.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 - NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-388 687,34	-3,25%	583 893,57	4,89%	195 206,23

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KLEKNER	datum	15.8.2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KADĚRA	datum	15.8.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	NAKLEWATZKA	datum	15.8.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	HOSTAŘOVÁ	datum	15.8.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Priloha c. 16 Smlouvy o dilo c. 2514/2015/OI/ZFUN

Priloha c. 5 Dodatku c. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - Podzemní nádrž pohonných hmot	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 03 / 1	Číslo změny stavby: 12
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Změnou podzemní nádrže pohonných hmot a technologie dle požadavků budoucího uživatele dojde zároveň ke změně souvisejících stavebních, přípravných a zemních prací.

Odůvodnění změny:
Změna vznikla dodatečnými požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-36 945,92	-0,31%	387 726,25	3,25%	350 780,33

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KLEKNER	datum	15.8.2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KADĚBA	datum	15.8.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	NALEWA JIŘÍ	datum	15.8.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Hosťáková	datum	15.8.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č. 17 Smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN
 Příloha č. 6 Dodatku č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: <h2 style="text-align: center;">13</h2>
---	--	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Trinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Ze strany uživatele vzešel požadavek na dodávku a montáž sanitárního vybavení, které nebylo obsaženo v projektové dokumentaci.

Odůvodnění změny:

Změna vznikla dodatečnými požadavky uživatele (HZS MSK), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SdD: **MA Vliv - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	17 950,00	0,15%	17 950,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno KLEBER	datum 15.8.2016	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno KADEBA	datum 15.8.2016	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno NALEWAJKA	datum 15.8.2016	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno Hostařova	datum 15.8.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Priloha č. 18 Smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN
 Priloha č. 7 Dodatku č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/průvazního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 14
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy-objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Ze strany uživatele vzešel požadavek na dodávku a montáž informačního systému, který nebyl obsažen v projektové dokumentaci.

Odůvodnění změny:
 Změna vznikla dodatečnými požadavky uživatele (HZS MSK), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění Sd: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMÁ VLIV.**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	23 989,00	0,20%	23 989,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>KLEBER</i>	datum <i>15.8.2016</i>	podpis <i>[Signature]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>KADĚRA</i>	datum <i>15.8.2016</i>	podpis <i>[Signature]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>NALEWAZKA</i>	datum <i>15.8.2016</i>	podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Hortáňová</i>	datum <i>15.8.2016</i>	podpis <i>[Signature]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Priloha č. 19 Smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN
Priloha č. 8 Dodatku č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 15
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15:
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309
Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré: 3 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel TDS Zhotovitel Projektant (autorský dozor)
--	---	---

Popis a zdůvodnění změny:
Popis:
- Světelné okruhy - hangár rozdělení ovládní
- Záměna svítidel - použil s nouzovými zdroji
- Rozvaděč R-S1
- Rozvaděč RH -doplnění
- Podlahová krabice - 1.NP
- Příprava kabeláže pro ovládní světlíků (neobsahuje dodávku komponentů, zapojení a zprovoznění)
- Úpravy hromosvodů
- Rozpočet neobsahuje úpravu PD (dodá investor)
Odůvodnění změny:
Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-15 443,53	-0,13%	188 699,09	1,58%	173 255,56

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno <i>KLEKNER</i>	datum <i>13.8.2016</i>	podpis <i>[Signature]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno <i>KADĚBA</i>	datum <i>15.8.2016</i>	podpis <i>[Signature]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno <i>NALEWAŠKÁ</i>	datum <i>15.8.2016</i>	podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno <i>Hortařová</i>	datum <i>15.8.2016</i>	podpis <i>[Signature]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Priloha c. 20 Smlouvy o dílo c. 2514/2015/OI/ZFUN
Priloha c. 9 Dodatku c. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - Podzemní nádrž pohoňných hmot	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO.03 / 1	Číslo změny stavby: 16
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15:
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí:1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891
Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309
Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	---

Popis a zdůvodnění změny:
Popis:
- Provedení přívodu silnoproudu pro podzemní nádrž s ohledem na změnu umístění nádrže PHM
- Rozpočet neobsahuje úpravu PD (dodá investor)
Odůvodnění změny:
Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMA VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-6 643,35	-0,06%	13 451,25	0,11%	6 807,90

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KLEKVER	datum	15.8.2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KAJČERA	datum	15.8.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	NALEWAIWA	datum	15.8.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Holtáková	datum	15.8.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Priloha č. 21 Smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/ZFUN
Priloha č. 10 Dodatku č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 - Podzemní nádrž pohonných hmot	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03 / 1	Číslo změny stavby: 17
--	--	--------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	Počet paré: Příjemce: 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
--	--

Popis a zdůvodnění změny:





Popis:
- Provedení přívodu slaboproudu pro podzemní nádrž s ohledem na změnu umístění nádrže PHM
- Rozpočet neobsahuje úpravu PD (dodá investor)
Odůvodnění změny:
Jedná se o dodatečné požadavky budoucího uživatele (LS PČR), které vyplynuly v průběhu realizace stavby.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017. / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH;

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-5 504,00	-0,05%	11 275,00	0,09%	5 771,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno KLEKNER	datum 15.8.2016	podpis 
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno KADERA	datum 15.8.2016	podpis 
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno NALEWALIK	datum 15.8.2016	podpis 
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno Hortasova	datum 15.8.2016	podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není-li součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Příloha č. 22 Smlouvy o dílo č. 2514/2015/OI/2FUN
 Příloha č. 11 Dodatku č. 2

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě Zábřehu, org. ... Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 hangár	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">18</div>
--	--	---

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 5.10.2015, číslo smlouvy objednatele: 2514/2015/OI/ZFUN; číslo smlouvy zhotovitele: 14-168-15 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Idea s.r.o., se sídlem Strmá 12, 709 00 Ostrava, IČO: 15502309

Technický dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, IČO: 28639707

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 - Ytong dozdvíky ocelové konstrukce sítěchy vč. nájmu lešení
 - Odvětrání místnosti č. 208
 - Informační plachta
 - Vedlejší rozpočtové náklady





Odůvodnění změny:
 Jedná se o dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a výkazu výměr a které vyplynuly v průběhu realizace stavby. Vedlejší rozpočtové náklady jsou dopočteny o dobu prodloužení dokončení díla.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV - prodloužení doby plnění do 31.1.2017 / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	74 176,12	0,62%	74 176,12

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KLENER	datum	15.8.2016	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	KAJEBA	datum	15.8.2016	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	NALEWATKA	datum	15.8.2016	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Hortařova	datum	11.8.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Stavba: Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK v Ostravě-Zábřehu

Místo: Ostrava- Zábřeh

Datum: 15.08.2016

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.
TDS: Sdružení TDS s.r.o.

Kód	Gená dle dodatku č.1 bez DPH [v Kč]	Vícepráce (VP) [v Kč]	Méněpráce (MP) [v Kč]	Gená celkem dle dodatku č.2 bez DPH [v Kč]	DPH [v Kč]	Gená s DPH [v Kč]
NAKLADY STAVBY CELKEM						
SO 00 - Příprava území	12 102 733,41	3 293 176,48	-1 025 348,74	14 370 561,15	3 017 817,84	17 388 378,99
SO 01 - Hangár	823 184,00	0,00	0,00	823 184,00	172 868,64	996 052,64
Soupis prací - Hangár	10 355 835,70	1 194 837,78	-462 836,47	11 087 837,01	2 328 445,77	13 416 282,78
Soupis prací - Přeložka šachty a kanalizace	10 139 767,00			10 139 767,00	2 129 351,07	12 269 118,07
Soupis prací - Základový práh	83 262,41			83 262,41	17 485,11	100 747,52
Soupis prací - Oprava kanalizace	15 630,39			15 630,39	3 282,38	18 912,77
Soupis prací - Kanalizační šachta ŠDP3	70 807,12			70 807,12	14 869,50	85 676,62
Soupis prací - Piloty	-21 057,33			-21 057,33	-4 422,04	-25 479,37
Soupis prací - Bednění základových pásů	37 437,08			37 437,08	7 861,79	45 298,87
Soupis prací - Doplnění vrat	29 989,03			29 989,03	6 297,70	36 286,73
Soupis prací - Otevíravé světélky	86 457,00	0,00	0,00	86 457,00	18 155,97	104 612,97
Soupis prací - Změna skladby podlahy	219 673,00		-58 705,60	160 967,40	33 803,15	194 770,55
Soupis prací - Sanitární vybavení	583 893,57		-388 687,34	195 206,23	40 993,31	236 199,54
Soupis prací - Informační systém	17 950,00		0,00	17 950,00	3 769,50	21 719,50
	23 989,00		0,00	23 989,00	5 037,69	29 026,69



	Soupis prací - Úprava silnoproudu		188 699,09	-15 443,53	173 255,56	36 383,67	209 639,23
	Soupis prací - Stavební část		74 176,12	0,00	74 176,12	15 576,99	89 753,11
	SO 02 - Teplovodní přípojka	172 405,00	0,00	0,00	172 405,00	36 205,05	208 610,05
	SO 03 - Podzemní nádrž pohonných hmot	590 628,00	2 098 338,70	-562 512,27	2 126 454,43	446 555,43	2 573 009,86
	Soupis prací - Podzemní nádrž pohonných hmot	590 628,00			590 628,00	124 031,88	714 659,88
	Soupis prací - Změna nádrže a technologie		1 685 886,20	-513 419,00	1 172 467,20	246 218,11	1 418 685,31
	Soupis prací - Změna stavební připravenosti		387 726,25	-36 945,92	350 780,33	73 663,87	424 444,20
	Soupis prací - Úprava silnoproudu		13 451,25	-6 643,35	6 807,90	1 429,66	8 237,56
	Soupis prací - Úprava slaboproudu		11 275,00	-5 504,00	5 771,00	1 211,91	6 982,91
	SO 09 - Oplocení	42 445,71	0,00	0,00	42 445,71	8 913,60	51 359,31
	Soupis prací - Oplocení	97 485,00			97 485,00	20 471,85	117 956,85
	Soupis prací - Zrušení opěrné zídky	-55 039,29			-55 039,29	-11 558,25	-66 597,54
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	118 235,00	0,00	0,00	118 235,00	24 829,35	143 064,35