

Číslo dodatku objednatele: D1/1132/2019/OI/VZKÚ  
IVZ: P17V00000205



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1132/2018/OI/VZKÚ ze dne 14. 03. 2018



### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**KUNST, spol. s r.o.**  
sídlo: Palackého 1906, 753 01 Hranice  
zastoupena: Ing. Jaroslavem Boráněm Ph.D.,  
jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

IČO: 19010591  
DIČ: CZ19010591  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

**dále jen objednatel**

**dále jen zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### čl. I. Předmět smlouvy

*Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 14. s tímto novým zněním:*

11. Zhotovitel realizoval dle čl. III. Odst. 9 Smlouvy nad rámec projektové dokumentace vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a současně se z předmětu smlouvy vypouští práce, které nebyly na výše uvedené stavbě realizovány – méněpráce.

Jedná se o:

#### Změna č. 1 Studna S IX:

Po provedení výkopových prací v blízkosti studny S IX bylo zjištěno, že nadzemní část studny je ve špatném technickém stavu a jímací části studny byla odhalena silně degradovaná dřevěná skruž. Na základě posouzení statikem projektanta bylo rozhodnuto tuto část stavby nerealizovat.  
Méněpráce : - 553 891,26 Kč

#### Změna č. 2 IO 01 Rekonstrukce vodovodních řadů:

Z důvodu provádění výkopů ve stabilní jílovité zemině nepoužil zhotovitel pazení a nebylo nutné provedení drenáží trativodu. Výtlačné řady byly prodlouženy o 63,3 m z důvodu nestabilního podloží.  
Vícepráce: 97 161,17 Kč  
Méněpráce : - 330 885,20 Kč

Změna č. 3 IO 02 Sanace vrtů a sběrné studny:

Po odkrytí konstrukce betonových střech studní bylo rozhodnuto o provedení střešní krytiny z modifikovaných asfaltových pásů namísto původně navržené hydroizolační fólie . Pro osazení rozvaděčů v prostoru čerpačích stanic bylo nutné zvětšit stavební otvory.

Vícepráce: 290 252,09 Kč

Méněpráce : - 77 135,40 Kč

Změna č. 4 PS 01 Vystrojení vrtů:

Na základě skutečného stavu byly provedeny drobné úpravy technologického vystrojení a doplnění perforace sběrné studny .

Vícepráce: 472 645,00 Kč

Méněpráce : - 370 268,00 Kč

Změna č. 5 IO 03 Komunikace:

Po provedení kontrolních zkoušek hutnění rostlého terénu bylo rozhodnuto o změně skladby komunikace . Na základě projednání s lesním hospodářem bylo upuštěno od provedení bran do stávajících oplocení.

Méněpráce : - 552 271,60 Kč

## čl. II. Cena díla

*Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena díla dle SOD	26 737 789,54
Dodatek č. 1 – méněpráce	1 884 451,46
Dodatek č. 1 – vícepráce	860 058,26
<b>NOVÁ CENA DÍLA</b>	<b>25 713 396,34</b>

**DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.**

## čl. III. Termíny plnění

*Článek V. Termíny plnění, odstavec 2. se ruší a v návaznosti na vícepráce a méněpráce se nahrazuje tímto novým zněním:*

Kompletní dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 4 týdnů od uzavření Dodatku č. 1.

## Čl. IV. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02059/RM1822/30 z 27.8.2019.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s §222 odst. 6) zák. č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1132/2018/OI/VZKÚ ze dne 14. 03. 2018 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnový list č. 1

**Za objednatele**

Datum: 23.9.2019 \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava \_\_\_\_\_

**Mgr. Zuzana Bajgarová**

náměstkyně primátora

**Za zhotovitele**

Datum: 9.9.2019

Místo: Hranice

**Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.**

jednatel společnosti

Název a evidenční číslo stavby:  
"Rekonstrukce násosek Důlník - Les"  
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /  
číslo změny SO/PS.

Číslo změny stavby

1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby:

Smlouva o dílo číslo 1432/2018/OI/VZIKÚ ze dne 14. 3. 2018

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice

Gen. projektant (autorský dohled): PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a. s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 2B/3114, PSČ 72971, IČO: 45193673

Přílohy:

Soupis výkopací a méněprací s výkazem výměr

Počet paré:

Příjemce:

4x	Objednatel
1x	TDI
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č. 1 Studna SIX:

Po provedení výkopových prací v blízkosti SIX došlo k naklonění nadzemní části studny. Na základě posouzení projektanem, statikem a hydrogeologem bylo rozhodnuto o nutnosti demolice nadzemní části studny. V jímací části studny byla odhalena silně degradovaná dřevěná skruž. Na základě rozhodnutí investora byly práce na studni SIX ze stavby vyčleněny.

Změna č. 2 IO 01 Rekonstrukce vodovodních řadů:

Z důvodu provádění výkopů ve stabilní jílovité zemině nepoužil zhotovitel pazení a nebylo nutné provedení drenáží trativodů. Ve vazbě na vylýčení stavby byla nutná úprava trasy výlačných řadů a osazení chrániček.

Změna č. 3 IO 02 Sanace vrtů a sběrné studny:

Na základě zjištění skutečného stavu konstrukce betonových střešů studní bylo rozhodnuto o provedení střešní krytiny z modifikovaných asfaltových pásů namísto původně navržené hydroizolační fólie. Pro osazení rozvaděčů v prostoru čerpací stanice bylo nutné provedení stavebních otvorů o větší rozměru, než bylo navrženo v PD.

Změna č. 4 PS 01 Vystrojení vrtů:

Na základě skutečného stavu byly provedeny úpravy technologického vystrojení a doplnění perforace sběrné studny.

Změna č. 5 IO 03 Komunikace:

Po provedení kontrolních zkoušek hutnění rostlého terénu bylo rozhodnuto změně skladby komunikace. Na základě projednání s lesním hospodářem bylo upuštěno od provedení bran do stávajících oplocenek a závoří.

SOD	Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	26 737 789,54	Kč bez DPH
MP č. 1	Studna SIX, stavební část - Sanace vrtů a sběrné studny	351 944,93	Kč bez DPH
MP č. 1	Studna SIX, strojní část - Vystrojení vrtů	113 560,25	Kč bez DPH
MP č. 1	Studna SIX, elektro část - PRS-ASŘTP	80 386,08	Kč bez DPH
VP č. 2	IO 01 Rekonstrukce vodovodních řadů	97 161,17	Kč bez DPH
MP č. 2	IO 01 Rekonstrukce vodovodních řadů	330 805,20	Kč bez DPH
VP č. 3	IO 02 Sanace vrtů a sběrné studny	290 252,09	Kč bez DPH
MP č. 3	IO 02 Sanace vrtů a sběrné studny	77 135,40	Kč bez DPH
VP č. 4	PS 01 Vystrojení vrtů	472 646,00	Kč bez DPH
MP č. 4	PS 01 Vystrojení vrtů	370 268,00	Kč bez DPH
MP č. 5	IO 03 Komunikace	552 271,60	Kč bez DPH
<b>Celková cena změny díla (VP - MP)</b>		<b>1 024 393,20</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>Celková cena díla po započtení VP a MP</b>		<b>25 713 396,34</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Časový vliv na práci S&D.

Zhotovitel žádá o prodloužení termínu plnění uvedeně v SOD 4 týdny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných řešení ZI	Měněpráci	Procentuální podíl Měněpráci ZI k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných řešení ZI	Vícepráci	Procentuální podíl Vícepráci ZI k celkové ceně stavby	Cena Měněpráci a Vícepráci řešení ZI
1 804 454,46		-7,05%	860 050,26		3,22%	1 024 393,20

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podp	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podp	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podp	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	podp	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: