



Číslo dodatku objednatele: 1129D2/2015/OI/ZFUN
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P15V00000204

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Kamilem Bednářem
náměstkem primátora

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,
zastoupena Ing. Františkem Švábem, prokuristou
a Ing. Radkem Hradilem, prokuristou

a

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
Ostrava
IČO: 41035704
DIČ: CZ41035704
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807,
zastoupena společností STRABAG a.s. na základě
plné moci ze dne 3. 2. 2015

sdružené ve „Společnosti Nádražní“

se sídlem STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Čl. I

Smluvní strany se v souladu s odst. 6, čl. XVII. smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2015 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 1-17 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Ho

Čl. II

Čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle příloh č. 5-20 Smlouvy, které tvoří přílohy č. 1-17 dodatku č. 2.

- Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 – změnový list č. 1.
- Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 – změnový list č. 2.
- Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 – změnový list č. 3.
- Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 8 – změnový list č. 4.
- Za přílohu č. 8 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 9 – změnový list č. 5.
- Za přílohu č. 9 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 10 – změnový list č. 7.
- Za přílohu č. 10 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 11 – změnový list č. 8.
- Za přílohu č. 11 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 12 – změnový list č. 9.
- Za přílohu č. 12 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 13 – změnový list č. 10.
- Za přílohu č. 13 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 14 – změnový list č. 11.
- Za přílohu č. 14 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 15 – změnový list č. 12.
- Za přílohu č. 15 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 16 – změnový list č. 13.
- Za přílohu č. 16 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 17 – změnový list č. 14.
- Za přílohu č. 17 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 18 – změnový list č. 15.
- Za přílohu č. 18 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 19 – změnový list č. 16.
- Za přílohu č. 19 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 20 – změnový list č. 17.
- Za přílohu č. 20 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 21 – rekapitulace změn.

Čl. III

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 2 134 916,71 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Realizace stavby	138 347 123,91 Kč	29 052 896,66 Kč	167 400 023,57 Kč
Zajištění publicity projektu dle č. II	67 527,00 Kč	14 180,04 Kč	81 704,04 Kč
Cena celkem	138 414 650,91 Kč	29 067 076,70 Kč	167 481 727,61 Kč

Čl. IV

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada města usnesením č. 02684/RM1418/39 ze dne 24. 11. 2015.
2. Tento dodatek č. 2 nabyvá účinnosti dnem uzavření.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 zůstávají nezměněna.
5. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015.

HO


6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek č. 2 bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – změnový list č. 4
 - Příloha č. 5 – změnový list č. 5
 - Příloha č. 6 – změnový list č. 7
 - Příloha č. 7 – změnový list č. 8
 - Příloha č. 8 – změnový list č. 9
 - Příloha č. 9 – změnový list č. 10
 - Příloha č. 10 – změnový list č. 11
 - Příloha č. 11 – změnový list č. 12
 - Příloha č. 12 – změnový list č. 13
 - Příloha č. 13 – změnový list č. 14
 - Příloha č. 14 – změnový list č. 15
 - Příloha č. 15 – změnový list č. 16
 - Příloha č. 16 – změnový list č. 17
 - Příloha č. 17 – změnový list č. 18
 - Příloha č. 18 – rekapitulace změn

Za objednatele

Datum: 24.11.2015

Místo: Ostrava


zmocněnec Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 25.11.2015

Místo: Ostrava

STRABAG a.s.


STRABAG


STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(52)


Ing. František Šváb
prokurista STRABAG a.s.


Ing. Radek Hradil
prokurista STRABAG a.s.

STASPO spol. s r.o.


Ing. František Šváb
prokurista STRABAG a.s.
na základě plné moci


Ing. Radek Hradil
prokurista STRABAG a.s.
na základě plné moci

HOX

Přílohy č. 1 – 18 k dodatku č. 1129D2/2015/OI/ZFUN

Změnové listy

(č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 vč. rekapitulace změn)

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 02 Rekonstrukce vodovodu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div>
---	----------------------------------	---

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS

Zhotovitel: Sdružení "Společnosti Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: Projekt 2010 spol. s r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:
 Dočasná oprava komunikací, po provedených překozech. Provedení konstrukčních vrstev pod komunikacemi včetně provedení asfaltového krytu pro umožnění automobilové dopravy

Technický popis nově navrhovaného stavu:
 Provizorní oprava asfaltového krytu pro umožnění automobilové dopravy

Zdůvodnění změny:
 Změna vznikla nepředpokládaným vedením stávajících vodovodních řádů pro napojení provizorních sucho - vodů a nutnosti zachování automobilové dopravy pro IZS a zásobování

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	19 774,92 Kč	0,01%	23 927,65 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	19 774,92 Kč	0,01%	23 927,65 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Hájovský	datum	15.10.2015	podpis	
TDS:	jméno	ing. Kříkala	datum	15.10.2015	podpis	
Zhotovitel:	jméno	ing. Tomáš Madry	datum	15.10.2015	podpis	
Objednatel:	jméno	ing. Stuchlá	datum	15.10.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 5
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 02 Rekonstrukce vodovodu
Část: komunikace suchovod
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o.
Datum: 5.10.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

2 SO 02 - Rekonstrukce vodovodu

1.7 - Stoka D - SUCHOVOD

HSV - Práce a dodávky HSV	19 774,92	0,00	19 774,92
5 - Komunikace	19 774,92	0,00	19 774,92
<u>Celkem</u>	<u>19 774,92</u>	<u>0,00</u>	<u>19 774,92</u>

<u>Vícepráce</u>	<u>19 774,92</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>19 774,92</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>4 152,73</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>23 927,65</u>

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 02 Rekonstrukce vodovodu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 2
---	----------------------------------	-------------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS

Zhotovitel: Sdružení "Společnosti Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: Projekt 2010 spol. s r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Při napojení vodovodního řádu 1 na stávající řád v křižovatce ul. Nádražní a ul. 30. dubna byla zjištěna jiná hloubka stávajícího vodovodního řádu než předpokládala projektová dokumentace.

Technický popis nově navrhovaného stavu :

Z výše uvedených důvodů byl úsek od místa napojení po odkalovací hydrant H2 uložen odlišně od PD cca o 0,4 m hlouběji.

Zdůvodnění změny:

Změna vznikla nepředpokládaným uložením stávajícího vodovodního řádu v křižovatce ul. 30 Dubna x ul. Nádražní pro napojení nového řádu "1" v ul. Nádražní.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	41 112,54 Kč	0,03%	49 746,17 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	41 112,54 Kč	0,03%	49 746,17 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Hájovský	datum	15.10.2015	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Křikala	datum	10/10/2015	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Madry	datum	15.10.2015	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Stuchlá	datum	15.10.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **4**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 02 Rekonstrukce vodovodu
Část: vodovodní řád 1
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o.
Datum: 8.10.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Celka celkem
1	2	3	4	5

2 SO 02 - Rekonstrukce vodovodu

2.1 - Vodovodní řád 1

HSV - Práce a dodávky HSV

41 112,54

0,00

41 112,54

1 - Zemní práce

41 112,54

0,00

41 112,54

Celkem

41 112,54

0,00

41 112,54

Vícepráce

41 112,54

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

41 112,54

DPH 21%

8 633,63

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

49 746,17

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 02 Rekonstrukce kanalizace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 3
---	----------------------------------	-------------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS

Zhotovitel: Sdružení "Společnosti Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: Projekt 2010 spol. s r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Projektová dokumentace neobsahovala potrubní spojky, které se musí použít pro napojení dalšího řádu, při zkrácení potrubí, pro vysazení přípojkové odbočky.

Technický popis nově navrhovaného stavu :

Dodávka a montáž tvarovek příslušné dimenze na přípojky kanalizace, ul. vpusť a odvodnění tramvajové trati.

Zdůvodnění změny:

Montáž odboček mimo umístění dle projektu

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:		0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	92 660,00 Kč	0,07%	112 118,60 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	92 660,00 Kč	0,07%	112 118,60 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	ing. Hájovský	datum	12.10.2015	podpis	
TDS:	jméno	ing. Křikala	datum	15.10.2015	podpis	
Zhotovitel:	jméno	ing. Tomáš Madry	datum	15.10.2015	podpis	
Objednatel:	jméno	ing. Stuchlá	datum	15.10.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

5

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 01 Rekonstrukce kanalizace
Část: potrubní spojky
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o.
Datum: 8.10.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

1 SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

1.1 - Stoka A, A1

HSV - Práce a dodávky HSV

92 660,00

0,00

92 660,00

8 - Trubní vedení

98 660,00

0,00

98 660,00

Celkem

92 660,00

0,00

92 660,00

Vícepráce

92 660,00

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

92 660,00

DPH 21%

19 458,60

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

112 118,60

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1 Komunikace SO 102.1 Komunikace - úprava stávajícího vedení kabelů VO v místě navržených podobrubníkových uličních vpustí	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 1 SO 102.1 / 1	Číslo změny stavby: 04
---	--	--------------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšánská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

.nístě navržených podobrubníkových uličních vpustí UV 103, UV 107, UV 108, UV 109, UV 111 bylo během výkopů zjištěno, že stávající kabelová trasa veřejného osvětlení je v kolizi s uvedenými uličními vpustěmi.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Pro realizaci uvedených podobrubníkových uličních vpustí bylo nutno stávající kabelové vedení ručně odkryt, stranově přeložit a nově ochránit.

Zdůvodnění změny:

Při realizaci podobrubníkových uličních vpustí byla zjištěna kolize se stávajícím průběhem kabelového vedení veřejného osvětlení. Aby bylo možno osadit betonové skruže uličních vpustí 103, 107, 108, 109 a 111 včetně rámu a poklopů, muselo být stávající kabelové vedení u uvedených vpustí odkryto v délce cca 7 bm (3,5 m na každou stranu od projektované uliční vpustí) a stranově přeloženo. Vzhledem k tomu, že byly k dispozici podklady o průběhu vedení kabelové trasy od příslušného správce (Ostravské komunikace a.s.), uvedenou změnu i tak nebylo možno předem předvídat, protože přesná poloha trasy stávajícího kabelového vedení byla zjištěna až během realizace vpustí.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	33 878,60 Kč	0,02%	40 993,11 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	33 878,60 Kč	0,02%	40 993,11 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bernard Hájovský	datum	15.10.2015	podpis	<i>[Podpis]</i>
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Křikala	datum	15/10/2015	podpis	<i>[Podpis]</i>
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15. 10. 2015	podpis	<i>[Podpis]</i>
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hlísničková	datum	15.10.2015	podpis	<i>[Podpis]</i>
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum	23.10.2015	podpis	<i>[Podpis]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 3

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní

Objekt: SO 101.1 Komunikace

SO 102.1 Komunikace

Část: úprava stávajícího vedení kabelů VO-v místě navržených podobrubníkových uličních vpustí

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Strabag a. s.

Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	1) Náklady z rozpočtu - SO 101.1 Komunikace	6775,72	0	6775,72
	HSV - Práce a dodávky HSV	1 953,42	0,00	1 953,42
	1 - Zemní práce	1 953,42	0,00	1 953,42
	M - Práce a dodávky M	4 822,30	0,00	4 822,30
	23-M - Montáže potrubí	459,20	0,00	459,20
	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 363,10	0,00	4 363,10
	2) Náklady z rozpočtu - SO 102.1 Komunikace	27 102,88	0,00	27 102,88
	HSV - Práce a dodávky HSV	7 813,68	0,00	7 813,68
	1 - Zemní práce	7 813,68	0,00	7 813,68
	M - Práce a dodávky M	19 289,20	0,00	19 289,20
	23-M - Montáže potrubí	1 836,80	0,00	1 836,80
	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	17 452,40	0,00	17 452,40
	<u>Celkem SO 101.1 Komunikace</u>	<u>6 775,72</u>	<u>0,00</u>	<u>6 775,72</u>
	<u>Celkem SO 102.1 Komunikace</u>	<u>27 102,88</u>	<u>0,00</u>	<u>27 102,88</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>33 878,60</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>0,00</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>33 878,60</u>		
	<u>DPH 21%</u>	<u>7 114,51</u>		
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>40 993,11</u>		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): A Rekonstrukce kanalizace a vodovodu B Rekonstrukce tramvajové tratí C Rekonstrukce ul. Nádražní Ostatní a vedlejší náklady - Publicita projektu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 0 - Ostatní a vedlejší náklady / 01	Číslo změny stavby: <h2 style="text-align: center;">05</h2>
--	--	--

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V položkovém rozpočtu zpracovaném pro projekt "Zklidnění ulice Nádražní I." byly zahrnuty položky, které souvisí s publicitou projektu a s informovaností veřejnosti formou umístění informačních tabulí na stavbě samotné. Tyto položky byly zahrnuty v částech A, B a C stavby, přičemž byly rozděleny do jednotlivých stavebních objektů. Celkem bylo ve stavebních objektech zahrnuto pět kusů informačních tabulí, čtyři kusy billboardů pro zajištění publicity dle požadavků ROP a dva kusy pamětní desky pro zajištění publicity dle požadavků ROP.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Po provedení změny formou odečtení méněprací je počet informačních tabulí upraven na dva kusy - pro první etapu prací a pro etapu druhou. Během trvání stavebních prací na I. a II. etapě projektu bude použit jeden kus billboardu pro zajištění publicity dle požadavků ROP, který bude odstraněn po instalaci kamenných pamětních desek.

Zdůvodnění změny:

Změna byla vyvolána požadavkem zástupců objednatele na narovnání duplicitních položek obsažených v sourném rozpočtu stavby pro projekt "Zklidnění ulice Nádražní I.". Položky označené jako méněpráce nebudou fakturovány - viz příložený položkový rozpočet méněprací.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-93 626,80 Kč	-0,07%	-113 288,43 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-93 626,80 Kč	-0,07%	-113 288,43 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bernard Hájovský	datum	15/10/2015 podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Křikala	datum	15/10/2015 podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15. 10. 2015 podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hliseníková	datum	15. 10. 2015 podpis
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum	23. 10. 2015 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 3
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: 0 - Ostatní vedlejší náklady
0 - Ostatní vedlejší náklady 01
0 - Ostatní vedlejší náklady 02
Část: Publicita projektu

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám 8, 729 30, Ostrava
Zhotovitel: Strabag a. s.
Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	A Rekonstrukce kanalizace a vodovodu	0,00	41 912,60	-41 912,60
	0 - Ostatní vedlejší náklady	0,00	41 912,60	-41 912,60
	B Rekonstrukce tramvajové trati	0,00	8 743,10	-8 743,10
	0 - Ostatní vedlejší náklady 01	0,00	5 464,40	-5 464,40
	0 - Ostatní vedlejší náklady 02	0,00	3 278,70	-3 278,70
	C Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	42 971,10	-42 971,10
	0 - Ostatní vedlejší náklady 01	0,00	18 416,20	-18 416,20
	0 - Ostatní vedlejší náklady 02	0,00	24 554,90	-24 554,90
	Celkem	0,00	93 626,80	-93 626,80

<u>Vícepráce</u>	<u>0,00</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>93 626,80</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-93 626,80</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>-19 661,63</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>-113 288,43</u>

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce kanalizace - odbočky pro napojení revizních šachet	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 2	Číslo změny stavby: 07
---	---	-------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: Inkos

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor:

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Napojení odvodňovačů kolejí přes revizní šachty pro každou kolej zvlášť, kdy výstavba kolejí měla probíhat po polovinách. Každá kolej měla být realizována samostatně.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Tramvajový svršek realizován jako jeden celek. Obě koleje realizovány souběžně. Došlo k úpravě odvodnění kolejí. Odvodňovače kolejí napojeny přes jednu revizní šachtu a jednu kanalizační přípojku. Došlo ke změně počtu odboček na jednotlivých kanalizačních stokách (Stoka A, A1, Stoka D a Stoka F). Původní počet odboček byl snížen.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu realizace tramvajového svršku jako kompletního celku, došlo k úpravě odvodnění obou kolejí. Původně navržené odvodnění pro každou kolej zvlášť, bylo přeprojektováno tak, že obě koleje byly odvodněny společně přes jednu revizní šachtu a jednu kanalizační přípojku. Tímto řešením došlo ke snížení počtu navržených kanalizačních odboček na uve dených kanalizačních stokách.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	22 103,70 Kč	0,02%	26 745,48 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-22 103,70 Kč	-0,02%	-26 745,48 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bernard Hájovský	datum	15.10.2015	podpis	<i>Hájovský</i>
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Křikala	datum	15.10.2015	podpis	<i>Křikala</i>
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15.10.2015	podpis	<i>Kočí</i>
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Stuchlá	datum	15.10.2015	podpis	<i>Stuchlá</i>
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum		podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 3
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 01 Rkonstrukce kanalizace
Část: odbočky pro napojení ravizních šachet
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Strabag a. s.
Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

1 SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

1.1 - Stoka A, A1

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	4 286,70	-4 286,70
8 - Trubní vedení	0,00	4 286,70	-4 286,70

1.7 - Stoka D

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	7 367,90	-7 367,90
8 - Trubní vedení	0,00	7 367,90	-7 367,90

1.11 - Stoka F, F.1

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	10 449,10	-10 449,10
8 - Trubní vedení	0,00	10 449,10	-10 449,10
Celkem	0,00	22 103,70	-22 103,70

<u>Vícepráce</u>	0,00
<u>Méněpráce</u>	22 103,70
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	-22 103,70
<u>DPH 21%</u>	-4 641,78
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	-26 745,48

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 01 Rekonstrukce kanalizace SO-02 Rekonstrukce vodovodu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 8
---	----------------------------------	---

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: Inkos

Zhotovitel: Sdružení "Společnosti Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: Projekt 2010 spol. s r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:
 Dle zpracované realizační dokumentace bylo plánováno provádět rekonstrukci kanalizačních přípojek otevřeným výkopem. Vzhledem k hustotě stávajících sítí jiných provozovatelů to nebylo možné. Ke kolizi došlo u těchto přípojek: SP A1, A2, A3, A4, A6 - DP A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9. Dle zpracované realizační dokumentace bylo plánováno provádět rekonstrukci vodovodních přípojek otevřeným výkopem. Vzhledem k hustotě stávajících sítí jiných provozovatelů to nebylo možné. Ke kolizi došlo u těchto přípojek: VP 1/1, 4/1, 4/2

Technický popis nově navrhovaného stavu:
 Vzhledem ke stísněným podmínkám byly přípojky realizovány ručním výkopem a sbíjením v těsné blízkosti podzemních vedení s ručním zapažením výkopu

Zdůvodnění změny:
 Rek. kan. a vod. přípojek v úseku mezi ul. 30. Dubna a ul. Československou levá strana byla prováděna výkopem za zřízených podmínek z důvodu většího množství stávajících sítí než předpokládala PD

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-75 128,91 Kč	-0,06%	-90 905,98 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	324 328,52 Kč	0,24%	392 437,51 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	249 199,61 Kč	0,18%	301 531,53 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Hájovský	datum	23.10.15	podpis	
TDS:	jméno	Ing. Křikala	datum	23/10/2015	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Madry	datum	23.10.2015	podpis	
Objednatel:	jméno	Ing. Stuchlá	datum	23.10.10/15	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 3
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 01 Rekonstrukce kanalizace, SO 02 Rekonstrukce vodovodu
Část: přípojky kanalizační a vodovodní
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o.
Datum: 6.10.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

1 SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

1.2 - Přípojky kanalizace

HSV - Práce a dodávky HSV	274 874,40	62 725,98	212 148,42
1 - Zemní práce	269 163,13	61 604,07	207 559,06
4 - Vodorovné konstrukce	3 508,00	0,00	3 508,00
998 - Přesun hmot	2 203,27	1 121,91	1 081,36
Celkem	<u>274 874,40</u>	<u>62 725,98</u>	<u>212 148,42</u>

2 SO 02 - Rekonstrukce vodovodu

HSV - Práce a dodávky HSV	70 350,41	12 402,93	57 947,49
1 - Zemní práce	68 924,82	12 133,33	56 791,49
4 - Vodorovné konstrukce	840,00	0,00	840,00
998 - Přesun hmot	585,59	269,60	316,00
Celkem	<u>70 350,41</u>	<u>12 402,93</u>	<u>57 947,49</u>

<u>Vícepráce SOD</u>	24 138,82
<u>Vícepráce URS</u>	155 991,61
<u>Vícepráce nestandart</u>	144 198,09
<u>Vícepráce</u>	<u>324 328,52</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>75 128,91</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>249 199,61</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>52 331,92</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>301 531,53</u>

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 652 Tramvajový spodek - úprava odvodnění tramvajové trati	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">SO 652 / 1</p>	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">09</p>
--	--	---

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Sdružení "Společnost Nádražní"

Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce:	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Při zpracování dokumentace stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Nádražní", která byla zpracována v předstihu před zpracováním dokumentace "Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní", kde se předpokládalo s rekonstrukcí tramvajové trati po polovinách, tedy s každou kolejí samostatně. Toto řešení vyžadovalo napojení odvodňovačů do revizních šachet umístěných mezi kolejnicemi jednotlivých kolejí a napojení těchto šachet do kanalizace na bližší straně uličního prostoru. Zmíněné řešení bylo takto zahrnuto i v projektu stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Nádražní", kde byly připraveny odbočky pro napojení revizních šachet. Dokumentace byla takto projednána a bylo pro ni vydáno stavební povolení.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Během zpracování DPS "Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní" bylo s ohledem na postup a termíny výstavby rozhodnuto o realizaci rekonstrukce kolejístej najednou, tedy obou kolejí současně.

Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo s ohledem na zrychlení postupu výstavby rozhodnuto o zjednodušení návrhu odvodnění. Revizní šachty byly umístěny do osy tramvajové trati, tedy mezi kolej 1 a 2, čímž se snížil počet šachet ze 14 na 7. Každá dvojice odvodňovačů je propojena odbočkou a společnou přípojkou napojena do revizní šachty, která je napojena do kanalizace. Do přípojky jsou odbočkou napojeny drenáže zemní pláně.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-111 554,68 Kč	-0,08%	-134 981,16 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	12 599,80 Kč	0,01%	15 245,76 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-98 954,88 Kč	-0,07%	-119 735,40 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bernard Hájovský	datum	15/10/2015 podpis
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Křikala	datum	15/10/2015 podpis
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15. 10. 2015 podpis
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hliseníková	datum	15. 10. 2015 podpis
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum	23. 10. 2015 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 4
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: 0

Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

12 599,80

0,00

0,00

12 599,80

0,00

111 554,68

7 016,94

4 812,50

99 528,50

196,74

-98 954,88

-7 016,94

-4 812,50

-86 928,70

-196,74

Celkem

12 599,80

111 554,68

-98 954,88

Vícepráce

12 599,80

Méněpráce

111 554,68

Celkem vícepráce - méněpráce

-98 954,88

DPH 21%

-20 780,52

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

-119 735,40

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 0 Ostatní a vedlejší náklady - Zajištění náhradní autobusové dopravy po dobu výluk tramvají SO 652 Tramvajový spodek - Sanace zemní pláně	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 0 Ostatní a vedlejší náklady / 2 SO 652 / 2	Číslo změny stavby: 10
--	---	-------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Sdružení "Společnost Nádražní"

Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Po odtěžení zemin na úroveň zemní pláně v podloží tramvajového spodku dle projektové dokumentace byly ověřeny jemnozrnné zeminy (převážně jíly se střední až vysokou plasticitou, fluvialního původu, které byly plně nasycené vodou) s velmi nízkou únosností, což potvrdily orientační kontrolní zkoušky provedené lehkou dynamickou deskou v místě křížení ulic 30. dubna a Nádražní (viz protokol OS/2015/03986).

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Vzhledem k nízké únosnosti zemin byla provedena jejich sanace výměnou za 0.80 m uhelné hlušinové sypaniny frakce 0/300. Na sanační vrstvě tl. 0.80 m byla změřena hodnota modulu přetvárnosti $E_{def2}=20.4$ MPa (viz protokol OS/2015/04021). Na sanační vrstvě tl. 1.00 m z uhelné hlušinové sypaniny frakce 0/300 byla naměřena hodnota $E_{def2}=58.4$ MPa (viz protokol OS/2015/04004). Kontrolní statické zatěžovací zkoušky deskou byly prováděny dle ČSN 72 1006, příloha A (postupem pro pozemní komunikace).

Zdůvodnění změny:

Na základě zjištěných vlastností podložních zemin a výsledků kontrolních zkoušek na sanační vrstvě byla doporučena výměna zemin v podloží tramvajového spodku v celé délce trati v tl. 1.00 m. Sanační vrstva bude uložena na separační geotextilii (min. 300 g/m² s pevností CBR =3.5 kN) a bude zřízena po dvou dílčích vrstvách tl. 0.50 m a řádně zhutněna. Jedná se o vícepráci.

Z objemu odkopávek výměnné vrstvy odečten objem vybouraných kanalizačních stok (změnové listy č. 11 a č. 13). Jedná se o méněpráci.

Tuto změnu nebylo možno předem předvídat. Ke změně došlo teprve až na základě provedených kontrolních zkoušek únosnosti.

Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění, ale má vliv na celkovou dobu výluk. Doba výluk bude navýšena o 3 dny.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-110.231,15 Kč	-0,08%	-133.379,69 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	1.660.332,87 Kč	1,22%	2.009.002,77 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	1.550.101,72 Kč	1,14%	1.875.623,08 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bohumír Michal	datum	15.10.2015	podpis	
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Kříkál	datum	15.10.2015	podpis	
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15.10.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hliseníková	datum	15.10.2015	podpis	
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum	23.10.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: 0 Ostatní a vedlejší náklady
Část: Sanace zemní pláň
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Strabag a. s.
Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
		1 660 332,87	110 231,15	1 550 101,72
	0 - Ostatní a vedlejší náklady	340 842,50	0,00	340 842,50
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	340 842,50	0,00	340 842,50
	1.6 - SO 652 - Tramvajový spodek	1 319 490,37	110 231,15	1 209 259,23
	HSV - Práce a dodávky HSV	1 319 490,37	110 231,15	1 209 259,23
	1 - Zemní práce	510 511,05	110 231,15	400 279,91
	5 - Komunikace	688 086,00	0,00	688 086,00
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	70 339,80	0,00	70 339,80
	998 - Přesun hmot	50 553,52	0,00	50 553,52
	<u>Celkem</u>	<u>1 660 332,87</u>	<u>110 231,15</u>	<u>1 550 101,72</u>
	<u>Vícepráce</u>	<u>1 660 332,87</u>		
	<u>Méněpráce</u>	<u>-110 231,15</u>		
	<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>1 550 101,72</u>		
	<u>DPH 21%</u>	<u>325 521,36</u>		
	<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>1 875 623,08</u>		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Odstranění vodohospodářských staveb - likvidace stávající kanalizační stoky	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03 / 1	Číslo změny stavby: 11
---	---	-------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava
 Sdružení "Společnost Nádražní"
Zhotovitel: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Při provádění odkopů výměnné vrstvy tramvajového spodku byl zjištěn výskyt stávající kanalizační stoky z monolitického betonu. Tato stoka není v evidenci správce vodovodů a kanalizací, proto nebyla zahrnuta ani do SO 03 Odstranění vodohospodářských staveb. Stávající kanalizační stoka se nachází od začátku úpravy tramvajové trati po ulici Veleslavínova. Délka kanalizační stoky je 88,00 m.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Stávající kanalizační stoka z monolitického betonu byla vybourána a odstraněna v rámci výkopů výměnné vrstvy tramvajového spodku.

Zdůvodnění změny:

Při provádění odkopů včetně sanační vrstvy tramvajového spodku došlo ke kolizi se stávajícím kanalizačním řadem z monolitického betonu v úseku ul. 30 dubna - Veleslavínova. Tento kanalizační řad projektová dokumentace neřešila, protože kanalizační stoka nebyla zakreslena v podkladech správce vodovodů a kanalizací. Stávající betonovou kanalizaci bylo nutno vybourat na úroveň zemní pláně. Betonová suť byla naložena a odvezena na skládku. Jedná se o vícepráci.

Objem vybouraného betonu odečten z objemů odkopávek výměnné vrstvy tramvajového spodku ve změnovém listu č. 10. Uvedenou změnu nebylo možno předem předvídat, protože o existenci stávající kanalizační stoky se nevědělo.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	0,00 Kč	0,00%	0,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	75 262,62 Kč	0,06%	91 067,78 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	75 262,62 Kč	0,06%	91 067,78 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bernard Hájovský	datum	10/10/2015	podpis	
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Křikala	datum	15/10/2015	podpis	
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15. 10. 2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hilsníková Ing. Marie Stuchlá	datum	23.10. 2015	podpis	
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum	23. 10. 2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

3

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 03 Odstranění vodohospodářských staveb
Část: Likvidace stávající kanalizační stoky
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Štrabag a. s.
Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	Likvidace stávající kanalizační stoky	75 262,62	0,00	75 262,62
	HSV - Práce a dodávky HSV	75 262,62	0,00	75 262,62
	3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 136,37	0,00	45 136,37
	9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání	1 249,99	0,00	1 249,99
	997 - Přesun sutě	28 876,26	0,00	28 876,26
	Celkem	75 262,62	0,00	75 262,62

Vícepráce	75 262,62
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	75 262,62
DPH 21%	15 805,15
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	91 067,78

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 652 Tramvajový spodek - bourání desky z betonu prostého	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 652 / 3	Číslo změny stavby: 12
--	---	--------------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Při provádění odkopů v trase tramvajového spodku bylo u ulice Veleslavínova zjištěno, že v celé šíři výkopu se nachází vrstva z betonu prostého tloušťky 100 mm, která směřuje k ulici Českobratrská v délce 25 bm . Zaměřená plocha odstraňované vrstvy je 6,60 * 25,00 = 165 m².

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Deska z betonu prostého tloušťky 100 mm byla vybourána v rámci prováděných strojních odkopávek tramvajového spodku. Vybouraná betonová suť byla naložena a odvezena na skládku.

Zdůvodnění změny:

Během provádění odkopávek tramvajového spodku bylo zjištěno, že pod odstraněným kolejovým ložem se nachází vrstva z betonu prostého tloušťky 100 mm. Aby se mohlo v odkopávkách nadále pokračovat, musela se betonová deska vybourat v celé ploše 165,00 m². Jedná se o vícepráci. Uvedené množství vybourané betonové suti bylo odpočteno z celkové výměry odkopů. Jedná se o méněpráci. Jedná se o změnu v provádění zemních prací, kterou nebylo možno předem předvídat, protože betonová vrstva se nacházela pod stávajícím tramvajovým tělesem.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)**

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-6.218,85 Kč	0,00%	-7.524,81 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	20.781,75 Kč	0,02%	25.145,92 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	14.562,90 Kč	0,01%	17.621,11 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bohumír Michal	datum	15.10.2015	podpis	
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Kříkala	datum	15/10/2015	podpis	
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15. 10. 2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hlilsníková	datum	15. 10. 2015	podpis	
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum	15. 10. 2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 3
---------------------------------	----------------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 652 Tramvajový spodek
Část: Bourání desky z betonu prostého
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Strabag a. s.
Datum: 29. 09. 2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	HSV - Práce a dodávky HSV	20.781,75	6.218,85	14.562,90
	1 - Zemní práce	0,00	6.218,85	-6.218,85
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14.891,25	0,00	14.891,25
	997 - Přesun sutě	5.890,50	0,00	5.890,50
	Celkem	20.781,75	6.218,85	14.562,90

<u>Vícepráce</u>	<u>20.781,75</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>-6.218,85</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>14.562,90</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>3.058,21</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>17.621,11</u>

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Odstranění vodohospodářských staveb - bourání stávajících kanalizačních stok	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 03 / 2	Číslo změny stavby: 13
--	--	--------------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel				
Příjemce:	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:
 Stávající kanalizační stoky SC v délce 131,00 m, SC-1 v délce 25,00 m, SD v délce 23,00 m, SD-1 v délce 122,00 m a SE v délce 173,00 m z monolitických betonů zasahují do prohloubené výměnné vrstvy o mocnosti 1,00 m tramvajového spodku. Navrženo zafoukání jednotlivých stok cementopopilkovou suspenzí.

Technický popis nově navrhovaného stavu:
 Protože profily jednotlivých stávajících kanalizačních stok zasahují do výměnné vrstvy tramvajového spodku, došlo ke změně likvidace těchto vodohospodářských staveb. Vzhledem k celkovému technickému stavu jednotlivých kanalizačních stok, kdy stoky jsou z větší části zanesené nečistotami a není zaručeno, že stoky budou řádně zafoukané v celém profilu, budou jednotlivé stoky kompletně vybourané. Vybourána suť bude naložena a odvezena na skládku.

Zdůvodnění změny:
 Během odkopů prohloubené sanace tramvajového spodku o mocnosti 1,00 m bylo zjištěno, že v celém úseku I. etapy od ulice 30. dubna po ulici Stodolní (cca 420,00 bm), zasahují do výměnné vrstvy tramvajového spodku jednotlivé stávající kanalizační stoky. Tyto kanalizační stoky jsou monolitické, betonové o dimenzích DN 600, DN 500/750, DN 500, DN 700/1050. Z důvodu kolize stávajících kanalizačních stok s prohloubenou sanací tramvajového spodku bylo nutno tyto stávající kanalizační stoky vybourat v celé trase včetně všech odboček, přípojek a revizních šachet. Před zahájením odkopů tramvajového spodku došlo k částečnému zafoukání stok cementopopilkovou suspenzí. Práce byly provedeny před započítáním odkopů tramvajového spodku, kdy ještě nebylo známo, že dojde k prohloubení sanace. Jedná se o částečné zafoukání stoky SC v objemu 8,00 m³, stoky SC-1 v objemu 4,00 m³, stoky SD v objemu 12,00 m³ a stoky SE v objemu 14,50 m³. Dále bylo provedeno zalití kanalizačních přípojek stoky A v objemu 4,50 m³ a částí stoky A v objemu 3,00 m³ z důvodu křížení se stávajícími kabelovými trasami.

Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předvídat vzhledem ke špatnému stavu kanalizačních stok a neúnosnému podloží pod tramvajovou trať.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba dnů na provedení změny)**

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-204 445,45 Kč	-0,15%	-247 379,00 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	428 099,52 Kč	0,31%	518 000,42 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	223 654,07 Kč	0,16%	270 621,42 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bernard Hájovský	datum	14/10/2015	podpis	
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Křikala	datum	15.10.2015	podpis	
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15. 10. 2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hlissníková Ing. Marie Stuchlá	datum	15. 10. 2015	podpis	
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum	23. 10. 2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 3
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 03 Odstranění vodohospodářských staveb
Část: Bourání jednotlivých kanalizačních stok
JKSO:
Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Strabag a. s.
Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
		428.099,52	204.445,45	223.654,07
3.1.5. Stoka - CS		110.178,54	80.349,24	29.829,30
HSV - práce a dodávky - HSV		110.178,54	80.349,24	29.829,30
1 - Zemní práce		0,00	18.773,20	-18.773,20
3 - Svislé konstrukce		67.192,32	0,00	67.192,32
8 - Trubní vedení		0,00	50.861,84	-50.861,84
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		0,00	10.714,20	-10.714,20
997 - Přesun sutě		42.986,22	0,00	42.986,22
3.1.6. Stoka - CS - 1		26.618,65	4.658,13	21.960,53
HSV - práce a dodávky - HSV		26.618,65	4.658,13	21.960,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce		16.233,54	0,00	16.233,54
8 - Trubní vedení		0,00	3.127,53	-3.127,53
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		0,00	1.530,60	-1.530,60
997 - Přesun sutě		10.385,11	0,00	10.385,11
3.1.7. Stoka - SD		24.488,97	22.370,83	2.118,14
HSV - práce a dodávky - HSV		24.488,97	22.370,83	2.118,14
1 - Zemní práce		0,00	7.670,95	-7.670,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		14.934,57	0,00	14.934,57
8 - Trubní vedení		0,00	13.169,28	-13.169,28
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		0,00	1.530,60	-1.530,60
997 - Přesun sutě		9.554,39	0,00	9.554,39
3.1.8. Stoka - SD - 1		129.898,59	62.077,07	67.821,52
HSV - práce a dodávky - HSV		129.898,59	62.077,07	67.821,52
1 - Zemní práce		0,00	7.509,14	-7.509,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce		79.218,75	0,00	79.218,75
8 - Trubní vedení		0,00	45.384,33	-45.384,33
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		0,00	9.183,60	-9.183,60
997 - Přesun sutě		50.679,83	0,00	50.679,83
3.1.9. Stoka - SE		124.159,78	34.990,19	89.169,58
HSV - práce a dodávky - HSV		124.159,78	34.990,19	89.169,58
1 - Zemní práce		0,00	18.975,02	-18.975,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce		75.718,78	0,00	75.718,78
8 - Trubní vedení		0,00	6.831,58	-6.831,58
9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		0,00	9.183,60	-9.183,60
997 - Přesun sutě		48.440,99	0,00	48.440,99
3.1.9. Přípojky stoky A Veleslavínova - Českobratrská		9.693,80	0,00	9.693,80
HSV - práce a dodávky - HSV		9.693,80	0,00	9.693,80
8 - Trubní vedení		9.693,80	0,00	9.693,80
3.1.9. Podlité kabelů		3.061,20	0,00	3.061,20
HSV - práce a dodávky - HSV		0,00	0,00	0,00
8 - Trubní vedení		3.061,20	0,00	3.061,20
Celkem		428.099,52	204.445,45	223.654,07

Vícepráce 428.099,52
Méněpráce 204.445,45
Celkem vícepráce - méněpráce 223.654,07
DPH 21% 46.967,35
Vícepráce - méněpráce vč. DPH 270.621,42

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 652 Tramvajový spodek - Ochrana stávajícího kabelového vedení SSZ	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 652 / 4	Číslo změny stavby: 14
---	---	--------------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovy nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:
Technický popis původního stavu:
 Trasa stávajícího kabelového vedení SSZ ve správě Ostravských komunikací a.s. Kabelová trasa vedena přes ulici Nádražní souběžně s ulicí Českobratrská ve směru k ulici Sokolská. Stávající kabelové vedení uloženo v betonových dutých deskách v hloubce 1,0 m a chráněno betonem prostým o půdorysném rozměru 10,00 * 0,50 m a mocnosti 0,90 m.

Technický popis nově navrhovaného stavu:
 Vybourání betonu prostého rozměru 10,00 * 0,50 * 0,90 m a betonových, dutých, krycích desek. Uložení stávajících kabelových tras do plastových kabelových chrániček včetně rezervy a obetonování takto uložených kabelových tras. Celková délka úpravy 10,00 m.

Zdůvodnění změny:
 Během odkopů tramvajového spodku zjištěno, že stávající kabelová trasa SSZ je uložena a ochráněna tak, že brání výkopu tramvajového spodku a osazení L betonových prefabrikátů. Obetonování kabelové trasy bylo vybouráno včetně betonových ochranných desek. Kabely byly uloženy do kabelových chrániček a obetonovány. Jedná se o vícepráci. Z celkového objemu výkopů odečten objem vybouraného betonového základu. Jedná se o méněpráci. Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předpokládat.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-1.696,05 Kč	0,00%	-2.052,22 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	17.315,35 Kč	0,01%	20.951,57 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	15.619,30 Kč	0,01%	18.899,35 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bohumír Michal	datum	11.10.2015	podpis	
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Křikala	datum	10/10/2015	podpis	
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15. 10. 2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hlislíková	datum	15.10.2015	podpis	
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum	23. 10. 2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 3
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 652 Tramvajový spodek
Část: Ochrana stávajícího kabelového vedení SSZ
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Strabag a. s.
Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	HSV - Práce a dodávky HSV	8.458,35	1.696,05	6.762,30
	1 - Zemní práce	2.790,60	1.696,05	1.094,55
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4.061,25	0,00	4.061,25
	997 - Přesun sutě	1.606,50	0,00	1.606,50
	M - Práce a dodávky M	8.857,00	0,00	8.857,00
	23-M - Montáže potrubí	2.624,00	0,00	2.624,00
	46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6.233,00	0,00	6.233,00
	<u>Celkem</u>	<u>17.315,35</u>	<u>1.696,05</u>	<u>15.619,30</u>

<u>Vícepráce</u>	<u>17.315,35</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>-1.696,05</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>15.619,30</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>3.280,05</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>18.899,35</u>

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102.3 - Křižovatka s ul. Českobratrskou - Podklad z betonu prostého tl. 200 mm - Základ z betonu prostého o rozměru 2,00 * 1,00 * 15,00 m - Litinové vodovodní potrubí DN 500, délky 50 bm	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.3 / 1	Číslo změny stavby: 15
--	---	--------------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava

Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

- Odstranění asfaltového krytu v tloušťce 2 * 100 mm levé části komunikace o ploše 250 m² ve směru staničení v křižovatce s ulicí Českobratrskou.
- Během provádění odkopů pravé části komunikace ve směru staničení v křižovatce s ulicí Českobratrskou bylo zjištěno, že se podél pravého okraje komunikace nachází pás podzemních betonových základů o rozměru 1,00 * 2,00 * 15,00 m.
- Během provádění odkopů levé části komunikace ve směru staničení v křižovatce s ulicí Českobratrskou bylo zjištěno, že se ve výkopu nachází stávající, litinové, vodovodní potrubí DN 500 v délce 50 m včetně ventilů.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

- Odstranění asfaltového krytu v tloušťce 100 mm a vybourání podkladu z betonu prostého v tloušťce 200 mm v celkové ploše 250 m².
- Pás stávajících, podzemních základů z betonu prostého o rozměru 2,00 * 1,00 * 15,00 m vybourán a odstraněn z výkopu pro komunikaci.
- Stávající, podzemní, litinové vodovodní potrubí DN 500 včetně ventilů a armatur v délce 50,00 m odstraněno z výkopu pro komunikaci.

Zdůvodnění změny:

- Na základě zjištěné skutečné skladby stávajícího krytu komunikace během stavebních prací došlo ke změně technologie odstranění tohoto krytu. Asfaltový kryt tloušťky 100 mm byl odtráněn podle prováděcí dokumentace. Další odstranění asfaltového krytu tloušťky 100 mm nebylo provedeno. Jedná se o méněpráci.
- Dále vybourán podklad z betonu prostého tloušťky 200 mm. Jedná se o vícepráci.
- Z celkového objemu odkopů odečten objem vybouraného podkladu z betonu prostého v ploše 250 m² a tloušťky 100 mm, což je rozdíl mezi skutečnou tloušťkou stávajícího krytu 300 mm a předpokládanou tloušťkou krytu 200 mm. Jedná se o méněpráci.
- Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předvídat.
- Při provádění odkopů v trase komunikace zjištěn výskyt stávajících základových pásů z betonu prostého o rozměru 1,00 * 2,00 * 15,00 m. Tyto základy byly vybourány a odstraněny. Jedná se o vícepráci.
- Z celkového objemu odkopů odečten objem vybouraných základů. Jedná se o méněpráci.
- Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předvídat.
- Během odkopů v trase komunikace zjištěn výskyt stávajícího, litinového, vodovodního potrubí DN 500 včetně ventilů a armatur v délce 50,00 m. Toto potrubí bylo z výkopu komunikace odstraněno. Jedná se o vícepráci.
- Z celkového objemu odkopů odečten objem vybouraného potrubí. Jedná se o méněpráci.
- Jedná se o změnu, kterou nebylo možno předem předvídat. Vodovodní potrubí není vyznačeno ani v situaci správce IS (výkres č. 3)

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-63.003,17 Kč	-0,05%	-76.233,84 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	113.897,33 Kč	0,08%	137.815,77 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	50.894,16 Kč	0,04%	61.581,93 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bohumír Michal	datum	15.10.2015	podpis	
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Křikala	datum	10/10/2015	podpis	
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	15. 10. 2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hliseníková	datum	15. 10. 2015	podpis	
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum	23. 10. 2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 3
---------------------------------	---------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: C - Rekonstrukce ul. Nádražní
SO 102.3 - Křižovatka s ul. Českobratrskou

Část:
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: STRABAG a. s.
Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

1) Náklady z rozpočtu - odstranění podkladu z betonu prostého tl. 200 mm

HSV - Práce a dodávky HSV	64.815,00	47.996,10	16.818,90
1 - Zemní práce	0,00	28.322,50	-28.322,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	45.125,00	0,00	45.125,00
997 - Přesun sutě	19.690,00	19.673,60	16,40

2) Náklady z rozpočtu - bourání základu z betonu prostého

HSV - Práce a dodávky HSV	38.889,00	11.307,00	27.582,00
1 - Zemní práce	0,00	11.307,00	-11.307,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	27.075,00	0,00	27.075,00
997 - Přesun sutě	11.814,00	0,00	11.814,00

3) Náklady z rozpočtu - odstranění litinového, vodovodního potrubí DN 500

HSV - Práce a dodávky HSV	10.193,33	3.700,07	6.493,26
1 - Zemní práce	0,00	3.700,07	-3.700,07
8 - Trubní vedení	1.224,40	0,00	1.224,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7.823,33	0,00	7.823,33
997 - Přesun sutě	1.145,60	0,00	1.145,60

Celkem **113.897,33** **63.003,17** **50.894,16**

Vícepráce **113.897,33**

Méněpráce **-63.003,17**

Celkem vícepráce - méněpráce **50.894,16**

DPH 21% **10.687,77**

Vícepráce - méněpráce vč. DPH **61.581,93**

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 01 Rekonstrukce kanalizace, SO - 02 Rekonstrukce vodovodu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 16
---	----------------------------------	--

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS

Zhotovitel: Sdružení "Společnosti Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: Projekt 2010 spol. s r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

1. SO-01 Kanalizace - v tomto objektu byla vyprojektována dešťová kanalizační přípojka DpA1 a DPA1a pro napojení stávajících objektu
 SO-02 Vodovod - v tomto objektu byla vyprojektována vodovodní přípojka VP1/1 pro objekt č.p.112 přes koleje v ul. Nádražní a byla navržena přípojka Vp2/16a DN 63

Technický popis nově navrhovaného stavu:

1. Bylo zjištěno, že majitel objektu převedl dešťové vody do dvorní části a přípojky nebudou realizovány - méněpráce
 Vodovodní přípojka VP 1/1 byla napojena po dohodě s provozovatelem a snazší údržbu, z ul. Velešlavínové. Přípojka Vp2/16a nebyla majitelem nemovitosti požadovaná

Zdůvodnění změny:

Situace na stavbě

NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-113 780,67 Kč	-0,08%	-137 674,61 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	66 070,00 Kč	0,05%	79 944,70 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-47 710,67 Kč	-0,04%	-57 729,91 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	ing. Hájovský	datum	23.10.15	podpis	
TDS:	jméno	ing. Křikala	datum	23.10.2015	podpis	
Zhotovitel:	jméno	ing. Tomáš Madry	datum	23.10.2015	podpis	
Objednatel:	jméno	ing. Stuchlá	datum	23.10.2015	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 3

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
 Objekt: SO 01 Rekonstrukce kanalizace, SO 02 Rekonstrukce vodovodu
 Část: méněpráce přípojky
 JKSO:
 Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel:
 Datum: 19.10.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

1 SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

1.1 - Stoka A, A.1

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 18 982,00 -18 982,00
 8 - Trubní vedení 0,00 18 982,00 -18 982,00

1.2 Přípojky stoky A, A.1

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 27 221,34 -27 221,34
 1 - Zemní práce 0,00 18 040,21 -18 040,21
 4 - Vodorovné konstrukce 0,00 311,46 -311,46
 8 - Trubní vedení 0,00 5 896,86 -5 896,86
 997 - Přesun sutě 0,00 2 406,22 -2 406,22
 998 - Přesun hmot 0,00 566,60 -566,60
 M - Montáže 0,00 2 948,96 -2 948,96
 23-M Montáže potrubí 0,00 2 948,96 -2 948,96

2 SO 02 - Rekonstrukce vodovodu

2.2 - Přípojky vodovodního řadu 1

HSV - Práce a dodávky HSV 66 070,00 48 181,66 17 888,34
 1 - Zemní práce 54 201,20 35 566,90 18 634,30
 2 - Zakládání 286,62 173,40 113,22
 4 - Vodorovné konstrukce 573,52 346,97 226,55
 8 - Trubní vedení 4 113,93 4 701,70 -587,77
 997 - Přesun sutě 5 721,16 6 543,81 -822,65
 998 - Přesun hmot 1 173,57 848,88 324,69

2.6 - Přípojky vodovodního řadu 2.1

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 15 389,70 -15 389,70
 1 - Zemní práce 0,00 6 145,85 -6 145,85
 2 - Zakládání 0,00 51,00 -51,00
 4 - Vodorovné konstrukce 0,00 102,05 -102,05
 8 - Trubní vedení 0,00 7 741,40 -7 741,40
 9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání 0,00 335,28 -335,28
 997 - Přesun sutě 0,00 803,27 -803,27
 998 - Přesun hmot 0,00 210,85 -210,85
 M - Montáže 0,00 1 057,00 -1 057,00
 21-M Elektromontáže 0,00 292,00 -292,00
 46-M Zemní práce při extr. mont. pracích 0,00 765,00 -765,00

Celkem 66 070,00 113 780,67 -47 710,67

Vícepráce 66 070,00
Méněpráce 113 780,67
Celkem vícepráce - méněpráce -47 710,67
DPH 21% -10 019,24
Vícepráce - méněpráce vč. DPH -57 729,91

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouby o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 02 Rekonstrukce vodovodu	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">17</div>
---	----------------------------------	--

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Za objednatele v zastoupení TDS:

Zhotovitel: Sdružení "Společnosti Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00

Autorský dozor: Projekt 2010 spol. s r.o.

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Dle zpracované realizační dokumentace měly být vodovodní řády č.2 a č.2.1 realizovány otevřeným výkopem.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Vzhledem k provedenému průzkumu stávajících sítí v předstihu realizovaným plynovodem a kanalizací, zhotovitel navrhl částečné realizování předmětných vodovodních sítí řízeným protlakem se současným zatažením vodovodního potrubí. Tato změna byla schválena budoucím provozovatelem OVAK a.s., s podmínkou změny materiálu potrubí na vyšší pevnostní a kvalitativní řadu a to potrubí PE 100 RC DOQ.

Zdůvodnění změny:

Krátký čas realizace, stísněné realizační poměry, velké množství nasazené techniky a pracovníků, zvýšení bezpečnosti práce, zvýšení kvality materiálů potrubí

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-933.782,66 Kč	-0,69%	-1.129.877,02 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	920.875,89 Kč	0,68%	1.114.259,83 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	-12.906,77 Kč	-0,01%	-15.617,19 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	ing. Hájovský	datum	27.10.2015	podpis	[Podpis]
TDS:	jméno	ing. Křikala	datum	27.10.2015	podpis	[Podpis]
Zhotovitel:	jméno	ing. Tomáš Madry	datum	27.10.2015	podpis	[Podpis]
Objednatel:	jméno	ing. Stuchlá	datum	27.10.2015	podpis	[Podpis]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 02 Rekonstrukce vodovodu
Část: změna výkopu na protlak
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o.
Datum: 5.10.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5

2 SO 02 - Rekonstrukce vodovodu

2.3 - Vodovodní řad 2

HSV - Práce a dodávky HSV	426 747,36	428 533,44	-1 786,07
1 - Zemní práce	426 740,00	318 092,30	108 647,70
2 - Zakládání	0,00	1 938,00	-1 938,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	3 739,62	-3 739,62
8 - Trubní vedení	0,00	51 547,00	-51 547,00
997 - Přesun sutě	0,00	44 736,79	-44 736,79
998 - Přesun hmot	7,36	8 479,72	-8 472,35
M - Montáže	0,00	5 814,00	-5 814,00
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích	0,00	5 814,00	-5 814,00

2.5 - Vodovodní řad 2.1

HSV - Práce a dodávky HSV	494 128,53	492 703,23	1 425,30
1 - Zemní práce	494 120,00	365 017,75	129 102,25
2 - Zakládání	0,00	2 244,00	-2 244,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	4 329,67	-4 329,67
8 - Trubní vedení	0,00	59 686,00	-59 686,00
997 - Přesun sutě	0,00	51 694,91	-51 694,91
998 - Přesun hmot	8,53	9 730,90	-9 722,37
M - Montáže	0,00	6 732,00	-6 732,00
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích	0,00	6 732,00	-6 732,00
Celkem	920 875,89	933 782,66	-12 906,77

<u>Vícepráce</u>	<u>920 875,89</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>933 782,66</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>-12 906,77</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>-2 710,42</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>-15 617,19</u>

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Projektu "Zklidnění ulice Nádražní I." CZ.1.10/1.3.00/12.01739 dle smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN "Rekonstrukce ul. Nádražní" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 653 Tramvajová zastávka Stodolní - Posun zastávky Stodolní	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 653 / 1	Číslo změny stavby: 18
--	---	--------------------------------------

Změna evidovaná ke stavbě realizované na základě smlouvy o dílo 1129/2015/OI/ZFUN uzavřené dne 9.4.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava
Za objednatele v zastoupení TDS: INKOS - OSTRAVA a.s., Havlíčkovo nábřeží 626/22, 701 52 Ostrava
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"
 STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
Autorský dozor: PROJEKT 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Iniciátor změny: zhotovitel

Příjemce :	Objednatel	TDS	Zhotovitel	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	3 x tištěné, 3x CD	1 x	1 x	1 x

Technický popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

Konec nástupní hrany koleje č. 2 zastávky Stodolní v délce necelých 4 bm zasahuje do směrového oblouku o poloměru 100 m. Odsazení nástupní hrany navrženo v souladu s ČSN 28 0318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí (05/1994) a výběh rozšíření průjezdného profilu navržen v souladu s ČSN 73 6412 - Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí)

Technický popis nově navrhovaného stavu:

Posun nástupní hrany zastávky Stodolní koleje č. 1 a č. 2 o 4 bm směrem k hlavnímu nádraží, aby rozšíření průjezdného profilu a výběh rozšíření byly v souladu s nově definovaným požadavkem podle ČSN 28 0318, bod 5.6.1 (03/2015) na maximální přípustnou mezeru mezi skříní normového vozidla a nástupní hranou zastávky.

Zdůvodnění změny:

Důvodem této změny je nově definovaný požadavek podle ČSN 28 0318, bod 5.6.1, platný od března 2015, který stanoví maximální přípustnou mezeru mezi skříní normového vozidla a nástupní hranou zastávky. Nástupní hrany zastávky Stodolní byly projektovány v době, kdy podle ČSN 28 0318 bylo řešeno odsazení nástupní hrany a výběh rozšíření.

V souvislosti s touto úpravou bylo nutno prodloužit odvodňovací žlab Z1 o 4 bm a byl upřesněn tvar a typ obrub navržené nástupní hrany. Jedná se o vícepráci.

Jedná se o změnu, ke které došlo na základě úpravy příslušné normy.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV / MÁ VLIV (potřeba ... dnů na provedení změny)

Finanční vyčíslení změny:

Popis	Cena bez DPH	Procentuální podíl k vysoutěžené ceně stavby	Cena s DPH
Cena navrhovaných méněprací:	-10.838,40 Kč	-0,01%	-13.114,46 Kč
Cena navrhovaných víceprací:	54.337,50 Kč	0,04%	65.748,37 Kč
Celkem vícepráce - méněpráce:	43.499,10 Kč	0,03%	52.633,91 Kč

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Bohumír Michal	datum	29.10.2015	podpis	
TDS: INKOS - OSTRAVA, a.s.	jméno	Ing. Zdeňka Baladová Ing. Tomáš Křikala	datum	29/10/2015	podpis	
Zhotovitel: Sdružení "Společnost Nádražní"	jméno	Ing. Zdeněk Kočí	datum	29.10.2015	podpis	
Objednatel: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Pavlína Hliseníková	datum	29.10.2015	podpis	
Manager projektu: Statutární město Ostrava	jméno	Ing. Ladislav Bražina	datum		podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ul. Nádražní
Objekt: SO 653 Tramvajová zastávka Stodolní
Část: Posun zastávky Stodolní
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Strabag a. s.
Datum: 29.9.2015

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	HSV - Práce a dodávky HSV	34.537,50	10.838,40	23.699,10
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	34.476,80	10.838,40	23.638,40
	998 - Přesun hmot	60,70	0,00	60,70
	Nové položky	19.800,00	0,00	19.800,00
	Celkem	54.337,50	10.838,40	43.499,10

<u>Vícepráce</u>	<u>54.337,50</u>
<u>Méněpráce</u>	<u>-10.838,40</u>
<u>Celkem vícepráce - méněpráce</u>	<u>43.499,10</u>
<u>DPH 21%</u>	<u>9.134,81</u>
<u>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</u>	<u>52.633,91</u>

Rekapitulace změn

7. ÚLOHA č. 18

23.10.2015

Přehled ZL (VP a MP) na Nádraží

Změnový list	VCP	MNP	rozdlí	Přilohy
ZL č.1 Nádražní Asfalty	19 774,92 Kč	0,00 Kč	19 774,92 Kč	zahrnuto v dodatku č. 2
ZL č.2 Nádražní prohloubení vodovodního řádu.	41 112,54 Kč	0,00 Kč	41 112,54 Kč	
ZL č.3 Potrubní spojky	92 660,00 Kč	0,00 Kč	92 660,00 Kč	
ZL č.4 Přeložka kabelů VO	33 878,80 Kč	0,00 Kč	33 878,80 Kč	
ZL č.5 Publicita projektu	0,00 Kč	93 626,80 Kč	-93 626,80 Kč	
ZL č.6 - Vyřazen				
ZL č.7 odbočky odpočet	0,00 Kč	22 103,70 Kč	-22 103,70 Kč	
ZL č.8 kanalizační přípojky	324 328,52 Kč	75 128,91 Kč	249 199,61 Kč	
ZL č.9 Odvodnění tramvajové části	12 589,80 Kč	111 554,88 Kč	-98 964,88 Kč	
ZL č.10 sanace pláňe	1 660 332,87 Kč	110 231,15 Kč	1 550 101,72 Kč	
ZL č.11 bourání kanalizace navíc 2	75 262,62 Kč	0,00 Kč	75 262,62 Kč	
ZL č.12 Odstranění betonové desky	20 781,75 Kč	6 218,85 Kč	14 562,90 Kč	
ZL č.13 bourání kanalizace 1	428 099,52 Kč	204 445,45 Kč	223 654,07 Kč	
ZL č.14 Ochrana kabelů SSZ	17 315,35 Kč	1 696,05 Kč	15 619,30 Kč	
ZL č.15 Ostranění betonových k-ci, a litinového potrubí	113 897,33 Kč	63 003,17 Kč	50 894,16 Kč	
ZL č.16 Přípojky - nerealizace	66 070,00 Kč	113 780,67 Kč	-47 710,67 Kč	
ZL č.17 Nádražní prolák	920 875,89 Kč	933 782,67 Kč	-12 906,78 Kč	
ZL č.18 Posun zastávky Stodolní	54 337,50 Kč	10 838,40 Kč	43 499,10 Kč	
SUMA	3 881 327,21 Kč	1 746 410,50 Kč		
rozdlí VCP a MNP		bez DPH	1,57%	
Vysoutěžena cena díla	136 279 734,20 Kč	bez DPH		
podíl VCP na ceně díla	2,85%			

	VCP	MP	rozdlí
Dodatek č.1 - úprava plně moci	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č.2	3 881 327,21 Kč	1 746 410,50 Kč	2 134 916,71 Kč

