

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 3580/2018/OSR/VZKÚ ze dne 13.11.2018**

**Smluvní strany**


---


**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8,  
729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Katřinou Šebestovou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**


**AWT Rekultivace a.s.**


se sídlem.: Dělnická 41/884,  
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

zastoupená: Kamilem Holendou,  
předsedou představenstva a  
Krzysztofem Gałązkou,  
místopředsedou představenstva

zapsána v OR. Krajský soud v Ostravě, oddíl B  
vložka 777

IČO: 47676175  
DIČ: CZ47676175

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

dále jen **zhotovitel**

**Obsah dodatku**

---

**čl. II. Předmět smlouvy**

*Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 10. s tímto novým zněním:*

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace **vícepráce**, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o:

Při přípravě jednotlivých záhonů bylo až s výjimkou křižovatky č. 4 – ul. Sokolská u klubu Parník na všech zbylých lokalitách vizuálně odkryto po odstranění drnu a svrchní části překryvu značné množství různorodých částí stavební suti, betonu a nekvalitní zeminy jílovitého charakteru, která svou strukturou a konzistencí neodpovídala požadavkům strukturní zeminy vhodné k výsadbě trvalek a cibulovin, a tak bylo na základě konzultace AD a investora rozhodnuto, že bude provedena výměna i spodní vrstvy záhonových ploch za ornici, a to v objemu 10 cm.

Na křižovatce č. 8 – Sídliště Vršovců a křižovatce č. 15 – ul. Opavská u VŠB bylo provedeno olemování trvalek záhonů plastovými obrubníky z důvodu napojení travnatých ploch pro snadnější údržbu městským obvodem a s ohledem na zachování zřetelného rozmezí záhonu trvalek a cibulí od volného prostoru zeleně, jelikož tyto nebyly primárně umístěny v obrubníky lemovaných záhonech.

Na křižovatce č. 8 – Sídliště Vršovců bylo na základě konzultace AD a investora se zhotovitelem přistoupeno ke změně formy zamulčování záhonů s výsadbou keřů, která lemuje přístupové schodiště. Bylo rozhodnuto, že z důvodu možného sesypávání mulčovacího kamene na chodník, bylo na místo plánovaného mulčování 5 cm vrstvou lomového kamene provedeno položení a ukotvení hnědé mulčovací textilie zabraňující prorůstání nežádoucích plevelů, na kterou byla následně v celém objemu rozprostřena a ukotvena kokosová rohož.

V rámci realizace prací na křižovatce č. 3 – ul. Biskupská bylo zjištěno, že auta parkující v bezprostřední blízkosti úzké části záhonového prostoru, nadjíždějí zadní nebo přední částí nad tento záhon a způsobují lámání trvalek. Z tohoto důvodu byly do dlažby instalovány parkovací dorazy zabraňující dojezdu aut k obrubníkům nad záhon.

Na křižovatce č. 5 – ul. Hladnovská x ul. Českobratrská na ploše č. 12 byl instalován art prvek v podobě 3 ks kovových koulí. S ohledem na velikost a váhu tohoto prvku bylo v průběhu jeho zhotovení rozhodnuto, že s ohledem na zajištění dostatečné stability a ukotvení v prostoru záhonu, bude provedena úprava kotevního zařízení. Na místo 3 ks kotvicích trnů byl zhotoven podstavec z L profilů, který byl pomocí chemických kotev připevněn k vybudovanému betonovém základu za současné instalace hydroizolačního opatření v podobě nátěru a použití podkladní vrstvy Ipy. K takto zhotoveným podstavcům byly následně přikotveny jednotlivé koule.

## **čl. V. Termíny plnění**

*Článek V. Termíny plnění, odstavec 2.b) se v návaznosti na vícepráce nahrazuje tímto novým zněním:*

b) realizace ostatních výsadeb dle čl. II. Této smlouvy (viz. Tabulka č.1) bude dokončena a objednateli předána nejpozději **do 13. 12. 2019. V této době je zahrnuta i doba sjednaná dle čl. XIII. odst. 2 pro zahájení a ukončení přijímacího řízení.**

## čl. VI. Cena díla

Článek VI. Cena díla, odstavec 1. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Realizace výsadeb dle čl. II. této smlouvy	5 163 150,00	1 084 261,50	6 247 411,50
Následná 3-letá rozvojová péče o výsadbu dle čl. II. této smlouvy	1 731 850,00	363 688,50	2 095 538,50
<b>Dodatek č. 1 Vícepráce</b>	<b>575 714,39</b>	<b>120 900,03</b>	<b>696 614,42</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>7 470 714,39</b>	<b>1 568 850,03</b>	<b>9 039 564,42</b>

Článek VI. Cena díla se doplňuje o odstavec 8 s tímto novým zněním:

8. Ceny víceprací potřebných pro řádnou funkčnost a splnění technických požadavků díla:

**696 614,42 Kč s DPH** v rozsahu změnového listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku

## čl. VII. Platební podmínky

Článek VII. Platební podmínky, odstavec 15. se ruší a v návaznosti na vícepráce se nahrazuje tímto novým zněním:

15. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

- a) zhotovitel vystaví objednateli fakturu po provedení veškerých výsadeb a předání díla v termínu dle čl. V. odst. 2. písm. b) ve výši dle čl. VI. odst.1. bez položky za následnou 3-letou rozvojovou péči o výsadbu dle čl. II. této smlouvy. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací, s oceněnými položkami v nabídkovém rozpočtu a zjišťovacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na **10 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli**;
- b) zhotovitel vystaví po dobu 3 následujících let po předání díla vždy každý rok k 30. 10. fakturu, přičemž:
  - 1. rok na částku ve výši max. 25% z ceny uvedené v čl. VI. odst. 1. za následnou 3-letou rozvojovou péči o výsadbu dle čl. II. této smlouvy,
  - 2. rok na částku ve výši max. 25% z ceny uvedené v čl. VI. odst. 1. za následnou 3-letou rozvojovou péči o výsadbu dle čl. II. této smlouvy,
  - 3. rok na částku zbývající z ceny uvedené v čl. VI. odst. 1. za následnou 3-letou rozvojovou péči o výsadbu dle čl. II. této smlouvy.

Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na **10 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli**. Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újm aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

**čl. XIII. Předání díla**

*Článek XIII. Předání díla, odstavec 2. se v návaznosti na vícepráce nahrazuje tímto novým zněním:*

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno **do 2 pracovních dnů** po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději **do 2 pracovních dnů** ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

**čl. XVII. Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02794/RM1822/41.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3580/2018/OSR/VZKÚ ze dne 13.11.2018 zůstávají nezměněna.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele

**Statutární město Ostrava**

**AWT Rekultivace a.s.**

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

---

**Mgr. Kateřina Šebestová**  
náměstkyně primátora

---

**Ing. Kamil Holenda**  
předseda představenstva

---

**Krzysztof Gałązka**  
místopředseda představenstva

**Příloha č.1 Kalkulace nákladů ke sml. č. objednatele: 3580/2018/OSR/VZKÚ**

*Kalkulace nákladů se v návaznosti na vícepráce nahrazuje tímto novým zněním:*

**Kalkulace nákladů – změnový list č.1 ke sml. č. objednatele: 3580/2018/OSR/VZKÚ**

**Kalkulace nákladů - Změnový list č. 1**

akce Smíšené trvalkové výsadby  
AD a TD) Ing. Ivan Tachezy  
Objednatel Statutární město Ostrava

číslo staveb, objektů	Název stavebního objektu	montáž, rostlinný materiál, ostatní materiál		Udržba smíšeného trvalkového záhonu - 3 roky		Změnový list č. 1 - vícepráce	
		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>MOB Moravská Ostrava a Přívoz</b>							
1	Křížovatka ulic Mariánskohorská a Nadraží	323 135,32 Kč	390 993,74 Kč	99 766,94 Kč	120 777,99 Kč	42 822,28 Kč	42 822,28 Kč
2	Ul. 28. října (Nař. Rydlantských mostech)	299 123,10 Kč	361 938,95 Kč	94 969,80 Kč	114 913,46 Kč	29 122,40 Kč	29 122,40 Kč
3	Biskupská ulice	42 248,11 Kč	51 120,22 Kč	14 185,20 Kč	17 164,09 Kč	9 348,68 Kč	9 348,68 Kč
4	Sokolská třída	906,74 Kč	1 097,15 Kč	922,56 Kč	1 116,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>MOB Slezská Ostrava</b>							
5	Křížovatka ulic Hladnovská a Českobratrská	1 014 366,98 Kč	1 227 384,04 Kč	309 585,90 Kč	374 598,94 Kč	20 712,00 Kč	20 712,00 Kč
<b>MOB Mariánské Hory a Hulváky</b>							
6	Ulice Grmelova - zastávka Mariánskohorská	102 452,40 Kč	123 967,41 Kč	32 685,00 Kč	39 548,85 Kč	16 442,98 Kč	16 442,98 Kč
7	Hulvácký terminál	400 138,48 Kč	484 167,56 Kč	132 471,00 Kč	160 289,91 Kč	51 300,00 Kč	64 567,20 Kč
8	Sdíliště Vřesová	130 654,65 Kč	158 092,12 Kč	38 506,50 Kč	46 592,87 Kč	40 200,00 Kč	40 200,00 Kč
<b>MOB Ostrava JIH</b>							
9	Ulice Vyskovická (u zastávky Zabřeh - Vodárna)	210 624,56 Kč	254 855,72 Kč	68 902,90 Kč	83 372,51 Kč	26 420,45 Kč	26 420,45 Kč
10	Ulice Vyskovická (u zastávky Zabřeh - Karpatská)	327 791,73 Kč	396 627,99 Kč	103 486,80 Kč	125 219,03 Kč	28 448,40 Kč	28 448,40 Kč
11	Ulice Cujkova (u PK Akord)	48 569,29 Kč	58 768,85 Kč	16 707,90 Kč	20 216,56 Kč	4 460,00 Kč	5 500,00 Kč
<b>MOB Vítkovice</b>							
12	Křížovatka ulic Ruská a Závodní	464 986,54 Kč	562 633,71 Kč	154 456,20 Kč	186 892,00 Kč	44 640,00 Kč	55 420,00 Kč
<b>MOB Poruba</b>							
13	Kruhový objezd - ulice nad Porubkou	304 708,07 Kč	368 696,76 Kč	100 311,00 Kč	122 376,31 Kč	28 222,00 Kč	28 222,00 Kč
14	Ulice Opavská (křížovatka u Interpartu)	401 757,00 Kč	595 025,97 Kč	168 703,20 Kč	204 130,87 Kč	46 260,00 Kč	54 560,00 Kč
15	Ulice Opavská (křížovatka u VŠBI)	499 052,97 Kč	603 854,09 Kč	165 033,30 Kč	199 690,29 Kč	32 200,00 Kč	32 200,00 Kč
<b>MOB Svínov</b>							
16	Ulice Bilovecká - Kruhový objezd	373 830,45 Kč	452 334,84 Kč	128 067,86 Kč	154 962,10 Kč	42 920,00 Kč	50 420,00 Kč
<b>MOB Stará Bělá</b>							
17	Stara Bělá (u Junacka)	128 803,61 Kč	155 852,37 Kč	103 087,95 Kč	124 736,42 Kč	16 540,00 Kč	16 540,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>5 163 150,00 Kč</b>	<b>6 247 411,50 Kč</b>	<b>1 731 850,00 Kč</b>	<b>2 095 538,50 Kč</b>	<b>575 714,39 Kč</b>	<b>696 614,42 Kč</b>