



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -1-		
01059/2011/15	2013	14
poj. číslo	rok	zkr. odb.

Číslo dodatku objednatele Město: 1661D5/2013/OER/LPO

Číslo dodatku objednatele Kraj:

Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

ev.č. objednatele Město: 1661/2011/OER

ev.č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM

ev.č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora Ing. Jiřím Hrabinou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Václav Palička - vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. +420 599 443 382

Ing. David Kubáň - odbor ekonomického rozvoje, projektový manažer, tel. +420 599 444 141

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Dalibor Kanclíř - vedoucí odboru investičního, tel. +420 599 443 165

Ing. Ludvík Novotný, odbor investiční, tel. +420 599 443 319

Ing. Marie Stuchlá, odbor investiční, tel. +420 599 443 359

dále jen *Město*

a



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



1/15

Moravskoslezský kraj

28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupený hejtnanem kraje Miroslavem Novákem

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.,

Číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Hana Kraussová - vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů, tel. +420 595 622 320

Ing. Stanislav Lichnovský - odbor evropských projektů, projektový manažer, tel. +420 595 622 519

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Martin Staniek - vedoucí oddělení investičního, odbor investiční a majetkový Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 201,

Ing. Mirko Besta, Ing. Jiří Dokoupil, referenti odboru investičního a majetkového, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. +420 595 622 980 a +420 595 622 239

dále jen *Kraj*

Město a Kraj dále též společně označováni jako „objednatel“

2. Účastníci „Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa“, jehož účastníky jsou:**Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.**

Sídlo /Místo podnikání: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva

IČ: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2106480590/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: SDS EXMOST spol. s r.o.

Sídlo /Místo podnikání: Údolní 413/66, 602 00 Brno

Jednající/zastoupené: Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem

IČ: 49 45 45 01

DIČ: CZ49454501

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13045



Investice do vaší budoucnosti

Evropská uniePODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

2/15

du
Sig

za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 14. 5. 2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Robert Suchánek, ředitel závodu Brno – VHS a DS

Oba účastníci Sdružení jsou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou a realizací díla zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy a realizace díla.

dále jen *zhotovitel*

**(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“
a každý zvlášť jako „smluvní strana“)**

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2011 smlouvu o dílo ev.č. objednatele Město: 1661/2011/OER, ev.č. objednatele Kraj: 01059/2011/IM, ev.č. zhotovitele: 201012601/0963/10/VHS a DS, na realizaci stavby „Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova“ (dále jen „smlouva“), k níž byly dosud uzavřeny dodatky č. 1 až 4. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

I.

V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení díla. Jde o následující práce:

- **Změna č. 10: SO 860-19-22 Rekonstrukce Svinovských mostů – silničních** - dodatečné práce z důvodu volby časově méně náročného způsobu zvedání mostní konstrukce a nárůstu objemu sanačních prací zjištěných po odbourání mostního svršku a zvednutí mostní konstrukce,
- **Změna č. 12: SO 860-19-21.1 Úprava Svinovských mostů – silničních** - dodatečné práce z důvodu upřesnění výměr v rámci zpracovávání realizační dokumentace stavby a způsobu likvidace a řezání koncových příčníků.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a



dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „méněpráce“).

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Evidenčním listu změny stavby č. 10, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a v Evidenčním listu změny stavby č. 12, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí smlouvy jako její přílohy č. 13 a 14.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného smlouvou vypouští.
2. Cena sjednaných víceprací činí 10 549 021,- Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí 512 861,-Kč bez DPH.
3. Cena díla, sjednaná v čl. VIII. odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH (Kč)	Sazba DPH (%)	Výše DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty statutárního města Ostravy	253 582 972	20	50 716 595	304 299 567
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Moravskoslezského kraje	75 547 748	20	15 109 550	90 657 297
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	17 421 711	21	3 658 559	21 080 270
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko	9 383 155	20	1 876 631	11 259 786
(viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)	700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem	356 635 586	20, 21	71 501 335	428 136 921

4. Příloha č. 2 smlouvy (Kalkulace nákladů) se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku.



II.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2. 6. 2011.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 6745/RM1014/89 ze dne 19. 3. 2013.
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje usnesením č. 11/794 ze dne 21. 3. 2013.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Město, Kraj a zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Evidenční list změny stavby č. 10
Příloha č. 2 - Evidenční list změny stavby č. 12
Příloha č. 3 - Kalkulace nákladů

Za Město

Za zhotovitele

Datum: 11. 04. 2013

Datum: 27. 03. 2013


Místo: Ostrava

Místo: Brno

Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

 IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS



Za Kraj

Datum: 8. 04. 2013

Místo: Ostrava

Miroslav Novák
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem
náměstkem hejtmána kraje



Datum: 27. 03. 2013

Místo: Brno

Za SDS EXMOST spol. s r.o.
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze
dne 14.05.2010
Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



6/15

PŘÍLOHA Č. 1

Evidenční list změny stavby												
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-19-22 Rekonstrukce Svinovských mostů - silničních	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 860-19-22 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">10</div>										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM												
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava												
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníci jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS												
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz												
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran 5 Soupis prací dle ZDS - počet stran 4 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran 91	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2, 3</td> <td>TDS; SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4, 5</td> <td>Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6, 7, 8</td> <td>Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	2, 3	TDS; SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	4, 5	Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"	6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj
Paré č.	Příjemce											
1	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.											
2, 3	TDS; SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV											
4, 5	Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"											
6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj											
Popis a zdůvodnění změny: V době zahájení realizace projektu vznikla nutnost provedení nepředvídatelných a nepředpokladatelných změn oproti původnímu řešení rekonstrukce silničních mostů, jež byla zejména způsobena nemožností bližšího průzkumu stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Před zahájením prací byly provedeny kontrolní odvrtvy ve vozovce. Z výsledků měření vyplynulo, že v kritických místech je nutno dodržet minimální normové tloušťky vyrovnávacího betonu (60mm) a tloušťky nové vozovky (120mm). Stávající nosníky nebylo možné spustit níž, protože mosty mají společnou opěru s vedlejším ocelovým mostem. Pro navázání nové nivelety na povrch stávající vozovky v předpolí mostů na Porubské straně je nutné zvýšit rozsah množství asfaltových vrstev vozovky v délce cca 30m. Po odbourání dilatačních závěrů bylo též zjištěno velké poškození betonu pod těmito závěry. Odbourání stávajících poškozených částí opěr a koncových příčníků vedlo k nutnosti dobetonování nových konstrukcí. Pro zhotovení nových přibetonávek bylo nutné provést vrtvy a kotevní trny pro přibetonování ke stávajícím konstrukcím. Zvýšení množství tun podpěrné skruže z důvodu použití vrchní skruže, což je mnohokrát rychlejší a zajišťuje vyšší bezpečnost. Přesun skruže do následujícího pole je řešen pojezdem pomocí kolových podvozků, čímž odpadá zdlouhavá demontáž a montáž skruže v následujícím poli. Podrobné zdůvodnění viz "Seznam a zdůvodnění změn v RDS oproti ZDS" a "Stanovisko projektanta RDS".												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL								
-193 702,92	-0,06%	10 445 656,75	3,15%	10 251 953,83								
Vyjádření - souhlas se změnou:												
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum	28.11.2012 podpis								
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	28.11.2012 podpis								
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jméno	Ing. Luboš Kejík	datum	28.11.2012 podpis								
Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava	jméno	Ing. Mirko Besta	datum	28.11.2012 podpis								
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".												
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:									



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



7/15

PŘÍLOHA Č. 2

Evidenční list změny stavby														
Název a evidenční číslo stavby: "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 860-19-21.1 ; Úprava Svinovských mostů - silničních		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS SO 860-19-21.1 / 1	Číslo změny stavby 12											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.6.2011. Č smlouvy: Město 1661/2011/OER; Kraj 01059/2011/IM														
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava – Moravská Ostrava														
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa" jehož účastníky jsou: Vedoucí účastník: Imos Brno, a.s., Olomoucká 174, Brno a účastník: SDS EXMOST spol. s r. o., Údolní 66, Brno. Č smlouvy: 201012601/0963/10/VHS a DS														
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVITALIZACI SVINOV - TDI, vedoucí člen sdružení DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA spol. s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava a člen sdružení ČECH-ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívaz														
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS (Evid. list zm. stavby), Rozpis ocenění změn položek - počet stran 2 Soupis prací dle ZDS - počet stran A4 1 Další doklady nezbytné pro popis, fádne zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 4		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Přijemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV</td> </tr> <tr> <td>4, 5</td> <td>Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"</td> </tr> <tr> <td>6, 7, 8</td> <td>Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj</td> </tr> </tbody> </table>			Paré č.	Přijemce	1	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	2, 3	TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	4, 5	Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"	6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj
Paré č.	Přijemce													
1	Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.													
2, 3	TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV													
4, 5	Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa"													
6, 7, 8	Objednatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj													
Popis a zdůvodnění změny: Upřesnění množství jednotlivých položek v RDS oproti ZDS. Podrobné zdůvodnění viz "Seznam a zdůvodnění změn v RDS oproti ZDS" a "Stanovisko projektanta RDS".														
Údaje v Kč bez DPH:														
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL										
-319 158,42	-0,10%	103 364,64	0,03%	-215 793,78										
Vyjádření - souhlas se změnou:														
Projektant (autorský dozor): MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8	jméno	Ing. Lumír Holešovský	datum	28.11.2012 podpis										
TDS: SDRUŽENÍ PRO REVIT. SVINOV	jméno	Ing. Zdeněk Zajíc	datum	28.11.2012 podpis										
Zhotovitel: Sdružení pro přednádražní prostor Svinov II. Etapa	jméno	Ing. Luboš Kejík	datum	28.11.2012 podpis										
Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava	jméno	Ing. Mirko Besta	datum	13.11.2012 podpis										
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".														
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:											



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

PŘÍLOHA Č. 3

REKAPITULACE

NÁZEV STAVBY: REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU SVINOV, II. ETAPA

Název části (součásti) díla	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH	Cena s DPH
	(Kč)	(%)	(Kč)	(Kč)
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty statutárního města Ostravy	253 582 972	20	50 716 595	304 299 567
Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa – objekty Moravskoslezského kraje	75 547 748	20	15 109 550	90 657 297
	17 421 711	21	3 658 559	21 080 270
Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 383 155	20	1 876 631	11 259 786
Dodržení pravidel publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko (viz čl. XI odst. 6 smlouvy o dílo)	700 000	20	140 000	840 000
Cena celkem	356 635 586	20, 21	71 501 335	428 136 921



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



9/15

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby **Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa**

Místo stavby

Objednavatel **Statutární město Ostrava**

Sídlo **Prokešovo nám.č.8**

729 30 Ostrava


IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	HI.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	6 486 103	6 486 103
2	B	Provozní soubory	-----	29 365 297	29 365 297	29 365 297	29 365 297
3		dodávky+montáže celkem	-----	29 365 297	29 365 297	-----	-----
4		HZS a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavební objekty	217 731 572	-----	217 731 572	217 731 572	217 731 572
6		z toho základní náklady	217 731 572	-----	217 731 572	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	0	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0
17		Celkové náklady	217 731 572	29 365 297	247 096 869	253 582 972	253 582 972
18		DPH	20,00% z částky		253 582 972		50 716 595
19		Cena celkem s DPH					304 299 567

Zpracoval:



Dne: 29.10.2012

Organizace:
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

razítko a podpis

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

IČO: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

Sídlo:
Olomouc, Legionářská 8

razítko a podpis

Objednavatel:

Statutární město Ostrava

IČO: DIČ:

Sídlo:

razítko a podpis



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



10/15

S. J. K.

Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa



Objednavatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Datum : 29.10.2012
Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS	REVIZE	VRN, (NUS)	Kompletní binnost	poznámky
A Projektové a průzkumné práce										
A	Realizační dokumentace (RDS)	6 486 103	1 297 221	7 783 324						
A	Projektové a průzkumné práce	6 486 103	1 297 221	7 783 324						
B Provozní soubory:										
B	D.6.1 Síťoproudé zařízení	0	0	0			0	0	0	
	PS 860-08-21 Trafostanice plato	1 363 999	272 800	1 636 798	1 363 999					
B	D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení									
B	PS 860-14-01 Místní kabelizace	328 572	65 714	394 286	328 572					
B	PS 860-14-23 Sdělovací zařízení v přednádraží	467 257	93 451	560 708	467 257					
B	PS 860-14-28 Rozhlasové zařízení zastávek MHD	492 184	98 437	590 621	492 184					
B	PS 860-14-30 Informační zařízení zastávek MHD	4 230 911	846 182	5 077 093	4 230 911					
B	PS 860-14-32 Bezpečnostní kamerový systém přestup. uzlu Svinovské mosty	3 371 135	674 227	4 045 362	3 371 135					
B	D.6.3 Výtahy		0	0			0	0	0	
	PS 860-29-21 Eskalátory a výtahy pod Svinovskými mosty	19 111 240	3 822 248	22 933 488	19 111 240					
B	Provozní soubory celkem	29 365 297	5 873 059	35 238 357	29 365 297		0	0	0	
C Stavební objekty:										
D.5.1 Komunikace										
C	SO 860-18-23.2 Silniční komunikace - prodloužení ulice Peterkovy	15 795 153	3 159 031	18 954 184	15 795 153					
C	SO 860-18-23.3 Silniční komunikace - komunikace pro pěší	4 808 834	961 767	5 770 601	4 808 834					
C	SO 860-18-25 Severní odstavň plocha BUS	2 152 342	430 468	2 582 810	2 152 342					
C	SO 860-18-27.1 Demolice pozemních komunikací - SMO	4 006 981	801 396	4 808 377	4 006 981					
C	SO 860-00-01 Provozovní dopravní opatření	2 223 821	444 764	2 668 586	2 223 821					
C	SO 860-00-02.1 Dopravní opatření, Provozovní kolejové propojení tramvajové trati - 1.část rekonstrukce	18 989 130	3 797 826	22 786 956	18 989 130					
C	SO 860-00-02.2 Dopravní opatření, Provozovní kolejové propojení tramvajové trati - 2.část rekonstrukce	7 932 516	1 586 503	9 519 019	7 932 516					
D.5.2 Mostní objekty										
C	SO 860-19-21.2 Úprava Svinovských mostů - tramvajových	2 356 028	471 206	2 827 233	2 356 028					
C	SO 860-19-23 Rekonstrukce svinovských mostů tramvajových	39 783 899	7 956 780	47 740 679	39 783 899					
D.5.3 Pozemní objekty										
C	SO 860-00-23 Městský mobiliář	1 260 040	252 008	1 512 048	1 260 040					
C	SO 860-15-26.1 Přestupní uzel Svinovské mosty - jižní věž	15 657 193	3 131 439	18 788 631	15 657 193					
C	SO 860-15-26.2 Přestupní uzel Svinovské mosty - severní věž	15 437 271	3 087 454	18 524 725	15 437 271					
C	SO 860-15-26.3 Přestupní uzel Svinovské mosty - zastřešení a přístřešky pod mosty	17 767 790	3 553 558	21 321 348	17 767 790					
C	SO 860-15-26.4 Přestupní uzel Svinovské mosty - příčné spojovací chodba	15 992 760	3 198 552	19 191 312	15 992 760					
C	SO 860-15-26.5 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky BUS	7 781 188	1 556 236	9 337 426	7 781 188					
C	SO 860-15-26.6 Přestupní uzel Svinovské mosty - přístřešky tramvaj	11 291 375	2 258 275	13 549 650	11 291 375					
C	SO 860-15-29 Demolice pozemních objektů přednádraží	2 005 456	401 091	2 406 547	2 005 456					
C	SO 860-15-30 Centrální kabelovod podél výpravní budovy	837 232	167 446	1 004 679	837 232					
C	SO 860-15-32 Oplocení kolejíště ČD	5 578 162	1 115 632	6 693 794	5 578 162					
C	SO 860-15-37 Oplocení nedražních pozemků	1 541 909	308 382	1 850 291	1 541 909					
C	SO 860-15-38 Provozovní schodiště na Svinovské mosty	1 577 810	315 562	1 893 372	1 577 810					
C	SO 860-15-39 Úprava kolektorů pod Svinovskými mosty	2 302 687	460 537	2 763 224	2 302 687					
C	SO 860-34-01 Protihlukové opatření	455 146	91 029	546 175	455 146					

Strana 1 z 2



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



11/15

Kód	Začítka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS	REVIZE	VRN. (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
D.5.4 Vodohospodářské objekty										
C	SO 860-27-24.1 Kanalizační přípojky	563 483	112 697	676 180	563 483					
C	SO 860-27-24.2 Odstranění stávajícího septiku	91 897	18 379	110 277	91 897					
C	SO 860-27-26.1 Odvodnění pozemních komunikací - SMO	3 423 951	684 790	4 108 741	3 423 951					
C	SO 860-27-27 Přeložky vodovodu	796 607	159 321	955 928	796 607					
C	SO 860-27-28 Připojka vody	94 231	18 846	113 077	94 231					
D.5.5 Elektro a sdělovací objekty										
C	SO 860-06-24 Osvětlení pozemních komunikací	2 186 447	437 289	2 623 737	2 186 447					
C	SO 860-06-26 Osvětlení severní odstavě plochy BUS	1 125 414	225 083	1 350 497	1 125 414					
C	SO 860-06-27 Osvětlení přestupního uzlu pod Svinovskými mosty	741 840	148 368	890 207	741 840					
C	SO 860-06-28 Přeložky a ochrana vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.	0	0	0	0					žadavatel
C	SO 860-06-29 Přeložky VN vedení ČEZ Distribuce, a.s.	0	0	0	0					žadavatel
C	SO 860-06-30 Rozvody NN	204 174	40 835	245 009	204 174					
C	SO 860-06-32 Přeložky a ochrana vedení NN jiných správců	390 733	78 147	468 879	390 733					
C	SO 860-06-33 Přeložky a ochrana vedení NN firmy KOMA-Ložiska s.r.o.	680 482	132 096	792 578	680 482					
C	SO 860-10-01 Přeložky a ochrany stávajících vedení MK O2	282 153	56 431	338 584	282 153					
C	SO 860-10-23 Přeložky ostatních sděl. kabelů - mimodrážní část	454 960	90 992	545 952	454 960					
D.5.6 Ostatní objekty										
C	SO 860-00-21 Parkové a zahradní úpravy přednádraží	1 330 235	266 047	1 596 282	1 330 235					
C	SO 860-22-25 Přeložky parovodu	1 336 832	267 366	1 604 198	1 336 832					
C	SO 860-01-01 Úprava trakčního vedení tramvajových tratí	6 513 411	1 302 682	7 816 093	6 513 411					
C	Stavební objekty celkem	217 731 572	43 546 314	261 277 886	217 731 572	0	0	0	0	
D	Stroje, zařízení, inventář		0	Poznámka - nespecifikováno						
E	Umělecká díla		0	Poznámka - nespecifikováno						
F	Vedlejší rozpočtové náklady:									
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0	0						
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahmuty v rozpočtech SO)	0	0	0						
F	NUS (Vedlejší náklady)	0	0	0						
G	Ostatní náklady:			Poznámka - nespecifikováno						
H	Rezerva:			Poznámka - nespecifikováno						
I	Ostatní investice			Poznámka - nespecifikováno						
J	Nehmotný investiční majetek:			Poznámka - nespecifikováno						
K	Provozní náklady:									
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)		0	0						zahrnuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů		0	0						zahrnuto v SO
K	Provozní náklady celkem	0	0	0						
L	Kompletační činnost									
L	Kompletační činnost z prov.souborů (viz PS)	0	0	0						
L	Kompletační činnost ze stav. objektů (viz SO)	0	0	0						
L	Kompletační činnost celkem	0	0	0						



Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Název stavby **Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa**

Místo stavby

Objednavatel **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěv.org.**

Sídlo **Úprkova 1**

702 23 Ostrava

IČO

DIČ

Rekapitulace nákladů v Kč

Č.	Hl.	Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostřed.	Celkové náklady
			stavební část	technolog. část	celkem		
1	A	Projektové a průzkumné práce	-----	-----	-----	875 000	875 000
2	B	Provozní soubory	-----	0	0	0	0
3		dodávky+montáže celkem	-----	0	0	-----	-----
4		HZS a dopl. náklady	-----	0	0	-----	-----
5	C	Stavební objekty	92 094 459	-----	92 094 459	92 094 459	92 094 459
6		z toho základní náklady	92 094 459	-----	92 094 459	-----	-----
7		HZS a dopl. náklady	0	-----	0	-----	-----
8	D	Stroje, zařízení, inventář	-----	0	0	0	0
9	E	Umělecká díla	-----	-----	-----	0	0
10	F	Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
11	G	Ostatní náklady	0	0	0	0	0
12	H	Rezerva	0	0	0	0	0
13	I	Ostatní investice	-----	-----	-----	-----	0
14	J	Nehmotný investiční majetek	-----	-----	-----	0	0
15	K	Provozní náklady	-----	-----	-----	-----	0
16	L	Kompletační činnost	-----	-----	-----	0	0
17		Celkové náklady	92 094 459	0	92 094 459	92 969 459	92 969 459
18		DPH	z částky				
19		Cena celkem s DPH					

Zpracoval:



Dne: 17.5.2010.

Organizace:
MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

razítko a podpis

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

IČO: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

Sídlo:
Olomouc, Legionářská 8

razítko a podpis

Objednavatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěv.org.

IČO: DIČ:

Sídlo:

razítko a podpis



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Rekapitulace rozpočtových nákladů stavby

Stavba :



Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. Etapa

Objednavatel : Správa silnic Moravskoslezského kraje, přísp.org., Úprkova 1, 702 23 Ostrava
Zhotovitel : IMOS Brno, a.s.

Datum : 17.5.2010
Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zpracoval :

Kód	Zakázka	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena s DPH v Kč	ZRN	HZS REVIZE	VRN, vč. geodet. činnosti (NUS)	Kompletační činnost	poznámky
A Projektové a průzkumné práce									
A	Realizační dokumentace (RDS)	875 000							
A Projektové a průzkumné práce									
B Provozní soubory:									
B	D.6.1 Silnoproudá zařízení								
B	D.6.2 Zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení								
B	D.6.3 Výtahy								
B Provozní soubory celkem									
C Stavební objekty:									
D.5.1 Komunikace									
C	SO 860-18-23.1 Silniční komunikace - rekonstrukce silnice III/4785 ul. Bílovecká	15 675 601							
C	SO 860-18-27.2 Demolice pozemních komunikací - MSK	2 258 859							
D.5.2 Mostní objekty									
C	SO 860-19-21.1 Úprava Svinovských mostů - silničních	4 114 076							
C	SO 860-19-22 Rekonstrukce svinovských mostů silničních	68 608 917							
D.5.3 Pozemní objekty									
D.5.4 Vodohospodářské objekty									
C	SO 860-27-22 Dešťová kanalizace	279 292							
C	SO 860-27-26.2 Odvodnění pozemních komunikací - MSK	1 157 715							
D.5.5 Elektro a sdělovací objekty									
D.5.6 Ostatní objekty									
C Stavební objekty celkem									
		92 094 459							
D	Stroje, zařízení, inventář		0						Poznámka - nespecifikováno
E	Umělecká díla		0						Poznámka - nespecifikováno
F Vedlejší rozpočtové náklady:									
F	NUS (Vedlejší náklady) z provozních souborů	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady) ze stavebních objektů (zahmuty v rozpočtech SO)	0	0	0					
F	NUS (Vedlejší náklady)	0	0	0					
G Ostatní náklady:									
Poznámka - nespecifikováno									
H Rezerva:									
Poznámka - nespecifikováno									
I Ostatní investice									
Poznámka - nespecifikováno									
J Nehmotný investiční majetek:									
Poznámka - nespecifikováno									
K Provozní náklady:									
K	Ostatní provozní náklady 1 (poplatky za skládky)	0	0	0					zahmuto v SO
K	Ostatní provozní náklady: kácení stromů	0	0	0					zahmuto v SO
K Provozní náklady celkem									
			0	0					
L Kompletační činnost									
L	Kompletační činnost z prov.souborů (viz PS)	0	0	0					
L	Kompletační činnost ze stav objektů (viz SO)	0	0	0					
L Kompletační činnost celkem									
		0	0	0					

92 969 459 0 0



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa a Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova
Objednatel: Stavební město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 a Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava
Zhotovitel: Sprázení pro přednádražní prostor Svinov II. etapa IMOS Brno, a.s.

Datum: 29.10.2012
Projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH sňžené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS	HZS	Kompletní činnost	Jiné náklady
017	Rekonstrukce kanalizace ul. Peterkova	9 383 155,12	0,00	1 876 631,02	11 259 786,14	9 383 155,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SO001	SO 01 Rekonstrukce kanalizace	9 083 125,07	0,00	1 816 625,01	10 899 750,08	9 083 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
SO002	SO 02 Přeložka venkovní kabelové skříně K62	94 009,00	0,00	18 801,80	111 870,71	94 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO003	SO 03 Bourací práce telefonního domku	206 021,05	0,00	41 204,21	247 225,26	206 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa									
SO 860-00-02.1	SO 860-00-02.1 Dopravní opatření	18 969 129,92	0,00	3 787 825,98	22 757 055,90	18 969 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 860-01-01	SO 860-01-01 Úprava tračnického vedení tramvajových tratí	6 513 410,86	0,00	1 302 682,17	7 816 093,03	6 513 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 860-18-23.2	SO 860-18-23.2 Sítiní komunikace - prodloužení ulice Peterkova	15 795 153,47	0,00	3 159 030,69	18 954 184,16	15 795 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

