

EVIDENČNÍ ČÍSLO		
poř. číslo	rok	zář. období

Číslo dodatku objednatele: 1463D3/2016/OI  
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000245  
Číslo investiční akce:8148

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno  
Ing. Tomášem Macurou, MBA  
primátorem

**BYSTRON Group a.s.**  
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupena členem představenstva  
Michalem Bystroněm

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 27800466  
DIČ: CZ27800466  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 107-1615600277/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 6 dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 29.5.2015 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle příloh č. 2 – 16, tohoto dodatku.
2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:  

*„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle příloh č. 5 – 19 této smlouvy, které tvoří přílohy č. 2 – 16 dodatku č. 3.“*
3. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 změnový list č. 01
4. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 změnový list č. 02
5. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 změnový list č. 03
6. Za přílohu č. 7 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 8 změnový list č. 04
7. Za přílohu č. 8 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 9 změnový list č. 05
8. Za přílohu č. 9 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 10 změnový list č. 06
9. Za přílohu č. 10 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 11 změnový list č. 07
10. Za přílohu č. 11 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 12 změnový list č. 08



11. Za přílohu č. 12 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 13 změnový list č. 09
12. Za přílohu č. 13 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 14 změnový list č. 10
13. Za přílohu č. 14 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 15 změnový list č. 11
14. Za přílohu č. 15 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 16 změnový list č. 12
15. Za přílohu č. 16 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 17 změnový list č. 13
16. Za přílohu č. 17 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 18 změnový list č. 14
17. Za přílohu č. 18 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 19 změnový list č. 15

18. V čl. V. Termín plnění *se text odstavce 3. a 4. mění a nově zní:*

3. Termín dokončení díla (tj. předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu) je stanoven 44 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, vyjma objektu SO 02, který bude dokončen do 3.11.2016.
4. Předání díla objednateli proběhne nejpozději do 30.11.2016. Tento termín zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2 čl. XIII. této smlouvy.

19. Čl. VI. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

*„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

**Cena bez DPH 17 662 789,90 Kč.**

*K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.“*

## čl. II.

### Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města č. 1299/ZM1418/19 ze dne 14.9.2016.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1463/2015/OI/ZFUN ze dne 29.05.2015 včetně dodatku č. 1463D1/2015/OI ze dne 30.11.2015 a dodatku č. 1463D2/2016 OI ze dne 29.6.2016 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy ([www.ostrava.cz](http://www.ostrava.cz)), a to po dobu časově neomezenou.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy  
Příloha č. 2 – změnový list č. 01  
Příloha č. 3 – změnový list č. 02





- Příloha č. 4 – změnový list č. 03
- Příloha č. 5 – změnový list č. 04
- Příloha č. 6 – změnový list č. 05
- Příloha č. 7 – změnový list č. 06
- Příloha č. 8 – změnový list č. 07
- Příloha č. 9 – změnový list č. 08
- Příloha č. 10 – změnový list č. 09
- Příloha č. 11 – změnový list č. 10
- Příloha č. 12 – změnový list č. 11
- Příloha č. 13 – změnový list č. 12
- Příloha č. 14 – změnový list č. 13
- Příloha č. 15 – změnový list č. 14
- Příloha č. 16 – změnový list č. 15

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: 14.9.2016

Datum: 14.9.2016

Místo: Ostrava

Místo:

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Tomáš Macura, MBA**  
primátor



  
\_\_\_\_\_  
**Michal Bystron**  
člen představenstva



# Dodatek

Příloha č. 1 k dodatku ev.č. objednatele: 1463D3/2016/OI

Počet listů: 1

č. SO	Název SO	Cena dle SOD v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	VCP v Kč bez DPH	MCP v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	Konečná cena dle dodatku č. 1, 2 a 3 v Kč bez DPH
SO 01	SO 01 - PŘÍSTAVBA IVC SILEZSKÁ OSTRAVA								
1	stavebně konstrukční část	10 096 209,60	1 353 982,26	-383 882,51	11 086 329,35			3 750,13	11 090 079,48
2	zdravotechnika	6 882 932,90	1 132 920,95	-290 251,51	7 725 602,34			-40 627,15	7 684 975,19
3	zdravotechnika - samičí doplňky	1 119 871,00	221 061,31	-73 611,00	1 267 321,31			-9 240,00	1 258 081,31
4	vytápění a plynoinstalace	76 866,00	0	0	76 866,00			0,00	76 866,00
5	elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod	318 826,00	0	0	318 826,00			0,00	318 826,00
6	elektroinstalace - slaboproud	669 933,95	0	0	669 933,95			0,00	669 933,95
7	vzduchotechnika	446 318,95	0	0	446 318,95			53 617,28	499 936,23
SO 02	SO 02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT IVC - STAVEBNÍ ÚPRAVY								
1	stavebně konstrukční část	4 483 435,59	0	0	4 483 435,59			0,00	581 450,80
2	zdravotechnika	2 715 673,63	0	0	2 715 673,63			299 024,80	4 782 460,39
3	zdravotechnika - samičí doplňky	143 872,00	0	0	143 872,00			-2 843,80	2 857 922,18
4	ÚT - demontáže	48 241,00	0	0	48 241,00			118 419,34	262 291,34
5	elektroinstalace - silnoproud, bleskosvod	24 248,00	0	0	24 248,00			0,00	48 241,00
6	elektroinstalace - slaboproud	573 673,29	0	0	573 673,29			0,00	24 248,00
7	vzduchotechnika	369 486,17	0	0	369 486,17			47 675,91	573 673,29
SO 03	SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOČENÍ								
SO 03	SO 03 - KOMUNIKACE, OSTATNÍ PLOCHY A OPLOČENÍ	670 395,29	0	0	670 395,29			38 356,91	407 843,08
SO 04	SO 04 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA	86 357,10	0	0	86 357,10			262,49	670 657,78
SO 05	SO 05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘELOŽKA	211 322,00	72 709,60	-21 271,79	262 758,81			0,00	86 357,10
	Ostatní a vedlejší náklady	350 706,00	116 298,51	-34 537,18	432 467,33			138 421,60	401 180,41
		199 587,41	0	0	199 587,41			0,00	432 467,33
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>16 098 012,99</b>	<b>1 542 989,37</b>	<b>-419 671,48</b>	<b>17 221 330,88</b>			<b>441 459,02</b>	<b>17 662 789,90</b>

Pozn. Dodatek č. 2 SOD - pouze změna termínu bez dopadu na cenu



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 stavebně konstrukční část, SO 01 Zdravotechnika, SO 04, SO05</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO01, SO04, SO05</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>01</b></div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:	Počet paré:	Vyhotovil:
1) Návrh postupu provádění základových konstrukcí	1	RECOC s.r.o.
2) Výkres - půdorys základů	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
3) Výkres - výkopy podélný řez	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
4) Výkres - příčné řezy	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
5) Revize dokumentace pro realizaci stavby	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
6) IG - zhodnocení třídy těžitelnosti	1 x	Geologie RS, Ing. Stránský
7) Fotodokumentace	1 x	BYSTROŇ group a.s.
8) Přílohy stavebního deníku	1 x	BYSTROŇ group a.s.
9) Vyjádření TDI	1 x	CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.
10) Vyjádření AD (projektanta)	1x	GP - KOHL architekti s.r.o.
11) Rozpočet	1 x	BYSTROŇ group a.s.

**Popis a zdůvodnění změny:**

Popis: Při provádění základových konstrukcí přístavby objektu byl zjištěn skutečný stav podloží, který neodpovídal dokumentaci stavby.

1- Při provádění výkopových prací na přístavbě objektu IVC Slezská Ostrava, byly obnaženy základové patky stávajícího objektu. Stav obnažených patek není v souladu se stávající PD. Patky nejsou spojeny se stávající základovou konstrukcí. Na základě vyjádření statika, je nutné stávající patky podchytit a dodatečně zabetonovat, aby nedošlo k narušení stávajícího objektu.

2 - Po odfrézování živice a následných výkopových pracích byla obnažena na dvou místech betonová plocha o průměrné tl. 250 mm v celkové výměře cca 114 m2. Tuto plochu je nutno a uložit na skládku.

3 - Dále při výkopových pracích byl obnažen původní energo kanál, který v projektové dokumentaci nebyl uveden, kdy projektant vycházel ze stanovisek vlastníku pozemků a inženýrských sítí. Stávající rozvody energo kanálu byly zjištěny jako nefunkční. Jelikož se stávající energo kanál nachází pod samotnou přístavbou, je nutné nefunkční rozvody odstranit a energo kanál vybourat. Vybouraný bude se odvezen na skládku a zlikvidován.





4 - I přes provedenou sondu v době zpracování projektu stavby bylo v ploše po budoucí přístavbou zjištěno, že těžená hornina je jiné třídy, než bylo v PD na základě sondy počítáno. Z tohoto důvodu bylo provedeno nové statické posouzení základových podmínek. Na základě tohoto posouzení je nutno pod přístavbou odtěžit horninu celoplošně na úroveň základové spáry stávajícího objektu a tuto těženou horninu odvézt na dočasnou deponii, stabilizovat spáru pod základy přístavby ,materiálem fr. 0-63 a následně provést zhutněné základové spáry. Výkopové práce jsou součástí objektu SO 01 - stavebně konstrukční část, SO 01 - Zdravotechnika, SO 04 - Přeložka kanalizace dešťové a SO 05 - Přeložka kanalizace dešťové.

5 - S ohledem na rozsah prováděných prací a zapracování změn do PD, je termín výstavby nutno prodloužit o 4 týdny.

časový vliv na plnění SoD: **prodloužení stavby o 4 týdny**

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-419 671,48</b>	<b>-2,61%</b>	<b>1 542 989,37</b>	<b>9,58%</b>	<b>1 123 317,89</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	<i>SOUHLASÍM</i>	jméno	Ing. Daniel Labuzík	datum	<i>26.10.2015</i>	podpis	
TDS:	<i>SOUHLASÍM</i>	jméno	Věra Poskonková	datum	<i>26.10.2015</i>	podpis	
Zhotovitel:	<i>SOUHLASÍM</i>	jméno	BYSTRON group. a.s.	datum	<i>26.10.2015</i>	podpis	
Objednatel:	<i>SOUHLASÍM</i>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	<i>26.10.2015</i>	podpis	
Manažer projektu:		jméno		datum		podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

2



# KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	JKSO
Název objektu	EČO
Název části	Místo
IČ	
DíČ	
Dne	
Rozpočet číslo	

Název stavby	IVC SLEZSKÁ OSTRAVA
Název objektu	Přístavba objektu - stavební část
Název části	SO 01 - stavebně konstrukční část
Objednatel	
Projektant	
Zhotovitel	
Zpracovatel	

Měrné a účelové jednotky			
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK			
A	B	C	
1 Hsv	8 Práce přesčas	13 Zařízení staveniště	0,00
2	9 Bez povn. podl.	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	10 Kulturní památka	15 Územní vlivy	0,00
4	11	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"		17 Jiné VRN	0,00
6		18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>			<b>842 669,45</b>

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	842 669,45	176 960,58
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 019 630,03</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>			
Dodá zadavatel			0,00
Klausazová doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - změnový list č. 1

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA  
Objekt: Přístavba objektu - stavební část  
Část: SO 01 - stavebně konstrukční část

Zpracovatel:  
Datum: 12.10.2015

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Koeficient	VČP snížená s koeficientem	měřítko práce	měřítko díla SO
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemní práce</b>											
1	001	131401102	Hroubení lam neozářených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	777,650	465,00	377 111,75	0,0046	228 001,76		
2	001	133001202	Hroubení vřh s do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-589,300	69,00	-59 390,70		-49 390,70		
3	001	132001209	Příplatek za lepkovitá hroubení vřh s do 2000 mm v hornině tř. 4	m <sup>3</sup>	-589,300	19,00	-11 396,70		-11 396,70		
4	001	132001101	Hroubení vřh s do 600 mm v hornině tř. 5	m <sup>3</sup>	21,777	1 970,00	40 722,09	0,0046	24 674,12		
<b>21,777</b>											
5	001	161101162	Sověte přeměnění výkopů z horniny tř. 5 až 7 H výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>	777,650	165,00	128 852,20	0,0046	74 270,68		
6	001	162701105	Vodorovné přeměnění do 10000 m výkopů výšpánny z horniny tř. 1, 2 a 4	m <sup>3</sup>	-589,300	185,00	-110 970,50		-110 970,50		
7	001	162701165	Vodorovné přeměnění do 10000 m výkopů výšpánny z horniny tř. 5 až 7	m <sup>3</sup>	777,650	325,00	253 461,30	0,0046	163 294,79		
8	001	162701169	Příplatek k měřicímu přeměnění výšpánny z horniny tř. 5 až 7 2000-1000 m přes 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2 533,250	26,40	66 874,50	0,0046	35 631,35		
9	001	167101102	Nakládání výkopů z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-589,300	77,00	-45 145,10		-45 145,10		
10	001	167101162	Nakládání výkopů z horniny tř. 5 až 7 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	777,650	77,00	60 387,90	0,0046	36 440,26		
11	R	167101163	Příplatek nebo sádky výkopů z horniny tř. 5 až 7	m <sup>3</sup>	777,650	156,00	121 297,50	0,0046	73 535,55		
12	001	171103201	Příplatek k sypání horniny tř. 5 až 7 do hrstí nářadí	m <sup>3</sup>	608,975	26,00	15 828,45	0,0046	9 164,06		
13	001	171201201	Úložení sypání na skládky	m <sup>3</sup>	-374,300	12,00	-4 491,60		-4 491,60		
14	001	171201211	Příplatek za úložení odpadů ze sypání na skládky	m <sup>3</sup>	-374,300	60,00	-22 458,00		-22 458,00		
15	001	174101101	Záhybní lam, šachet vřh nebo tělem objektů sypaninou se zahuštěním	m <sup>3</sup>	-530,210	55,00	-29 161,55		-29 161,55		
16	001	174101101	Záhybní lam, šachet vřh nebo tělem objektů sypaninou se zahuštěním	m <sup>3</sup>	508,975	76,60	38 934,29	0,0046	23 470,21		
17	001	174101101	Záhybní lam, šachet vřh nebo tělem objektů sypaninou se zahuštěním	m <sup>3</sup>	21,777	76,60	1 669,12	0,0046	1 005,55		
18	001	174101101	Záhybní lam, šachet vřh nebo tělem objektů sypaninou se zahuštěním	m <sup>3</sup>	508,975	76,60	38 934,29	0,0046	23 470,21		
19	001	181203205	Úroveň nádrže na nasypané sa zahuštěním	m <sup>2</sup>	-514,700	12,00	-6 176,40		-6 176,40		
20	001	181203205	Úroveň nádrže na nasypané sa zahuštěním	m <sup>2</sup>	11,977	392,00	4 694,99	0,0046	2 890,59		
<b>4 694,99</b>											
21	001	190000003	Průplatek za skládku horniny 5-7	m <sup>3</sup>	11,977	372,00	4 455,23	0,0046	2 729,07		
22	R	190000003	Průplatek za skládku horniny 5-7	m <sup>3</sup>	428,700	110,00	48 156,00	0,0046	20 345,43		
<b>1 491,26</b>											
<b>2 Základání</b>											
23	011	276501215	Zřízení základů stb z ákrových mas	m <sup>2</sup>	6,700	203,00	1 360,00	0,0046	727,84		
24	011	276501216	Ostatní práce stb z ákrových mas	m <sup>2</sup>	9,700	48,00	465,60	0,0046	214,77		
<b>414,827 97</b>											
25	012	300001001	Svislé a kompletní konstrukce	m <sup>3</sup>	2,400	5 440,00	13 056,00	0,0046	7 899,06		
<b>433 552,72</b>											
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
26	001	120001121	Bourání konstrukcí	m <sup>3</sup>	35,559	5 330,00	189 429,47	0,0046	114 650,52		
27	001	120001123	Bourání vřh z železobetonu nebo z betonu	m <sup>3</sup>	35,559	35,559	1 264,47	0,0046	582,47		
<b>414,827 97</b>											
28	013	190001311	Průmyslové nadzemní závody pro stropní práce	m	4,800	1 000,00	4 800,00	0,0046	2 203,74		
<b>8 640,00</b>											
29	011	190001001	Přesuny hmot a suš	m	23,054	204,00	4 703,02	0,0046	2 154,49		
<b>4 865,52</b>											
30	R	190001003	Přesun suš za skládku suš - znečizenou	m	94,549	1 200,00	113 458,80	0,0046	50 997,19		
<b>205 946,73</b>											







**ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - změnový list č. 1**

Stavba: WC SLEZSKÁ OSTRAVA  
 Objekt: Přeložka splaškové kanalizačové kanalizace  
 Část: SO 04 - Přeložka splaškové kanalizace

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracovat:  
 Datum: 13.10.2015

Č.	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Koeficient	VOP snížené o koefficient	Množství při SOD
----	-----	-------------	------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	---------------------------	------------------

HSV Práce a dodávky HSV 99 777,30

1 Zemní práce										
1	001	162301201	1100 m <sup>2</sup> betonový štěr 2000 mm v hornině št. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	79,000	103,000	-12.870,30			-12.870,30
3	001	162301209	Řezání štěr. k vybavení štěr. do 2000 mm v hornině št. 4	m <sup>3</sup>	-79,000	21,000	-1.659,17			-1.659,17
12	001	162401201	Hornině št. 3 do 2000 mm v hornině št. 5	m <sup>3</sup>	79,000	1.200,00	94.800,00		51.143,30	94.800,00
4	001	161101102	Slož. přeměnění výkopu z horniny št. 1 až 4 m výkopu do 1 m	m <sup>3</sup>	-79,000	55,000	-4.345,44			-4.345,44
9	001	161101152	Slož. přeměnění výkopu z horniny št. 5 až 7 m výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>	79,000	160,000	12.641,20	0,0046	7.642,02	12.641,20
7	001	162201102	Vodorovná přeměnění do 60 m výkopu/sypání z horniny št. 1 až 4	m <sup>3</sup>	-41,500	24,000	-300,16			-300,16
8	001	162201152	Vodorovná přeměnění do 60 m výkopu/sypání z horniny št. 5 až 7	m <sup>3</sup>	14,600	55,10	810,50	0,0046	48,407	810,50
8	001	162301102	Vodorovná přeměnění do 1000 m výkopu/sypání z horniny št. 1 až 4	m <sup>3</sup>	-14,500	44,000	-641,56			-641,56
11	001	162301152	Vodorovná přeměnění do 1000 m výkopu/sypání z horniny št. 5 až 7	m <sup>3</sup>	14,500	97,000	1.415,23	0,0046	66,859	1.415,23
9	001	167101101	Nakládání výkopu z horniny št. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-21,163	49,000	-1.395,76			-1.395,76
10	001	167101151	Nakládání výkopu z horniny št. 5 až 7 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	21,163	201,000	4.259,70	0,0046	2.071,82	4.259,70

MĚNĚ PRÁCE DLE SOD

-21 271,79

VÍCE PRÁCE DLE URS

120 259,01

VÍCE PRÁCE PONIŽENÉ O KOEFICIENT DLE SOD

72 708,60

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Název stavby: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA  
 Název objektu: Přeložka dešťové kanalizace  
 Název části: SO 05 - přeložka dešť. kanalizace

JIKSO  
 EČO  
 Místo

Objednatel  
 Projektant  
 Zhotovitel  
 Zpracoval

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

13.10.2015

Měrná a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	HSV	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby						
							8 Práce přesčas	9 Bez pevné podl.	10 Kulturní památka	11	12 DN (ř. 8-11)	13 Zřízení staveniště
1	HSV											
2												
3	PSV											
4												
5	"M"											
6												
7	ZRN (ř. 1-6)											
20	HZS											
Projektant, Zhotovitel, Objednatel												
Celkem bez DPH						81 761,33						

D		Celkem bez DPH		81 761,33	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
snížená	15,0	0,00	0,00		
základní	21,0	81 761,33	17 169,88		
Cena s DPH		98 931,21			

E		Přípočty a odpochy	
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá dolůžka			0,00
Zvýhodnění			0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - změnový list č. 1

Stavba: IVO SLEZSKÁ OSTRAVA  
 Objekt: Přeložka dešťové kanalizace  
 Číslo: 30 05 - přeložka dešť. kanalizace

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místec:

Zpracoval:  
 Datum: 13.10.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Koeficient	VCP změně o koeficient	náhrada dle SOD
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemní práce</b>										
1	001	162301201	Hloubení rýh 3 do 2000 mm v hloubišti (ř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	-125,046	-163,00	-20 382,34			-20 382,34
3	001	162301209	Příkop 3x hloubší k hloubení rýh 3 do 2000 mm v hloubišti (ř. 4)	m <sup>3</sup>	-125,046	21,00	-2 026,95			-2 026,95
2	001	162401201	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hloubišti (ř. 5)	m <sup>3</sup>	125,046	1 280,00	160 057,60	0,6046		98 770,82
4	001	161101102	Složka přemístění výkopů z horniny (ř. 1 až 4 m výškopu do 4 m)	m <sup>3</sup>	-125,046	65,00	-8 127,46			-8 127,46
6	001	161101152	Složka přemístění výkopů z horniny (ř. 6 až 7 m výškopu do 4 m)	m <sup>3</sup>	125,046	180,00	22 508,28	0,6046		12 006,35
6	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výškopů/výškopů z horniny (ř. 1 až 4)	m <sup>3</sup>	-34,712	24,00	-833,09			-833,09
7	001	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výškopů/výškopů z horniny (ř. 5 až 7)	m <sup>3</sup>	34,712	65,10	2 261,34	0,6046		1 377,35
6	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výškopů/výškopů z horniny (ř. 1 až 4)	m <sup>3</sup>	-34,712	44,00	-1 527,33			-1 527,33
12	001	162301152	Vodorovné přemístění výškopů/výškopů z horniny (ř. 5 až 7 do 1000 m)	m <sup>3</sup>	34,710	97,00	3 366,97	0,6046		2 036,61
10	001	167101101	Následní výškop z horniny (ř. 1 až 4 do 100 m)	m <sup>3</sup>	-34,712	65,00	-2 259,09			-2 259,09
11	001	167101151	Následní výškop z horniny (ř. 5 až 7 do 100 m)	m <sup>3</sup>	34,712	201,00	6 977,11	0,6046		4 210,36
							<b>159 069,39</b>			
							<b>159 069,39</b>			

**MÉNĚ PRÁCE DLE SOD**

**-34 537,18**

**VÍCE PRÁCE DLE URS**

**192 365,12**

**VÍCE PRÁCE PONIŽENÉ O KOEFICIENT DLE SOD**

**116 298,51**



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO05, SO01</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>02</b></div>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 05 kanalizace dešťová - přeložka, SO 01 Přístavba objektu IVC - 400_Zdravotechnika</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTRON group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně tras vedení dešťové kanalizace 2) Výkresová dokumentace 3) Stanovisko projektanta ke změně tras vedení rozvodů PLUVIE	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
Počet paré:	Vyhotovil:								
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.								
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.								
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.								

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 - Při výkopových prací došlo k obnažení stávajícího dešťového svodu. Z tohoto důvodů je nutné napojit tento stávající dešťový svod do nově zbudované přeložky dešťové kanalizace. Budoucí trasa nového napojení je zakreslena jak v samotné dokumentaci jako přílohač.1, která je nedílnou součástí tohoto změnového listu, tak v budoucí dokumentaci skutečného provedení stavby. Dále při skutečném výškovém zaměření stávající trasy areálové dešťové kanalizace bylo zjištěno, že stávající šachta u objektu vrátnice TS Slezská Ostrava je napojena do šachty ŠD 11. Z tohoto důvodů bude upraveno propojení mezi stávajícími a novými šachtami. Dále se provede změna dimenze potrubí, tak ať je zaručen odvod stávajících dešťových vod z areálové plochy. Budoucí propojení a nově zbudované trasy vedení dešťové kanalizace je zakreslena dokumentací skutečného provedení stavby. Výše uvedenou změnu nebylo možno předpokládat. GP vycházel z PD skutečného provedení původní dokumentace stavby, která vykazuje chyby a nesrovnalosti.

2 - Při výkopových prací bylo zjištěno, že nelze zhotovit trasu vedení kanalizace pro odvod dešťových vod do míst dle PD a to z důvodů možné nestability stávajícího objektu. Na základě této skutečnosti, bude provedena změna trasy odvodnění přístavby objektu SO01. Trasy vedení dešťové kanalizace bude zakreslena v dokumentaci skutečného provedení stavby. Výše uvedenou změnu nebylo možno předpokládat. GP vycházel z PD skutečného provedení původní dokumentace stavby, která vykazuje chyby a nesrovnalosti.

**TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ DOPAD NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**prodloužení stavby o 0 týdnů**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): <b>SOUHORA</b>	jméno <b>Ing. Daniel Labuzík</b>	datum <b>16.8.16</b>	podpis
TDS: <b>SOUHORA</b>	jméno <b>Ing. Marek Sikora</b>	datum <b>16.8.16</b>	podpis
Zhotovitel: <b>SOUHORA</b>	jméno <b>BYSTRON group. a.s.</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis
Objednatel: <b>SOUHORA</b>	jméno <b>Ing. Petra Kopřivová</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis
Uživatel: <b>SOUHORA</b>	jméno <b>Ivana Sztulová</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **1**



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01_4 - Kanalizace spílašková - přeložka</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO04</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>03</b></div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Zápis ve stavebním deníku 3) Fotodokumentace 4) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
Počet paré:	Vyhotovil:										
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.										
1 x	BYSTROŇ Group a.s.										
1 x	BYSTROŇ Group a.s.										
1 x	BYSTROŇ Group a.s.										

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 - Při provádění přeložky spílaškové kanalizace byl nalezen stávající železobetonový septik. Tento septik bude nutno částečně vybourat, provést otvory přes stěny tohoto septiku, zasypat a ztuhnit podklad pro pokládku přeložky dešťové kanalizace. Výše uvedenou změnu nebylo možno předpokládat. GP vycházel z PD skutečného provedení původní dokumentace stavby, která vykazuje chyby a nesrovnalosti. TATO  
**ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA.**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>138 421,60</b>	<b>0,86%</b>	<b>138 421,60</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	<i>SOUHLASÍ</i>	jméno	Ing. Daniel Labuzík	datum	16-08-2016	podpis	<i>Labuzik</i>
TDS:	<i>SOUHLASÍ</i>	jméno	Ing. Marek Sikora	datum	16.08.16	podpis	<i>Sikora</i>
Zhotovitel:	<i>SOUHLASÍ</i>	jméno	BYSTROŇ group. a.s.	datum	16.8.2016	podpis	<i>Bystroň</i>
Objednatel:	<i>SO044251</i>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	16.8.2016	podpis	<i>Kopřivová</i>
Uživatel:	<i>Arten</i>	jméno	Ivana Sztulová	datum	16.8.2016	podpis	<i>Sztulová</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

IVC SLEZSKÁ OSTRAVA

JKSO

Název objektu

Přístavba objektu - stavební část

EČO

Název části

SO 04 - Přeložka kanalizace - splašková

Místo

Objednatel

IČ

DIČ

Projektant


Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

15.4.2016

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**D Celkem bez DPH 138 421,60**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	138 421,60	29 068,54

**Cena s DPH 167 490,13**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA  
 Objekt: Přístavba objektu - stavební část  
 Část: SO 04 - Přeložka kanalizace - splašková

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 15.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Koeficient	VCP snížené o koeficient	méněpráce dle SOD
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------	--------------------------	-------------------

**HSV Práce a dodávky HSV 228 947,40**

**1 Zemní práce 94 585,64**

1	001	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	65,200	485,00	31 622,00	0,6046	19 116,66	
5	001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m <sup>3</sup>	65,200	158,00	10 301,60	0,6046	6 228,35	
7	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m <sup>3</sup>	65,200	326,00	21 255,20	0,6046	12 850,89	
8	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	195,600	25,40	4 968,24	0,6046	3 003,80	
11	R	167101163	Přeložení nebo složení výkopku z hor.5-7	m <sup>3</sup>	65,200	156,00	10 171,20	0,6046	6 149,51	
12	001	171103291	Příplatek k sypaninám z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží za další zhutnění 1% PS C do 103 %	m <sup>3</sup>	65,200	29,90	1 949,48	0,6046	1 178,66	
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	65,200	76,60	4 994,32	0,6046	3 019,57	
22	R	199000003	Poplatek za skládku horniny 5-7	T	84,760	110,00	9 323,60	0,6046	5 637,05	

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 633,34**

**96 Bourání konstrukcí 102 993,60**

35,559

27	001	120901123	Bourání zdíva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m <sup>3</sup>	10,320	9 980,00	102 993,60	0,6046	62 269,93	
----	-----	-----------	--	----------------	--------	----------	------------	--------	-----------	--

**99 Přesuny hmot a sutí 639,74**

29	011	999011001	Přesun hmot pro budovy zcěné v do 6 m	t	3,136	204,00	639,74	0,6046	386,79	
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------	--------	--------	--

**997 Přesun sutě 30 728,41**

30	R	9799901808	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	16,510	1 200,00	19 812,00	0,6046	11 978,34	
----	---	------------	--	---	--------	----------	-----------	--------	-----------	--

31	002	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	16,510	94,40	1 558,54	0,6046	942,30	
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------	--------	--------	--

32	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,530	12,60	624,08	0,6046	377,32	
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------	--------	--------	--

33	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	16,510	529,00	8 733,79	0,6046	5 280,45	
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------	--------	----------	--

Celkem dle URS

228 947,40

VCP ponížené o koeficient 0,6046 dle

138 421,60

<b>Cena celkem za VCP</b>									<b>138 421,60</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Přístavba objektu IVC - 100\_ Stavba - přístavba IVC

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO01

Číslo změny stavby:

04

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.vef.zakázky IVZ=P14V0000245

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s.

TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:

- 1) Stanovisko projektanta ke změně technologie vyzdívky
- 2) Statický výpočet

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
1 x	GP - RECOC

Popis a zdůvodnění změny:

1 - Z důvodů změny a víceprací na spodní stavbě resp. jejího založení, došlo k posunutí termínu provádění monolitu do zimního období. V PD jsou navrženy atiky objektu SO01 s monolitické železobetonové konstrukce. Takto navrženou monolitickou železobetonovou konstrukcí nelze provádět v klimatických podmínkách, kdy průměrné teploty klesnou pod +5°C po dobu 10-ti dnů. Po dohodě s GP zhotovitel navrhuje řešení, kde statický nedojde k zhoršení samotné konstrukce, proporcčně nedojde k zásadním změnám a klimatické podmínky nebudou mít zásadní vliv. Zhotovitelem navržené řešení, dle projektové dokumentace (statiky), atik nebude mít dopad na cenu a termín dokončení díla. TATO ZMĚNA NEMÁ  
DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

**TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	<i>SOUHLAS!</i>	jméno	Ing. Daniel Labuzík	datum	16-08-2016	podpis	
TDS:	<i>SOUHLAS!</i>	jméno	Ing. Marek Sikora	datum	16.8.16	podpis	
Zhotovitel:	<i>SOUHLAS!</i>	jméno	BYSTROŇ group. a.s.	datum	16.8.2016	podpis	
Objednatel:	<i>SOUHLAS!</i>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	16.8.2016	podpis	
Uživatel:	<i>SOUHLAS!</i>	jméno	Ivana Sztulová	datum	16.8.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Přístavba objektu IVC - 100_Stavba-přístavba IVC</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO01</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">05</div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

Zhotovitel: **BYSTRON group. a.s.**

TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně umístění přepadů střechy	Počet paré:      Vyhotořil:  <div style="text-align: center;">1 x      GP - KOHL architekti s.r.o.</div>
---	--

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 – Výškové osazení přepadů střechy, dle PD, je navrženo 60 mm od střešního pláště. GP navrhuje osadit tyto přepady o 100 mm výše, než je uvedeno v PD a to z důvodů aby nedocházelo ke zbytečnému namáhání těchto přepadů. Přesná poloha bude zakreslena v dokumentaci skutečného provedení stavby. TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

**TATO ZMĚNA NEMÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): <i>SOULHAJ</i>	jméno	Ing. Daniel Labuzík	datum	16-08-2016	podpis	<i>[Signature]</i>
TDS: <i>SOULHAJ</i>	jméno	Ing. Marek Sikora	datum	16.8.16	podpis	<i>[Signature]</i>
Zhotovitel: <i>SOULHAJ</i>	jméno	BYSTRON group. a.s.	datum	16.8.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Objednavatel: <i>SOULHAJ</i>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	16.8.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Uživatel: <i>[Signature]</i>	jméno	Ivana Sztulová	datum	16.8.2016	podpis	<i>[Signature]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Přístavba objektu IVC - 100_ Stavba-přístavba IVC</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO01</b>	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 24pt;"><b>06</b></span>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Požadavek uživatele	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>HZSMK</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1x	HZSMK
Počet paré:	Vyhotovil:								
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.								
1 x	BYSTROŇ Group a.s.								
1x	HZSMK								

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 - Na základě projektové dokumentace interiéru v objektu SO 01, byl vznesen požadavek uživatele, že v místnostech č. 1.06 a 1.03, se nebude provádět obložení stěn keramickými obklady. Místo keramických obkladů, bude provedena štuková omítka opatřena finálním nátěrem.

2 - Na základě projektové dokumentace interiéru objektu SO 01, byl vznesen požadavek ne strany uživatele, že v místech nábytku (skříní), které jsou přiřazeny k dřevěnému obložení stěn, se tento dřevěný obklad nebude provádět.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-42 775,90</b>	<b>-0,27%</b>	<b>1 979,48</b>	<b>0,01%</b>	<b>-40 796,42</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): <i>SOCHLANI</i>	jméno	Ing. Daniel Labuzík	datum	16-08-2016	podpis	<i>[Signature]</i>
TDS: <i>SOCHLANI</i>	jméno	Ing. Marek Sikora	datum	16.8.16	podpis	<i>[Signature]</i>
Zhotovitel: <i>SOCHLANI</i>	jméno	BYSTROŇ group. a.s.	datum	16.8.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Objednatel: <i>SOCHLANI</i>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	16.8.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Uživatel: <i>[Signature]</i>	jméno	Ivana Sztulová	datum	16.8.2016	podpis	<i>[Signature]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **1**

*[Handwritten signature]*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	IVC SLEZSKÁ OSTRAVA	JKSO	812
Název objektu	SO 01 - přístavba objektu	EČO	
Název části	PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.06	Místo	
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA	IČ	DIČ
Projektant	KOHL architekti , Ostrava		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2013-158	OMA-inženýrská činnost ve stavebnictví	4.3.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	1 400,12	8	Práce přesčas	0,00	13		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14		
3	PSV	Dodávky	-42 196,54	10	Kulturní památka	0,00	15		
4		Montáž		11		0,00	16		
5	"M"	Dodávky					17		
6		Montáž					18		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>		24	15 % DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % DPH
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis	Razítko		<b>-49 363,67</b>
		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

*1/12*

*[Handwritten mark]*



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt: SO 01 - přístavba objektu

Část:

JKSO: 812

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 400,12
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	1 400,12
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	-42 196,54
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	-31 068,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	-11 707,90
784	Dokončovací práce - malby	579,36
	<u>Celkem</u>	<u>-40 796,42</u>

1/12

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 Přístavba objektu IVC - 400_Zdravotechnika</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO01</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">07</div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Požadavek uživatele	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">HZSMSK</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	HZSMSK
Počet paré:	Vyhotovil:								
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.								
1 x	BYSTROŇ Group a.s.								
1 x	HZSMSK								

**Popis a zdůvodnění změny:**  
 1 – Na základě požadavku uživatele se HZSMSK se nebudou provádět podlahové vpustě v sociálním zázemí a to z důvodů optimalizace údržby a to v m.č. 1,04, 1,06, 1,08 a 1,27.  
 TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**  
 prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-9 240,00</b>	<b>-0,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-9 240,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	SOUHLAS	jméno Ing. Daniel Labuzík	datum 16-08-2016	podpis
TDS:	SOUHLAS	jméno Ing. Marek Sikora	datum 16.8.16	podpis
Zhotovitel:	SOUHLAS	jméno BYSTROŇ group. a.s.	datum 16.8.2016	podpis
Objednatel:	SOUHLAS	jméno Ing. Petra Kopřivová	datum 16.8.2016	podpis
Uživatel:	SOUHLAS	jméno Ivana Sztulová	datum 16.8.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET K ZL 07

<b>Rozpočet</b>	0	PODKLAD PRO ZL Č.07	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	<b>PRÍSTAVBA IVC - ZDRAVOTECHNIKA</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>2012 - 8</b>	<b>IVC SLEZSKÁ OSTRAVA</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		
Dodavatel			Zakázkové číslo 2012 - 8
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-9 240	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-9 240	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-9 240	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-9 240	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		-9 240 Kč
DPH	21,0 %		-1 940 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>GENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-11 181 Kč</b>

Poznámka :


Slepý rozpočet

Stavba :	2012 - 8 IVC SLEZSKÁ OSTRAVA
Objekt :	01 PŘÍSTAVBA IVC - ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	721	Vnitřní kanalizace
28	721223424RT1	Uzávěrka HL317 zápachová, podlahová, mříž nerez, 150x150 mm DN 50/70/100
<b>Celkem za</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>

jednotka      MCP/VCP      Celkem za MCP/VCP

kus      -7,00      -9 240,00  
-9 240,00





## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Přístavba objektu IVC - 600_Elektroinstalace</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>S001</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24px;"><b>08</b></div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
Počet paré:	Vyhotovil:						
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.						
1 x	BYSTROŇ Group a.s.						

**Popis a zdůvodnění změny:**






1 - V průběhu zpracování projektové dokumentace byla vypuštěna dodávka klimatizačních jednotek v objektu SO 01 (z důvodů omezených investičních prostředků). Vzhledem k orientaci objektu se v budoucnu předpokládá, že si uživatel doinstaluje klimatizační jednotky. V rámci PD a realizace stavby byla provedena příprava všech potřebných rozvodů, souvisejících se stavbou tak, aby nebylo nutno provádět stavební zásahy do nové stavby. (odvod kondenzátu, připojení k médiu). Při zpracování PD, došlo k opomenutí v části elektro, kde nebyl naprojektován silový přívod kabeláže od rozváděče na střechu objektu ani příprava pro dodatečnou instalaci v rozváděči. Pokud by tyto přívody nebyly v rámci realizace instalovány, bylo by nutno v budoucnu provádět nákladné stavební práce (bourání a průrazy do stropní konstrukce, bourání a sekání do omítek apod.). Tyto práce by bylo obtížné realizovat i s ohledem na budoucí záruku zhotovitele. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že silovou napájecí kabeláž, včetně potřebných stavebních výpomocí a přípravy v rozváděči bude realizována jako VCP.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 0 týdnů				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>45 083,28</b>	<b>0,28%</b>	<b>45 083,28</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): <i>SOURKAL</i>	jméno <b>Ing. Daniel Labuzík</b>	datum <b>16-08-2016</b>	podpis 
TDS: <i>SOURKAL</i>	jméno <b>Ing. Marek Sikora</b>	datum <b>16.8.16</b>	podpis 
Zhotovitel: <i>SOURKAL</i>	jméno <b>BYSTROŇ group. a.s.</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis 
Objednatel: <i>SOI KLAD</i>	jméno <b>Ing. Petra Kopřivová</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis 
Uživatel: <i>SOURKAL</i>	jméno <b>Ivana Sztuřlová</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------





<b>REKAPITULACE</b>		
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE		28 523,80
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE		15 729,48
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC		0,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC		830,00
CELKEM - MONTÁŽ BLESK		0,00
CELKEM - MATERIÁL BLESK		0,00
Revize + měření osvětlení + 2%		0,00
<b>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</b>		<b>45 083,28</b>




Vypracoval : Seifert Marek

INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ  
CENTRUM SLEZSKÁ OSTRAVA

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU IVC

PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č. 08

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Přístavba objektu IVC- 650_Elektroinstalace-Slaboproud</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO01</b>	Číslo změny stavby:  <b>09</b>
--	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, lden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Projektová dokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
Počet paré:	Vyhotovil:								
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.								
1 x	BYSTROŇ Group a.s.								
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.								

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 – Na základě chyby v projektové dokumentaci došlo k opomenutí zpracování technického rozváděče RACK v objektu SO 01 v m.č. 1.02. Na základě stanoviska GP, je tento rozváděč nutný pro provoz datové sítě a ostatní technologie slaboproudu. Z tohoto důvodu je nutná instalace zmiňovaného technického RACKU.  
**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA, ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 534,00</b>	<b>0,05%</b>	<b>8 534,00</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor):	<i>SOUHLASÍ</i>	jméno	Ing. Daniel Labuzík	datum	16-08-2016	podpis	<i>DLB</i>
TDS:	<i>SOUHLASÍ</i>	jméno	Ing. Marek Sikora	datum	16.8.16	podpis	<i>M. Sikora</i>
Zhotovitel:	<i>SOUHLASÍ</i>	jméno	BYSTROŇ group. a.s.	datum	16.8.2016	podpis	<i>Z. Ruc</i>
Objednatel:	<i>SOUHLASÍ</i>	jméno	Ing. Petra Koprivová	datum	16.8.2016	podpis	<i>P. Koprivová</i>
Uživatel:	<i>SOUHLASÍ</i>	jméno	Ivana Sztulová	datum	16.8.2016	podpis	<i>I. Sztulová</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **1**



Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>REKAPITULACE KE ZL 09</b>		
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	7 284 Kč	0 Kč
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0 Kč	0 Kč
Montáž - materiál	0 Kč	
Montáž - práce	1 250 Kč	
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>8 534 Kč</b>	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	0 Kč	
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>8 534 Kč</b>	
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2	0 Kč	
<b>Základní náklady celkem</b>	<b>8 534 Kč</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 534 Kč</b>	
Základ a hodnota DPH 21%		1 792 Kč
<b>Náklady celkem s DPH</b>	<b>10 326 Kč</b>	

*1/2*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 01 - Přístavba objektu IVC - 100_ Stavba - přístavba IVC</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO01</b>	Číslo změny stavby:  <div style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>10</b></div>
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

Zhotovitel: BYSTRON group. a.s.

TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Požadavek uživatele	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Vyhotožil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">HZSMSK</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotožil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	HZSMSK
Počet paré:	Vyhotožil:						
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.						
1 x	HZSMSK						

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 – Na základě požadavku uživatele (HZSMSK) a stanoviska GP se mění velikost sprchových koutů a to z 800 x 800 na 900 x 800. Na základě tohoto požadavku je nutné provést drobnou úpravu v dispozici sociálních zázemích, provést záměnu sprchových vaniček a to místo systémových za zděné, osazené zápachovou vpusť a obložené mozaikovým keramickým obkladem. Tyto změny se týkají místností č. 1.08, 1.10, 1.12, 1.23, 1.04 a 1.06. S výše uvedenou požadovanou změnou se částečně nebude provádět SDK před-stěna za sprchovým koutem z důvodů zvětšení zmíněné plochy sprchových koutů. V ostatních plochách, se provede záměna SDK před-stěny za před-stěnu z pórobeonových tvárníc a provede se obezdívka sprchových vaniček. Tyto změny budou zapracovány do skutečného provedení stavby.

2 - Dále pak v místnostech sociálních zázemí, se provede záměna topných žebříků za deskové radiátory v projektované dimenzi a to z důvodů zvětšení prostor. Tyto změny budou zapracovány do skutečného provedení stavby.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-35 842,88</b>	<b>-0,22%</b>	<b>36 012,15</b>	<b>0,22%</b>	<b>169,27</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**



Projektant (autorský dozor): <i>SOUHLASÍ</i>	jméno Ing. Daniel Labuzík	datum 16-08-2016	podpis <i>[Podpis]</i>
TDS: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno Ing. Marek Sikora	datum 16.8.16	podpis <i>[Podpis]</i>
Zhotovitel: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno BYSTRON group. a.s.	datum 16.8.2016	podpis <i>[Podpis]</i>
Objednatel: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno Ing. Petra Kopřivová	datum 16.8.2016	podpis <i>[Podpis]</i>
Uživatel: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno Ivana Sztulová	datum 16.8.2016	podpis <i>[Podpis]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------



## ROZPOČET K ZL.10

Rozpočet:		Rozpočet k ZL 10	
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
<b>343</b>	<b>SO 01 - Přístavba objektu IVC</b>		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
<b>343</b>	<b>Rozpočet ZL 10</b>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :		0
Objednatel :	Statutární město Ostrava	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		-
<b>Rozpočtové náklady</b>			
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
	Dodávka celkem	0,00	
Z	Montáž celkem	0,00	
R	HSV celkem	8845,31	
N	PSV celkem	-8676,04	
	ZRN celkem	169,27	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	169,27	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	169,27	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 % činí :	169,27	
DPH	21,0 % činí :	35,50	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00	
DPH	0,0 % činí :	0,00	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>205,00</b>	

Poznámka :








## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO03</b>	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 24pt;"><b>11</b></div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

Objednavatel: Siatutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

Zhotovitel: **BYSTROŇ group. a.s.**

TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.	Počet paré:      Vyhotovil:						
Přílohy: 1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Zápis z KD 3 ) Fotodokumentace stávajícího oplocení	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1 x</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">HZSMSK</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">BYSTROŇ Group. a.s.</td> </tr> </table>	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	HZSMSK	1 x	BYSTROŇ Group. a.s.
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.						
1 x	HZSMSK						
1 x	BYSTROŇ Group. a.s.						

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 - V období mezi zpracováním prováděcího projektu a zahájením stavby došlo k výraznému technickému zhoršení stávajícího stavu oplocení z bílých cihel. Tyto jsou výrazně nesoudržné a oplocení jako celek (mimo rozsah projektu) je na konci životnosti. V projektu je navržena část nového oplocení, která je identická s tímto původním plotem. Vzhledem k tomu, že bude nutno v brzké době provést demolicí celkového oplocení z bílých cihel, bylo dohodnuto s uživatelem a projektantem na záměně zdíciho systému oplocení z betonových povrchově upravených, otryskaných tvárníc. Tato změna nemá vliv na cenu díla.

2 - Na základě požadavků HZSMSK dojde k záměně podkladní plochy pod DIESEL agregát a to z navrhované betonové plochy záměnou za plochu se zámkové dlažby..

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-23 365,95</b>	<b>-0,15%</b>	<b>23 628,44</b>	<b>0,15%</b>	<b>262,49</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): <i>SOUKUPÍ</i>	jméno Ing. Daniel Labuzík	datum 16-08-2016	podpis <i>[Signature]</i>
TDS: <i>SOUKUPÍ</i>	jméno Ing.Marek Sikora	datum 16.8.16	podpis <i>[Signature]</i>
Zhotovitel: <i>SOUKUPÍ</i>	jméno BYSTROŇ group. a.s.	datum 16.8.2016	podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel: <i>SOUKUPÍ</i>	jméno Ing. Petra Kopřivová	datum 16.8.2016	podpis <i>[Signature]</i>
Uživatel: <i>[Signature]</i>	jméno Ivana Sztulová	datum 16.8.2016	podpis <i>[Signature]</i>




Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------

## ROZPOČET ZL 11

Rozpočet	2000120403	Komunikace, ostatní plochy a oploc	JKSO	822.59
Objekt	SO 03		SKP	
SO 03	ZL 11		Měrná jednotka	
Stavba	IVC Slezská - přístavba		Počet jednotek	
20001204	IVC Slezská		Náklady na m.j.	0
Projektant	KOHL Architekti s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	KOHL Architekti s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20001204
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	4 894,19	Zařízení staveniště	0	
Z	PSV celkem	-4 631,70	Provozní vlivy	0	
R	M práce celkem	0,00			
N	M dodávky celkem	0,00			
	ZRN celkem	262,49			
	HZS	0,00			
	ZRN+HZS	262,49	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	262,49	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %			262,49 Kč	
DPH	21,0 %			55,00 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč	
DPH	0,0 %			0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>317,00 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	20001204 IVC Slezská	Rozpočet : 2000120403
Objekt :	SO 03 ZL 11	Komunikace, ostatní plochy a oplocení

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-2 997	0			
3 Svislé a kompletní konstrukce	-8 873	0			
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	18 249	0			
58 Cementobetonové kryty komunikací	-4 950	0			
59 Dlažby a předlažby komunikací	3 465	0			
711 Izolace proti vodě	0	-735			
781 Obklady keramické	0	-3 897			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>4 894</b>	<b>-4 632</b>			

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			262,49	0
Provozní vlivy			262,49	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 Stávající objekt IVC-stavební úpravy - 400_Zdravotechnika</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO02</b>	Číslo změny stavby:  <b>12</b>
---	--	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Fotodokumentace 4) Požadavek uživatele	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">HZSMSK</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	HZSMSK
Počet paré:	Vyhotovil:										
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.										
1 x	BYSTROŇ Group a.s.										
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.										
1 x	HZSMSK										

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 – Při provádění vyzdívek v objektu SO 02 v 1 NP došlo ke kolzi se stávajícím hydrantem. Projektová dokumentace neřeší úpravy resp. přemístění stávajícího hydrantu. Dle stanoviska GP, je nutno přemístit stávající hydrant do nového, odsouhlaseného (uživatel) umístění. Z důvodů přemístění hydrantu na odsouhlasené místo, dojde ke kolzi se stávajícím rozvodem plynoinstalace. Z tohoto důvodu, se stávající plynoinstalace musí upravit, resp. změnit trasa vedení. Jelikož v novém místě není provedena úprava stěn proti odstříkující vodě, je nutno provést v místě nového vývodu hydrantu přípravu hydroizolaci a obklady stěn v nezbytné ploše. Teprve po přesunu hydrantu je možno pokračovat v provádění prací na objektu SO 02. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN A CENU DÍLA.**

prodloužení stavby o 1 týden

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>118 419,34</b>	<b>0,74%</b>	<b>118 419,34</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): <i>SOUHLASÍ</i>	jméno <b>Ing. Daniel Labuzík</b>	datum <b>16-08-2016</b>	podpis <i>[Podpis]</i>
TDS: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno <b>Ing. Marek Sikora</b>	datum <b>16.8.16</b>	podpis <i>[Podpis]</i>
Zhotovitel: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno <b>BYSTROŇ group. a.s.</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis <i>[Podpis]</i>
Objednatel: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno <b>Ing. Petra Kopřivová</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis <i>[Podpis]</i>
Uživatel: <i>[Podpis]</i>	jméno <b>Ivana Sztulová</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis <i>[Podpis]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------





# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA  
Objekt: SO 02 - stavební  
Část:  
JKSO: 812  
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Zhotovitel: Dle výběrového řízení  
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	23 679,84
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	6 867,00
9	Ostatní konstrukce a práce	16 812,84
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	94 739,50
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 749,60
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokarton	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	32 434,50
784	Dokončovací práce - malby	192,00
725	Zdravotechnika	47 363,40
	<u>Celkem</u>	<u>118 419,34</u>

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 Stávající objekt IVC- Stavební úpravy - 600_Elektroinstalace - stávající objekt</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO02</b>	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 2em;"><b>13</b></span>
---	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTRON group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Kopie stavebního deníku	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">BYSTRON Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1x</td> <td style="text-align: left;">BYSTRON Group a.s.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTRON Group a.s.	1x	BYSTRON Group a.s.
Počet paré:	Vyhotovil:								
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.								
1 x	BYSTRON Group a.s.								
1x	BYSTRON Group a.s.								

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 – Při demontáži rozváděčů, resp. jejich přemístění a to R 13 a R 13A bylo zjištěno, že stávající přívod do R13A je veden z CYKY 4x4, což je nedostačující z hlediska průřezů a neodpovídá ČSN 33200-4-41 edice 2. Dále plastová skříň je vlivem stáří poškozená a nebude moci být opětovně zabudována. Dále bylo zjištěno, že stykače ovládání osvětlení garáží a ventilátorů jsou za hranici životnosti. Dále bylo zjištěno, že vnitřní zapojení rozváděče-vodiče PE a N neodpovídá ČSN a že stávající rozváděč je velikostně nedostačující. Z výše uvedeného vyplývá, že stávající rozváděč nelze zrevidovat bez závad. Dále bylo zjištěno, že přívod k rozváděči R13 neodpovídá ČSN a že stávající rozváděč R13 je nástěnný, tudíž nelze zabudovat do zdíva, jak je navrženo v PD. Z těchto důvodů je nutno dodat a nově vyzbrojit rozváděč, který bude odpovídat ČSN a osadit jej do konstrukcí, tak jak je navrženo v PD. Výše uvedenou změnu nebylo možno předpokládat. GP vycházel z PD skutečného provedení původní dokumentace stavby, která vykazuje chyby a nesrovnalosti.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 1 týden

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-9 319,00</b>	<b>-0,06%</b>	<b>47 675,91</b>	<b>0,30%</b>	<b>38 356,91</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): <i>SOUKLANI</i>	jméno	Ing. Daniel Labuzík	datum	16-08-2016	podpis	<i>[Signature]</i>
TDS: <i>SOUKLANI</i>	jméno	Ing. Marek Sikora	datum	16.8.16	podpis	<i>[Signature]</i>
Zhotovitel: <i>SOUKLANI</i>	jméno	BYSTRON group. a.s.	datum	16.8.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Objednatel: <i>SOUKLANI</i>	jméno	Ing. Petra Kopřivová	datum	16.8.2016	podpis	<i>[Signature]</i>
Uživatel: <i>SOUKLANI</i>	jméno	Ivana Sztulová	datum	16.8.2016	podpis	<i>[Signature]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <b>1</b>
---------------------------------	----------------------

*[Handwritten signature]*

REKAPITULACE		
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE		8 730,00
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE		0,00
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC		9 750,00
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC		14 426,91
Revize + PD		5 450,00
<b>ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH</b>		<b>38 356,91</b>



Vypracoval : Seifert Marek

INTEGROVANÉ VÝJEZDOVÉ  
CENTRUM SLEZSKÁ OSTRAVA

SO 02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT IVC  
PODKLAD PRO ZL Č. 13






pořadové číslo	název	vyměra	cena	celkem	v rozpočtu	jednotka	MCP/VCP	MCP/VCP
1	Nstavení stávajících kabeláží R13				0,00	1,00	3 835,00	3 835,00
2	Zednická výpomoc(trasy,kapsy,průrazy) R13	1			0,00	1,00	4 750,00	4 750,00
34	Míst.úpr.-R13,R13a,6xovladačů,2xzás.,kabeláž,kpl.	1	9 391,30	9 391,30	9 391,30	1,00	-9 319,00	-9 319,00
3	Nstavení stávajících kabeláží R13A				0,00	1,00	6 214,00	6 214,00
4	Zednická výpomoc(trasy,kapsy,průrazy) R13A	1			0,00	1,00	3 250,00	3 250,00
	<b>CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE</b>						<b>8 730,00</b>	<b>8 730,00</b>
1	Montáž rozvodnice R13 vč.dohledání stávajících okruhů				0,00	1,00	7 250,00	7 250,00
2	Demontáž R13 a R13A				0,00	1,00	2 500,00	2 500,00
	<b>CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNIC</b>						<b>9 750,00</b>	<b>9 750,00</b>
1	Rozvodnice ILCU624				0,00	1,00	5 954,00	5 954,00
2	Jistič B25/3				0,00	1,00	407,21	407,21
3	Stýkač 25A4NO				0,00	7,00	478,40	3 348,80
4	Jistič B 6/1		75,00		0,00	10,00	75,00	750,00
5	Jistič B 10/1				0,00	9,00	75,00	675,00
6	Jistič C 16/1		75,00		0,00	6,00	75,00	450,00
7	Jistič C 10/1				0,00	3,00	75,00	225,00
8	Jistič C 16/3		75,00		0,00	3,00	75,00	225,00
9	Jistič B 6/3				0,00	2,00	487,20	974,40
10	Jistič B 10/3				0,00	3,00	372,50	1 117,50
11	Jistič C 40/3		300,00		0,00	1,00	300,00	300,00
	<b>CELKEM - MATERIÁL ROZVODNIC</b>						<b>14 426,91</b>	<b>14 426,91</b>
1	Revize+projektová dokumentace				0,00	1,00	5 450,00	5 450,00



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 Stávající objekt IVC-stavební úpravy - 100_ Stavba Stávající objekt	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO02	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">14</span>
---	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s.

TDS: CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Statický výpočet 4) Fotodokumentace 5) Zápisy z KD	Počet paré:      Vyhotovil:  1 x      GP - KOHL architekti s.r.o. 1 x      BYSTROŇ Group a.s. 1 x      GP - KOHL architekti s.r.o. 1 x      BYSTROŇ Group a.s. 1 x      CITY INVEST
--	---

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 - Při odstranění povlakových krytín místnosti a 1.22 v 1 NP objektu SO 02, došlo k zjištění, že stávající podlaha není betonová, tak jak je uvedeno v PD, ale prkenná na dřevěném roštu s vloženou tepelnou izolací v celkové tloušťce 113 mm. Bylo dohodnuto, na základě stanoviska GP, že se provede odstranění stávající prkenné podlahy, která již vykazuje známky plísní, provede se odstranění tepelné izolace z minerální písti a zhotoví se nová betonová podlaha s tepelnou izolací z podlahového polystyrénu. V místech, kde je narušena hydroizolace, se provede lokální, resp. celoplošná hydroizolace.

2 - Po demontáži dřevěného obložení stěn v m.č. 1.22 v 1 NP objektu SO 02 byla obnažena ocelová konstrukce, která slouží jako statické ztužení objektu SO 02. Dle stanoviska GP, nelze tuto ocelovou konstrukci odstranit, aniž by se nově zachovala stabilita objektu. Na základě stanoviska GP, je nutné provést statické posouzení s návrhem nové ocelové konstrukce, která bude sloužit nově jako statické ztužení objektu SO 02. Po provedení úpravy ocelové konstrukce, je teprve možno pokračovat dále v pracích na objektu SO 02.

3 - Ve stávajících sprchových koutech, v m.č. 1,24 v 1 NP objektu SO 02, se nachází pod dělicí příčkou jedná podlahová vpust', do které jsou svedeny dva sprchové kouty. Nynější řešení je z důvodu hygieny a kapacity odvodů vody nevyhovující. Na základě stanoviska GP, je nutné provést nově dva kusy odtokových žlabů s napojením do stávající kanalizace.

4 - Při demontáži stávajících zařizovacích předmětů v m.č. 1,24 v 1 NP objektu SO 02, bylo zjištěno, že stávající rozvod kanalizace je proveden z tvrdého PVC spojováno lepením, které je nyní netěsné. Na tento stávající rozvod nelze systémově napojit nové přípojovací potrubí HT. Dle stanoviska GP, je nutno provést v těchto místech nové rozvody kanalizace. Kolize trasy nové opravené kanalizace s vodoinstalací je nutno řešit částečnou úpravou vodoinstalace. Výše uvedené změny nebylo možno předpokládat. GP vycházel z PD skutečného provedení původní dokumentace stavby, která vykazuje chyby a nesrovnalosti.

TATO ZMĚNA  
MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 7 týdnů				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Měně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	120 147,56	0,75%	120 147,56

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): <i>SOUKAL</i>	jméno Ing. Daniel Labuzík	datum 16.08.2016	podpis <i>[Signature]</i>
TDS: <i>SOUKAL</i>	jméno Ing. Marek Sikora	datum 16.8.16	podpis <i>[Signature]</i>
Zhotovitel: <i>SOUKAL</i>	jméno BYSTROŇ group. a.s.	datum 16.8.2016	podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel: <i>SOUKAL</i>	jméno Ing. Petra Kopřivová	datum 16.8.2016	podpis <i>[Signature]</i>
Uživatel: <i>SOUKAL</i>	jméno Ivana Sztulová	datum 16.8.2016	podpis <i>[Signature]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <span style="font-weight: bold;">1</span>
---------------------------------	---



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby IVC SLEZSKÁ OSTRAVA  
 Název objektu SO 02 - stavební  
 Název části PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.14

JKSO 812  
 EČO  
 Místo

Objednatel STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
 Projektant KOHL architekti , Ostrava  
 Zhotovitel Dle výběrového řízení

IČ  
 DIČ

Rozpočet číslo N-2013-158  
 Zpracoval OMA-inženýrská činnost ve stavebnictví

Dne 4.3.2015

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	48 713,58	8	Práce přesčas	0,00	13				
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14				
3	PSV	Dodávky	71 433,98	10	Kulturní památka	0,00	15				
4		Montáž		11		0,00	16				
5	"M"	Dodávky					17				
6		Montáž					18				
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)			0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			

**Projektant**  
 Datum a podpis  
**Objednatel**  
 Datum a podpis  
**Zhotovitel**  
 Datum a podpis

Razítko  
 Razítko  
 Razítko

D			Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		120 147,56	
24	15 %	DPH		
25	21 %	DPH	25 230,99	
26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>145 378,55</b>	
E			Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele		0,00	
28	Klouzavá doložka		0,00	
29	Zvýhodnění + -		0,00	

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA  
Objekt: So 02 - Stavební  
Část:  
JKSO: 812  
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Zhotovitel: Dle výběrového řízení  
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	48 713,58
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 569,60
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	4 332,82
9	Ostatní konstrukce a práce	39 127,16
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot	684,00
PSV	Práce a dodávky PSV	71 433,98
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 825,26
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	3 838,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony	8 484,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	33 263,20
771	Podlahy z dlaždic	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	1 465,92
784	Dokončovací práce - malby	1 257,60
725	ZTI	19 300,00
	<u>Celkem</u>	<u>120 147,56</u>

*MR*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava</b>  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 02 Stávající objekt IVC-stavební úpravy - 100_ Stavba Stávající objekt</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 02</b>	Číslo změny stavby:  <span style="font-size: 2em;"><b>15</b></span>
---	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.5.20154 č.smlouvy 1463/2015/OI/ZFUN, Iden.veř.zakázky IVZ=P14V0000245

**Objednavatel:** Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

**Zhotovitel:** BYSTROŇ group. a.s.

**TDS:** CITY INVEST OSTRAVA spol. s r.o.

Přílohy:  1) Stanovisko projektanta ke změně 2) Položkový rozpočet 3) Zápis z KD 4) Výkresová dokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">BYSTROŇ Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">CITY INVEST</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">GP - KOHL architekti s.r.o.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.	1 x	BYSTROŇ Group a.s.	1 x	CITY INVEST	1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.
Počet paré:	Vyhotovil:										
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.										
1 x	BYSTROŇ Group a.s.										
1 x	CITY INVEST										
1 x	GP - KOHL architekti s.r.o.										

**Popis a zdůvodnění změny:**

1 – V průběhu realizace byl vznesen požadavek uživatele na nutnost zhotovení desinfekční místnosti pro záchrannou službu IVC Slezská Ostrava. Aby byla zajištěna funkce desinfekční místnosti, je potřeba do m.č. 1.20 přivést teplo, studenou užitkovou vodu a kanalizaci, zajistit povrchovou úpravu stěn proti odstříkující vodě hydroizolací a keramickým obkladem. Dále pak navrhovanou PVC krytinu která je součástí SOD zaměnit za dlažbu, tak aby byla zajištěna hygiena desinfekční místnosti. Desinfekční stůl si uživatel zajistí sám na své náklady.  
**ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.** TATO






**TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.**

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
<b>-2 843,80</b>	<b>-0,02%</b>	<b>24 944,79</b>	<b>0,15%</b>	<b>22 100,99</b>

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Projektant (autorský dozor): <i>SOUHLASÍ</i>	jméno <b>Ing. Daniel Labuzík</b>	datum <b>16-08-2016</b>	podpis 
TDS: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno <b>Ing. Marek Sikora</b>	datum <b>16.8.16</b>	podpis 
Zhotovitel: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno <b>BYSTROŇ group. a.s.</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis 
Objednatel: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno <b>Ing. Petra Kopřivová</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis 
Uživatel: <i>SOUHLASÍ</i>	jméno <b>Ivana Sztulová</b>	datum <b>16.8.2016</b>	podpis 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

**1**





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	IVC SLEZSKÁ OSTRAVA	JKSO	812
Název objektu	SO 02 - stavební	EČO	
Název části	PODKLAD PRO ZMĚNOVÝ LIST Č.15	Místo	
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA	IČ	DIČ
Projektant	KOHL architekti , Ostrava		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2013-158	OMA-inženýrská činnost ve stavebnictví	4.3.2015	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13				
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14				
3	PSV	Dodávky	22 100,99	10	Kulturní památka		0,00	15				
4		Montáž		11			0,00	16				
5	"M"	Dodávky						17				
6		Montáž						18				
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS			21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady			
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis				Razítko				23		Součet 7, 12, 19-22		22 100,99
<b>Objednatel</b>								24		15 % DPH		
								25		21 % DPH		4 641,21
								26		<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>26 742,20</b>
Datum a podpis				Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>				
<b>Zhotovitel</b>								27		Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis								28		Klouzavá doložka		0,00
								29		Zvýhodnění + -		0,00



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: IVC SLEZSKÁ OSTRAVA  
Objekt: SO 02 - stavební  
Část:  
JKSO: 812  
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Zhotovitel: Dle výběrového řízení  
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	22 100,99
711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 655,84
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Montované konstrukce – dřevostavby, sádkokartony	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	2 932,30
776	Podlahy povlakové	-2 843,80
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	6 070,65
784	Dokončovací práce - malby	0,00
725	Zdravotechnika	13 286,00
	<u>Celkem</u>	<u>22 100,99</u>

1/02

cu